

# 財務委員會 工務小組委員會參考文件

在 2001-02 年度立法會會期提請  
工務小組委員會審議的項目  
年終報告

為改善工務工程財務建議的諮詢程序，政府答應向委員提供資料摘要，載述預計在個別立法會會期提升為甲級的基本工程項目。

2. 就 2001-02 年度立法會會期，預計須提請委員審議的項目有 139 個。這些項目的資料載列於 PWSCI(2001-02)36 號文件，以供委員參閱。本年終報告概述在上述立法會會期實際提請工務小組委員會審議的項目與有關文件所載的預定計劃有何差別。請委員留意以下各附件—

- (a) 附件 1 和附件 2：交代 PWSCI(2001-02)36 號文件所載 139 個項目中，按計劃提請工務小組委員會審議的 115 個項目的最新情況，以及未有按計劃提請委員會審議其餘 24 個項目的主要原因。
- (b) 附件 3：列述上述文件沒有載列，但在 2001-02 年度立法會會期提請工務小組委員會審議的 12 個項目。

計算下來，在 2001-02 年度立法會會期實際提請工務小組委員會審議的項目共有 127 個。

3. 為免出現混淆，我們此後會按「立法會會期」製備周年報告，而不會再按「財政年度」就《預算》所列的工務小組委員會工程項目提交周年報告。

工務小組委員會在 2001-02 立法會會期審議的基本工程項目  
PWSCI(2001-02)36 號文件附件 1 所載工程計劃的最新情況

編號	工程計劃編號	工程計劃名稱	審議的文件	工務小組委員會／ 財務委員會會議日期 和備註
1	3279EP	東涌第 20 區的 1 所小學	整項工程計劃的級別已提升(請參閱 PWSC(2001-02)58 號文件)	2001 年 10 月 17 日／ 2001 年 11 月 9 日
2	3232ES	東涌第 20 區的 1 所中學	整項工程計劃的級別已提升(請參閱 PWSC(2001-02)58 號文件)	2001 年 10 月 17 日／ 2001 年 11 月 9 日
3	3233ES	東涌第 40 區的 1 所中學	整項工程計劃的級別已提升(請參閱 PWSC(2001-02)58 號文件)	2001 年 10 月 17 日／ 2001 年 11 月 9 日
4	3240ES	東涌第 40 區的第二所中學	整項工程計劃的級別已提升(請參閱 PWSC(2001-02)58 號文件)	2001 年 10 月 17 日／ 2001 年 11 月 9 日
5	3241ES	土瓜灣填海區的 2 所中學	整項工程計劃的級別已提升(請參閱 PWSC(2001-02)57 號文件)	2001 年 10 月 17 日／ 2001 年 11 月 9 日
6	3242ES	觀塘利安道的 2 所中學	整項工程計劃的級別已提升(請參閱 PWSC(2001-02)57 號文件)	2001 年 10 月 17 日／ 2001 年 11 月 9 日
7	6694TH	九號幹線長沙灣至沙田段	部分項目的級別已提升，並編定為 6760TH 號工程計劃，稱為「九號幹線長沙灣至沙田段－備置工程」(請參閱 PWSC(2001-02)62 號文件)	2001 年 10 月 17 日／ 2001 年 11 月 9 日
8	B575CL	鯉魚門第 2 期房屋用地地盤平整工程	整項工程計劃的級別已提升(請參閱 PWSC(2001-02)56 號文件)	2001 年 10 月 17 日／ 2001 年 11 月 9 日
9	整體撥款	基本工程儲備基金項下分目 7014CX 和分目 7015CX 的整體撥款	增加撥款的申請已獲批准(請參閱 PWSC(2001-02)66 號文件)	2001 年 10 月 31 日／ 2001 年 11 月 23 日

編號	工程計劃編號	工程計劃名稱	審議的文件	工務小組委員會／財務委員會會議日期和備註
10	3284EP	粉嶺第 36 區的 1 所小學	整項工程計劃的級別已提升(請參閱 PWSC(2001-02)59 號文件)	2001 年 10 月 17 日／ 2001 年 11 月 9 日
11	3288EP	荃灣馬灣的 1 所小學	整項工程計劃的級別已提升(請參閱 PWSC(2001-02)65 號文件)	2001 年 10 月 31 日／ 2001 年 11 月 23 日
12	3292EP	新蒲崗四美街 1 所設有 36 間課室的小學	整項工程計劃的級別已提升(請參閱 PWSC(2001-02)60 號文件)	2001 年 10 月 17 日／ 2001 年 11 月 9 日
13	3293EP	粉嶺第 36 區的第二所小學	整項工程計劃的級別已提升(請參閱 PWSC(2001-02)59 號文件)	2001 年 10 月 17 日／ 2001 年 11 月 9 日
14	3239ES	粉嶺第 36 區的 1 所中學	整項工程計劃的級別已提升(請參閱 PWSC(2001-02)59 號文件)	2001 年 10 月 17 日／ 2001 年 11 月 9 日
15	7465CL	九龍東南發展計劃－海旁設施及啟德明渠／觀塘避風塘填海工程	部分項目的級別已提升，並編定為 7693CL 號工程計劃，稱為「九龍東南發展計劃－啟德明渠進口道填海工程的顧問費及工地勘測」(請參閱 PWSC(2001-02)63 號文件)	2001 年 10 月 31 日／ 2001 年 11 月 23 日
16	7469CL	在啟德機場原址進行的九龍東南發展計劃－早期發展工程	部分項目的級別已提升，並編定為 7694CL 號工程計劃，稱為「在啟德機場原址進行的九龍東南發展計劃－顧問費及工地勘測」(請參閱 PWSC(2001-02)64 號文件)	2001 年 10 月 31 日／ 2001 年 11 月 23 日
17	9090WC	更換及修復水管工程第 1 階段第 1 期	部分項目的級別已提升，並編定為 9179WC 號工程計劃，稱為「更換及修復水管工程第 1 階段第 1 期(第 2 部分)－元朗、粉	2001 年 10 月 31 日／ 2001 年 11 月 23 日

編號	工程計劃編號	工程計劃名稱	審議的文件	工務小組委員會／ 財務委員會會議日期 和備註
17 (續)	9090WC		嶺、九龍城、黃大仙和深水埗的工程」(請參閱PWSC(2001-02)68 號文件)	
18	9204WF	新界餘下偏遠鄉村供水計劃(第 23A、40 及 50 號計劃)	整項工程計劃的級別已提升(請參閱PWSC(2001-02)69 號文件)	2001 年 10 月 31 日／ 2001 年 11 月 23 日
19	9245WF	大埔南高地供水計劃	整項工程計劃的級別已提升(請參閱PWSC(2001-02)70 號文件)	2001 年 10 月 31 日／ 2001 年 11 月 23 日
20	3173SC	青年發展中心	整項工程計劃的級別已提升(請參閱PWSC(2001-02)61 號文件)	2001 年 10 月 17 日／ 2001 年 11 月 9 日
21	9085WC	九龍東南部發展區供水計劃第 1 階段－工程	整項工程計劃的級別已提升(請參閱PWSC(2001-02)67 號文件)	2001 年 10 月 31 日／ 2001 年 11 月 23 日

工務小組委員會在 2001-02 年度立法會會期審議的基本工程項目  
PWSCI(2001-02)36 號文件附件 2 所載工程計劃的最新情況

編號	工程計劃編號	工程計劃名稱	審議的文件	工務小組委員會／財務委員會會議日期和備註
1	4090CD	治理深圳河計劃第 III 階段	整項工程計劃的級別已提升(請參閱 PWSC(2001-02)79 號文件)	2001 年 11 月 28 日／2001 年 12 月 21 日
2	2354CL	西九龍填海計劃－顧問費及地盤勘測工作	工程計劃的核准預算費已提高(請參閱 PWSC(2002-03)11 號文件)	2002 年 4 月 17 日／2002 年 5 月 10 日
3	3295EP	將軍澳第 73A 區的 1 所小學	整項工程計劃的級別已提升(請參閱 PWSC(2001-02)71 號文件)	2001 年 11 月 14 日／2001 年 12 月 7 日
4	3243ES	將軍澳第 73A 區的 2 所中學	整項工程計劃的級別已提升(請參閱 PWSC(2001-02)71 號文件)	2001 年 11 月 14 日／2001 年 12 月 7 日
5	3071KA	為平等機會委員會購置及裝修辦公地方	整項工程計劃的級別已提升(請參閱 PWSC(2002-03)7 號文件)	2002 年 4 月 17 日／財務委員會在 2002 年 5 月 10 日會議上中止討論這項目
6	3011NG	愛秩序灣填海區街市及公廁	整項工程計劃的級別已提升(請參閱 PWSC(2001-02)84 號文件)	2001 年 11 月 28 日／2001 年 12 月 21 日
7	6736TH	后海灣幹線	部分項目的級別已提升，並編定為 6773TH 號工程計劃，稱為「后海灣幹線－詳細設計及相關的工地勘測」。這項工程計劃的撥款申請在 2002 年 1 月 9 日首次提請工務小組委員會審議(請參閱 PWSC(2001-02)92 號文件)，但遭撤回，其後在 2002 年 1 月 30 日再提請委員會審議(請參閱 PWSC(2001-02)96 號文件)，並獲通過。	第一和第二次提請工務小組委員會審議撥款申請的日期分別是 2002 年 1 月 9 日和 2002 年 1 月 30 日／2002 年 3 月 8 日

編號	工程計劃編號	工程計劃名稱	審議的文件	工務小組委員會／財務委員會會議日期和備註
8	6738TH	十號幹線－北大嶼山至元朗公路－南段的詳細設計(更改工程計劃的核准範圍)	—	經檢討後，我們認為無須更改工程計劃的範圍。
9	6759TH	深港西部通道	部分項目的級別已提升，並編定為 6772TH 號工程計劃，稱為「深港西部通道－詳細設計及相關的工地勘測」。這項工程計劃的撥款申請在 2002 年 1 月 9 日首次提請工務小組委員會審議(請參閱 PWSC(2001-02)92 號文件)，但遭撤回，其後在 2002 年 1 月 30 日再提請委員會審議(請參閱 PWSC(2001-02)96 號文件)，並獲通過。	第一和第二次提請工務小組委員會審議撥款申請的日期分別是 2002 年 1 月 9 日和 2002 年 1 月 30 日／2002 年 3 月 8 日
10	7743TH	荃灣路改善工程	部分項目的級別已提升，並編定為 7771TH 號工程計劃，稱為「荃灣路改善工程－工地勘測及初步設計」(請參閱 PWSC(2001-02)93 號文件)	2002 年 1 月 30 日／2002 年 3 月 8 日
11	8029EC	黃大仙蒲崗村道的 1 所私立獨立學校	整項工程計劃的級別已提升(請參閱 PWSC(2001-02)95 號文件)	2002 年 2 月 6 日／2002 年 3 月 8 日
12	9096WC	大埔白石角填海區供水計劃	部分項目的級別已提升，並編定為 9180WC 號工程計劃，稱為「大埔白石角填海區供水計劃－第 1 階段」(請參閱 PWSC(2001-02)75 號文件)	2001 年 11 月 14 日／2001 年 12 月 7 日
13	3066KA	為駐北京辦事處購置及裝修辦公地方	工程計劃的範圍已更改(請參閱 PWSC(2001-02)77 號文件)	2001 年 11 月 14 日／2001 年 12 月 7 日
14	3177SC	馬鞍山第 108 區利安邨的政府綜合大樓	整項工程計劃的級別已提升(請參閱 PWSC(2001-02)74 號文件)	2001 年 11 月 14 日／2001 年 12 月 7 日

編號	工程計劃編號	工程計劃名稱	審議的文件	工務小組委員會／財務委員會會議日期和備註
15	4143DS	中西區及灣仔西部污水收集系統第 2 階段第 2 期工程	部分項目的級別已提升，並編定為 4333DS 號工程計劃，稱為「中西區及灣仔西部污水收集系統第 2 階段第 2A 期工程」（請參閱 PWSC(2002-03)28 號文件）	2002 年 5 月 22 日／2002 年 6 月 21 日
16	4203DS	北區污水收集系統	部分項目的級別已提升，並編定為 4330DS 號工程計劃，稱為「北區污水收集系統第 1 階段第 1B 及 2A 期工程」（請參閱 PWSC(2001-02)87 號文件）	2002 年 1 月 9 日／2002 年 2 月 1 日
17	4329DS	望后石污水處理廠改善工程	—	經檢討後，我們認為須申請撥款進行的勘測工作和顧問服務屬整體撥款分目 4100DX 涵蓋的範圍，故無須提請工務小組委員會審議撥款申請。
18	5038TF	吉澳洲、坪洲、長洲及烏溪沙公眾碼頭重建工程	整項工程計劃的級別已提升（請參閱 PWSC(2002-03)2 號文件）	2002 年 4 月 3 日／2002 年 4 月 26 日
19	6129TB	沙田紅梅谷路／田心街交界處之行人天橋及道路擴闊工程	整項工程計劃的級別已提升（請參閱 PWSC(2001-02)72 號文件）	2001 年 11 月 14 日／2001 年 12 月 7 日
20	6745TH	屯門青麟路輕便鐵路 LT1 交界處分層交匯工程	整項工程計劃的級別已提升（請參閱 PWSC(2001-02)91 號文件）	2002 年 1 月 9 日／2002 年 2 月 1 日
21	7677CL	灣仔發展計劃第 II 期工程	部分項目的級別已提升，並編定為 7696CL 號工程計劃，稱為「灣仔發展計劃第 II 期工程：顧問費及工地勘測」（請參閱 PWSC(2001-02)89 號文件）	2001 年 12 月 19 日／2002 年 1 月 11 日

編號	工程計劃編號	工程計劃名稱	審議的文件	工務小組委員會／財務委員會會議日期和備註
22	7658CL	白石角發展計劃基礎設施餘下工程	部分項目的級別已提升，並編定為 7695CL 號工程計劃，稱為「白石角發展計劃基礎設施餘下工程－第 1 階段」(請參閱 PWSC(2001-02)73 號文件)	2001 年 11 月 14 日／2001 年 12 月 7 日
23	7332CL	西九龍填海計劃－主要工程(餘下部分)	部分項目的級別已提升，並編定為 7761TH 號工程計劃，稱為「西九龍填海計劃－餘下道路工程第 3 階段第 1 期」(請參閱 PWSC(2001-02)83 號文件)	2001 年 11 月 28 日／2001 年 12 月 21 日
24	7683CL	將軍澳進一步發展可行性研究	整項工程計劃的級別已提升(請參閱 PWSC(2002-03)15 號文件)	2002 年 5 月 8 日／2002 年 5 月 24 日
25	7583TH	將軍澳發展計劃第 III 期－坑口道的分隔車道建造工程	部分項目的級別已提升，並編定為 7778TH 號工程計劃，稱為「將軍澳發展計劃第 III 期－坑口道分隔車道建造工程的詳細設計及工地勘測」(請參閱 PWSC(2002-03)17 號文件)	2002 年 5 月 8 日／2002 年 5 月 24 日
26	8037EF	香港中文大學－醫學院設於威爾斯親王醫院的臨床學系的擴建設施	整項工程計劃的級別已提升(請參閱 PWSC(2002-03)6 號文件)。這項工程計劃的撥款申請在 2001 年 11 月 28 日首次提請工務小組委員會審議(請參閱 PWSC(2001-02)82 號文件)，但遭撤回，其後在 2002 年 4 月 3 日再提請委員會審議(請參閱 PWSC(2002-03)6 號文件)，並獲通過。	第一和第二次提請工務小組委員會審議撥款申請的日期分別是 2001 年 11 月 28 日和 2002 年 4 月 3 日／2002 年 4 月 26 日
27	8049MM	在醫院管理局發展中醫藥診所及 1 所藥物檢驗支援中心	—	暫緩提請工務小組委員會審議撥款申請，原因是需要檢討工程計劃的細節。



編號	工程計劃編號	工程計劃名稱	審議的文件	工務小組委員會／財務委員會會議日期和備註
28	9249WF	粉嶺西食水分配系統擴展工程	整項工程計劃的級別已提升(請參閱PWSC(2001-02)90號文件)	2002年1月9日／2002年2月1日
29	B645TH	介乎錦英路與日後的T7號主幹路交界處的西沙路擴闊工程	整項工程計劃的級別已提升(請參閱PWSC(2001-02)85號文件)	2002年1月9日／2002年2月1日
30	3230ES	沙田第36C區的1所中學	整項工程計劃的級別已提升(請參閱PWSC(2002-03)12號文件)	2002年4月17日／2002年5月10日
31	3094ET	牛池灣豐盛街的1所弱能兒童特殊學校	整項工程計劃的級別已提升(請參閱PWSC(2002-03)22號文件)	2002年5月8日／2002年5月24日
32	3072KA	羅湖管制站大樓改善工程	整項工程計劃的級別已提升(請參閱PWSC(2002-03)8號文件)	2002年4月17日／2002年5月10日
33	3011NB	更換沙田富山火葬場的火化爐	整項工程計劃的級別已提升(請參閱PWSC(2001-02)105號文件)	2002年2月27日／2002年4月12日
34	3313RO	天水圍國際濕地公園及訪客中心－第2期工程	整項工程計劃的級別已提升(請參閱PWSC(2002-03)1號文件)	2002年4月3日／2002年4月26日
35	3368RO	九龍灣遊樂場	整項工程計劃的級別已提升(請參閱PWSC(2002-03)3號文件)	2002年4月3日／2002年4月26日
36	4111CD	荃灣、葵涌及青衣雨水排放系統改善計劃－荃灣雨水排放隧道	部分項目的級別已提升，並編定為4121CD號工程計劃，稱為「荃灣、葵涌及青衣雨水排放系統改善計劃－初步設計及勘測」(請參閱PWSC(2001-02)98號文件)	2002年2月6日／2002年3月8日

編號	工程計劃編號	工程計劃名稱	審議的文件	工務小組委員會／財務委員會會議日期和備註
37	4118CD	新界北部雨水排放系統改善計劃－B 部分	部分項目的級別已提升，並編定為 4129CD 號工程計劃，稱為「新界北部雨水排放系統改善計劃－B 部分－顧問費及勘測」(請參閱 PWSC(2002-03)46 號文件)	2002 年 6 月 12 日／ 2002 年 7 月 15 日
38	4120CD	西貢雨水排放系統改善計劃	部分項目的級別已提升，並編定為 4124CD 號工程計劃，稱為「西貢雨水排放系統改善計劃－顧問費、勘測及前期工程」(請參閱 PWSC(2001-02)104 號文件)	2002 年 2 月 27 日／ 2002 年 4 月 12 日
39	4103CD	港島北部雨水排放系統改善計劃－港島西雨水排放隧道	部分項目的級別已提升，並編定為 4122CD 號工程計劃，稱為「港島北部雨水排放系統改善計劃－初步設計及勘測」(請參閱 PWSC(2001-02)99 號文件)	2002 年 2 月 6 日／ 2002 年 3 月 8 日
40	4104CD	港島北部雨水排放系統改善計劃－下游集水區改善工程	部分項目的級別已提升，並編定為 4122CD 號工程計劃，稱為「港島北部雨水排放系統改善計劃－初步設計及勘測」(請參閱 PWSC(2001-02)99 號文件)	2002 年 2 月 6 日／ 2002 年 3 月 8 日
41	4108CD	西九龍雨水排放系統改善計劃－荔枝角雨水轉運計劃	部分項目的級別已提升，並編定為 4123CD 號工程計劃，稱為「荔枝角雨水轉運計劃－初步設計及勘測」(請參閱 PWSC(2001-02)100 號文件)	2002 年 2 月 6 日／ 2002 年 3 月 8 日
42	4119CD	新界北部雨水排放系統改善計劃－C 部分	部分項目的級別已提升，並編定為 4130CD 號工程計劃，稱為「新界北部雨水排放系統改善計劃－C 部分－顧問費及勘測」(請參閱 PWSC(2002-03)46 號文件)	2002 年 6 月 12 日／ 2002 年 7 月 15 日

編號	工程計劃編號	工程計劃名稱	審議的文件	工務小組委員會／財務委員會會議日期和備註
43	4061DR	新界東北部鄉村污水收集系統第 2 期	整項工程計劃的級別已提升(請參閱 PWSC(2001-02)102 號文件)	2002 年 2 月 27 日／2002 年 4 月 12 日
44	5485CL	寶馬山預留建校用地的工地平整工程	—	這項工程計劃原來的範圍是平整工地，以供興建兩所小學。不過，經檢討最新預計人口後，所得的結論是，該兩所小學再無需要興建。此外，我們認為工程計劃並不符合成本效益，因為單是工地平整工程費用已達 1 億 1,000 萬元左右。
45	5660CL	為大嶼山國際主題公園平整土地，建造相關的基礎設施和政府、機構及社區設施	部分項目的級別已提升，並編定為 5697CL 號工程計劃，稱為「竹篙灣發展的第 3 組基建工程及竹篙灣第 2 階段填海工程」(請參閱 PWSC(2002-03)20 號文件)	2002 年 5 月 8 日／2002 年 5 月 24 日
46	5739TH	北大嶼山的竹篙灣連接路工程	部分項目的級別已提升，並編定為 5779TH 號工程計劃，稱為「竹篙灣連接路－竹篙灣段」(請參閱 PWSC(2002-03)19 號文件)	2002 年 5 月 8 日／2002 年 5 月 24 日
47	6519TH	十號幹線－北大嶼山至元朗公路	建議提升部分項目的級別(請參閱 PWSC(2001-02)97 號文件)	2002 年 2 月 6 日／財務委員會在 2002 年 3 月 8 日會議上否決有關建議
48	7073CD	新界西北部新田的主要排水道及鄉村堤壩保護計劃第 3 期第 1 部分－新田東面主要排水道	整項工程計劃的級別已提升，並改稱為「新田東面主要排水道」(請參閱 PWSC(2002-03)14 號文件)	2002 年 5 月 8 日／2002 年 5 月 24 日
49	7666CL	屯門第 54 區的土地開拓、道路及渠務工程第 I 期	—	暫緩提請工務小組委員會審議撥款申請，原因是屯門第 54 區的房屋發展計劃延期進行。

編號	工程計劃編號	工程計劃名稱	審議的文件	工務小組委員會／財務委員會會議日期和備註
50	7482CL	九龍灣填海計劃－早期發展工程	部分項目的級別已提升，並編定為 7699CL 號工程計劃，稱為「九龍東南發展計劃－九龍灣填海和基礎建設工程的顧問費及工地勘測」（請參閱 PWSC(2002-03)54 號文件）	2002 年 6 月 26 日／2002 年 7 月 15 日
51	7343CL	中環填海計劃第 III 期－工程	整項工程計劃的級別已提升（請參閱 PWSC(2002-03)41 號文件）	2002 年 6 月 5 日／2002 年 6 月 21 日
52	7754TH	東涌道擴闊工程－壩尾至龍井頭段	整項工程計劃的級別已提升（請參閱 PWSC(2001-02)94 號文件）	2002 年 1 月 30 日／2002 年 3 月 8 日
53	7193TH	汀角路改善工程第 1 階段第 2 期	整項工程計劃的級別已提升（請參閱 PWSC(2002-03)32 號文件）	2002 年 5 月 22 日／2002 年 6 月 21 日
54	8019EA	重建元朗商會小學	—	暫緩提請工務小組委員會審議撥款申請，原因是工程計劃策劃工作的進度較預期為慢。
55	8008EA	為新界上水馬會道鳳溪公立學校興建 1 所全日制小學	—	暫緩提請工務小組委員會審議撥款申請，原因是需要解決一些土地方面的問題。
56	8020EA	浸會大學附屬學校及消防局	—	暫緩提請工務小組委員會審議撥款申請，原因是工程計劃策劃工作的進度較預期為慢。
57	8021EA	重建元朗黃陳淑英紀念學校	—	暫緩提請工務小組委員會審議撥款申請，原因是需要解決一些未能預見的技術問題。
58	新項目	基督教香港信義會心誠中學設施改善工程	—	暫緩提請工務小組委員會審議撥款申請，原因是需要解決一些未能預見的技術問題。

編號	工程計劃編號	工程計劃名稱	審議的文件	工務小組委員會／財務委員會會議日期和備註
59	8030EC	為最後一期學校改善計劃下的學校進行建造工程	部分項目的級別已提升，並編定為 8032EC 號工程計劃，稱為「為最後一期學校改善計劃下的學校進行建造工程(第一批)」(請參閱 PWSC(2001-02)106 號文件)	2002 年 2 月 27 日／2002 年 4 月 12 日
60	8031EC	學校消滅噪音計劃第 V 階段	—	經檢討後，我們認為以整體撥款分目 8100QX 項下的撥款分期進行擬議工程較為適宜。
61	8043EF	香港中文大學－實驗室專門大樓	整項工程計劃的級別已提升(請參閱 PWSC(2001-02)107 號文件)	2002 年 2 月 27 日／2002 年 4 月 12 日
62	8044EF	香港中文大學－大學校園內的斜坡鞏固工程第 11 期	整項工程計劃的級別已提升(請參閱 PWSC(2001-02)108 號文件)	2002 年 2 月 27 日／2002 年 4 月 12 日
63	8018EJ	香港城市大學－城大主樓	部分項目的級別已提升，並編定為 8021EJ 號工程計劃，稱為「城大主樓－第 1 階段」(請參閱 PWSC(2002-03)10 號文件)	2002 年 4 月 17 日／2002 年 5 月 10 日
64	8045MM	在瑪嘉烈醫院設立放射治療中心及重建該院的急症室	整項工程計劃的級別已提升(請參閱 PWSC(2002-03)58 號文件)	2002 年 6 月 26 日／2002 年 7 月 15 日
65	8003QA	應用科技研究院	—	暫緩提請工務小組委員會審議撥款申請，原因是需要更多時間與香港科技園公司落實應用科技研究院將設於科技園第 2 期何處和研究院的發展參數。
66	9053WC	中西區及灣仔供水改善計劃以及中區和灣仔填海區供水計劃	部分項目的級別已提升，並編定為 9181WC 號工程計劃，稱為「中環填海計劃第 III 期供水計劃」(請參閱 PWSC(2002-03)40 號文件)	2002 年 6 月 5 日／2002 年 6 月 21 日

編號	工程計劃編號	工程計劃名稱	審議的文件	工務小組委員會／財務委員會會議日期和備註
67	9243WF	沙田第 34 及 52 發展區供水計劃	整項工程計劃的級別已提升(請參閱 PWSC(2001-02)81 號文件)	2001 年 11 月 28 日／2001 年 12 月 21 日
68	9231WF	港島及大嶼山引水道重建工程	整項工程計劃的級別已提升(請參閱 PWSC(2001-02)101 號文件)	2002 年 2 月 27 日／2002 年 4 月 12 日
69	9247WF	屯門食水抽水站機電設備現代化工程	整項工程計劃的級別已提升(請參閱 PWSC(2001-02)80 號文件)	2001 年 11 月 28 日／2001 年 12 月 21 日
70	9040WS	大埔東部的海水供應計劃	—	這項工程計劃無須急於進行，原因是根據有關大埔東部海水供應需求的最新檢討結果，大埔東部的預計人口將會大幅減少。
71	B068KA	把民眾安全服務隊及消防處設施遷往油麻地西九龍填海區第 17 號地盤重置	—	這項工程計劃無須提早在 2001-02 年度立法會會期提升級別，原因是當局在制定工程計劃的推行時間表時，原本打算以設計及建造合約招商建造專門消防訓練設施，以致須提早進行招標工作。不過，當局從海外專門設施供應商取得更多資料後，已更改合約策略，改為以更能妥善監控成本和監管施工情況的指定分包合約進行工程。
72	3274EP	將軍澳第 65 區 1 所設有 36 間課室的小學	整項工程計劃的級別已提升(請參閱 PWSC(2002-03)51 號文件)	2002 年 6 月 26 日／2002 年 7 月 15 日
73	3296EP	柴灣祥民道明德小學擴建工程	—	暫緩提請工務小組委員會審議撥款申請，原因是需要檢討工程計劃的細節。

編號	工程計劃編號	工程計劃名稱	審議的文件	工務小組委員會／財務委員會會議日期和備註
74	3301EP	屯門慶平路 1 所設有 24 間課室的小學 (原稱「屯門興德公立學校重建工程」)	整項工程計劃的級別已提升(請參閱 PWSC(2002-03)56 號文件)	2002 年 6 月 26 日／ 2002 年 7 月 15 日
75	3289EP	堅尼地城蒲飛路 1 所設有 36 間課室的小學	整項工程計劃的級別已提升(請參閱 PWSC(2002-03)52 號文件)	2002 年 6 月 26 日／ 2002 年 7 月 15 日
76	3303EP	將軍澳第 13 區的 1 所小學	整項工程計劃的級別已提升(請參閱 PWSC(2002-03)13 號文件)	2002 年 4 月 17 日／ 2002 年 5 月 10 日
77	3246ES	沙田第 14B 區的第二所中學	整項工程計劃的級別已提升(請參閱 PWSC(2002-03)12 號文件)	2002 年 4 月 17 日／ 2002 年 5 月 10 日
78	3253ES	深水埗興華街西的 1 所中學	整項工程計劃的級別已提升(請參閱 PWSC(2002-03)21 號文件)	2002 年 5 月 8 日／ 2002 年 5 月 24 日
79	3249ES	深水埗荔康街的 1 所中學	整項工程計劃的級別已提升(請參閱 PWSC(2002-03)21 號文件)	2002 年 5 月 8 日／ 2002 年 5 月 24 日
80	3247ES	將軍澳第 13 區的 1 所中學	整項工程計劃的級別已提升(請參閱 PWSC(2002-03)13 號文件)	2002 年 4 月 17 日／ 2002 年 5 月 10 日
81	3248ES	將軍澳第 13 區的第二所中學	整項工程計劃的級別已提升(請參閱 PWSC(2002-03)13 號文件)	2002 年 4 月 17 日／ 2002 年 5 月 10 日
82	3091ET	九龍塘教育資源中心暨公共運輸交匯處－第 2 階段	—	暫緩提請工務小組委員會審議撥款申請，原因是需要檢討工程計劃的細節。
83	3006GD	屯門青山公路的入境處訓練學校及掃管笏入境事務中心－第 2 階段	整項工程計劃的級別已提升(請參閱 PWSC(2002-03)39 號文件)	2002 年 6 月 5 日／ 2002 年 6 月 21 日
84	3241LP	在荃灣興建新界南總區警察總部及行動基地	整項工程計劃的級別已提升(請參閱 PWSC(2002-03)9 號文件)	2002 年 4 月 17 日／ 2002 年 5 月 10 日

編號	工程計劃編號	工程計劃名稱	審議的文件	工務小組委員會／財務委員會會議日期和備註
85	3012NB (原工程計劃編號： 3028RB)	葵涌第 26E 區公眾殮房	整項工程計劃的級別已提升(請參閱 PWSC(2002-03)33 號文件)	2002 年 5 月 22 日／ 2002 年 6 月 21 日
86	3240RS	馬鞍山運動場－第 2 期	整項工程計劃的級別已提升(請參閱 PWSC(2002-03)43 號文件)	2002 年 6 月 12 日／ 2002 年 7 月 15 日
87	3371RO	屯門第 14 區(老鼠島)的鄰舍休憩用地	整項工程計劃的級別已提升(請參閱 PWSC(2002-03)36 號文件)	2002 年 6 月 12 日／ 2002 年 7 月 15 日
88	3372RO	馬鞍山第 92 區恆康街與恆安邨之間的地區休憩用地	—	經檢討後，我們認為需要申請撥款進行的工程屬整體撥款分目 3101GX 涵蓋的範圍，故無須提請工務小組委員會審議撥款申請。
89	3373RO	東涌第 7 區的地區休憩用地	—	暫緩提請工務小組委員會審議撥款申請，原因是需要解決一些土地方面的問題。
90	3374RO	粉嶺第 18 及 21 區的鄰舍休憩用地	整項工程計劃的級別已提升(請參閱 PWSC(2002-03)37 號文件)	2002 年 6 月 12 日／ 2002 年 7 月 15 日
91	3375RO	青衣第 3 及 8 區的地區休憩用地	整項工程計劃的級別已提升(請參閱 PWSC(2002-03)42 號文件)	2002 年 6 月 12 日／ 2002 年 7 月 15 日
92	8005QJ	中華基督教青年會馬鞍山烏溪沙青年新村翻新工程	建議提升整項工程計劃的級別(請參閱 PWSC(2002-03)44 號文件)	當局在工務小組委員會 2002 年 6 月 12 日會議上撤回撥款申請
93	4061DS	新界西北部發展計劃－污水幹渠、污水泵房及污水泵喉－第 3 階段	整項工程計劃的級別已提升(請參閱 PWSC(2002-03)25 號文件)	2002 年 5 月 22 日／ 2002 年 6 月 21 日



編號	工程計劃編號	工程計劃名稱	審議的文件	工務小組委員會／財務委員會會議日期和備註
94	4157DS	元朗及錦田污水收集系統第 2 階段	部分項目的級別已提升，並編定為 4334DS 號工程計劃，稱為「元朗及錦田污水收集系統第 2 階段第 2 及第 4D 期」(請參閱 PWSC(2002-03)38 號文件)	2002 年 6 月 5 日／ 2002 年 6 月 21 日
95	4211DS	離島污水收集系統第 1 階段第 2 期	部分項目的級別已提升，並編定為 4228DS 號工程計劃，稱為「離島污水收集系統第 1 階段第 2 期－坪洲及長洲污水收集系統」(請參閱 PWSC(2002-03)27 號文件)	2002 年 5 月 22 日／ 2002 年 6 月 21 日
96	4274DS	元朗及錦田污水收集系統第 3 階段	部分項目的級別已提升，並編定為 4335DS 號工程計劃，稱為「元朗及錦田污水收集系統第 3 階段第 1 期」(請參閱 PWSC(2002-03)38 號文件)	2002 年 6 月 5 日／ 2002 年 6 月 21 日
97	6694TH	九號幹線長沙灣至沙田段	整項工程計劃的級別已提升(請參閱 PWSC(2002-03)30 號文件)	2002 年 5 月 22 日／ 2002 年 6 月 21 日
98	6047TR	東鐵支線－馬鞍山至大圍鐵路的主要基建工程－大圍站及烏溪沙站的公共運輸交匯處	整項工程計劃的級別已提升(請參閱 PWSC(2002-03)18 號文件)	2002 年 5 月 8 日／ 2002 年 5 月 24 日
99	7070CD	元朗排水繞道	整項工程計劃的級別已提升(請參閱 PWSC(2002-03)35 號文件)	2002 年 6 月 5 日／ 2002 年 6 月 21 日
100	7027CG	元朗東南擴展區－地盤平整、道路及渠務工程	整項工程計劃的級別已提升，並改稱為「元朗南擴展區－第 13 及 14 區道路工程」(請參閱 PWSC(2002-03)29 號文件)	2002 年 5 月 22 日／ 2002 年 6 月 21 日

編號	工程計劃編號	工程計劃名稱	審議的文件	工務小組委員會／財務委員會會議日期和備註
101	7028CG	元朗西南擴展區－地盤平整、道路及渠務工程	部分項目的級別已提升，並併入 7027CG 號工程計劃內，改稱為「元朗南擴展區－第 13 及 14 區道路工程」（請參閱 PWSC(2002-03)29 號文件）	2002 年 5 月 22 日／ 2002 年 6 月 21 日
102	7227CL	天水圍發展計劃－上璋圍鄉村防洪工程	部分項目的級別已提升，並編定為 7698CL 號工程計劃，稱為「天水圍發展計劃－上璋圍鄉村防洪工程第 1 期－現有雨水抽水站改善工程」（請參閱 PWSC(2002-03)34 號文件）	2002 年 6 月 5 日／ 2002 年 6 月 21 日
103	7142CL	長洲發展計劃第 6 組第 II 階段工程－地盤平整、道路及渠務工程	—	經檢討後，我們認為無須提請工務小組委員會審議撥款申請，原因是需要申請撥款進行的工程屬整體撥款分目 7100CX 涵蓋的範圍。
104	8020EJ	香港城市大學－多媒體大樓	部分項目的級別已提升，並編定為 8022EJ 號工程計劃，稱為「多媒體大樓－第 1 階段」（請參閱 PWSC(2002-03)10 號文件）	2002 年 4 月 17 日／ 2002 年 5 月 10 日
105	8025EK	香港理工大學－第 7 期發展計劃	整項工程計劃的級別已提升（請參閱 PWSC(2002-03)49 號文件）	2002 年 6 月 17 日／ 2002 年 7 月 15 日
106	8009EL	香港科技大學－企業中心	—	暫緩提請工務小組委員會審議撥款申請，原因是香港科技大學在募集所須承擔的工程費用方面遇上困難。
107	9227WF	凹頭濾水廠至元朗市鎮水管敷設工程－餘下工程	整項工程計劃的級別已提升（請參閱 PWSC(2002-03)23 號文件）	2002 年 5 月 22 日／ 2002 年 6 月 21 日

編號	工程計劃編號	工程計劃名稱	審議的文件	工務小組委員會／財務委員會會議日期和備註
108	9252WF	更換荃灣原水抽水站機電設備	整項工程計劃的級別已提升(請參閱PWSC(2001-02)103號文件)	2002年2月27日／2002年4月12日
109	3036BA	在旺角晏架街興建設有救護總區總部及消防安全總區總部的旺角救護車站	—	暫緩提請工務小組委員會審議撥款申請，原因是需要檢討各使用者的辦公地方需求。
110	3065KA	北角電照街海關總部大樓	—	暫緩提請工務小組委員會審議撥款申請，原因是需要就2001-02年度立法會會期臨近結束前諮詢立法會工商事務委員會時，議員提出的意見進行跟進工作。
111	3239LP	西九龍填海區的西九龍總區警察總部和設有區總部及分區警署的行動基地	—	暫緩提請工務小組委員會審議撥款申請，原因是需要檢討工程計劃的細則。
112	3186SC	堅尼地城石山街政府聯用大樓	整項工程計劃的級別已提升(請參閱PWSC(2002-03)50號文件)	2002年6月12日／2002年7月15日
113	4326DS	九龍中部及東部污水收集系統、污水處理及排放－與房屋有關的前期工程	整項工程計劃的級別已提升(請參閱PWSC(2002-03)26號文件)	2002年5月22日／2002年6月21日
114	8005ME	博愛醫院重建及擴建計劃	整項工程計劃的級別已提升(請參閱PWSC(2002-03)48號文件)	2002年6月26日／2002年7月15日
115	8047MM	改建鄧肇堅醫院為日間護理中心	整項工程計劃的級別已提升(請參閱PWSC(2002-03)5號文件)	2002年4月3日／2002年4月26日
116	9036WS	茶果嶺海水供應系統環形總水管敷設工程	部分項目的級別已提升，並編定為9042WS號工程計劃，稱為「茶果嶺海水供應系統環形總水管敷設工程－茶果嶺道前期水管敷設工程」(請參閱PWSC(2002-03)24號文件)	2002年5月22日／2002年6月21日

編號	工程計劃編號	工程計劃名稱	審議的文件	工務小組委員會／財務委員會會議日期和備註
117	6067TI	紅磡灣填海區公共運輸交匯處	整項工程計劃的級別已提升(請參閱PWSC(2002-03)45號文件)	2002年6月12日／2002年7月15日
118	6519TH	十號幹線－北大嶼山至元朗公路(提升部分項目的級別，以便進行北大嶼山至青龍頭的南段工程)	——	暫緩提請工務小組委員會審議撥款申請，原因是需要修訂擬議道路計劃並重新進行刊憲工作。

工務小組委員會在 2001-02 年度立法會會期審議的基本工程項目  
PWSCI(2001-02)36 號文件沒有載列的項目

編號	工程計劃編號	工程計劃名稱	審議的文件	工務小組委員會／ 財務委員會會議日期 和備註
1	3312EP	柴灣新廈街 1 所設有 24 間課室的小學	整項工程計劃的級別已提升(請參閱 PWSC(2002-03)56 號文件)	2002 年 6 月 26 日／ 2002 年 7 月 15 日
2	6711TH	九號幹線青衣至長沙灣段－餘下工程	整項工程計劃的級別已提升(請參閱 PWSC(2002-03)31 號文件)	2002 年 5 月 22 日／ 2002 年 6 月 21 日
3	6718TH	龍井頭至長沙一段東涌道的改善工程	部分項目的級別已提升，並編定為 6783TH 號工程計劃，稱為「龍井頭至長沙一段東涌道的改善工程－詳細設計及相關的工地勘測」(請參閱 PWSC(2002-03)53 號文件)	2002 年 6 月 12 日／ 2002 年 7 月 15 日
4	7053CD	上梧桐河河道治理工程	工程計劃的核准預算費已提高(請參閱 PWSC(2002-03)16 號文件)	2002 年 5 月 8 日／ 2002 年 5 月 24 日
5	7277CL	將軍澳發展計劃第 II 期餘下工程	部分項目的級別已提升，並編定為 7770TH 號工程計劃，稱為「將軍澳 T1/P1/P2 分層道路交匯處」(請參閱 PWSC(2001-02)88 號文件)	2001 年 12 月 19 日／ 2002 年 1 月 11 日
6	7277CL	將軍澳發展計劃第 II 期餘下工程	部分項目的級別已提升，並編定為 7782TH 號工程計劃，稱為「D1 道路(介乎 D4 與 L654 兩條道路之間的路段)及連接將軍澳第 45 和 55 區的行人天橋」(請參閱 PWSC(2002-03)47 號文件)	2002 年 6 月 12 日／ 2002 年 7 月 15 日

編號	工程計劃編號	工程計劃名稱	審議的文件	工務小組委員會／ 財務委員會會議日期 和備註
7	7465CL	九龍東南發展計劃－海旁設施及啟德明渠／觀塘避風塘填海工程	建議提升部分項目的級別，以便委聘顧問和進行工地勘測工作（請參閱 PWSC(2002-03)55 號文件）	2002 年 6 月 26 日／ 財務委員會在 2002 年 7 月 15 日會議上中止討論這項目
8	8030EC	為最後一期學校改善計劃下的學校進行建造工程	部分項目的級別已提升，並編定為 8033EC 號工程計劃，稱為「為最後一期學校改善計劃下的學校進行建造工程(第二批)」(請參閱 PWSC(2002-03)4 號文件)	2002 年 4 月 3 日／ 2002 年 4 月 26 日
9	8030EC	為最後一期學校改善計劃下的學校進行建造工程	部分項目的級別已提升，並編定為 8034EC 號工程計劃，稱為「為最後一期學校改善計劃下的學校進行建造工程(第三批甲)」(請參閱 PWSC(2002-03)57 號文件)	2002 年 6 月 26 日／ 2002 年 7 月 15 日
10	8030EC	為最後一期學校改善計劃下的學校進行建造工程	部分項目的級別已提升，並編定為 8035EC 號工程計劃，稱為「為最後一期學校改善計劃下的學校進行建造工程(第三批乙)」(請參閱 PWSC(2002-03)57 號文件)	2002 年 6 月 26 日／ 2002 年 7 月 15 日
11	整體撥款	整體撥款分目 9100WX－為工務計劃丁級工程項目進行水務工程、研究及勘測工作	增加撥款的申請已獲批准（請參閱 PWSC(2001-02)76 號文件）	2001 年 11 月 14 日／ 2001 年 12 月 7 日
12	整體撥款	基本工程儲備基金項下總目 701 至 711 的整體撥款	撥款申請已獲批准(請參閱 PWSC(2001-02)86 號文件)	2001 年 12 月 19 日／ 2002 年 1 月 11 日