

# 財務委員會 工務小組委員會參考文件

## 在 2002-03 財政年度完成的工程計劃的有關資料

自 1998-99 年度以來，我們一直都有提交周年報告，向委員說明在剛過去的財政年度結帳的基本工程計劃的結算開支。

2. 在 2002-03 年度結帳的甲級工程計劃共有 156 項。表列這些工程計劃原本的核准預算費、修訂的核准預算費(如適用者)，以及最終結算開支的一覽表載於附件 I。各總目項下的工程計劃結算開支表列於附件 II。

3. 平均而言，在 2002-03 年度完成的甲級工程計劃，最終結算開支約為原本／修訂預算費的 87.4%。至於在 2000-01 和 2001-02 兩個年度完成的工程計劃，其相關比率則分別為 91.5% 和 89.2%。

-----

財經事務及庫務局  
2004 年 1 月

## 在2002-03年度完成的甲級工程計劃

工程計劃 編號	核准日期 (日/月/年)	原本的核准 工程計劃 預算費 (百萬元)	修訂的核准 工程計劃 預算費 (百萬元)	最終結算開支 (百萬元)	開支佔原本/ 修訂核准 工程計劃 預算費的比率(%)	
<b>總目702</b>						
2108 AP	大嶼山北岸發展計劃的可行性研究及地盤勘測工作	12/12/1997	62.800	—	57.538	91.62%
2382 CL	西九龍填海計劃—腹地排水系統第 I 組工程	29/07/1991	85.000	160.000	157.799	98.62%
2431 CL	西九龍填海計劃—南部地區第 III 期工程	25/04/1994	423.000	330.000	329.565	99.87%
2500 CL	屯門第38區特殊工業區的填海及提供公用設施工程—第 I 階段填海及相關基礎建設工程	10/06/1995	486.940	—	320.702	65.86%
2502 CL	屯門第38區特殊工業區的填海及提供公用設施工程—污水渠及雨水渠工程	31/07/1995	299.500	—	287.247	95.91%
2291 DS	望后石污水處理廠改善工程	22/07/1996	106.600	—	68.253	64.03%
2457 TH	西九龍快速公路及有關幹路工程	29/01/1993	4,183.000	2,656.000	2,654.960	100.00%

工程計劃 編號	核准日期 (日/月/年)	原本的核准 工程計劃 預算費 (百萬元)	修訂的核准 工程計劃 預算費 (百萬元)	最終結算開支 (百萬元)	開支佔原本/ 修訂核准 工程計劃 預算費的比率(%)	
<b>總目703</b>						
3075 DR	特別廢物中央焚化設施－顧問研究	10/05/1991	5.500	10.553	8.151	77.24%
3155 EP	將軍澳第24區的1所小學	02/11/1994	35.800	—	33.899	94.69%
3155 ES	天水圍第27區的1所中學	02/11/1994	40.540	—	37.616	92.79%
3161 ES	屯門第9區的1所中學	02/11/1994	42.500	—	38.412	90.38%
3162 ES	天水圍第27區的第二所中學	02/11/1994	40.860	—	38.230	93.56%
3202 ES	將軍澳第56區的第三所中學	16/05/1997	82.400	—	74.153	89.99%
3203 ES	天水圍第14區的1所中學	12/07/1996	66.800	—	54.861	82.13%
3204 ES	大埔第9區的1所中學	12/07/1996	66.700	—	50.479	75.68%
3205 ES	粉嶺第49A區的1所中學	12/07/1996	62.200	—	50.624	81.39%

工程計劃 編號	核准日期 (日/月/年)	原本的核准 工程計劃 預算費 (百萬元)	修訂的核准 工程計劃 預算費 (百萬元)	最終結算開支 (百萬元)	開支佔原本/ 修訂核准 工程計劃 預算費的比率(%)
3210 ES 將軍澳第25區的1所中學	29/11/1996	72.000	—	54.414	75.58%
3047 ET 青衣青康路的1所連寄宿設施的嚴重弱智兒童特殊學校	29/01/1993	27.977	—	25.818	92.28%
3041 JA 為初級紀律部隊人員在黃大仙興建464個宿舍單位—餘下工程	18/06/1993	88.700	—	73.538	82.91%
3042 JA 為初級紀律部隊人員在黃大仙興建464個宿舍單位—第1期工程	01/07/1992	113.000	—	97.470	86.26%
3141 JB 為紀律部隊購買部門宿舍	19/11/1993	2,600.000	—	2,584.665	99.41%
3179 LP 翻新工程—堅偉大樓	26/06/1992	67.000	—	62.751	93.66%
3212 LP 在牛頭角興建室內射擊場	11/06/1993	52.000	—	45.401	87.31%
3011 MH 瑪麗醫院—擴建及改善工程—顧問費	01/12/1980	20.000	25.000	24.003	96.01%
3020 MH 威爾斯親王醫院及分科診療所	01/01/1978	282.000	713.500	698.524	97.90%
3051 MH 沙田護養院及宿舍	01/01/1987	200.000	305.440	294.434	96.40%

工程計劃 編號	核准日期 (日/月/年)	原本的核准 工程計劃 預算費 (百萬元)	修訂的核准 工程計劃 預算費 (百萬元)	最終結算開支 (百萬元)	開支佔原本/ 修訂核准 工程計劃 預算費的比率(%)
3157 RO 元朗市鎮公園	13/01/1988	30.800	54.500	52.140	95.67%
3334 RO 圓洲角公園	01/01/2000	0.200	—	0.000	0.00%
3016 RS 曹公潭公園第1階段工程	25/03/1981	32.400	81.070	80.492	99.29%
3157 SC 購置撥作社會福利用途的單位	31/03/1995	2,500.000	—	1,326.259	53.05%
<b>總目704</b>					
4069 CD 廣東道至西九龍填海區南端海濱的雨水渠	03/03/1995	29.000	—	23.461	80.90%
4076 CD 荃灣、葵涌及青衣雨水排放整體計劃研究	12/07/1996	21.800	—	10.990	50.41%
4078 CD 屯門及深井雨水排放整體計劃研究	17/01/1997	22.600	—	12.351	54.65%
4011 DS 九龍西北部污水處理及排放工程第I階段—第I期	13/07/1990	81.900	—	77.918	95.14%
4039 DS 九龍西北部污水處理及排放第I階段工程	13/07/1990	1,313.500	—	1,248.948	95.09%

工程計劃 編號	核准日期 (日/月/年)	原本的核准 工程計劃 預算費 (百萬元)	修訂的核准 工程計劃 預算費 (百萬元)	最終結算開支 (百萬元)	開支佔原本/ 修訂核准 工程計劃 預算費的比率(%)
4079 DS 薄扶林污水收集區－污水處理及排放計劃	28/04/1995	108.000	--	91.843	85.04%
4145 DS 為大埔污水處理廠第 I 及第 II 階段進行改善工程	18/06/1993	148.000	—	141.494	95.60%
4304 DS 策略性污水排放計劃第 I 階段：柴灣及將軍澳至觀塘污水隧道系統	27/02/1998	36.300	—	0.300	0.83%
4311 DS 策略性污水排放計劃第 I 階段：觀塘及葵涌至昂船洲污水隧道系統	27/02/1998	39.400	—	0.300	0.76%
4316 DS 策略性污水排放計劃第 I 階段：建造污泥轉運設施和提供污泥裝運箱	27/02/1998	23.700	—	11.219	47.34%
<b>總目705</b>					
5441 CL 沿鯉魚門崇信街建造箱形暗渠	18/12/1998	30.700	—	24.846	80.93%
5040 DR 將牛潭尾禽畜廢物堆肥廠的工程提升	31/07/1989	5.200	—	4.418	84.96%
5075 DR 特別廢物中央焚化設施－顧問研究	10/05/1991	12.816	—	9.884	77.12%

工程計劃 編號	核准日期 (日/月/年)	原本的核准 工程計劃 預算費 (百萬元)	修訂的核准 工程計劃 預算費 (百萬元)	最終結算開支 (百萬元)	開支佔原本/ 修訂核准 工程計劃 預算費的比率(%)	
<b>總目706</b>						
6015 TC	快速公路路線指示標誌改善工程	14/02/1997	48.700	—	35.437	72.80%
6002 TH	士美非路延長段、卑路乍灣連接道、往堅尼地城的高架路及中區行人天橋擴建段—顧問費及地盤勘測	26/11/1986	28.000	55.000	54.569	99.20%
6013 TH	前往灣仔填海區之分層通道設施—顧問設計費及勘測工程	08/12/1982	5.000	13.140	11.678	88.80%
6164 TH	通往灣仔填海區的分層通道設施	19/12/1984	118.000	253.700	237.784	93.70%
6360 TH	往黃竹坑邨的道路及有關工程	16/04/1993	29.000	—	21.544	74.30%
6503 TH	卑路乍灣連接路	22/05/1992	32.200	—	18.593	57.70%
6512 TH	石山街延展工程及堅尼地城交通管理措施前期工程	20/11/1992	10.700	—	9.743	91.10%
6549 TH	石山街延展工程及堅尼地城交通管理措施第2階段	22/04/1994	58.300	—	53.914	92.50%
6598 TH	全港主要道路重建工程—一九九五至九六年度第II期	09/02/1996	52.370	—	40.500	77.30%

工程計劃 編號		核准日期 (日/月/年)	原本的核准 工程計劃 預算費 (百萬元)	修訂的核准 工程計劃 預算費 (百萬元)	最終結算開支 (百萬元)	開支佔原本/ 修訂核准 工程計劃 預算費的比率(%)
6735 TH	舊政務司官邸附近道路交匯處與粉嶺之間一段吐露港公路及粉嶺公路的擴闊工程－研究及初步設計	18/12/1998	27.800	—	15.389	55.40%
<b>總目707</b>						
7062 CL	沙田新市鎮第 II 階段工程－工程拓展計劃：詳細設計及勘测工作	01/07/1977	13.200	102.000	100.447	98.48%
7064 CL	沙田新市鎮第 II 階段工程－第17組	01/01/1978	135.830	73.700	71.930	97.60%
7068 CL	屯門新市鎮第 IA 階段工程	01/03/1966	54.970	64.300	60.021	93.35%
7070 CL	屯門新市鎮工程拓展計劃第 IB 階段第5組工程	01/02/1974	4.090	11.900	10.986	92.32%
7073 CL	屯門新市鎮工程拓展計劃第 IB 階段第8組工程	01/02/1974	137.450	376.300	376.294	100.00%
7074 CL	屯門新市鎮第 II 階段工程－初步報告、額外研究及設計工作	01/02/1977	23.600	81.000	79.950	98.70%
7075 CL	屯門新市鎮工程拓展計劃第 IIA 階段第14組工程	01/02/1972	240.000	806.000	798.907	99.12%
7078 CL	屯門新市鎮工程拓展計劃第 IIB 階段第18組工程	01/01/1977	70.400	158.800	154.820	97.49%



工程計劃 編號		核准日期 (日/月/年)	原本的核准 工程計劃 預算費 (百萬元)	修訂的核准 工程計劃 預算費 (百萬元)	最終結算開支 (百萬元)	開支佔原本/ 修訂核准 工程計劃 預算費的比率(%)
7080 CL	屯門新市鎮工程拓展計劃第 IIB 階段第20組工程第 II 期(餘下工程)	01/07/1985	84.300	128.400	123.440	96.14%
7081 CL	屯門新市鎮工程拓展計劃第 IIA 階段第16組工程第 I、II 及 III 期	01/12/1977	5.000	223.500	217.721	97.41%
7082 CL	屯門新市鎮工程拓展計劃第31組—第45區第 I 期工程	19/12/1980	40.000	42.800	40.830	95.40%
7083 CL	屯門新市鎮工程拓展計劃第 IIB 階段第20組工程第 I 期	01/11/1981	350.000	255.000	245.744	96.37%
7093 CL	大埔發展計劃第6組工程第 I 階段	01/01/1978	108.000	323.000	314.385	97.33%
7155 CL	屯門新市鎮工程拓展計劃第 IIB 階段第21組工程第 II 期	06/05/1988	85.000	131.800	122.937	93.28%
7187 CL	將軍澳發展計劃海灣頭第 III 階段工程	10/03/1989	152.000	169.000	164.218	97.17%
7190 CL	在屯門至元朗走廊開拓輕便鐵路專用範圍及興建有關建築物—餘下工程	16/12/1987	175.000	181.000	169.702	93.76%
7221 CL	在小西灣建造兩條行人天橋	22/03/1997	110.500	—	47.504	42.99%
7247 CL	在屯門至元朗走廊開拓輕便鐵路專用範圍及興建有關建築物—第 I 階段工程	06/09/1985	19.000	418.000	401.126	95.96%

工程計劃 編號	核准日期 (日/月/年)	原本的核准 工程計劃 預算費 (百萬元)	修訂的核准 工程計劃 預算費 (百萬元)	最終結算開支 (百萬元)	開支佔原本/ 修訂核准 工程計劃 預算費的比率(%)
7261 CL 屯門新市鎮工程拓展計劃第 IIB 階段第20組工程第IVA期	27/03/1986	62.200	86.200	84.970	98.57%
7273 CL 屯門新市鎮工程拓展計劃第 IIB 階段第21組工程第IIIA期	21/08/1987	20.000	—	3.157	15.79%
7284 CL 屯門新市鎮工程拓展計劃第 IIB 階段第20組工程第IVB期 (部分)	10/04/1987	67.000	113.000	106.914	94.61%
7293 CL 在屯門至元朗走廊開拓輕便鐵路專用範圍及興建有關建築物—輕便鐵路E橋及輸水管改道工程	01/06/1987	95.000	—	93.723	98.66%
7330 CL 屯門新市鎮工程拓展計劃第 II 階段擴展部分第29組工程— 第20區至龍門路的主要污水渠餘下工程	25/02/1992	36.000	—	31.203	86.68%
7335 CL 青衣發展計劃—TY18號道路餘下工程及為遷置青衣北部現有 船廠而進行的填海工程	16/07/1990	62.000	75.300	71.675	95.19%
7402 CL 紅磡灣填海區基礎建設工程	15/04/1996	468.500	—	330.575	70.56%
7412 CL 將軍澳發展計劃第 II 期—餘下填海及主要渠務工程	23/06/1993	200.000	—	165.639	82.82%
7413 CL 將軍澳發展計劃第 III 期—市中心擴展區填海工程(部分)	23/06/1993	310.000	—	265.318	85.59%
7444 CL 中環填海計劃第 II 期(添馬艦基地填海工程)	22/07/1994	307.000	325.300	318.476	97.90%

工程計劃 編號	核准日期 (日/月/年)	原本的核准 工程計劃 預算費 (百萬元)	修訂的核准 工程計劃 預算費 (百萬元)	最終結算開支 (百萬元)	開支佔原本/ 修訂核准 工程計劃 預算費的比率(%)
7451 CL 北大嶼山東涌發展計劃第2A期－填海工程	10/01/1995	530.000	576.000	550.780	95.62%
7462 CL 屯門第52區的公共房屋地盤平整工程及通路建築工程	06/02/1996	107.000	—	47.212	44.12%
7463 CL 北大嶼山東涌發展計劃第2B期－鄉村遷置區房屋	11/03/1996	81.000	—	56.796	70.12%
7470 CL 屯門第52區(部分)行人天橋、道路及渠務工程	22/07/1996	222.600	—	153.054	68.76%
7472 CL 西九龍填海計劃－餘下道路工程第 I 階段	22/07/1996	130.100	—	129.938	99.88%
7473 CL 天水圍發展計劃－蝦尾新村鄉村防洪工程	22/07/1996	79.100	—	45.870	57.99%
7474 CL 將軍澳發展計劃第III期－市中心擴展區餘下填海工程第 I 階段	22/07/1996	19.900	—	8.255	41.48%
7479 CL 北大嶼山東涌發展計劃第2A期－道路及渠務工程第1階段	20/01/1997	448.000	—	300.287	67.03%
7489 CL 元朗綜合食品批發市場－地盤平整工程	29/11/1997	31.900	—	21.583	67.66%
7490 CL 把荃灣公眾貨物裝卸區遷往昂船洲重建	13/12/1997	94.700	—	62.093	65.57%

工程計劃 編號	核准日期 (日/月/年)	原本的核准 工程計劃 預算費 (百萬元)	修訂的核准 工程計劃 預算費 (百萬元)	最終結算開支 (百萬元)	開支佔原本/ 修訂核准 工程計劃 預算費的比率(%)
7027 DS 大埔發展計劃第3組工程	01/05/1976	56.000	147.200	136.733	92.89%
7123 TB 橫跨杯渡路的行人/單車兩用天橋及屯門第35區的單車徑	31/07/1995	92.100	—	76.329	82.88%
7011 TC 沙田新市鎮交通訊號控制系統	02/02/1994	32.000	—	29.581	92.44%
7015 HH 一九八八至八九年度新界市鎮邊緣地區及鄉郊區的改善工程	24/03/1988	35.000	—	29.511	84.30%
7024 HH 一九九三至九四年度新界市鎮邊緣地區及鄉郊區的改善工程	16/04/1993	25.000	—	20.519	82.10%
7025 HH 一九九三至九四年度新界鄉村改善及發展計劃	11/06/1993	83.000	—	82.673	99.60%
7062 HH 1998-99年度新界鄉村改善及發展補充計劃	16/10/1998	9.300	—	7.565	81.30%
7115 TH 荃灣繞道第 II 階段及荃灣海灣填海工程	01/01/1979	433.000	875.800	861.667	98.39%
7135 TH 沙田新市鎮第 I 階段第2期工程—第7、12及20區發展計劃	01/02/1974	84.200	143.150	141.393	98.77%
7136 TH 沙田新市鎮第 II 階段工程—工程拓展計劃第15組	01/02/1977	112.000	290.900	290.880	99.99%

工程計劃 編號	核准日期 (日/月/年)	原本的核准 工程計劃 預算費 (百萬元)	修訂的核准 工程計劃 預算費 (百萬元)	最終結算開支 (百萬元)	開支佔原本/ 修訂核准 工程計劃 預算費的比率(%)
7273 TH 永順街與葵裕街的擴闊及改善工程	19/12/1994	51.200	—	41.477	81.01%
7288 TH 第五號幹線—和宜合至石圍角段	20/02/1987	187.000	286.100	283.207	98.99%
7439 TH 第4A區D9號道路擴闊工程和第4區北部D9號道路延長工程	17/07/1991	95.000	—	94.844	99.84%
7496 TH 德士古道／荃灣繞道交匯處完成階段工程及德士古道改善工程第II期	15/01/1992	200.000	—	135.808	67.90%
7524 TH 一九九三至九四年度新界鄉村通路的改善、重建及擴建工程計劃	11/06/1993	42.000	—	37.002	88.10%
7623 TH 一九九六至九七年度新界鄉村通路的改善、重建及擴建工程補充計劃	19/07/1996	47.480	—	42.835	90.20%
7709 TH 為屯門第29區的多層中轉房屋進行道路改善工程	18/03/1999	60.200	—	54.162	89.97%
7732 TH 1998-99年度新界鄉村通路的改善、重建及擴建工程補充計劃	16/10/1998	18.800	—	15.865	84.40%
7022 WC 沙田供水系統—第II階段工程	01/01/1979	108.600	212.000	198.605	93.68%
7024 WC 屯門供水系統第II階段第I期工程	02/07/1987	79.600	128.200	107.099	83.54%

工程計劃 編號	核准日期 (日/月/年)	原本的核准 工程計劃 預算費 (百萬元)	修訂的核准 工程計劃 預算費 (百萬元)	最終結算開支 (百萬元)	開支佔原本/ 修訂核准 工程計劃 預算費的比率(%)
7043 WC 屯門供水系統第 II 階段第 IIA 期工程	26/10/1984	114.000	150.000	147.618	98.41%
7044 WC 馬鞍山發展計劃供水系統第 I 階段工程(B部分)	01/07/1987	58.500	116.800	110.724	94.80%
7046 WC 馬鞍山發展計劃供水系統第 I 階段工程(A部分)	05/06/1986	35.000	—	32.671	93.35%
7084 WC 北大嶼山供水系統—東涌發展計劃第2A期配水管工程 第1階段	20/01/1997	49.600	—	48.005	96.78%
7200 WF 青衣發展計劃—供水系統第IV階段工程	22/03/1997	131.100	—	97.130	74.09%
<b>總目708</b>					
8014 EB 聖伯多祿英文中學	17/07/1987	7.865	—	7.486	95.18%
8042 EB 元朗的東華三院職業先修學校	12/07/1991	41.047	—	41.023	99.94%
8009 EE 港島區的第三所英童學校基金會中學	22/05/1992	30.600	—	29.681	97.00%
8033 EF 香港中文大學威爾斯親王醫院何善衡夫人醫科生宿舍的擴建 工程	15/12/1995	0.300	22.150	22.150	100.00%

工程計劃 編號	核准日期 (日/月/年)	原本的核准 工程計劃 預算費 (百萬元)	修訂的核准 工程計劃 預算費 (百萬元)	最終結算開支 (百萬元)	開支佔原本/ 修訂核准 工程計劃 預算費的比率(%)
8036 EF 香港中文大學校園內的斜坡鞏固工程第3期	12/12/1997	75.300	—	63.300	84.06%
8039 EF 香港中文大學研究院綜合宿舍大型翻新及改善工程	09/02/2001	44.630	—	44.630	100.00%
8042 EF 香港中文大學改建教職員宿舍第一苑以設置支援教學設施	23/06/2000	24.980	—	24.980	100.00%
8040 EG 香港大學電力裝置改善工程	03/11/1994	6.840	—	5.899	86.24%
8018 EH 香港浸會大學道大學宿舍—第1期(1 000個宿位)及第2期 (629個宿位)	12/03/1999	345.740	—	224.230	64.86%
8002 EL 香港科技大學專門用途教學設備	01/06/1990	700.000	—	700.000	100.00%
8001 MF 仁濟醫院擴建計劃—第 II 期工程	26/08/1981	26.120	38.420	36.767	95.70%

工程計劃 編號	核准日期 (日/月/年)	原本的核准 工程計劃 預算費 (百萬元)	修訂的核准 工程計劃 預算費 (百萬元)	最終結算開支 (百萬元)	開支佔原本/ 修訂核准 工程計劃 預算費的比率(%)
8002 MG 律敦治醫院－空氣調節系統工程	20/06/1997	25.180	—	16.793	66.69%
8001 MI 北區醫院－籌備工作	18/06/1993	50.000	—	50.000	100.00%
8005 MM 發展醫療記錄管理系統第1階段	03/11/1993	7.780	—	6.721	86.39%
8006 MM 醫院改善計劃第 I 期	26/11/1993	47.100	—	44.980	95.50%
8008 MM 醫院改善計劃第 II 期－瑪嘉烈醫院老人日間醫院搬遷工程	22/08/1995	8.690	—	8.594	98.90%
8009 MM 長洲醫院裝設緊急發電機工程	28/02/1995	6.000	—	3.596	59.93%
8014 MM 醫院改善計劃第 II 期－香港佛教醫院手術室改善工程	24/06/1994	18.200	—	15.129	83.13%
8015 MM 公立醫院醫療氣體輸送系統改善計劃	24/05/1996	45.720	—	42.643	93.27%
8017 MM 香港眼科醫院－眼科及視覺科學系	08/07/1994	17.800	—	15.987	89.81%
8019 MM 醫院改善計劃第 II 期－仁濟醫院D、E、F座及平台重鋪天面及喉管更換工程	27/07/1995	3.670	—	2.982	81.25%
8030 MM 根德公爵夫人兒童醫院的病房翻新工程	13/06/1997	20.710	—	20.260	97.83%



工程計劃 編號	核准日期 (日/月/年)	原本的核准 工程計劃 預算費 (百萬元)	修訂的核准 工程計劃 預算費 (百萬元)	最終結算開支 (百萬元)	開支佔原本/ 修訂核准 工程計劃 預算費的比率(%)	
8001 MQ	香港佛教醫院更換2部病牀兼乘客升降機及1部載貨升降機工程	19/08/1991	4.300	—	4.300	100.00%
8002 MR	將軍澳醫院—籌備工作	17/02/1995	47.000	—	23.495	49.99%
			1,605.572			
<b>總目709</b>						
9050 WC	小西灣發展區的供水系統及柴灣海水抽水站重建工程	01/03/1988	42.000	77.200	68.545	88.79%
9002 WF	新界東北部增添濾水設施	01/07/1990	206.000	—	198.832	96.52%
9009 WF	馬鞍山濾水廠及輸水設施—工程	01/11/1993	1,143.600	—	1,077.275	94.20%
9117 WF	將軍澳腹地(北部)供水系統改善工程—第1階段	01/07/1987	31.500	43.000	37.494	87.20%
9129 WF	敷設凹頭至元朗一段主幹水管及天水圍第1期發展計劃供水工程	01/06/1988	24.000	39.200	38.084	97.15%
9155 WF	將軍澳腹地(南部)供水系統改善工程	01/10/1989	91.500	—	64.543	70.54%

工程計劃 編號	核准日期 (日/月/年)	原本的核准 工程計劃 預算費 (百萬元)	修訂的核准 工程計劃 預算費 (百萬元)	最終結算開支 (百萬元)	開支佔原本/ 修訂核准 工程計劃 預算費的比率(%)
9156 WF 新界偏僻鄉村供水計劃－第2階段	01/12/1989	6.500	8.500	6.088	71.62%
9167 WF 馬鞍山濾水廠及輸水設施－地盤勘測及設計	01/07/1990	24.000	28.700	27.509	95.85%
9184 WF 大欖涌水塘加氯設施的擴建工程	01/06/1994	32.000	—	29.287	91.52%
9194 WF 新界偏僻鄉村供水計劃－第4階段	01/06/1993	23.000	—	22.231	96.66%
9198 WF 西灣配水庫至石澳輸水計劃	01/04/1995	21.600	—	14.500	67.13%
9203 WF 處理及處置現有濾水廠淤泥－地盤勘測、顧問費及前期工程	01/07/1994	22.000	—	15.509	70.50%
9028 WS 海水配水管更換工程－第1階段	01/07/1994	80.000	—	77.686	97.11%
<b>總目711</b>					
B567 CL 重建紅磡邨第2期地盤平整工程	05/02/1999	38.600	—	19.130	49.56%
B648 TH 馬鞍山T7號主幹路－詳細設計及地盤勘測	22/09/1998	66.700	—	61.745	92.57%

## 在 2002-03 財政年度完成的工程計劃的結算開支

總目	已完成的工程 計劃數目	原本的核准 工程計劃 預算費 (百萬元)	修訂的核准 工程計劃 預算費 (百萬元)	最終 結算開支 (百萬元)	開支佔核准 工程計劃 預算費的比率 (%)
702	7	5,647	4,372	3,877	88.67%
703	23	6,529	7,149	5,806	81.21%
704	10	1,824	1,824	1,619	88.76%
705	3	49	49	39	79.59%
706	10	410	581	499	85.89%
707	63	7,420	10,534	9,472	89.92%
708	24	1,606	1,640	1,456	88.78%
709	13	1,748	1,816	1,678	92.40%
711	2	105	105	81	77.14%
<b>總計</b>	<b>155</b>	<b>25,338</b>	<b>28,070</b>	<b>24,527</b>	<b>87.38%</b>