

財務委員會 工務小組委員會參考文件

2003-04 財政年度 基本工程儲備基金整體撥款 周年報告

我們一直就基本工程儲備基金整體撥款擬備周年報告。報告說明在有關財政年度實際進行的工程項目與在該財政年度初期提交委員參考的工程項目一覽表所載列擬進行的工程項目有何差別。本文件附載 2003-04 財政年度的報告。附件 1 至 11 分別載述 11 個開支總目項下每個基本工程儲備基金整體撥款分目的詳情，包括－

- (a) 2003-04 年度核准撥款與實際開支的比較，如兩者相差超過 15%，則說明有關的原因；
- (b) 就 **PWSC(2002-03)86** 號文件所載的小規模工程項目，已按計劃和沒有按計劃在 2003-04 年度進行的項目；以及
- (c) 在 2003-04 年度獲准納入有關分目的工程項目(即 **PWSC(2002-03)86** 號文件所載一覽表未有載列的工程項目)。

2. 總體而言，基本工程儲備基金項下整體撥款分目在 2003-04 年度的核准撥款總額為 97 億 2,700 萬元。實際開支為 85 億 9,200 萬元。

附件和附錄索引

總目／分目	參考	頁數
總目 701 －土地徵用	附件 1	1
分目 1004CA	附錄 1A	2-4
分目 1100CA	附錄 1B	5-8
總目 702 －港口及機場發展	附件 2	9
總目 703 －建築物	附件 3	10
分目 3004GX	附錄 3A	11-13
分目 3100GX	附錄 3B	14-16
分目 3101GX	附錄 3C	17-19
總目 704 －渠務	附件 4	20
分目 4100DX	附錄 4A	21-24
總目 705 －土木工程	附件 5	25
分目 5001BX	附錄 5A	26-29
分目 5101CX	附錄 5B	30-33
分目 5101DX	附錄 5C	34-36
總目 706 －公路	附件 6	37
分目 6100TX	附錄 6A	38-41
總目 707 －新市鎮及市區發展	附件 7	42
分目 7014CX	附錄 7A	43-45
分目 7015CX	附錄 7B	46-47
分目 7100CX	附錄 7C	48-51
總目 708 －非經常資助金及 主要系統設備	附件 8	52
分目 8100BX	附錄 8A	53-55
分目 8100EX	附錄 8B	56-59
分目 8100MX	附錄 8C	60-63
分目 8100QX	附錄 8D	64-66
分目 8001SX	附錄 8E	67
總目 709 －水務	附件 9	68
分目 9100WX	附錄 9A	69-72
總目 710 －電腦化計劃	附件 10	73
分目 A007GX	附錄 10A	74-77
總目 711 －房屋	附件 11	78
分目 B100HX	附錄 11A	79-81

總目 701「土地徵用」項下各整體撥款分目
在 2003-04 年度的實際開支

總目 701 項下有兩個整體撥款分目，分別為分目 1004CA 和 1100CA。這兩個分目的實際開支總額為 13 億 7,000 萬元，較核准撥款總額 20 億 5,700 萬元少 33.4%。

2. 關於分目 1004CA，支付的補償金額較預期為少，是因為未能與部分業權人就補償金額問題達成協議。此外，當局未能在 2003-04 年度就補償問題與終止集體官契(長洲)項目的業權人達成協議，因為土地審裁處已經排期在 2004 年 5 月進行聆訊。

3. 關於分目 1100CA，撥款未能盡用，主要因為未能就竹篙灣填海工程項目的索償個案達成協議，以及有幾個工程項目出現延誤。

— 4. 上述各分目的主要開支項目詳情分別載於附錄 1A 和 1B。

基本工程儲備基金
總目 701 分目 1004CA

交地及收地補償：雜項

涵蓋範圍：重歸政府所有的土地及物業的徵用、交回及清理補償金(包括特惠津貼)，包括收回及清理土地的費用。有關土地及物業須與實施法定分區計劃大綱圖有關，可供非政府或半政府機構(包括香港房屋協會和香港房屋委員會)進行工程之用，以及可供根據《前濱及海床(填海)條例》而進行，但未獲得任何其他撥款安排的工程項目之用。

管制人員	2003-04 年度撥款 千元	2003-04 年度實際開支 千元	增減百分比 (與 2003-04 年度 撥款比較)
地政總署署長	57,000	27,001	-52.6%

第 I 部分：PWSC(2002-03)86 號文件所載繼續進行的主要項目

工程項目說明	工程項目 預算 千元	2003-04 年度實際開支 千元
1. 終止集體官契(長洲)	47,400	—
2. 九龍城延文禮士道寮屋區收地計劃	112,000	9,784
3. 馬坑村公共屋邨第 2 和第 3 期工程	7,620	7,619
4. 為興建公共屋邨和學校而進行的鑽石山寮屋區重建計劃	93,800	516
5. 香港房屋協會在馬頭角道、北帝街、炮仗街、新山道、瑞麟街和宏昌街進行的市區改善計劃	2,587	—

總目 701 分目 1004CA – 續

工程項目說明	工程項目 預算 千元	2003-04 年度實際開支 千元
6. 收回昂船洲第 1 號地段作防務用途	23,565	—
7. 收回東涌第 30 區的土地以進行大嶼山公共屋邨發展計劃	671,500	—
8. 馬灣島發展計劃第 5 期第 2 和第 3 階段的通路建造工程	10,108	—
9. 香港房屋協會在上環文咸東街和永樂街進行的市區改善計劃	150	—
10. 收回土地以進行大嶼山第 31 區東涌新市鎮發展計劃第 2B 期工程	568,000	—
		—
	第 I 部分的小計：	17,919

第 II 部分：按計劃在 2003-04 年度進行的新項目

工程項目說明	工程項目 預算 千元	2003-04 年度實際開支 千元
1. 吊車－東涌至昂坪	9,130	6,548
		—
	第 II 部分的小計：	6,548

第 III 部分：沒有按計劃在 2003-04 年度進行的新項目

沒有

總目 701 分目 1004CA – 續

第 IV 部分：在 2003-04 年度獲准納入本分目的工程項目

工程項目說明	工程項目 預算 千元	2003-04 年度實際開支 千元
1. 收回新桂田的土地以實施邊界管理線	140	2,516
2. 北角蜆殼街至木星街一段的擬建新道路	50	18
	第 IV 部分的小計：	2,534
	分目 1004CA 的總計：	27,001

基本工程儲備基金
總目 701 分目 1100CA

就工務計劃工程而支付的補償金及特惠津貼

涵蓋範圍：工務計劃工程項目所需的全部土地徵用費用(直接工程費用除外)及所有特惠津貼。

管制人員	2003-04 年度撥款 千元	2003-04 年度實際開支 千元	增減百分比 (與 2003-04 年度 撥款比較)
地政總署署長	2,000,000	1,343,364	-32.8%

第 I 部分：PWSC(2002-03)86 號文件所載繼續進行的主要項目

工程項目說明	工程項目 預算 千元	2003-04 年度實際開支 千元
1. 竹篙灣填海工程	1,061,000	—
2. 后海灣幹線，以及藍地與十八鄉交匯處之間一段元朗公路(藍地至丹桂村段)擴闊工程	683,064	413,306
3. 鄉郊排水系統修復計劃第 I 階段第 2 期－平原河修復工程－排水工程	120,790	61,845
4. 九廣鐵路公司東鐵支線－紅磡至尖沙咀支線的主要基建工程	197,000	5,381
5. 元朗排水繞道	142,691	42,970
6. 元朗排水繞道附屬道路工程	126,865	41,754
7. 東區走廊(北角交匯處至西灣河段)改善工程	40,100	67

總目 701 分目 1100CA – 續

工程項目說明	工程項目 預算 千元	2003-04 年度實際開支 千元
8. 元朗東南擴展區－第 14 區道路工程	231,912	61,726
9. 元朗和錦田的主要排水道－田村排水道－附屬道路工程	82,232	50,518
10. 收回青衣北部地方以填築土地供闢建地區休憩用地和設置政府、機構和社區設施	110,782	—
11. 約 130 個其他項目		403,483
	第 I 部分的小計：	1,081,050

第 II 部分：按計劃在 2003-04 年度進行的新項目

工程項目說明	工程項目 預算 千元	2003-04 年度實際開支 千元
1. 元朗、錦田、牛潭尾和天水圍雨水排放系統改善計劃第 1 階段第 2 期－錦田和牛潭尾(B 組工程)－元朗長江、大江埔、七星崗和下輦雨水排放系統改善工程	61,402	34,099
2. 元朗、錦田、牛潭尾和天水圍雨水排放系統改善計劃第 1 階段第 2 期－錦田和牛潭尾(B 組工程)－元朗長江、大江埔、七星崗和下輦雨水排放系統改善工程的附屬道路工程	42,724	21,549
3. 上水第 31 區一所小學和一所中學的建造工程	39,463	6,331
4. 上水長瀝鄉村通路擴闊工程	10,484	2,268

總目 701 分目 1100CA – 續

工程項目說明	工程項目 預算 千元	2003-04 年度實際開支 千元
5. 西貢孟公屋－鄉村通路擬建道路工程改善計劃	8,673	5,374
6. 龍井頭至長沙一段東涌道的改善工程	3,551	1,204
7. 大嶼山芝麻灣道改善工程－第 2 期	1,557	1,311
8. 藍地與十八鄉交匯處之間一段元朗公路的擴闊工程	500	42
9. 大埔碗窰的通路改善工程	231	59
10. 昂坪供水計劃	56	25
11. 4 個其他項目		43
第 II 部分的小計：		72,305

第 III 部分：沒有按計劃在 2003-04 年度進行的新項目

工程項目說明	工程項目 預算 千元	2003-04 年度實際開支 千元
1. 屯門第 54 區工地平整工程－第 2 期	643,133	—
2. 屯門第 54 區道路和渠務工程－第 2 期	392,674	—
3. 茶果嶺高嶺土礦場發展計劃	129,500	—
4. 上水蕉徑的通路築建工程	29,666	—
5. 鄉郊排水系統修復計劃第 2 階段第 2 期－沙埔村河道修復工程－沙埔村鄉郊排水系統修復工程的附屬道路工程	26,731	—

總目 701 分目 1100CA – 續

工程項目說明	工程項目 預算 千元	2003-04 年度實際開支 千元
6. 在大埔築建由社山村通往下田寮下和上田寮下的通路、維修通路，並在上田寮下和下田寮下建造停車場	25,178	—
7. 鄉郊排水系統修復計劃第 2 階段第 2 期 – 沙埔村河道修復工程	24,216	—
8. 約 40 個其他項目	—	—

第 IV 部分：在 2003-04 年度獲准納入本分目的工程項目

工程項目說明	工程項目 預算 千元	2003-04 年度實際開支 千元
1. 交回衛城道 7 號第 5538 號內地段的土地	53,000	53,000
2. 新界西北部發展 – 元朗及錦田的主要排水道 – 第 1 階段第 2 期工程	25,000	16,949
3. 坪洲發展計劃第 3 組 – 設計及第 1 階段工程 – 坪洲北部餘下工程	15,460	15,456
4. 元朗、錦田及牛潭尾的鄉村防洪工程 – 第 1 階段竹園村及下新圍的鄉村防洪工程 – 附屬道路工程	39,688	14,752
5. 約 70 個其他項目		89,852
	第 IV 部分的小計：	<u>190,009</u>
	分目 1100CA 的總計：	<u>1,343,364</u>

總目 702「港口及機場發展」項下各整體撥款分目
在 2003-04 年度的實際開支

總目 702 項下有四個分目，我們沒有為其中三個分目申請 2003-04 年度撥款。這三個分目載列如下－

- (a) 分目 **2001AX**－為港口及機場發展策略的有關土木工程進行可行性勘測及設計工作的顧問費和大規模內部勘測工作。這個分目在 2002-03 年度沒有申請撥款；
 - (b) 分目 **2002AX**－為港口及機場發展策略的有關運輸工程進行可行性勘測及設計工作的顧問費和大規模內部勘測工作。這個分目在 2002-03 年度沒有申請撥款；以及
 - (c) 分目 **2005AX**－為港口及機場發展策略的有關水務工程進行可行性勘測及設計工作的顧問費和大規模內部勘測工作。這個分目在 2002-03 年度沒有申請撥款。
2. 有關分目 **2003AX**－為港口及機場發展策略的有關全港拓展工程進行可行性勘測及設計工作的顧問費和大規模內部勘測工作，財經事務及庫務局常任秘書長(庫務)已運用獲轉授權力批准撥款 300,000 元，用以進行這個分目項下唯一一個仍在運作的項目，即「北大嶼山發展研究和第 1 期設計－顧問費和勘測工作」。在 2003-04 年度，有關的實際開支為 170,000 元。

總目 703「建築物」項下各整體撥款分目
在 2003-04 年度的實際開支

總目 703 項下有三個整體撥款分目，分別為分目 3004GX、3100GX 和 3101GX，有關的實際開支為 31 億 2,700 萬元，較核准撥款總額 31 億 5,500 萬元少 0.9%。

- 2. 上述各分目的主要開支項目詳情分別載於附錄 3A 至 3C。

基本工程儲備基金
總目 703 分目 3004GX

為工務計劃丁級工程項目進行翻修政府建築物工程 –
涵蓋範圍：每項預算費用為 1,500 萬元或以下的政府建築物
翻修工程。

管制人員	2003-04 年度撥款 千元	2003-04 年度實際開支 千元	增減百分比 (與 2003-04 年度 撥款比較)
建築署署長	2,300,000	2,297,149	-0.1%

第 I 部分：PWSC(2002-03)86 號文件所載繼續進行的主要項目

工程項目說明	工程項目 預算 千元	2003-04 年度實際開支 千元
1. 畢拿山石礦場食堂、工場和外部地方翻修工程	15,000	3,091
2. 柴灣游泳池更衣室翻修工程	14,948	7,934
3. 西區副食品批發市場廁所和垃圾收集站翻修工程及通風系統改善工程	14,900	—
4. 歌連臣角火葬場屋頂重蓋工程、水管更換工程和翻修工程	14,855	833
5. 佐敦谷嬉水泳池翻修工程	14,800	372
6. 粉嶺游泳池更衣室翻修工程和池面瓷磚更換工程	14,350	1,214
7. 荃灣大會堂外牆瓷磚清理和翻修工程	14,110	34
8. 柴灣公園翻修工程	13,300	4,441
9. 香港大球場廁所和更衣室翻修工程	13,120	—

總目 703 分目 3004GX – 續

工程項目說明	工程項目 預算 千元	2003-04 年度實際開支 千元
10. 蝴蝶灣公園公園部分和露營場地翻修工程	12,348	—
11. 約 450 個其他項目		1,791,532
	第 I 部分的小計：	<u>1,809,451</u>

第 II 部分：按計劃在 2003-04 年度進行的新項目

工程項目說明	工程項目 預算 千元	2003-04 年度實際開支 千元
1. 20 所屋邨學校和社區會堂屋頂重蓋工程、外牆修葺工程和其他一般維修保養工程	12,406	2,695
2. 上環文娛中心劇院、演講廳和大堂翻修工程	13,000	187
3. 曉明街遊樂場翻修工程	9,184	174
4. 把黃竹坑遊樂場現有的天然草地球場改為人造草地球場	9,000	255
5. 渣華道室內運動場翻修工程	8,560	202
6. 約 630 個其他項目		484,185
	第 II 部分的小計：	<u>487,698</u>

總目 703 分目 3004GX – 續

第 III 部分：沒有按計劃在 2003-04 年度進行的新項目

工程項目說明	工程項目 預算 千元	2003-04 年度實際開支 千元
1. 楓樹街遊樂場翻修工程	11,000	—
2. 荃灣政府合署圖書館大樓外牆批盪工程 和公眾地方翻修工程	11,000	—
3. 鯉魚門公園宿舍和外部地方翻修工程	10,500	—
4. 梅窩碼頭熟食中心翻修工程	10,248	—
5. 把大坑東遊樂場現有的天然草地球場改 為人造草地欖球場	9,000	—
6. 約 120 個其他項目		—

第 IV 部分：在 2003-04 年度獲准納入本分目的工程項目

工程項目說明	工程項目 預算 千元	2003-04 年度實際開支 千元
沒有		
		—
	第 IV 部分的小計：	—
	分目 3004GX 的總計：	2,297,149

基本工程儲備基金
總目 703 分目 3100GX

*為工務計劃丁級工程項目進行可行性研究、
小規模勘測工作及支付顧問費*

涵蓋範圍：小規模勘測(包括地盤勘測)，惟每個丁級項目的開支上限不得超過 1,500 萬元。列為丁級工程的項目尚有：為使新建築工程項目得以列為工務計劃丙級工程而進行的初步可行性研究和勘測所需支付的費用，以及工務計劃乙級或(如獲財經事務及庫務局局長批准)丙級建築工程的可行性勘測和設計(包括擬備招標文件)的顧問費和雜費。

管制人員	2003-04 年度撥款 千元	2003-04 年度實際開支 千元	增減百分比 (與 2003-04 年度 撥款比較)
建築署署長	75,000 ¹	74,837	-0.2%

第 I 部分：PWSC(2002-03)86 號文件所載繼續進行的主要項目

工程項目說明	工程項目 預算 千元	2003-04 年度實際開支 千元
1. 將軍澳運動場	1,590	108
2. 在添馬艦用地建造新政府總部、立法會大樓、展覽館和文娛用地	14,934	3,265
3. 中國蛇口、深港西部通道／后海灣幹線的過關設施	250	120

¹ 財經事務及庫務局局長運用獲轉授的權力，批准把分目 3100GX 項下的撥款額提高 1,500 萬元，即由 6,000 萬元增至 7,500 萬元。

總目 703 分目 3100GX – 續

工程項目說明	工程項目 預算 千元	2003-04 年度實際開支 千元
4. 油塘東區海底隧道地盤 2 所設有 36 間課室的小學	11,913	4,280
5. 水警港外區總部和沙田馬料水水警北分區	9,960	4,419
6. 約 70 個其他項目		47,433
	第 I 部分的小計：	<u>59,625</u>

第 II 部分：按計劃在 2003-04 年度進行的新項目

工程項目說明	工程項目 預算 千元	2003-04 年度實際開支 千元
1. 皇崗口岸車港城設置一地兩檢設施	2,120	48
2. 天水圍第 104 區的 2 所中學	4,485	2,291
3. 天水圍第 104 區的 2 所小學	4,363	2,155
4. 深水埗西九龍填海區第 10 號地盤的 1 所中學	4,750	167
5. 天水圍天城路與天柏路交界處 1 所設有 24 間課室的小學	3,269	931
6. 10 個其他項目		3,511
	第 II 部分的小計：	<u>9,103</u>

總目 703 分目 3100GX – 續

第 III 部分：沒有按計劃在 2003-04 年度進行的新項目

工程項目說明	工程項目 預算 千元	2003-04 年度實際開支 千元
1. 東涌第 89 區的 1 所中學	5,897	—
2. 東涌第 89 區的 1 所小學	5,000	—
3. 約 20 個其他項目		—

第 IV 部分：在 2003-04 年度獲准納入本分目的工程項目

工程項目說明	工程項目 預算 千元	2003-04 年度實際開支 千元
1. 尖沙咀東部的交通接駁系統	9,900	6,100
2. 粉嶺／上水第 39 區的地區休憩用地	20	9
	第 IV 部分的小計：	<u>6,109</u>
	分目 3100GX 的總計：	<u><u>74,837</u></u>

基本工程儲備基金
總目 703 分目 3101GX

為工務計劃丁級工程項目進行小規模建築工程 –

涵蓋範圍：小規模建築工程、裝修工程及小規模改建、加建及改善工程(包括為進行有關工程而需更換的家具及設備)，以及斜坡勘察及小規模斜坡改善工程，惟每個項目的開支上限不得超過 1,500 萬元。

管制人員	2003-04 年度撥款 千元	2003-04 年度實際開支 千元	增減百分比 (與 2003-04 年度 撥款比較)
建築署署長	780,000	754,769	-3.2%

第 I 部分：PWSC(2002-03)86 號文件所載繼續進行的主要項目

工程項目說明	工程項目 預算 千元	2003-04 年度實際開支 千元
1. 大欖女懲教所新增行政大樓建造工程	14,842	4,588
2. 改建現有政府大樓以方便殘疾人士進出和通行	14,492	47
3. 長洲東灣泳灘重建工程	13,000	2,807
4. 在青洲建造虛擬本地海上交通管制站	12,500	2,804
5. 中區政府合署西座 8 樓辦公地方裝修工程	14,980	1,209
6. 芝麻灣懲教所污水處理設施改善工程	14,650	4,851
7. 羅湖管制站大樓報案中心新增設施闢建工程	9,760	2,438

總目 703 分目 3101GX – 續

工程項目說明	工程項目 預算 千元	2003-04 年度實際開支 千元
8. 香港海關粉嶺指揮和控制總部辦公地方裝修工程	9,470	1,832
9. 羅湖管制站本地居民入境大堂(西翼)更換側向式入境櫃位工程	9,020	1,962
10. 港澳碼頭出入境大堂裝修工程	8,940	3,279
11. 約 1 210 個其他項目		424,998
	第 I 部分的小計：	450,815

第 II 部分：按計劃在 2003-04 年度進行的新項目

工程項目說明	工程項目 預算 千元	2003-04 年度實際開支 千元
1. 落馬洲(新田)公共運輸交匯處改善工程	14,600	745
2. 約 850 個其他項目		199,632
	第 II 部分的小計：	200,377

第 III 部分：沒有按計劃在 2003-04 年度進行的新項目

工程項目說明	工程項目 預算 千元	2003-04 年度實際開支 千元
1. 高西郊遊區重建工程	15,000	—
2. 把何文田車輛扣留中心遷往九龍灣	15,000	—

總目 703 分目 3101GX – 續

工程項目說明	工程項目 預算 千元	2003-04 年度實際開支 千元
3. 把港島車輛扣留中心遷往小西灣	15,000	—
4. 把葵盛驗車中心遷往大欖涌秤車站	15,000	—
5. 重置受九龍南環線影響的海防道臨時街市、熟食小販市場和垃圾收集站	14,900	—
6. 在昂坪興建垃圾收集站	14,900	—
7. 把柏架山道的歷史建築物紅屋改建為郊野公園教育中心	14,800	—
8. 消防裝置改善工程第 1 期 – 油麻地賽馬會診療所	14,800	—
9. 在鰂魚涌公園放置葛量洪號滅火輪	14,726	—
10. 約 840 個其他項目		—

第 IV 部分：在 2003-04 年度獲准納入本分目的工程項目

工程項目說明	工程項目 預算 千元	2003-04 年度實際開支 千元
1. 九龍仔公園 11NW-B/L440 號斜坡改善工程	4,660	11
2. 何文田培正道 21 號空置樓宇的拆卸工程	2,200	37
3. 約 500 個其他項目		103,529
		<hr/>
	第 IV 部分的小計：	103,577
	分目 3101GX 的總計：	<hr/> 754,769 <hr/>

總目 704「渠務」項下的整體撥款分目
在 2003-04 年度的實際開支

總目 704 項下唯一一個整體撥款分目 4100DX 的實際開支為 1 億 5,700 萬元，較核准撥款總額 1 億 6,000 萬元少 1.6%。

- 2. 主要開支項目的詳情載於附錄 4A。

基本工程儲備基金
總目 704 分目 4100DX

為工務計劃丁級工程項目進行渠務工程、研究及勘測工作
涵蓋範圍：與渠務工程項目有關的小規模工程(包括斜坡
勘察及小規模斜坡改善工程)、可行性研究和地盤
勘測，惟每個丁級項目的開支上限不得超過
1,500 萬元。

管制人員	2003-04 年度撥款 千元	2003-04 年度實際開支 千元	增減百分比 (與 2003-04 年度 撥款比較)
渠務署署長	160,000	157,365	-1.6%

第 I 部分：PWSC(2002-03)86 號文件所載繼續進行的主要項目

工程項目說明	工程項目 預算 千元	2003-04 年度實際開支 千元
1. 昂船洲污水處理廠新增污泥輸送／泵送管安裝工程	14,600	7,633
2. 沙田污水泵房新增水泵安裝工程	9,370	6,560
3. 沙田污水處理廠低壓配電板和控制板改善工程	9,800	6,045
4. 屯門小坑村和麒麟圍雨水排放系統改善工程	14,200	8,697
5. 沙田污水處理廠第 1 階段工程－現有初級沉澱池改善工程	10,900	7,160
6. 麻埔坪污水處理廠順序分批式反應器和紫外線消毒設備安裝工程	12,000	4,610
7. 港島南部雨水排放整體計劃研究	14,400	6,066

總目 704 分目 4100DX – 續

工程項目說明	工程項目 預算 千元	2003-04 年度實際開支 千元
8. 新界西北部丹桂村洪水橋排水道改善工程	14,800	7,262
9. 元朗污水處理廠活性污泥處理程序的空氣供應系統改善工程	5,220	3,852
10. 東九龍雨水排放系統改善工程 – 顧問費和工地勘測	13,000	2,008
11. 約 100 個其他項目		87,870
	第 I 部分的小計：	<u>147,763</u>

第 II 部分：按計劃在 2003-04 年度進行的新項目

工程項目說明	工程項目 預算 千元	2003-04 年度實際開支 千元
1. 寮屋區水浸危險研究	4,600	591
2. 在「有系統鑑辨全港斜坡維修責任」研究中鑑辨由渠務署負責維修的斜坡／護土牆的工程師維修檢查	1,300	153
3. 3 個其他項目		3,994
	第 II 部分的小計：	<u>4,738</u>

總目 704 分目 4100DX – 續

第 III 部分：沒有按計劃在 2003-04 年度進行的新項目

工程項目說明	工程項目 預算 千元	2003-04 年度實際開支 千元
1. 在「有系統鑑辨全港斜坡維修責任」研究中鑑辨為土力工程處成立前已存在、現由渠務署負責維修的第 I 類斜坡／護土牆的改善/加固工程－第 1 期	15,000	—
2. 上水水流坑排水道建造工程	15,000	—
3. 望后石污水處理廠改善工程－顧問費和勘測	14,900	—
4. 西貢井欄樹雨水排放系統改善工程－第 3 期	12,000	—
5. 北區和吐露港污水收集系統、污水處理和排放－優先工程的勘測和環境影響評估研究	10,700	—
6. 南丫島榕樹壟新村雨水排放系統改善工程	10,500	—
7. 林村谷污水收集系統－顧問費和勘測	10,000	—
8. 沙田污水排放系統改善工程－顧問費和勘測	9,800	—

第 IV 部分：在 2003-04 年度獲准納入本分目的工程項目

工程項目說明	工程項目 預算 千元	2003-04 年度實際開支 千元
1. 九龍紅磡馬頭圍道箱形污水渠改善工程	1,800	1,744

總目 704 分目 4100DX – 續

工程項目說明	工程項目 預算 千元	2003-04 年度實際開支 千元
2. 九龍中部和東部污水收集系統改善工程 – 尖沙咀麼地道前期污水收集系統工程	1,350	536
3. 10 個其他項目		2,584
	第 IV 部分的小計：	<u>4,864</u>
	分目 4100DX 的總計：	<u><u>157,365</u></u>

總目 705「土木工程」項下各整體撥款分目
在 2003-04 年度的實際開支

總目 705 項下有三個整體撥款分目，分別為分目 5001BX、5101CX 和 5101DX，有關的實際開支為 10 億 4,200 萬元，較核准撥款總額 10 億 6,500 萬元少 2.2%。

2. 關於分目 5101DX，撥款未盡用主要因為部分擬議工程項目延遲展開，以及某些工程的施工時間表有所改動。

— 3. 上述各分目的主要開支項目詳情分別載於附錄 5A 至 5C。

基本工程儲備基金
總目 705 分目 5001BX

防止山泥傾瀉計劃

涵蓋範圍：防止山泥傾瀉工程及有關研究(直接與工務計劃各項指定發展計劃有關的工程則不包括在內)。

管制人員	2003-04 年度撥款 千元	2003-04 年度實際開支 千元	增減百分比 (與 2003-04 年度 撥款比較)
土木工程拓展署 署長 ²	869,000	868,036	-0.1%

第 I 部分：PWSC(2002-03)86 號文件所載繼續進行的主要項目

工程項目說明	工程項目 預算 千元	2003-04 年度實際開支 千元
1. 延續十年的防止山泥傾瀉計劃第 2 期 B 組工程－九龍和新界斜坡的防止山泥 傾瀉工程	99,760	19,683
2. 延續十年的防止山泥傾瀉計劃第 2 期 C 組工程－港島斜坡的防止山泥傾瀉 工程	112,480	52,035
3. 延續十年的防止山泥傾瀉計劃第 2 期 D 組工程－九龍和新界北斜坡的防止山 泥傾瀉工程－B 部分	123,110	40,258

² 土木工程署與拓展署在 2004 年 7 月 1 日合併為一個新部門，稱為土木工程拓展署(請參閱財務委員會 FCR(2004-05)9 號文件)。因此，新部門的首長，稱為「土木工程拓展署署長」，取代了原任已取消的土木工程署署長一職的人員，出任分目 5001BX 的管制人員。

總目 705 分目 5001BX – 續

工程項目說明	工程項目 預算 千元	2003-04 年度實際開支 千元
4. 延續十年的防止山泥傾瀉計劃第 2 期 G 組工程 – 離島斜坡的防止山泥傾瀉工程	84,250	26,877
5. 延續十年的防止山泥傾瀉計劃第 2 期 G 組工程 – 大嶼山和南丫島斜坡及護土牆的防止山泥傾瀉工程	114,620	37,871
6. 延續十年的防止山泥傾瀉計劃第 1 期 L 組工程 – 港島和離島斜坡的防止山泥傾瀉工程 – C 部分	84,020	36,206
7. 延續十年的防止山泥傾瀉計劃第 2 期 F 組工程 – 沙田斜坡的防止山泥傾瀉工程	100,000	50,938
8. 延續十年的防止山泥傾瀉計劃第 1 期 H 組工程 – 荃灣和葵青斜坡及護土牆的防止山泥傾瀉工程	162,910	27,878
9. 延續十年的防止山泥傾瀉計劃第 2 期 Q 組工程 – 大埔和元朗斜坡的防止山泥傾瀉工程	64,370	26,543
10. 延續十年的防止山泥傾瀉計劃第 3 期 I 組工程 – 港島、九龍和新界斜坡的防止山泥傾瀉工程	121,000	4,829
11. 約 130 個其他項目		519,794
第 I 部分的小計：		842,912

總目 705 分目 5001BX – 續

第 II 部分：按計劃在 2003-04 年度進行的新項目

工程項目說明	工程項目 預算 千元	2003-04 年度實際開支 千元
1. 延續十年的防止山泥傾瀉計劃第 2 期 R 組工程 – 葵青斜坡的防止山泥傾瀉工程 – A 部分	42,430	3,640
2. 延續十年的防止山泥傾瀉計劃第 2 期 M 組工程 – 屯門斜坡的防止山泥傾瀉工程	39,060	—
3. 延續十年的防止山泥傾瀉計劃第 3 期 E 組工程 – 中西區和灣仔斜坡的防止山泥傾瀉工程	55,410	957
4. 延續十年的防止山泥傾瀉計劃第 3 期 M 組工程 – 港島和離島斜坡的防止山泥傾瀉工程	27,600	—
5. 延續十年的防止山泥傾瀉計劃第 3 期 N 組工程 – 九龍和新界斜坡的防止山泥傾瀉工程	27,600	—
6. 延續十年的防止山泥傾瀉計劃第 4 期 J 組工程	30,030	3,670
7. 延續十年的防止山泥傾瀉計劃第 2 期 T 組工程 – 西貢斜坡的防止山泥傾瀉工程	45,320	5,247
8. 10 個其他項目		11,610
	第 II 部分的小計：	<u>25,124</u>

總目 705 分目 5001BX – 續

第 III 部分：沒有按計劃在 2003-04 年度進行的新項目

工程項目說明	工程項目 預算 千元	2003-04 年度實際開支 千元
1. 延續十年的防止山泥傾瀉計劃第 2 期 R 組工程 – 葵青斜坡的防止山泥傾瀉工程 – B 部分	95,000	—
2. 延續十年的防止山泥傾瀉計劃第 2 期 V 組工程 – 港島斜坡的防止山泥傾瀉工程	71,000	—
3. 延續十年的防止山泥傾瀉計劃第 4 期 I 組工程	70,000	—

第 IV 部分：在 2003-04 年度獲准納入本分目的工程項目

工程項目說明	工程項目 預算 千元	2003-04 年度實際開支 千元
沒有		
	第 IV 部分的小計：	—
	分目 5001BX 的總計：	<u>868,036</u>

基本工程儲備基金
總目 705 分目 5101CX

為工務計劃丁級工程項目進行土木工程、研究及勘測工作
涵蓋範圍：與土木工程項目有關的小規模工程、可行性研究和地盤勘測，包括斜坡勘察及小規模斜坡改善工程，惟每個丁級項目的開支上限不得超過 1,500 萬元。

管制人員	2003-04 年度撥款 千元	2003-04 年度實際開支 千元	增減百分比 (與 2003-04 年度 撥款比較)
土木工程拓展署 署長 ³	161,000	160,877	-0.1%

第 I 部分：PWSC(2002-03)86 號文件所載繼續進行的主要項目

工程項目說明	工程項目 預算 千元	2003-04 年度實際開支 千元
1. 護舷裝置改善工程－北角西渡輪碼頭、政府船塢和中環四號碼頭的 非靠泊處	13,579	2,994
2. 西灣河水警基地東碼頭混凝土維修工程	6,340	2,468
3. 新界西部地區未撥用政府土地上斜坡的小規模改善工程－2002-03 年度計劃	14,250	2,760
4. 前域多利軍營炸藥庫斜坡鞏固工程	9,680	4,643

³ 土木工程署與拓展署在 2004 年 7 月 1 日合併為一個新部門，稱為土木工程拓展署(請參閱財務委員會 FCR(2004-05)9 號文件)。因此，新部門的首長，稱為「土木工程拓展署署長」，取代了原任已取消的土木工程署署長一職的人員，出任分目 5101CX 的管制人員。

總目 705 分目 5101CX – 續

工程項目說明	工程項目 預算 千元	2003-04 年度實際開支 千元
5. 從航空照片資料勘察合乎登記準則的斜坡並進行登記工作	7,440	3,695
6. 葵涌焚化爐拆卸工程和土地淨化工作 – 詳細設計和工地勘測	8,000	2,483
7. P1 道路陰澳段前期工程的設計和工地勘測	9,150	1,614
8. 新界北部地區未撥用政府土地上斜坡的小規模改善工程 – 2002-03 年度計劃	14,300	858
9. 未撥用政府土地上影響住宅屋苑的斜坡的工程師檢查和小規模改善工程 – 2002-03 年度計劃	5,500	1,871
10. 按最新的地形圖資料更新斜坡記錄冊	7,400	2,465
11. 約 40 個其他項目		46,889
	第 I 部分的小計：	72,740

第 II 部分：按計劃在 2003-04 年度進行的新項目

工程項目說明	工程項目 預算 千元	2003-04 年度實際開支 千元
1. 下白泥海岸保護工程	2,500	2,250
2. 大埔區小規模斜坡加固／改善工程	9,847	1,625
3. 各地區小規模斜坡加固／改善工程的監管工作	9,801	2,200

總目 705 分目 5101CX – 續

工程項目說明	工程項目 預算 千元	2003-04 年度實際開支 千元
4. 元朗和屯門區小規模斜坡加固／改善工程	9,565	1,465
5. 荃灣、葵青和離島區未撥用政府土地上斜坡的小規模改善工程 – 2003-04 年度計劃	9,700	8,706
6. 沙田和大埔區未撥用政府土地上斜坡的小規模改善工程 – 2003-04 年度計劃	8,500	7,020
7. 北區、元朗和屯門區未撥用政府土地上斜坡的小規模改善工程 – 2003-04 年度計劃	9,100	8,308
8. 市區和西貢區未撥用政府土地上斜坡的小規模改善工程 – 2003-04 年度計劃	8,000	7,270
9. 北區小規模斜坡加固／改善工程	7,935	1,883
10. 約 20 個其他項目		27,371
	第 II 部分的小計：	68,098

第 III 部分：沒有按計劃在 2003-04 年度進行的新項目

工程項目說明	工程項目 預算 千元	2003-04 年度實際開支 千元
1. 荃灣和宜合村工地平整工程	10,000	—
2. 3 個其他項目		—

總目 705 分目 5101CX – 續

第 IV 部分：在 2003-04 年度獲准納入本分目的工程項目

工程項目說明	工程項目 預算 千元	2003-04 年度實際開支 千元
1. 護舷裝置改善工程－梅窩滅火輪碼頭、大廟灣公眾碼頭、香港仔水警基地碼頭和深灣南朗山抽水站碼頭	6,570	5,204
2. 西貢公眾碼頭改善工程	8,300	2,934
3. 護舷裝置改善工程－九龍公眾碼頭和西區副食品批發市場五號碼頭	6,670	2,584
4. 10 個其他項目		9,317
		<hr/>
	第 IV 部分的小計：	20,039
		<hr/>
	分目 5101CX 的總計：	160,877
		<hr/> <hr/>

基本工程儲備基金
總目 705 分目 5101DX

為工務計劃丁級工程項目進行環境工程、研究及勘測工作

涵蓋範圍：與廢物管理及環境工程項目有關的小規模工程、可行性研究和地盤勘測工作，惟每個丁級項目的開支上限不得超過 1,500 萬元。

管制人員	2003-04 年度撥款 千元	2003-04 年度實際開支 千元	增減百分比 (與 2003-04 年度 撥款比較)
環境保護署署長	35,000	12,642	-63.9%

第 I 部分：PWSC(2002-03)86 號文件所載繼續進行的主要項目

工程項目說明	工程項目 預算 千元	2003-04 年度實際開支 千元
1. 船灣堆填區康樂設施的合約安排和環境審查－可行性研究	9,300	—
2. 市區和將軍澳堆填區環境審查－可行性研究	8,400	3,879
3. 港島北部和西南部污水流量測量工作	9,500	230
4. 檢討香港廢物管理設施的設計、建造及營運合約安排和相關的體制架構－可行性研究	6,600	1,571
5. 九龍灣廢物轉運站翻修工程和延續運作的可行性研究和標書擬備工作	7,000	—
6. 市區雨水污染控制研究－勘測	11,700	—
7. 新界東北堆填區擴建工程可行性研究	6,000	—

總目 705 分目 5101DX – 續

工程項目說明	工程項目 預算 千元	2003-04 年度實際開支 千元
8. 新界西堆填區擴建工程可行性研究	6,000	—
9. 在前將軍澳堆填區(第 1 期)和佐敦谷堆填區提供康樂設施的合約安排的可行性研究	5,000	767
10. 都市固體廢物的綜合廢物管理技術檢討工作	2,800	1,266
11. 約 15 個其他項目		4,275
	第 I 部分的小計：	<u>11,988</u>

第 II 部分：按計劃在 2003-04 年度進行的新項目

沒有

第 III 部分：沒有按計劃在 2003-04 年度進行的新項目

工程項目說明	工程項目 預算 千元	2003-04 年度實際開支 千元
1. 石湖墟污水處理廠污水再用示範計劃－勘測	14,800	—

總目 705 分目 5101DX – 續

第 IV 部分：在 2003-04 年度獲准納入本分目的工程項目

工程項目說明	工程項目 預算 千元	2003-04 年度實際開支 千元
1. 東京街旱季污水截流設施研究	1,300	29
2. 沙嶺堆肥廠維修工程	660	624
3. 香港綜合廢物管理設施選址研究	2,000	1
第 IV 部分的小計：		<u>654</u>
分目 5101DX 的總計：		<u><u>12,642</u></u>

總目 706「公路」項下的整體撥款分目
在 2003-04 年度的實際開支

總目 706 項下唯一一個整體撥款分目 6100TX 的實際開支為 8 億 5,000 萬元，較核准撥款總額 8 億 7,000 萬元少 2.3%。

- 2. 主要開支項目的詳情載於附錄 6A。

基本工程儲備基金
總目 706 分目 6100TX

為工務計劃丁級工程項目進行公路工程、研究及勘測工作

涵蓋範圍：公路、鐵路和鐵路發展、橋樑、隧道和其他構築物、行人徑、停車處、街燈、路旁斜坡、路面鋪砌(包括路面接縫重鋪)、道路重建和修復及交通工程方面等小規模工程，以及有關公路工程項目的初步可行性研究和地盤勘測工作，惟每個丁級項目的開支上限不得超過 1,500 萬元。列為丁級工程的項目尚有：為使公路工程項目得以列為工務計劃丙級工程而進行的初步可行性研究和勘測所需支付的費用，以及工務計劃乙級或(如獲財經事務及庫務局局長批准)丙級公路工程的可行性勘測和設計(包括擬備招標文件)的顧問費和雜費。

管制人員	2003-04 年度撥款 千元	2003-04 年度實際開支 千元	增減百分比 (與 2003-04 年度 撥款比較)
路政署署長	870,000	850,004	-2.3%

第 I 部分：PWSC(2002-03)86 號文件所載繼續進行的主要項目

工程項目說明	工程項目 預算 千元	2003-04 年度實際開支 千元
1. 在運輸署總部設立交通控制中心	13,500	11,418
2. 青山公路和通往新田交匯處的連接路的改善工程	14,100	8,464
3. 粉嶺火車站與一鳴路之間一段百和路的行人路加建上蓋工程	14,600	10,565

總目 706 分目 6100TX – 續

工程項目說明	工程項目 預算 千元	2003-04 年度實際開支 千元
4. 機場鐵路香港站附近一帶綜合發展區的公共運輸交匯處	7,680	7,680
5. 牛頭角下邨第八座附近橫跨觀塘道的行人天橋的升降機裝置工程	8,090	3,031
6. 彩石里附近橫跨觀塘道的行人天橋的升降機裝置工程	7,820	2,870
7. 機利文街行人天橋附近一段干諾道中西行車道的擴闊工程	13,420	4,143
8. 多福道重新定線和擴闊工程	8,930	6,964
9. 城門隧道抽氣扇固定裝置的改善工程	9,600	7,200
10. 東源街和仁宇圍重建工程	8,300	3,409
11. 約 1 070 個其他項目		431,263
第 I 部分的小計：		497,007

第 II 部分：按計劃在 2003-04 年度進行的新項目

工程項目說明	工程項目 預算 千元	2003-04 年度實際開支 千元
1. 柯布連道行人天橋翻新工程	13,790	—
2. 中區高架行人道翻新工程	11,200	—
3. 在新界公路路旁斜坡加設安全維修通道 – 第 1 批工程	4,680	2,455
4. 全港路旁斜坡綠化工程	13,797	8,121

總目 706 分目 6100TX – 續

工程項目說明	工程項目 預算 千元	2003-04 年度實際開支 千元
5. 嘉龍村至小欖一段青山公路的改善工程 – 顧問費及勘測	4,000	2,417
6. 介乎青衣地鐵站與宏福花園一段青敬路的有蓋行人道	13,900	1,671
7. 鄉郊規劃及改善策略小型道路改善工程第 ND040 號 – 上水坑頭路改善工程	13,890	945
8. 約 250 個其他項目		235,281
第 II 部分的小計：		<u>250,890</u>

第 III 部分：沒有按計劃在 2003-04 年度進行的新項目

工程項目說明	工程項目 預算 千元	2003-04 年度實際開支 千元
1. 屯門公路現有交通擠塞顯示器更換工程	14,600	—
2. 全港約 17 條行人隧道的修復工程	13,900	—
3. 廣播道重建工程	11,500	—
4. 銅鑼灣至北角一段東區走廊的改善工程 – 顧問費及勘測	10,000	—
5. 卑路乍街(歌連臣街至山市街段)重建工程	8,000	—
6. 約 80 個其他項目		—

總目 706 分目 6100TX – 續

第 IV 部分：在 2003-04 年度獲准納入本分目的工程項目

工程項目說明	工程項目 預算 千元	2003-04 年度實際開支 千元
1. 近雲浮仙觀一段深灣路的改善工程	13,970	1,875
2. 上環街景改善工程計劃	13,890	—
3. 把帝國中心對開尖沙咀海濱花園現有的 行人天橋斜路改作升降機	11,200	1,051
4. 樂富公共運輸交匯處改善工程	11,160	2,101
5. 落馬洲至皇崗的新跨界橋的影響研究、 詳細設計及土地勘測工作	7,520	2,347
6. 約 80 個其他項目		94,733
	第 IV 部分的小計：	102,107
	分目 6100TX 的總計：	850,004

總目 707「新市鎮及市區發展」項下各整體撥款分目
在 2003-04 年度的實際開支

總目 707 項下有三個整體撥款分目，分別為分目 7014CX、7015CX 和 7100CX。這三個分目的實際開支為 2 億 1,400 萬元，較核准撥款總額 2 億 9,200 萬元少 26.8%。

2. 關於分目 7014CX，撥款未盡用，主要因為部分繼續進行的工程項目的推行進度較預期緩慢，以及有幾個新工程項目因須檢討範圍和施工時間表而延遲動工所致。

3. 關於分目 7015CX，撥款未盡用，主要因為船街美化工程、鴨脷洲北海旁美化工程和黃大仙文化公園關建工程(即下文附錄 7B 第 I 部分的項目 1、2 和 4)延遲動工所致。

— 4. 上述各分目的主要開支項目詳情分別載於附錄 7A 至 7C。

基本工程儲備基金
總目 707 分目 7014CX

鄉郊小工程

涵蓋範圍：需費不超過 1,500 萬元的小規模工程計劃。這些工程計劃旨在改善新界鄉郊地區的基礎建設及居住環境。

管制人員	2003-04 年度撥款 千元	2003-04 年度實際開支 千元	增減百分比 (與 2003-04 年度 撥款比較)
民政事務總署署長	150,000	106,276	-29.1%

第 I 部分：PWSC(2002-03)86 號文件所載繼續進行的主要項目

工程項目說明	工程項目 預算 千元	2003-04 年度實際開支 千元
1. 離島區、北區和西貢區的行人徑和行人橋建造／改善工程	11,100	2,191
2. 大埔區和元朗區的車路和行車橋建造／改善工程	12,700	3,524
3. 新界區休憩處和休閒設施的建造／改善工程	13,705	4,627
4. 北區和屯門區的雨水排放系統建造／改善工程	12,100	5,840
5. 大埔區、屯門區、荃灣區和元朗區的行人徑和行人天橋建造／改善工程	9,680	1,596
6. 北區和元朗區的河堤建造／改善工程	10,400	4,500
7. 屯門松山渠道的改善工程	14,590	2,981

總目 707 分目 7014CX – 續

工程項目說明	工程項目 預算 千元	2003-04 年度實際開支 千元
8. 通往大埔林村坪朗和大菴的通路的建造工程	14,200	1,180
9. 約 90 個其他項目		27,371
	第 I 部分的小計：	<u>53,810</u>

第 II 部分：按計劃在 2003-04 年度進行的新項目

工程項目說明	工程項目 預算 千元	2003-04 年度實際開支 千元
1. 大埔水窩和大陽輦通路和停車場建造工程	15,000	1,165
2. 粉嶺軍地北通路改善工程	13,900	—
3. 屯門掃管笏路改善工程	13,800	—
4. 新界區的行人徑和行人天橋建造／改善工程	11,650	3,515
5. 西貢沙角尾村通路和停車場建造工程	11,600	—
6. 新界區的雨水排放系統建造／改善工程	9,150	2,169
7. 上水長瀝鄉村通路擴闊工程	9,000	—
8. 新界區的河堤建造／改善工程	8,350	4,417
9. 10 個其他項目		5,563
	第 II 部分的小計：	<u>16,829</u>

總目 707 分目 7014CX – 續

第 III 部分：沒有按計劃在 2003-04 年度進行的新項目

工程項目說明	工程項目 預算 千元	2003-04 年度實際開支 千元
1. 西貢龍尾村路改善工程	14,230	—
2. 西貢南圍路改善工程	14,050	—
3. 5 個其他項目		—

第 IV 部分：在 2003-04 年度獲准納入本分目的工程項目

工程項目說明	工程項目 預算 千元	2003-04 年度實際開支 千元
1. 元朗十八鄉白沙村排水道敷設工程	1,316	1,316
2. 元朗錦田吉慶圍排水系統改善工程	694	694
3. 新界區滅蚊和預防登革熱工作	545	545
4. 約 100 個其他項目		33,082
		35,637
		106,276

第 IV 部分的小計：

分目 7014CX 的總計：

基本工程儲備基金
總目 707 分目 7015CX

市區小工程

涵蓋範圍：每項需費不超過 1,500 萬元、按地區進行的工程。這些工程旨在改善市區的地區設施、居住環境及衛生情況，包括改善區內道路、行人道、小徑、後巷及衛生黑點、增設康樂及消閒設施、進行美化市容種植工作及興建避雨亭。

管制人員	2003-04 年度撥款 千元	2003-04 年度實際開支 千元	增減百分比 (與 2003-04 年度 撥款比較)
民政事務總署署長	55,000	29,427	-46.5%

第 I 部分：PWSC(2002-03)86 號文件所載繼續進行的主要項目

工程項目說明	工程項目 預算 千元	2003-04 年度實際開支 千元
1. 船街美化工程	15,000	260
2. 鴨脷洲北海旁美化工程	15,000	295
3. 九龍區空置政府土地美化工程－ 2002-03 年度計劃	14,284	6,539
4. 黃大仙文化公園闢建工程	14,000	—
5. 港島區和九龍區休憩處、休閒設施和涼 亭闢建／改善工程	12,481	4,509
6. 港島區和九龍區行人路和行人天橋建 造／改善工程	5,350	322
7. 港島區空置政府土地美化工程－ 2002-03 年度計劃	2,900	—
8. 約 30 個其他項目		6,319
第 I 部分的小計：		<u>18,244</u>

總目 707 分目 7015CX – 續

第 II 部分：按計劃在 2003-04 年度進行的新項目

工程項目說明	工程項目 預算 千元	2003-04 年度實際開支 千元
1. 港島區和九龍區空置政府土地美化工程 – 2003-04 年度計劃	5,250	581
2. 6 個其他項目		917
	第 II 部分的小計：	<u>1,498</u>

第 III 部分：沒有按計劃在 2003-04 年度進行的新項目

沒有

第 IV 部分：在 2003-04 年度獲准納入本分目的工程項目

工程項目說明	工程項目 預算 千元	2003-04 年度實際開支 千元
1. 連接油麻地石壁道至京士柏山道的行人 路上蓋建造工程	1,059	200
2. 灣仔區後巷改善工程 – 2003-04 年度計 劃	924	924
3. 觀塘區綠化工作 – 2003-04 年度計劃	800	337
4. 約 60 個其他項目		8,224
	第 IV 部分的小計：	<u>9,685</u>
	分目 7015CX 的總計：	<u>29,427</u>

基本工程儲備基金
總目 707 分目 7100CX

*為工務計劃丁級工程項目進行新市鎮及市區工程、
研究及勘測工作*

涵蓋範圍：與新市鎮及市區發展工程項目有關的小規模工程、小規模環境美化工程、可行性研究和地盤勘測，惟每個丁級項目的開支上限不得超過 1,500 萬元。

管制人員	2003-04 年度撥款 千元	2003-04 年度實際開支 千元	增減百分比 (與 2003-04 年度 撥款比較)
土木工程拓展署署長 ⁴	87,000	78,023	-10.3%

第 I 部分：PWSC(2002-03)86 號文件所載繼續進行的主要項目

工程項目說明	工程項目 預算 千元	2003-04 年度實際開支 千元
1. 連接柯士甸道與連翔道的臨時道路	8,300	6,946
2. 南大嶼山和梅窩發展計劃－可行性研究	6,230	3,004
3. 九龍東南發展計劃－詳細市區設計研究	4,000	1,629
4. 長洲發展計劃第 6 組第 2 階段－長洲大菜園工地平整工程和相關的渠務工程	5,100	1,486

⁴ 土木工程署與拓展署在 2004 年 7 月 1 日合併為一個新部門，稱為土木工程拓展署(請參閱財務委員會 FCR(2004-05)9 號文件)。因此，新部門的首長，稱為「土木工程拓展署署長」，取代了原任已取消的土木工程署署長一職的人員，出任分目 7100CX 的管制人員。

總目 707 分目 7100CX – 續

工程項目說明	工程項目 預算 千元	2003-04 年度實際開支 千元
5. 九龍東南發展計劃－實施自動垃圾收集系統的可行性研究	3,900	2,637
6. 新界區單車徑網絡－可行性研究的顧問費	4,390	2,460
7. 舊墟發展計劃第 1 期－元朗第 16 區學校用地平整工程	3,800	1,280
8. 沙田新市鎮第 2 階段工程－馬鞍山第 90 區的單車徑	5,730	3,594
9. 流浮山發展計劃－餘下工程：顧問費和工地勘測	11,000	—
10. 將軍澳發展計劃－第 86 區的區內通路	11,700	670
11. 約 65 個其他項目		16,434
第 I 部分的小計：		40,140

第 II 部分：按計劃在 2003-04 年度進行的新項目

工程項目說明	工程項目 預算 千元	2003-04 年度實際開支 千元
1. 沙田 T4 主幹路的勘測研究	8,500	4,814
2. 象鼻山道和馬鞍山路直接消滅噪音設備加建工程－顧問費和工地勘測	6,100	1,547
3. 馬鞍山第 75 區和粉嶺／上水第 3、29 和 29A 區的鄰舍休憩用地	9,500	1,492
4. 昂坪的公共設施－顧問費和工地勘測	4,600	1,045
5. 將軍澳第 40A 區的地區休憩用地	3,500	2,997

總目 707 分目 7100CX – 續

工程項目說明	工程項目 預算 千元	2003-04 年度實際開支 千元
6. 將軍澳第 37 區的環境美化工程	2,510	2,068
7. 將軍澳東 2 號下食水配水庫 – 詳細設計	1,570	647
8. 2 個其他項目		199
第 II 部分的小計：		14,809

第 III 部分：沒有按計劃在 2003-04 年度進行的新項目

工程項目說明	工程項目 預算 千元	2003-04 年度實際開支 千元
1. 新界北部地區和將軍澳的美化市容種植工程	5,000	—
2. 將軍澳 D1 道路(部分路段)的水管敷設工程	2,910	—
3. 荃灣楊屋道擴闊工程 – 顧問費和工地勘測	2,500	—
4. 3 個其他項目	—	—

第 IV 部分：在 2003-04 年度獲准納入本分目的工程項目

工程項目說明	工程項目 預算 千元	2003-04 年度實際開支 千元
1. 沙田花心坑的防止水土流失植樹計劃	7,000	5,857

總目 707 分目 7100CX – 續

工程項目說明	工程項目 預算 千元	2003-04 年度實際開支 千元
2. 將軍澳第 65、66 及 67 區雜項土木工程	4,100	4,100
3. 沙田和馬鞍山修復受剝蝕土地的環境美化工程	3,700	3,386
4. 南丫島菱角山的防止水土流失植樹計劃	2,950	2,499
5. 屯門爛角咀(地點 A)和稔灣(地點 B)附近地區的防止水土流失植樹計劃	2,930	2,293
6. 粉嶺和馬鞍山鄰舍休憩用地的環境美化設計顧問費	1,400	468
7. 僱用顧問制訂空氣流通評估	1,000	150
8. 9 個其他項目		4,320
		<hr/>
	第 IV 部分的小計：	23,075
	分目 7100CX 的總計：	78,023
		<hr/> <hr/>

總目 708「非經常資助金及主要系統設備」項下各整體撥款分目
在 2003-04 年度的實際開支

總目 708 項下有五個整體撥款分目，分別為分目 **8100BX**、**8100EX**、**8100MX**、**8100QX** 和 **8001SX**。這五個分目的實際開支總額為 8 億 7,900 萬元，較核准撥款總額 9 億 6,000 萬元少 8.5%。

2. 關於分目 **8100BX**，撥款未盡用，主要因為受資助機構在解決土地事宜，以及與承建商議定工程完工量問題上，進度緩慢。

3. 關於分目 **8100QX**，撥款未盡用，主要因為部分工程項目延遲動工和施工時間表有所改動，以及有部分工程項目未有按時遞交付款單據。

4. 關於分目 **8001SX**，撥款未盡用，主要因為部分工程項目未有按時遞交付款單據。

— 5. 上述各分目的主要開支項目詳情分別載於附錄 **8A** 至 **8E**。

基本工程儲備基金
總目 708 分目 8100BX

*為受資助機構(獲教育資助金或醫療資助金資助的機構除外)
進行與斜坡有關的基本工程*

涵蓋範圍：為受資助機構(獲教育資助金資助的機構或獲醫療資助金資助的醫院管理局轄下機構除外)進行的斜坡勘察及小規模斜坡改善工程，惟每個工程項目的開支上限不得超過 1,500 萬元。

管制人員	2003-04 年度撥款 千元	2003-04 年度實際開支 千元	增減百分比 (與 2003-04 年度 撥款比較)
建築署署長	5,500	346	-93.7%

第 I 部分：PWSC(2002-03)86 號文件所載繼續進行的主要項目

工程項目說明	工程項目 預算 千元	2003-04 年度實際開支 千元
1. 香港遊樂場協會銀礦灣戶外康樂營斜坡修復和改善工程	2,200	212
2. 銀礦灣戶外康樂營 10SW-C/C299 和 C/C307 號斜坡的斜坡工程	370	—
3. 匡智松嶺青年訓練中心斜坡維修工程	3,000	46
4. 香港明愛明暉營和愛暉營斜坡的工程檢查	200	35
5. 洞梓童軍中心斜坡的工程檢查	180	24
6. 白沙灣譚華正海上活動中心斜坡的工程檢查	100	16

總目 708 分目 8100BX – 續

工程項目說明	工程項目 預算 千元	2003-04 年度實際開支 千元
7. 新德倫山莊所有人造斜坡和護土牆的維修前工程檢查	13	13
第 I 部分的小計：		346

第 II 部分：按計劃在 2003-04 年度進行的新項目

沒有

第 III 部分：沒有按計劃在 2003-04 年度進行的新項目

工程項目說明	工程項目 預算 千元	2003-04 年度實際開支 千元
1. 香港明愛黃耀南中心斜坡的勘測及設計工作和改善工程	3,155	—
2. 香港基督教女青年會青年營斜坡的預防性維修工程和穩定性評估	1,300	—
3. 香港中華基督教青年會將軍澳青年營斜坡的穩定性評估	1,000	—
4. 香港童軍總會白普理營斜坡的穩定性評估	1,000	—
5. 香港童軍總會洞梓童軍中心斜坡的預防性維修工程和穩定性評估	800	—
6. 在多個地點進行的預防性維修工程和緊急穩定性評估	750	—

總目 708 分目 8100BX – 續

第 IV 部分：在 2003-04 年度獲准納入本分目的工程項目

工程項目說明	工程項目 預算 千元	2003-04 年度實際開支 千元
沒有		
	第 IV 部分的小計：	—
	分目 8100BX 的總計：	<u>346</u>

基本工程儲備基金
總目 708 分目 8100EX

*大學教育資助委員會資助院校校舍的
改建、加建、維修及改善工程*

涵蓋範圍：大學教育資助委員會資助院校校舍的改建、加建、維修及改善工程(包括斜坡勘察及小規模斜坡改善工程)，每項所需補助金額不超過 1,500 萬元；以及建議由大學教育資助委員會資助的建築工程項目的研究，包括顧問的設計費和雜費、擬備招標文件、地盤勘測工作的費用，以及大規模的內部勘測工作，每個項目的開支上限不得超過 1,500 萬元。

管制人員	2003-04 年度撥款 千元	2003-04 年度實際開支 千元	增減百分比 (與 2003-04 年度 撥款比較)
大學教育資助委員會秘書長	290,000	289,424	-0.2%

第 I 部分：PWSC(2002-03)86 號文件所載繼續進行的主要項目

工程項目說明	工程項目 預算 千元	2003-04 年度實際開支 千元
1. 香港浸會大學邵逸夫大樓改善工程	12,890	2,890
2. 香港大學莊月明化學樓煙櫃更換工程	14,368	6,768
3. 香港城市大學學術及學生活動大樓－詳細設計費用	9,460	—
4. 香港理工大學第 1、2、2A 和 2B 期大樓盤管風機和相關冷水喉更換工程	11,852	3,852

總目 708 分目 8100EX – 續

工程項目說明	工程項目 預算 千元	2003-04 年度實際開支 千元
5. 香港中文大學斜坡鞏固工程第 10 期	15,000	4,000
6. 香港大學為符合《職業安全及健康條例》而進行的工程 – 太古樓、柏立基學院和鈕魯詩樓的消防裝置改善工程	13,402	5,909
7. 香港城市大學實驗室有害氣體排風系統改善工程和緊急抽氣系統安裝工程	8,206	3,250
8. 香港中文大學斜坡鞏固工程第 9 期	15,000	2,000
9. 香港中文大學中央、新亞和聯合校園食水分配系統一批老化石棉喉管的更換工程	12,142	4,000
10. 香港理工大學修復現有地下海水散熱喉、抽水泵房和相關設施所在的地方	15,000	4,066
11. 約 20 個其他項目		34,130
第 I 部分的小計：		70,865

第 II 部分：按計劃在 2003-04 年度進行的新項目

工程項目說明	工程項目 預算 千元	2003-04 年度實際開支 千元
1. 香港理工大學重劃專科教學地方以改善環境過擠和地方未符標準的情況	15,000	8,745
2. 香港中文大學錢穆圖書館大規模翻新工程和重新劃定地方用途	15,000	14,000
3. 香港中文大學知行樓學生宿舍大規模翻新工程	15,000	14,000

總目 708 分目 8100EX – 續

工程項目說明	工程項目 預算 千元	2003-04 年度實際開支 千元
4. 香港浸會大學逸夫校園區樹洪紀念圖書館重新分配地方用途和改善工程	15,000	11,000
5. 香港中文大學實驗室樓宇為符合安全規定而進行的消防灑水系統安裝工程	15,000	12,000
6. 香港中文大學(a)曾肇添樓、(b)志文樓、(c)伯利衡宿舍，以及(d)知行樓方便殘疾人士的設施	15,000	8,000
7. 嶺南大學多用途運動場的觀眾看台建造工程	14,800	14,200
8. 香港大學為符合《職業安全及健康條例》而進行的工程－黃克競樓公眾地方和辦公室電力設施改善工程	14,486	10,200
9. 香港中文大學大學圖書館地下和地下低層重新分配地方用途，包括設立大學訪客中心	14,000	14,000
10. 約 20 個其他項目		66,609
	第 II 部分的小計：	<u>172,754</u>

第 III 部分：沒有按計劃在 2003-04 年度進行的新項目

工程項目說明	工程項目 預算 千元	2003-04 年度實際開支 千元
1. 香港理工大學現時設於 W 座 6 樓的高危實驗室集中遷往 ST 翼 8 樓(頂層)	15,000	—

總目 708 分目 8100EX – 續

第 IV 部分：在 2003-04 年度獲准納入本分目的工程項目

工程項目說明	工程項目 預算 千元	2003-04 年度實際開支 千元
1. 香港理工大學百粹苑損壞外牆(包括已剝落的外牆磚)修葺工程	7,301	7,301
2. 香港中文大學裝備生物安全第三級(PC-3)實驗室工程以供嚴重急性呼吸系統綜合症和其他傳染病研究之用	5,000	4,920
3. 香港中文大學三間位於邵逸夫夫人樓和基本醫學大樓教學附翼的演講室翻新與改善工程	4,500	4,500
4. 10 個其他項目		29,084
	第 IV 部分的小計：	<u>45,805</u>
	分目 8100EX 的總計：	<u><u>289,424</u></u>

基本工程儲備基金
總目 708 分目 8100MX

*醫院管理局 – 改善工程、為建築工程計劃進行的
可行性研究、勘測工作和合約前顧問服務*

涵蓋範圍：所有公立醫院的改善和勘測工程(包括斜坡勘察及小規模斜坡改善工程)、工程項目的初步可行性研究，以及批出合約前的顧問服務，包括建築工程項目的設計和擬備招標文件的費用，惟每個項目的開支上限不得超過 1,500 萬元。

管制人員	2003-04 年度撥款 千元	2003-04 年度實際開支 千元	增減百分比 (與 2003-04 年度 撥款比較)
衛生福利及食物 局常任秘書長	222,000 ⁵	221,968	-0.01%

第 I 部分：PWSC(2002-03)86 號文件所載繼續進行的主要項目

工程項目說明	工程項目 預算 千元	2003-04 年度實際開支 千元
1. 東區尤德夫人那打素醫院為推行「毅置安居計劃」而進行的第 1 期改建工程	7,420	5,845
2. 瑪麗醫院緊急維修工程以修補外牆剝落的紙皮石	14,500	13,015
3. 瑪嘉烈醫院屋宇裝備隧道內部結構維修和喉管修葺工程	5,000	888
4. 瑪嘉烈醫院 G 座內部維修和翻新工程	6,000	1,168

⁵ 財經事務及庫務局常任秘書長(庫務)運用獲轉授的權力，批准把分目 8100MX 項下的撥款額提高 1,200 萬元，即由 2 億 1,000 萬元增至 2 億 2,200 萬元。

總目 708 分目 8100MX – 續

工程項目說明	工程項目 預算 千元	2003-04 年度實際開支 千元
5. 香港佛教醫院北座 A3 病房翻新工程	6,710	640
6. 葵涌醫院服務及行政大樓 1 樓和地庫 1 樓的門戶更換工程和內部翻新工程	4,956	258
7. 瑪嘉烈醫院 J 座地庫 1 樓前護士餐廳改 建為數據中心工程	9,121	5,032
8. 瑪麗醫院主座和 K、L、J 座自動火警警 報器及屋宇裝備隧道內的喉管更換工程	14,300	1,790
9. 伊利沙伯醫院 S 座消防裝置改善工程	12,000	3,377
10. 青山醫院為推行「毅置安居計劃」而進 行的第 1 期改建工程	8,000	2,881
11. 約 400 個其他項目		144,451
第 I 部分的小計：		179,345

第 II 部分：按計劃在 2003-04 年度進行的新項目

工程項目說明	工程項目 預算 千元	2003-04 年度實際開支 千元
1. 九龍醫院西翼 I 和 J 座現有排水管和水 管更換工程及新增冷氣去水管裝設工程	10,000	171
2. 屯門醫院急症室觀察病房遷往主座庭院 空地工程	8,850	661
3. 青山醫院為推行「毅置安居計劃」而進 行的第 2 期改建工程－第 6 座的翻新工 程	7,000	2,950

總目 708 分目 8100MX – 續

工程項目說明	工程項目 預算 千元	2003-04 年度實際開支 千元
4. 伊利沙伯醫院重建危險品貯存倉和醫療廢物貯存庫工程	6,000	—
5. 約 70 個其他項目		10,011
	第 II 部分的小計：	<u>13,793</u>

第 III 部分：沒有按計劃在 2003-04 年度進行的新項目

工程項目說明	工程項目 預算 千元	2003-04 年度 實際開支 千元
1. 葵涌醫院 GH 和 LM 座天台維修工程	13,800	—
2. 九龍醫院西翼現有主要供電設備改善工程和重鋪電線工程	11,845	—
3. 屯門醫院精神科病房(E1)改建為內科病房工程	8,050	—
4. 東區尤德夫人那打素醫院為推行「毅置安居計劃」而進行的第 2 期改建工程—加裝升降機以提供無障礙的通道	7,000	—
5. 葵涌醫院服務及行政大樓地面及地庫 2 樓的門戶更換工程和內部翻新工程	6,900	—
6. 靈實醫院關設通道連接主院與護養病房工程	6,800	—

總目 708 分目 8100MX – 續

第 IV 部分：在 2003-04 年度獲准納入本分目的工程項目

工程項目說明	工程項目 預算 千元	2003-04 年度實際開支 千元
1. 加強將軍澳醫院的感染控制設施	15,000	2,993
2. 加強北區醫院的感染控制設施	15,000	7,702
3. 加強仁濟醫院的感染控制設施	14,000	6,691
4. 加強律敦治醫院的感染控制設施	9,993	6,586
5. 在威爾斯親王醫院和雅麗氏何妙齡那打素醫院設立中醫藥中心	4,490	2,441
6. 在仁濟醫院 E/F 座 2 樓設立中醫藥診所	3,970	2,189
7. 在瑪嘉烈醫院 P 座毒理學中心進行建造和屋宇裝備工程	402	228
第 IV 部分的小計：		<u>28,830</u>
分目 8100MX 的總計：		<u><u>221,968</u></u>

基本工程儲備基金
總目 708 分目 8100QX

*獲得教育資助金資助的建築物的
改建、加建、維修及改善工程*

涵蓋範圍：獲得教育資助金資助的建築物(由大學教育資助委員會資助的建築物除外)的改建、加建、維修及改善工程(包括斜坡勘察及小規模斜坡改善工程)，每項所需補助金額不超過 1,500 萬元；以及建議以教育資助金進行的建築工程項目的研究，包括顧問的設計費和雜費、擬備招標文件和地盤勘測工作的費用，以及大規模的內部勘測工作，每個工程項目的費用上限為 1,500 萬元。

管制人員	2003-04 年度撥款 千元	2003-04 年度實際開支 千元	增減百分比 (與 2003-04 年度 撥款比較)
教育統籌局常任 秘書長	435,000	363,203	-16.5%

第 I 部分：PWSC(2002-03)86 號文件所載繼續進行的主要項目

工程項目說明	工程項目 預算 千元	2003-04 年度實際開支 千元
1. 職業訓練局葵涌紡織業訓練中心的翻新／設施改善工程	5,950	3,834
2. 長洲國民學校的課室闢建工程	12,500	522
3. 薄扶林官立小學舊校舍的翻新工程	14,720	387
4. 廠商會中學的大規模修葺工程	9,580	2,836
5. 聖公會李炳中學的大規模修葺工程	9,250	4,296

總目 708 分目 8100QX – 續

工程項目說明	工程項目 預算 千元	2003-04 年度實際開支 千元
6. 中華基督教會公理書院的翻新工程	14,899	8,043
7. 賽馬會體藝中學的大規模修葺工程	7,779	1,457
8. 將軍澳第 65 區一所一條龍直資學校的 招標前顧問服務	12,000	1,526
9. 瑪利曼小學和瑪利曼中學重建計劃的招 標前顧問服務	9,000	1,396
10. 香港浸會大學附屬學校的招標前顧問服務	11,800	—
11. 約 380 個其他項目		174,074
第 I 部分的小計：		198,371

第 II 部分：按計劃在 2003-04 年度進行的新項目

工程項目說明	工程項目 預算 千元	2003-04 年度實際開支 千元
1. 香港真光中學的消滅噪音工程	14,700	3,749
2. 職業訓練局香港專業教育學院(葵涌分 校)的改建、加建和改善工程	13,568	11,068
3. 余振強紀念中學的消滅噪音工程	13,800	665
4. 薄扶林鋼綫灣村一所私立獨立學校建造 工程的招標前顧問服務	13,796	496
5. 鳳溪廖萬石堂中學的消滅噪音工程	12,700	3,783
6. 職業訓練局九龍灣訓練中心綜合大樓的 改建、加建和改善工程	10,061	6,367

總目 708 分目 8100QX – 續

工程項目說明	工程項目 預算 千元	2003-04 年度實際開支 千元
7. 香港仔深灣道一所私立獨立學校建造工程的招標前顧問服務	9,230	2,017
8. 中華基督教會基協中學的大規模修葺工程	4,954	2,368
9. 香港中國婦女會中學的大規模修葺工程	4,580	2,006
10. 佛教林炳炎紀念學校的大規模修葺工程	4,190	838
11. 約 60 個其他項目		131,475
第 II 部分的小計：		164,832

第 III 部分：沒有按計劃在 2003-04 年度進行的新項目

工程項目說明	工程項目 預算 千元	2003-04 年度實際開支 千元
1. 沙田第 11 區一所私立獨立學校建造工程的招標前顧問服務	5,955	—
2. 6 個其他項目		—

第 IV 部分：在 2003-04 年度獲准納入本分目的工程項目

工程項目說明	工程項目 預算 千元	2003-04 年度實際開支 千元
1. 元朗第 13 區一所中學暨小學直資學校建造工程的招標前顧問服務	5,000	—
第 IV 部分的小計：		—
分目 8100QX 的總計：		363,203

基本工程儲備基金
總目 708 分目 8001SX

福利設施遷建計劃

涵蓋範圍：遷建受房屋委員會的整體重建計劃影響的福利設施，而每個工程項目的開支上限為 1,500 萬元。

管制人員	2003-04 年度撥款 千元	2003-04 年度實際開支 千元	增減百分比 (與 2003-04 年度 撥款比較)
社會福利署署長	7,500	3,656	-51.3%

第 I 部分：PWSC(2002-03)86 號文件所載繼續進行的主要項目

工程項目說明	工程項目 預算 千元	2003-04 年度實際開支 千元
1. 把何文田邨聖公會教區福利協會何文田家務助理單位遷往馬頭圍邨	962	816
2. 把葵涌邨中華基督教禮賢會香港區會日間幼兒園和日間育嬰園遷往天耀邨	2,103	—
3. 把長沙灣邨救世軍市區單身人士宿舍遷往旺角西第 20 區第 2 期	2,346	—
4. 把牛頭角上邨香港基督教服務處外展社會工作隊遷往彩霞邨	1,873	—
5. 把元朗邨善導會中途宿舍遷往天華邨	4,276	—
6. 10 個其他項目		2,840
分目 8100SX 的總計：		3,656

註：2003-04 年度並無建議進行的新項目或納入本分目的工程項目。

總目 709「水務」項下的整體撥款分目
在 2003-04 年度的實際開支

總目 709 項下唯一一個整體撥款分目 9100WX 的實際開支為 4 億 4,500 萬元，較核准撥款總額 4 億 5,000 萬元少 1.1%。

- 2. 主要開支項目的詳情載於附錄 9A。

基本工程儲備基金
總目 709 分目 9100WX

為工務計劃丁級工程項目進行水務工程、研究及勘測工作
涵蓋範圍：與水務工程項目有關的小規模工程(包括斜坡勘察及小規模斜坡改善工程)、可行性研究和地盤勘測，惟每個丁級項目的開支上限不得超過 1,500 萬元。

管制人員	2003-04 年度撥款 千元	2003-04 年度實際開支 千元	增減百分比 (與 2003-04 年度 撥款比較)
水務署署長	450,000	445,014	-1.1%

第 I 部分：PWSC(2002-03)86 號文件所載繼續進行的主要項目

工程項目說明	工程項目 預算 千元	2003-04 年度實際開支 千元
1. 沙田濾水廠原址重建工程的勘測工作－第 1 期	13,870	8,167
2. 上水屠房與梧桐河抽水站之間東江水管小規模改善工程－2002-03 年度計劃	9,800	1,374
3. 大埔、上水和粉嶺區配水庫小規模翻新和改善工程－2002-03 年度計劃	9,800	2,907
4. 元朗黃竹園高地供水計劃	8,310	1,854
5. 銀鑛灣至長洲陸地部分食水幹管更換和改善工程	8,000	518
6. 第 3SE-D/C86、3SW-B/C353、7SW-B/CR667 和 7SW-D/C41 號已登記斜坡加固工程	8,130	4,932

總目 709 分目 9100WX – 續

工程項目說明	工程項目 預算 千元	2003-04 年度實際開支 千元
7. 銀鑛灣濾水廠陳舊濾水控制系統和濾水管更換工程	6,000	1,640
8. 沙田濾水廠水務設施小規模翻新和改善工程 – 2002-03 年度計劃	9,500	3,184
9. 港島西區配水庫、引水道和管道加強保安與安全措施 – 2002-03 年度計劃	6,700	2,236
10. 黃大仙和牛頭角食水與海水管更換和改善工程 – 2002-03 年度計劃	8,600	3,473
11. 約 360 個其他項目		276,853
第 I 部分的小計：		307,138

第 II 部分：按計劃在 2003-04 年度進行的新項目

工程項目說明	工程項目 預算 千元	2003-04 年度實際開支 千元
1. 香港發展海水化淡設施試驗計劃研究	13,900	568
2. 上水屠房與梧桐河抽水站之間東江水管小規模改善工程 – 2003-04 年度計劃	9,800	1,200
3. 葵涌和青衣區食水與海水管更換和改善工程 – 2003-04 年度計劃	6,000	1,760
4. 鳳凰海水配水庫加建上蓋工程	8,940	—
5. 大嶼山和離島食水管更換和改善工程 – 2003-04 年度計劃	4,000	612
6. 大潭上水塘堤壩修補工程	9,710	112

總目 709 分目 9100WX – 續

工程項目說明	工程項目 預算 千元	2003-04 年度實際開支 千元
7. 下禾輦和小瀝源食水配水庫翻新工程 – 2003-04 年度計劃	3,200	1,091
8. 荃灣西下海水配水庫加建上蓋工程	4,640	580
9. 約 70 個其他項目		44,458
	第 II 部分的小計：	<u>50,381</u>

第 III 部分：沒有按計劃在 2003-04 年度進行的新項目

工程項目說明	工程項目 預算 千元	2003-04 年度實際開支 千元
1. 港島東半部貯水庫裝置翻新和整修工程 – 2003-04 年度計劃	7,700	—
2. 小型配水庫第四次安全檢討	7,600	—
3. 約 20 個其他項目	—	—

第 IV 部分：在 2003-04 年度獲准納入本分目的工程項目

工程項目說明	工程項目 預算 千元	2003-04 年度實際開支 千元
1. 大嶼山和離島護坡和斜坡改善工程 – 2003-04 年度計劃	6,700	994
2. 荃灣濾水廠改善工程(土木工程) – 2003-04 年度計劃	4,590	224

總目 709 分目 9100WX – 續

工程項目說明	工程項目 預算 千元	2003-04 年度實際開支 千元
3. 水務署第 11NE-D/C163 號已登記斜坡加固工程	4,150	1,523
4. 約 30 個其他項目		84,754
	第 IV 部分的小計：	<u>87,495</u>
	分目 9100WX 的總計：	<u><u>445,014</u></u>

總目 710「電腦化計劃」項下的整體撥款分目
在 2003-04 年度的實際開支

總目 710 項下唯一一個整體撥款分目 **A007GX** 的實際開支為 4 億 9,700 萬元，較核准撥款總額 6 億 9,000 萬元少 27.9%。撥款未盡用，主要因為擬定用戶要求／完成招標程序所需的時間較長，以及供應商延遲交付電腦系統所致。

- 2. 主要開支項目的詳情載於附錄 10A。

基本工程儲備基金
總目 710 分目 A007GX

新行政工作電腦系統

涵蓋範圍：安設行政工作電腦系統及聘用顧問作可行性研究和系統發展，而每項目需費介乎 150,001 元與 1,000 萬元之間。

管制人員	2003-04 年度撥款 千元	2003-04 年度實際開支 千元	增減百分比 (與 2003-04 年度 撥款比較)
政府資訊科技總監 ⁶	690,000	497,467	-27.9%

第 I 部分：PWSC(2002-03)86 號文件所載繼續進行的主要項目

工程項目說明	工程項目 預算 千元	2003-04 年度實際開支 千元
1. 資訊科技署：中央電腦中心增強自動化磁帶庫系統的功能	8,870	8,007
2. 司法機構：增強雙語文件管理系統的功能	9,580	5,073
3. 環境保護署：推行《環境影響評估條例》第 1 期電子交易系統	9,951	—
4. 學生資助辦事處：新的學生貸款計劃	9,460	—

⁶ 資訊科技署與工商及科技局(通訊及科技科)轄下負責資訊科技工作的部別在 2004 年 7 月 1 日合併為一個新單位，稱為政府資訊科技總監辦公室，隸屬工商及科技局(請參閱財務委員會 FCR(2004-05)21 號文件)。因此，新單位的首長，稱為「政府資訊科技總監」，取代了原任已消除的資訊科技署署長一職的人員，出任分目 A007GX 的管制人員。

總目 710 分目 A007GX – 續

工程項目說明	工程項目 預算 千元	2003-04 年度實際開支 千元
5. 入境事務處生死及婚姻登記分科：生死、婚姻和領養登記索引卡系統	7,729	2,881
6. 房屋及規劃地政局：為統一規劃、地政和公共工程的數據而推行的措施	8,252	4,451
7. 機電工程署：為執行《電力條例》和有關規例而更換電腦系統	8,663	5,329
8. 衛生署藥劑事務部：開發藥劑製品進出口規管系統	8,004	661
9. 政府統計處：資訊系統策略研究	8,100	4,983
10. 土木工程署：推行港口維修資訊系統	7,963	622
11. 約 260 個其他項目		345,460
第 I 部分的小計：		377,467

第 II 部分：按計劃在 2003-04 年度進行的新項目

工程項目說明	工程項目 預算 千元	2003-04 年度實際開支 千元
1. 數碼政府合署：加強資訊科技保安	9,382	2,965
2. 漁農自然護理署：加強系統基礎設施 – 第 1 期：加強網絡系統(總辦事處)和為部門設立內聯網	9,477	442
3. 漁農自然護理署：加強部門的地理資訊系統 – 進行可行性研究和推行第 1 期計劃	9,300	2,168
4. 衛生署：子宮頸檢查資訊系統	8,677	452

總目 710 分目 A007GX – 續

工程項目說明	工程項目 預算 千元	2003-04 年度實際開支 千元
5. 稅務局：推行物業印花稅系統	9,850	3,335
6. 香港天文台：加強雷暴警告服務	8,200	—
7. 司法機構：提供電子資訊和服務的入門網站	6,359	5,791
8. 香港警務處：為整個警隊推行第 1 階段的知識管理計劃	3,520	—
9. 約 50 個其他項目		25,547
第 II 部分的小計：		<u>40,700</u>

第 III 部分：沒有按計劃在 2003-04 年度進行的新項目

工程項目說明	工程項目 預算 千元	2003-04 年度實際開支 千元
1. 衛生署：衛生資訊入門網站系統	9,900	—
2. 社會福利署：開發人力資源管理資訊系統	9,900	—
3. 10 個其他項目		—

第 IV 部分：在 2003-04 年度獲准納入本分目的工程項目

工程項目說明	工程項目 預算 千元	2003-04 年度實際開支 千元
1. 在香港特區政府內推行採用電子檔案保管系統的試驗計劃	9,822	—

總目 710 分目 A007GX – 續

工程項目說明	工程項目 預算 千元	2003-04 年度實際開支 千元
2. 加強勞工處互動就業服務系統的適用性	9,569	682
3. 約 170 個其他項目		78,618
	第 IV 部分的小計：	<u>79,300</u>
	分目 A007GX 的總計：	<u><u>497,467</u></u>

總目 711「房屋」項下的整體撥款分目
在 2003-04 年度的實際開支

總目 711 項下唯一一個整體撥款分目 **B100HX** 的實際開支為 1,100 萬元，較核准撥款總額 2,800 萬元少 61.1%。撥款未盡用，主要因為薄扶林鋼綫灣村和茶果嶺高嶺土礦場的工地平整工程(即下文附件 11A 第 II 部分的項目 1 和第 III 部分的項目 1)的計劃推遲並押後動工。

- 2. 主要開支項目詳情載於附錄 11A。

基本工程儲備基金
總目 711 分目 B100HX

*為工務計劃丁級工程項目進行小規模房屋發展和
有關工程、研究及勘測工作*

涵蓋範圍：與房屋工程有關的小規模工程，包括可行性研究、詳細設計和地盤勘測，惟每個丁級項目的開支上限不得超過 1,500 萬元。

管制人員	2003-04 年度撥款 千元	2003-04 年度實際開支 千元	增減百分比 (與 2003-04 年度 撥款比較)
房屋及規劃地政局 常任秘書長(房屋)	28,000	10,898	-61.1%

第 I 部分：PWSC(2002-03)86 號文件所載繼續進行的主要項目

工程項目說明	工程項目 預算 千元	2003-04 年度實際開支 千元
1. 延文禮士道綜合發展區和附近地區休憩用地的土地淨化工作和工地平整工程	6,590	4,281
2. 擬議堅尼地城綜合發展區現有建築物和結構群的拆卸工程和土地淨化工作－詳細設計和工地勘測	7,800	4,210
3. 安達臣道以及彩雲道和佐敦谷一帶房屋發展項目的供水計劃－詳細設計	3,750	534
4. 薄扶林鋼綫灣村天然斜坡危險評估研究、工地勘測工作和工地平整工程的緩解措施設計工作	2,550	460

總目 711 分目 B100HX – 續

工程項目說明	工程項目 預算 千元	2003-04 年度實際開支 千元
5. 薄扶林鋼綫灣村的考古調查暨發掘工作	1,980	354
6. 茶果嶺高嶺土礦場發展計劃的可行性研究	12,200	516
7. 8 個其他項目	—	542
第 I 部分的小計：		10,897

第 II 部分：按計劃在 2003-04 年度進行的新項目

工程項目說明	工程項目 預算 千元	2003-04 年度實際開支 千元
1. 薄扶林鋼綫灣村的工地平整工程	13,900	1
第 II 部分的小計：		1

第 III 部分：沒有按計劃在 2003-04 年度進行的新項目

工程項目說明	工程項目 預算 千元	2003-04 年度實際開支 千元
1. 茶果嶺高嶺土礦場工地平整工程的設計費和工地勘測	11,800	—
2. 鑽石山綜合發展區的工地平整和基建工程－土地污染研究和工地勘測	4,330	—
3. 2 個其他項目		—

總目 711 分目 B100HX – 續

第 IV 部分：在 2003-04 年度獲准納入本分目的工程項目

工程項目說明	工程項目 預算 千元	2003-04 年度實際開支 千元
沒有		
	第 IV 部分的小計：	—
	分目 B100HX 的總計：	<u><u>10,898</u></u>