

財務委員會 工務小組委員會參考文件

在 2003-04 財政年度完成的工程計劃的有關資料

自 1998-99 年度以來，我們一直都有提交周年報告，向委員說明在剛過去的財政年度結帳的基本工程計劃的結算開支。

2. 在 2003-04 年度結帳的甲級工程計劃共有 159 項。表列這些工程計劃原本的核准預算費、修訂的核准預算費(如適用者)，以及最終結算開支的一覽表載於附件 I。各總目項下的工程計劃結算開支表列於附件 II。

3. 平均而言，在 2003-04 年度完成的甲級工程計劃，最終結算開支約為原本／修訂預算費的 90.0%。至於在 2001-02 和 2002-03 兩個年度完成的工程計劃，其相關比率則分別為 89.2% 和 87.4%。

財經事務及庫務局
2004 年 12 月

在2003-04年度完成的甲級工程計劃

工程計劃 編號	工程計劃名稱	財務委員會 核准日期	原本的核准 工程計劃 預算費 (百萬元)	修訂的核准 工程計劃 預算費 (百萬元)	最終結算 開支 (百萬元)	開支佔原本/ 修訂核准 工程計劃 預算費的比率(%)
總目702						
2029	TT 第二條青衣南橋	28/07/1992	785.000	1,377.500	1,274.823	92.55%
2395	CL 西九龍填海計劃－北部地區第II期	28/07/1992	3,140.000	2,840.000	2,834.753	99.82%
2501	CL 將軍澳港口發展計劃第137區(佛堂澳)第I階段填海工程	31/07/1995	1,308.200	—	813.697	62.20%
2339	TH 新界西北部與西九龍的道路連接系統－顧問費及勘測工作	08/04/1987	4.000	274.060	268.990	98.15%
2451	TH 北大嶼山快速公路－第II期及水管敷設和相關工程	05/03/1993	1,431.000	1,164.000	1,074.771	92.33%
2491	TH 北大嶼山快速公路－第I期及有關的地盤開拓和水管敷設工程	22/11/1991	5,431.000	5,398.000	5,281.158	97.84%
2505	TH 三號幹線－青衣段及葵涌段(CRA1號路線)－工程	10/07/1992	4,300.000	—	4,214.900	98.02%

工程計劃 編號	工程計劃名稱	財務委員會 核准日期	原本的核准 工程計劃 預算費 (百萬元)	修訂的核准 工程計劃 預算費 (百萬元)	最終結算 開支 (百萬元)	開支佔原本/ 修訂核准 工程計劃 預算費的比率(%)
總目703						
3048	AP 政府船塢改善計劃－第1期	21/02/1994	125.000	—	65.413	52.33%
3122	BF 屯門第52區分區消防局	13/06/1997	44.500	—	35.432	79.62%
3178	EP 將軍澳第37區的1所小學	02/11/1994	34.890	—	33.531	96.10%
3183	EP 荃灣第2區1所非標準小學	02/11/1994	76.300	—	57.895	75.88%
3192	EP 觀塘高超道的1所小學	09/02/1996	65.600	—	56.164	85.62%
3224	EP 東涌第17區的1所小學	12/04/1996	92.600	—	78.606	84.89%
3131	ES 鴨脷洲利東邨的第二所標準中學	13/06/1997	38.000	—	35.009	92.13%
3207	ES 柴灣小西灣的第三所中學	23/06/1993	77.600	—	59.718	76.96%
3208	ES 大埔第3區的1所中學	29/11/1996	72.900	—	57.846	79.35%
3209	ES 將軍澳第56區的2所中學	13/01/1997	164.500	—	145.802	88.63%
3213	ES 粉嶺第20區的第一所中學	16/05/1997	73.400	79.300	76.975	97.07%
3214	ES 屯門第16區的1所中學	13/06/1997	83.000	89.400	71.085	79.51%

工程計劃 編號	工程計劃名稱	財務委員會 核准日期	原本的核准 工程計劃 預算費 (百萬元)	修訂的核准 工程計劃 預算費 (百萬元)	最終結算 開支 (百萬元)	開支佔原本/ 修訂核准 工程計劃 預算費的比率(%)
3215	ES 大埔第7區的1所中學	20/06/1997	72.600	78.000	76.435	97.99%
3216	ES 筲箕灣愛秩序灣填海區的1所中學	20/06/1997	103.000	110.900	84.274	75.99%
3217	ES 東涌第17區的1所中學	20/06/1997	100.900	—	72.356	71.71%
3218	ES 柴灣邨的1所中學	13/06/1997	80.000	86.100	72.113	83.75%
3219	ES 沙田第14B區的1所中學	13/06/1997	82.700	89.100	84.594	94.94%
3220	ES 天水圍第3區的1所中學	20/06/1997	78.600	84.600	68.223	80.64%
3222	ES 屯門第16區的第二所中學	28/11/1997	92.200	—	69.456	75.33%
3224	ES 油麻地西九龍填海區的1所中學	30/10/1998	142.800	—	105.204	73.67%
3226	ES 沙田第90區的1所中學	30/10/1998	155.400	—	122.820	79.03%
3227	ES 沙田第77區的1所中學	30/10/1998	124.600	—	89.425	71.77%
3228	ES 觀塘樂華邨的1所中學	30/10/1998	122.200	—	110.999	90.83%
3229	ES 小西灣的第四所中學	30/10/1998	128.000	—	110.595	86.40%
3231	ES 大角咀西九龍填海區的1所中學	30/10/1998	143.300	—	105.491	73.62%

工程計劃 編號	工程計劃名稱	財務委員會 核准日期	原本的核准 工程計劃 預算費 (百萬元)	修訂的核准 工程計劃 預算費 (百萬元)	最終結算 開支 (百萬元)	開支佔原本/ 修訂核准 工程計劃 預算費的比率(%)
3015	ET 薄扶林技能訓練中心	29/07/1995	102.100	—	94.093	92.16%
3034	ET 羅富國教育學院校舍增建及改建工程	01/10/1993	19.250	—	16.519	85.81%
3044	ET 沙田第30A區的1所輕度弱智兒童特殊學校	23/11/1992	15.820	—	11.549	73.00%
3046	ET 葵涌葵盛第10B區的1所中度弱智兒童特殊學校	31/05/1993	15.820	—	13.707	86.64%
3054	ET 北角的1所特別技能訓練學校	01/07/1995	15.900	—	15.397	96.84%
3056	ET 粉嶺第18區的1所特別技能訓練學校	02/02/1996	54.100	—	46.393	85.75%
3059	ET 將軍澳第13區的1所中度弱智兒童特殊學校	31/01/1997	39.500	—	30.929	78.30%
3065	ET 元朗第6區的1所嚴重弱智兒童特殊學校	31/01/1997	74.500	—	59.202	79.47%
3066	ET 沙田第25區的特殊學校的寄宿設施	19/07/1996	35.800	—	27.936	78.03%
3069	ET 官立學校減低噪音計劃—第IV階段	21/06/1996	36.100	—	17.898	49.58%
3079	ET 屯門第3區的1所技能訓練學校	17/01/1997	71.200	74.300	54.283	73.06%
3081	ET 學校改善計劃第3期(官立學校)	31/01/1997	451.300	—	414.038	91.74%
3147	GK 大帽山氣象雷達站	19/07/1996	22.800	—	22.145	97.13%

工程計劃 編號	工程計劃名稱	財務委員會 核准日期	原本的核准 工程計劃 預算費 (百萬元)	修訂的核准 工程計劃 預算費 (百萬元)	最終結算 開支 (百萬元)	開支佔原本/ 修訂核准 工程計劃 預算費的比率(%)
3149	GK 為各政府建築物及軍營的污水處理及排放設施進行小規模改善工程	12/07/1996	63.500	—	52.647	82.91%
3175	GK 大埔第8區區域市政總署車廠	01/01/2000	0.770	—	0.002	0.26%
3025	II 重新分配政府總部辦公地方	01/12/1985	33.930	68.307	55.116	80.69%
3043	JA 在柴灣及牛池灣興建紀律部隊已婚人員宿舍單位	27/01/1995	1,010.000	—	861.567	85.30%
3016	KA 建築署屋宇保養分處的新辦公室	01/01/1988	104.000	—	84.355	81.11%
3103	KA 為香港駐新加坡、悉尼、華盛頓及三藩市的經濟貿易辦事處購買辦公地方及進行裝修工程	29/07/1995	314.000	—	284.370	90.56%
3039	KO 觀塘翠屏道的歷史檔案大樓	24/11/1995	105.500	—	93.920	89.02%
3043	KO 為立法會購買辦公地方及進行裝修工程	09/02/1996	895.000	—	878.894	98.20%
3026	MC 診所第5組工程—元朗容鳳書健康中心(眼科)	22/06/1988	32.200	—	31.759	98.63%
3027	MC 九龍灣基層健康護理中心及老人護養院	29/07/1995	253.400	—	246.313	97.20%
3026	MH 伊利沙伯醫院B座擴建工程	21/02/1992	255.000	316.000	315.796	99.94%

工程計劃 編號	工程計劃名稱	財務委員會 核准日期	原本的核准 工程計劃 預算費 (百萬元)	修訂的核准 工程計劃 預算費 (百萬元)	最終結算 開支 (百萬元)	開支佔原本/ 修訂核准 工程計劃 預算費的比率(%)
3001	RE 尖沙咀文化中心－演藝大樓	18/01/1991	190.000	648.000	643.756	99.35%
3162	RO 青衣第4區地區遊憩用地	17/05/1989	6.000	8.600	8.355	97.15%
3277	RO 沙頭角第6及第9區鄰舍休憩用地	01/07/1987	3.800	—	2.569	67.61%
3310	RO 分區公園－天水圍第22區第II期工程	19/11/1993	40.000	—	38.769	96.92%
3319	RO 安景街公園	01/01/2000	0.340	—	0.152	44.71%
3320	RO 屯門第35區地區休憩用地	01/01/2000	1.590	—	0.000	0.00%
3322	RO 大嶼山梅窩第4組鄰舍休憩用地	01/01/2000	0.050	—	0.000	0.00%
3324	RO 將軍澳第40區地區休憩用地	01/01/2000	3.520	—	1.042	29.60%
3325	RO 將軍澳第25區地區休憩用地	01/01/2000	1.600	—	0.000	0.00%
3326	RO 屯門第2A區地區休憩用地	01/01/2000	0.500	—	0.000	0.00%
3329	RO 粉嶺／上水第46區地區休憩用地	01/01/2000	1.450	—	0.000	0.00%
3331	RO 荃灣第7區地區休憩用地(第2期)	01/01/2000	1.050	—	0.382	36.38%
3332	RO 荃灣第2區鄰舍休憩用地	01/01/2000	1.470	—	0.026	1.77%

工程計劃 編號	工程計劃名稱	財務委員會 核准日期	原本的核准 工程計劃 預算費 (百萬元)	修訂的核准 工程計劃 預算費 (百萬元)	最終結算 開支 (百萬元)	開支佔原本/ 修訂核准 工程計劃 預算費的比率(%)
3335	RO 屯門第44區地區遊憩用地第II期工程	01/01/2000	0.070	—	0.000	0.00%
3336	RO 在屯門公園關建自然生態設施	01/01/2000	1.420	—	(0.643) *	0.00%
3339	RO 樂群街公園	01/01/2000	1.250	—	0.137	10.96%
3340	RO 鴨脷洲北部填海區地區休憩用地康樂發展工程 第1期(第2階段)	01/01/2000	0.820	—	0.057	6.95%
3341	RO 楓樹街遊樂場改善工程	01/01/2000	1.560	—	0.000	0.00%
3345	RO 鴨脷洲北部填海區地區休憩用地康樂發展工程 —第1期	01/01/2000	0.690	—	0.000	0.00%
3348	RO 律倫街兒童遊樂場改善工程	01/01/2000	3.800	—	0.156	4.11%
3056	RS 將楊屋道運動場遷往荃灣城門谷	01/07/1994	111.000	141.800	120.843	85.22%
3187	RS 沙田賽馬會公眾游泳池第2期	01/01/2000	1.800	—	0.035	1.94%
3189	RS 青衣游泳池及青衣運動場	01/01/2000	3.000	—	0.615	20.50%

* 最終結算開支出現負值主要是由於在解散兩個前市政局和臨時市政局之前超額支付有關款項所致。

工程計劃 編號	工程計劃名稱	財務委員會 核准日期	原本的核准 工程計劃 預算費 (百萬元)	修訂的核准 工程計劃 預算費 (百萬元)	最終結算 開支 (百萬元)	開支佔原本/ 修訂核准 工程計劃 預算費的比率(%)
3191	RS 荃灣第2區體育館	01/01/2000	1.830	—	0.013	0.71%
3199	RS 在元朗、沙田賽馬會及屯門三個公眾游泳池關 設暖水池設施	01/01/2000	0.200	—	0.000	0.00%
3215	RS 為深水埗公園游泳池改換水質消毒系統	01/01/2000	0.210	—	0.037	17.62%
3082	SC 天水圍第5區天耀邨的屋邨社區中心	15/02/1989	22.500	—	18.744	83.31%
3123	SC 把海棠道男童院遷往沙田第64區	13/06/1997	108.100	—	91.815	84.94%
總目704						
4055	CD 新界北部雨水排放整體計劃研究	13/06/1997	37.300	—	20.090	53.86%
4075	CD 港島北部雨水排放整體計劃研究	10/05/1996	22.500	—	13.852	61.56%
4050	DS 土瓜灣污水系統分區發展計劃—敷設由馬頭涌 道及加士居道至土瓜灣填海區隔濾廠的污水渠	13/07/1990	54.000	—	49.438	91.55%
4173	DS 九龍北部及南部污水收集系統第I階段—顧問 費及勘測工作	14/01/1994	12.500	—	9.597	76.78%
4190	DS 牛尾灣污水收集系統—第2階段第I期工程	27/01/1995	19.000	—	11.015	57.97%

工程計劃 編號	工程計劃名稱	財務委員會 核准日期	原本的核准 工程計劃 預算費 (百萬元)	修訂的核准 工程計劃 預算費 (百萬元)	最終結算 開支 (百萬元)	開支佔原本/ 修訂核准 工程計劃 預算費的比率(%)
4192 DS	九龍北部及南部污水收集系統第I階段第I期工程	03/03/1995	143.000	—	121.876	85.23%
4278 DS	沙田污水處理廠污泥調節設施	29/11/1996	102.600	—	87.436	85.22%
4280 DS	屯門污水收集系統第I階段第II期—通往兆康路泵房的污水幹渠工程	19/07/1996	28.900	—	24.940	86.30%
4288 DS	策略性污水排放計劃第I階段：化學品劑量投配設施	27/02/1998	39.200	—	30.698	78.31%
4308 DS	策略性污水排放計劃第I階段：昂船洲污水處理廠—泵房、廠房及地盤發展工程	09/03/2001	97.300	157.300	146.256	92.98%
4315 DS	策略性污水排放計劃第I階段：海底排放管	27/02/1998	117.600	—	100.042	85.07%
4321 DS	屯門污水收集系統第I階段第III期工程—兆康路低流量截流設施改善工程	27/02/1998	30.100	—	15.119	50.23%
總目705						
5040 DR	牛潭尾禽畜廢物堆肥廠改善工程	31/07/1989	5.200	—	4.418	84.96%
5037 TF	西貢白沙灣公眾碼頭重建工程	12/11/1999	35.200	—	33.138	94.14%

工程計劃 編號	工程計劃名稱	財務委員會 核准日期	原本的核准 工程計劃 預算費 (百萬元)	修訂的核准 工程計劃 預算費 (百萬元)	最終結算 開支 (百萬元)	開支佔原本/ 修訂核准 工程計劃 預算費的比率(%)
總目706						
6110	TB 荔景站行人天橋	24/09/1993	22.000	—	19.177	87.17%
6009	TC 九龍區交通控制系統更新及擴展－主要工程	08/02/1991	130.000	—	129.009	99.24%
6384	TH 紅磡繞道及公主道連接路	08/07/2003	1,375.000	—	1,156.073	84.08%
6700	TH 北大嶼山快速公路沿路的环境美化工程	13/06/1997	68.800	—	62.942	91.49%
6717	TH 西九龍至沙田的第十六號幹線－詳細設計	27/02/1998	263.000	—	116.812	44.42%
6733	TH 藍地與十八鄉交匯處之間一段元朗公路的擴闊工程－初步設計及巖土勘探	13/11/1998	29.900	—	16.758	56.05%
6064	TI 小西灣公共運輸交匯處	29/11/1996	21.650	—	21.650	100.00%
6065	TI 綜合發展區地盤C內連接機場鐵路奧運站的公共交通交匯處	05/01/1996	18.560	—	18.560	100.00%
6015	TR 羅湖站重建工程第二期及第三期－設計及建造	22/09/1980	162.000	661.000	563.569	85.26%
總目707						
7016	TC 沙田新市鎮－閉路電視系統	18/04/1997	20.200	—	9.321	46.14%

工程計劃 編號	工程計劃名稱	財務委員會 核准日期	原本的核准 工程計劃 預算費 (百萬元)	修訂的核准 工程計劃 預算費 (百萬元)	最終結算 開支 (百萬元)	開支佔原本/ 修訂核准 工程計劃 預算費的比率(%)
7028	DS 大埔發展計劃第5組工程第I、IIA及IIB階段	01/01/1978	30.900	347.000	339.923	97.96%
7031	CL 荃灣／葵涌北部發展計劃－顧問工程師費用及雜費和勘測工作	01/01/1973	6.000	18.800	15.918	84.67%
7035	CD 新界西北部新田多條鄉村及洲頭村的鄉村防洪工程	15/04/1996	280.200	—	229.010	81.73%
7068	WC 將軍澳供水系統第III階段工程	02/02/1994	180.000	—	172.732	95.96%
7103	TB 荃灣地鐵站對外高架行人路系統延長及擴闊工程	25/02/1992	22.000	28.200	26.843	95.19%
7104	DS 大埔發展計劃第8組工程－第10區及第11區的污水收集系統	24/05/1993	21.500	—	18.706	87.00%
7112	TB 沙田車公廟路與紅梅谷路交界處的行人天橋系統和道路改善工程	19/03/1994	94.000	212.000	211.436	99.73%
7122	TB 在屯門第18區興建兩條天橋及道路	24/06/1996	123.400	—	84.617	68.57%
7128	TB 橫跨青衣青敬路及青綠街的行人天橋	18/04/1997	78.000	—	45.736	58.64%
7179	WF 大埔東低地供水系統－第I階段	16/07/1993	40.200	—	31.697	78.85%

工程計劃 編號	工程計劃名稱	財務委員會 核准日期	原本的核准 工程計劃 預算費 (百萬元)	修訂的核准 工程計劃 預算費 (百萬元)	最終結算 開支 (百萬元)	開支佔原本/ 修訂核准 工程計劃 預算費的比率(%)
7257	RO 荃灣第7區地區休憩用地第2期工程－地盤平整及提供公用設施工程	12/03/1991	123.000	—	113.818	92.53%
7271	TH 荃灣新市鎮區域交通控制系統第1至3期	13/05/1991	66.000	—	53.781	81.49%
7377	TH 沙田新市鎮－第11及14區T5號道路	22/11/1988	430.000	510.000	499.912	98.02%
7450	CL 北大嶼山東涌發展計劃第2B期－前期工程	10/01/1995	50.000	—	49.607	99.21%
7456	CL 將軍澳發展計劃－市中心北部基礎建設工程	31/07/1995	385.600	—	296.414	76.87%
7495	CL 青洲發展計劃－工程和規劃檢討及地盤勘測	27/02/1998	45.000	—	22.891	50.87%
7651	CL 粉嶺第36區土地開拓及提供公用設施工程第1期	13/11/1998	89.700	—	38.930	43.40%
7250	DS 一九九四至九五年度在新界鄉郊區興建污水渠及污水處理廠計劃	11/03/1994	10.500	—	5.845	55.67%
7060	HH 一九九八至九九年度新界鄉郊地區小工程計劃	27/02/1998	55.000	—	52.704	95.83%
7061	HH 一九九八至九九年度新界鄉郊地區小工程補充計劃	16/10/1998	29.800	—	26.322	88.33%

工程計劃 編號	工程計劃名稱	財務委員會 核准日期	原本的核准 工程計劃 預算費 (百萬元)	修訂的核准 工程計劃 預算費 (百萬元)	最終結算 開支 (百萬元)	開支佔原本/ 修訂核准 工程計劃 預算費的比率(%)
7062	HH 一九九八至九九年度新界鄉村改善及發展補充計劃	16/10/1998	9.300	—	7.565	81.34%
7524	TH 一九九三至九四年度新界鄉村通路的改善、重建及擴建工程計劃	11/06/1993	42.000	—	37.002	88.10%
7620	TH 一九九四至九五年度新界鄉村通路的改善、重建及擴建工程計劃	11/03/1994	24.500	—	22.973	93.77%
總目708						
8028	MM 發展醫療記錄管理系統第二階段	26/09/1996	10.480	—	7.869	75.09%
8015	EB 聖士提反女子中學	14/12/1990	13.207	—	12.435	94.15%
8041	EB 將軍澳的保良局職業先修學校	12/07/1991	28.556	—	26.405	92.47%
8009	ED 沙田的1所特殊學校(中度)	17/04/1980	2.539	10.161	9.958	98.00%
8031	EF 香港中文大學行政樓正面外牆和入口通道翻新工程	15/12/1995	19.833	—	16.433	82.86%
8032	EF 香港中文大學學生宿舍	14/02/1997	185.970	187.725	187.725	100.00%
8040	EF 香港中文大學校園內的斜坡鞏固工程第6期	21/01/2000	53.170	—	53.170	100.00%

工程計劃 編號	工程計劃名稱	財務委員會 核准日期	原本的核准 工程計劃 預算費 (百萬元)	修訂的核准 工程計劃 預算費 (百萬元)	最終結算 開支 (百萬元)	開支佔原本/ 修訂核准 工程計劃 預算費的比率(%)
8046	EG 香港大學增建有300個宿位的宿舍	14/02/1997	101.960	—	101.960	100.00%
8011	EH 香港浸會大學聯福道校舍發展計劃第1期	06/03/1992	422.492	—	376.066	89.01%
8013	EH 香港浸會大學溫仁才大樓／查濟民科學大樓的 改裝和改建工程	25/11/1994	24.411	28.623	28.623	100.00%
8022	EK 香港理工大學第6期發展計劃	14/02/1997	559.960	—	521.250	93.09%
8023	EK 香港理工大學第6期相應工程	14/02/1997	56.880	—	56.880	100.00%
總目709						
9053	BL 對斜坡有影響的地下水管進行查驗工作－顧問 費	12/07/1996	93.800	—	74.793	79.74%
9056	BL 為水務署維修的登記斜坡進行的穩固程度覆查 －第1階段	27/02/1998	94.000	—	10.919	11.62%
9050	GK 就調查並報告水塘安全問題而進行的第三個正 式獨立檢查計劃所建議的修葺工程－餘下工程	25/02/1994	12.340	26.830	12.953	48.28%
9121	WF 薄扶林低地食水供應系統改善工程	04/05/1998	13.000	18.300	12.775	69.81%
9128	WF 油甘頭濾水廠－第2階段工程	19/07/1989	127.000	—	110.476	86.99%

工程計劃 編號	工程計劃名稱	財務委員會 核准日期	原本的核准 工程計劃 預算費 (百萬元)	修訂的核准 工程計劃 預算費 (百萬元)	最終結算 開支 (百萬元)	開支佔原本/ 修訂核准 工程計劃 預算費的比率(%)
9137	WF 食水供應系統的監管及控制系統	02/02/1996	39.300	—	38.662	98.38%
9150	WF 港島西區半山食水供應系統改善工程	05/11/1993	34.800	—	32.941	94.66%
9165	WF 一九九四年後從中國輸入食水計劃—第1階段	22/11/1991	2,092.000	—	1,592.101	76.10%
9180	WF 東九龍食水輸送設施改善工程	08/01/1993	17.000	—	15.401	90.59%
9186	WF 香港仔、東區、石梨貝及大埔道濾水廠氯氣設施改善工程	27/02/1998	25.800	—	20.620	79.92%
9193	WF 元朗供水計劃—丹桂村食水配水庫第1階段及水管敷設工程	11/06/1993	91.000	—	82.695	90.87%
9009	WS 灣仔海水沖廁系統	13/03/1985	30.000	85.000	81.583	95.98%
9017	WS 大環海水抽水站改善工程	19/07/1989	30.000	—	29.733	99.11%
總目711						
B650	TH 北角交匯處與西灣河之間一段東區走廊的改善工程—顧問費及地盤勘測工程	13/11/1998	43.100	—	13.769	31.95%

工程計劃 編號	工程計劃名稱	財務委員會 核准日期	原本的核准 工程計劃 預算費 (百萬元)	修訂的核准 工程計劃 預算費 (百萬元)	最終結算 開支 (百萬元)	開支佔原本/ 修訂核准 工程計劃 預算費的比率(%)
B644	TH 十八鄉交匯處至博愛交匯處之公路－博愛天橋	13/06/1997	175.400	—	169.853	96.84%
B217	WF 牛潭尾濾水廠－地盤勘測及顧問費	29/07/1995	71.4	—	47.44	66.44%

在 2003-04 財政年度完成的工程計劃的結算開支

總目	已完成的工程 計劃數目	原本的核准 工程計劃 預算費 (百萬元)	修訂的核准 工程計劃 預算費 (百萬元)	最終 結算開支 (百萬元)	開支佔核准 工程計劃 預算費的比率 (%)
702	7	16,395	16,662	15,763	94.61%
703	77	6,906	7,540	6,601	87.55%
704	12	704	764	630	82.51%
705	2	40	40	38	92.96%
706	9	1,929	2,428	2,105	86.68%
707	24	2,257	2,790	2,414	86.52%
708	12	1,479	1,493	1,399	93.69%
709	13	2,700	2,775	2,116	76.24%
711	3	290	290	231	79.70%
總計	159	32,700	34,781	31,296	89.98%