

## 跟進兩個前市政局遺留下來的康樂及文化設施 工程計劃小組委員會

### 匯報康樂及文化設施工程計劃

#### 目的

本文件旨在匯報有關行政長官在二零零五年《施政報告》中公布優先推行的 25 項工程計劃的施工時間表經覆檢後的結果，以及 18 區的康樂及文化設施(文康設施)工程計劃的整體情況和人口資料。

#### 背景

2. 在二零零五年五月九日舉行的會議上，小組委員會要求當局提供 25 項優先推行工程計劃的修訂施工時間表、18 區的文康設施供應情況和人口資料。

#### 25 項優先推行工程計劃的修訂施工時間表

3. 在有關決策局／部門的合作下，我們已就 25 項優先推行工程計劃擬備一份經修訂的初步施工時間表(附件 1)。在該 25 項工程計劃當中，我們的目標是提早 21 項工程計劃的竣工日期，方法是加快制訂個別工程計劃範圍的工作；縮短施工前的規劃程序；以及盡可能提早申請撥款。經修訂的施工時間表須視乎能否成功申請工程撥款，以及須進行的研究(例如環境影響評估)所得的結果。我們預期該 25 項工程計劃會在二零零七至二零一一年期間為建造業帶來共 2 700 個職位，而這些職位大部分會在二零零八年年底或之前設立(註)。

4. 由於一些銜接和技術上的問題，加上需要一段時間向城市規劃委員會申請所需的法定批准，同時也須進行環境和交通影響研究，我們未能提早四項工程計劃(天水圍公共圖書館兼體育館、在大角咀臨時街市關建休憩用地、龍尾泳灘和曹公潭谷自然生態公園)的竣工日期。

---

<sup>(註)</sup> 該 2 700 個職位不會同時設立，並會在施工期完結後刪除。

## 18 區的文康設施的供應情況和人口資料

5. 18 區現有文康設施的供應情況和人口資料載於附件 2。有關名單亦包括正在施工或積極規劃階段的工程計劃、行政長官在二零零五年《施政報告》中公布的 25 項優先推行工程計劃，以及正處於覆檢階段的工程計劃。

### 未來路向

6. 當局會致力依時完成優先推行工程計劃；定期覆檢兩個前市政局遺留下來但目前尚未列作優先推行的工程計劃；同時亦會因應市民不斷轉變的需要而制訂新的工程計劃。

### 徵詢意見

7. 請委員備悉 25 項優先推行工程計劃的最新情況，以及 18 區文康設施的有關詳情。

民政事務局  
二零零五年六月

25 項優先推行工程計劃的修訂施工時間表  
(截至二零零五年六月二十日)

項號	地區	工程計劃名稱	工程費用/ (經常費用)	截至二零零五年 五月九日立法會小組 委員會舉行會議時的 初步安排	經修訂的 初步施工時間表	備註
1	東區	050CX 小西灣市政大廈	210.00 (12.00)	<u>開始施工</u> 二零零九年年中  <u>竣工</u> 二零一二年年初	<u>開始施工</u> 二零零八年年中  <u>竣工</u> 二零一一年年初	-
2	東區	(並不屬於前市政局工程項目) 維多利亞公園網球場改善工程	55.50 (1.20)	<u>開始施工</u> 二零零六年  <u>竣工</u> 二零零九年年初	<u>開始施工</u> 二零零七年年中  <u>竣工</u> 二零零八年年底	● 施工時間表視乎施工期內有關場地可否暫停開放給市民使用而定。
3	九龍城	(並不屬於前市政局工程項目) 高山劇場新翼	110.00 (6.30)	<u>開始施工</u> 二零零九年  <u>竣工</u> 二零一一年年底	<u>開始施工</u> 二零零九年年初  <u>竣工</u> 二零一一年年中	-
4	中西區	388CR 中山紀念公園(第二期)	360.00 (9.20)	<u>開始施工</u> 二零零九年年中  <u>竣工</u> 二零一二年年中	<u>開始施工</u> 二零零九年年初  <u>竣工</u> 二零一二年年初	-



項號	地區	工程計劃名稱	工程費用/ (經常費用)	截至二零零五年 五月九日立法會小組 委員會舉行會議時的 初步安排	經修訂的 初步施工時間表	備註
				二零一一年年初	二零一零年年中	
10	大埔	051LS 大埔第 33 區康樂中心	122.20 (10.00)	<u>開始施工</u> 二零一一年 <u>竣工</u> 二零一三年年底	<u>開始施工</u> 二零零九年年底 <u>竣工</u> 二零一一年年底	-
11	大埔	(並不屬於前市政局工程項目) 在大埔龍尾發展泳灘	57.00 (5.90)	<u>開始施工</u> 二零零八年 <u>竣工</u> 二零一零年年底	<u>開始施工</u> 二零零八年 <u>竣工</u> 二零一零年年底	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 工程需要通過環境影響評估，交通影響評估，修訂分區計劃大綱圖，根據《前濱及海床(填海工程)條例》的規定在憲報刊登公告，及收地安排。</li> <li>● 施工時間表須配合渠務署為附近村落完成污水系統。</li> <li>● 環境影響評估及交通影響評估的結果可能引致設計及施工期延長，以致延遲竣工日期。</li> </ul>
12	元朗	316LS 天水圍第 107 區地區休憩用地	54.00 (1.00)	<u>開始施工</u> 二零零八年年初 <u>竣工</u> 二零一零年年中	<u>開始施工</u> 二零零七年年底 <u>竣工</u> 二零零九年年中	-
13	元朗	69LS 天水圍公共圖書館兼體育館	540.00 (26.00)	<u>開始施工</u>	<u>開始施工</u>	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 需要解決預算可達到的地積比率相對於參考地積比率的</li> </ul>

項號	地區	工程計劃名稱	工程費用/ (經常費用)	截至二零零五年 五月九日立法會小組 委員會舉行會議時的 初步安排	經修訂的 初步施工時間表	備註
				二零零九年年中 <u>竣工</u> 二零一一年年底	二零零九年年中 <u>竣工</u> 二零一一年年底	問題。 ● 需要獲得城市規劃委員會批准就此項工程計劃提出的規劃申請。
14	元朗	096LS 元朗第 3 區公共圖書館及體育館	288.00 (15.00)	<u>開始施工</u> 二零一二年年中 <u>竣工</u> 二零一四年年底	<u>開始施工</u> 二零一零年年初 <u>竣工</u> 二零一二年年底	-
15	屯門	040LS 第 1 區(新圍苑)游泳池場館	261.00 (10.00)	<u>開始施工</u> 二零一零年年中 <u>竣工</u> 二零一二年年底	<u>開始施工</u> 二零零九年年初 <u>竣工</u> 二零一二年年初	-
16	北區	071LS 粉嶺／上水第 28 區鄰舍休憩用地	38.00 (0.50)	<u>開始施工</u> 二零零九年年初 <u>竣工</u> 二零一一年年中	<u>開始施工</u> 二零零八年年中 <u>竣工</u> 二零零九年年底	-

項號	地區	工程計劃名稱	工程費用／ (經常費用)	截至二零零五年 五月九日立法會小組 委員會舉行會議時的 初步安排	經修訂的 初步施工時間表	備註
17	北區	171LS 粉嶺/上水第 28A 區體育館	167.45 (12.00)	<u>開始施工</u> 二零一二年年中  <u>竣工</u> 二零一四年年底	<u>開始施工</u> 二零一零年年中  <u>竣工</u> 二零一二年年底	-
18	沙田	313LS 馬鞍山海濱長廊	169.00 (2.00)	<u>開始施工</u> 二零零八年年初  <u>竣工</u> 二零一一年年底	<u>開始施工</u> 二零零七年年中  <u>竣工</u> 二零一零年年底	-
19	葵青	293LS 青衣第 9 區地區休憩用地	143.00 (2.00)	<u>開始施工</u> 二零零九年年初  <u>竣工</u> 二零一一年年底	<u>開始施工</u> 二零零八年年初  <u>竣工</u> 二零一零年年中	-
20	葵青	(並不屬於前市政局工程項目) 石蔭邨(第一及四期)地區休憩用地	40.00 (1.40)	<u>開始施工</u> 二零零九年年初  <u>竣工</u> 二零一一年年底	<u>開始施工</u> 二零零七年年底  <u>竣工</u> 二零零九年年中	-

項號	地區	工程計劃名稱	工程費用/ (經常費用)	截至二零零五年 五月九日立法會小組 委員會舉行會議時的 初步安排	經修訂的 初步施工時間表	備註
21	離島	292LS 東涌新市鎮第 2 區游泳池場館	200.00 (10.00)	<u>開始施工</u> 二零一一年年中 <u>竣工</u> 二零一四年年初	<u>開始施工</u> 二零零九年年初 <u>竣工</u> 二零一一年年底	-
22	離島	284LS 東涌第 18 區地區休憩用地	158.00 (2.00)	<u>開始施工</u> 二零零九年年初 <u>竣工</u> 二零一一年年底	<u>開始施工</u> 二零零八年年中 <u>竣工</u> 二零一零年年底	-
23	西貢	027MF 將軍澳第 44 區綜合大樓	370.00 (僅為康文署 設施的粗略預 算費用；其他 部門設施的費 用有待計算) (16.00)	<u>開始施工</u> 二零一一年年中 <u>竣工</u> 二零一三年年底	<u>開始施工</u> 二零一零年年初 <u>竣工</u> 二零一三年年初	-
24	荃灣	299LS 第 50 區深井鄰舍休憩用地	25.80 (0.50)	<u>開始施工</u> 二零零八年年底 <u>竣工</u> 二零一零年年底	<u>開始施工</u> 二零零八年年初 <u>竣工</u> 二零零九年年中	-
25	荃灣	276LS 自然生態公園(荃灣曹公潭谷)	274.27 (8.00)	<u>開始施工</u> 二零一一年 <u>竣工</u>	<u>開始施工</u> 二零一一年 <u>竣工</u>	● 根據前區域市政局草擬的工程範圍，需要大量的地盤平整、土力和建築工程。施工時



項號	地區	工程計劃名稱	工程費用／ (經常費用)	截至二零零五年 五月九日立法會小組 委員會舉行會議時的 初步安排	經修訂的 初步施工時間表	備註
				二零一三年年底	二零一三年年底	間表須視乎需要進行的研究結果，收地進度，並要銜接荃灣雨水排放隧道擬議的工程。

康樂及文化事務署  
市區 - 中西區

人口數字

<u>年度</u>	<u>人口數字</u>
2005	236,000 (數字來源：規劃署於2004年10月份制定的人口分布推算 (2004 - 2013))

現有設施

<u>類別</u>	<u>面積</u>
休憩用地	48.20 公頃
	<u>數目</u>
室內體育館	5 上環體育館，石塘咀體育館，士美非路體育館，香港公園體育館，西區公園體育館
綜合泳館 / 游泳池	1 堅尼地城游泳池
圖書館	3 大會堂公共圖書館，石塘咀公共圖書館，士美非路公共圖書館
大會堂 / 文娛中心	2 香港大會堂，上環文娛中心
博物館	2 香港視覺藝術中心，茶具文物館

康樂及文化事務署  
市區 - 中西區

工程計劃

工程編號 / 名稱	施工/預計 施工 日期	預計竣工 日期	估計 工程預算 (百萬元計)	估計額外的 經常性開支 (百萬元計)	擬定設施	備註
LS-781 改建香港公園的花園廣場為 奧林匹克廣場	05/2005	10/2005	4.60	-	-	小型工程項目。
<i>(並不屬於前市局工程項 目)</i> 孫中山博物館	09/2005	12/2006	90.50	6.70	5 個展覽廳暨演講室，用以舉辦常設和專 題展覽； 活動室； 互動學習室； 閱覽室； 2 個放映室；以及 其他輔助設施。	於2005年3月獲提升為甲 級工程。
<b>已獲預留撥款的工程項目</b>						
為大會堂的展覽館、演奏廳 和南／北會議室、高座的公用 地方，以及音樂廳和劇院 後台的公用地方安裝保安閉 路電視系統	2005/06	2006/07	2.00	-	-	小型工程項目。

康樂及文化事務署  
市區 - 中西區

工程計劃

工程編號 / 名稱	施工/預計 施工 日期	預計竣工 日期	估計 工程預算 (百萬元計)	估計額外的 經常性開支 (百萬元計)	擬定設施	備註
<b>在2005年《施政報告》中建議優先進行的工程項目</b>						
388CR 中山紀念公園(第二期)	2009年初	2012年初	360.00	9.20	1個室內暖水游泳池 (50米 x 25米) 附設看台 1個室內暖水訓練池 (25米 x 12.5米) 2 個籃球場 1個11人人造草地足球場 中央草坪 緩跑徑連健身站 長者樂園 園景花園 太極練習場 兒童遊樂場 海濱長廊	-

康樂及文化事務署  
市區 - 中西區

工 程 計 劃

工程編號 / 名稱	施工/預計 施工 日期	預計竣工 日期	估計 工程預算 (百萬元計)	估計額外的 經常性開支 (百萬元計)	擬定設施	備註
<b>有待覆檢</b>						
381CR 香港動植物公園擬建的教育 中心兼辦公樓宇	-	-	-	-	-	小型工程項目。

康樂及文化事務署  
市區 - 東區

人口數字

<u>年度</u>	<u>人口數字</u>
2005	580,800 (數字來源：規劃署於2004年10月份制定的人口分布推算 (2004 - 2013))

現有設施

<u>類別</u>	<u>面積</u>
休憩用地	98.90 公頃
	<u>數目</u>
室內體育館	5 柴灣體育館，港島東體育館，渣華道體育館，鯽魚涌體育館，西灣河體育館
運動場	1 小西灣運動場
綜合泳館 / 游泳池	3 維多利亞公園游泳池，柴灣游泳池，港島東游泳池
圖書館	5 柴灣公共圖書館，北角公共圖書館，鯽魚涌公共圖書館，電氣道公共圖書館，耀東公共圖書館
大會堂 / 文娛中心	1 西灣河文娛中心
博物館	3 羅屋民俗館，香港海防博物館，香港電影資料館

康樂及文化事務署  
市區 - 東區

工程計劃

工程編號 / 名稱	施工/預計 施工 日期	預計竣工 日期	估計 工程預算 (百萬元計)	估計額外的 經常性開支 (百萬元計)	擬定設施	備註
<b>正在 / 即將施工</b>						
469CR 鯉魚門公園及渡假村改善工程	09/2004	02/2007	81.30	0.09	裝設消防裝置，包括煙霧偵測系統、花灑系統、消防喉轆等； 改善樓宇安全，包括更換和/或建造抗火門和抗火牆； 重置遊樂場內的兒童遊樂設施、闢設一個健身站暨太極練習場、修建現有水庫、鞏固斜坡，以及移植樹木； 重建卸貨落客區和單車場；以及 為聖巴西流小學對出道路 T 字路口至渡假村入口處的一段通路進行路面重鋪工程。	於2003年12月獲提升為甲級工程。
616XY 為鯉魚涌公園內的葛亮洪號滅火輪提供碇泊位置	10/2004	09/2006	13.73	0.77	-	小型工程項目。

康樂及文化事務署  
市區 - 東區

工程計劃

工程編號 / 名稱	施工/預計 施工 日期	預計竣工 日期	估計 工程預算 (百萬元計)	估計額外的 經常性開支 (百萬元計)	擬定設施	備註
在糖水道用地重建民康街遊樂場	05/2005	08/2006	12.00	0.10	-	小型工程項目。
LS761 在鯽魚涌公園內興建一座固定廁所	10/2005	07/2006	3.54	0.03	-	小型工程項目。
小西灣花園	12/2005	11/2006	13.79	0.10	-	小型工程項目。
<b><u>已獲預留撥款的工程項目</u></b>						
香港海防博物館改善工程	01/2006	01/2007	8.49	0.11	-	小型工程項目。
改建維多利亞公園壁球場大樓為室外籃球場	03/2006	03/2007	3.85	-	-	小型工程項目。
(並不屬於前市局工程項目) 翻新鯽魚涌公共圖書館 (圖書館翻新工程 - 第二期工程共包括6間公共圖書館)	2007年初	2008年底	108.00 (第二期工程的6間公共圖書館)	-	-	-



康樂及文化事務署  
市區 - 東區

工程計劃

工程編號 / 名稱	施工/預計 施工 日期	預計竣工 日期	估計 工程預算 (百萬元計)	估計額外的 經常性開支 (百萬元計)	擬定設施	備註
365CR 維多利亞公園重建工程 — 游泳池場館	2008年底	2011年底 (第1期 - 游泳池)	320.00	5.00	於現時的網球場及滾軸溜冰場位置重建游泳池場館，設施包括： - 備有可調校升降台的室內暖水主池、 一個備有可調校升降台的暖水訓練池、 一個室內暖水訓練池、 按摩池、 觀眾看台、 公園辦事處。 重置9個網球場、手球場、滾軸溜冰場及園景區及 戶外活動場地。	-

康樂及文化事務署  
市區 - 東區

工 程 計 劃

工程編號 / 名稱	施工/預計 施工 日期	預計竣工 日期	估計 工程預算 (百萬元計)	估計額外的 經常性開支 (百萬元計)	擬定設施	備註
<b>在2005年《施政報告》中建議優先進行的工程項目</b>						
(並不屬於前市局工程項目) 維多利亞公園網球場改善工程	2007年中	2008年底	55.50	1.20	翻新環繞中央主場現有的服務場地，以便容納舉行國際賽事的設施； 翻新票務處、球場入口和中央主場南面的行政大樓； 以主題性的設計，營造舉行東亞運動會的特色，包括以雕塑、橫額、彩旗、燈飾及圖形裝飾場地。	見附件一第2項。
050CX 小西灣市政大廈	2008年中	2011年初	210.00	12.00	體育館 社區會堂(可兼作體育及社區活動) 室內暖水游泳池 小型圖書館	-
<b>有待覆檢</b>						
(並不屬於前市局工程項目) 鯽魚涌公園第II期(第2和3階段)	-	-	-	-	-	-

康樂及文化事務署  
市區 - 東區

工程計劃

工程編號 / 名稱	施工/預計 施工 日期	預計竣工 日期	估計 工程預算 (百萬元計)	估計額外的 經常性開支 (百萬元計)	擬定設施	備註
338CR 改善鯉魚門公園及渡假村的 營地設施	-	-	-	-	-	-
(並不屬於前市局工程項 目) 愛秩序灣擬建公園	-	-	-	-	-	-

康樂及文化事務署  
市區 - 九龍城

人口數字

<u>年度</u>	<u>人口數字</u>
2005	359,100 (數字來源：規劃署於2004年10月份制定的人口分布推算 (2004 - 2013))

現有設施

<u>類別</u>	<u>面積</u>
休憩用地	86.79 公頃
	<u>數目</u>
室內體育館	5 佛光街體育館，土瓜灣體育館，九龍城體育館，紅磡市政大廈體育館，何文田體育館
運動場	2 巴富街運動場，九龍仔運動場
綜合泳館 / 游泳池	3 大環山游泳池，九龍仔游泳池，何文田游泳池
圖書館	4 九龍公共圖書館，土瓜灣公共圖書館，九龍城公共圖書館，紅磡公共圖書館
大會堂 / 文娛中心	1 高山劇場

康樂及文化事務署  
市區 - 九龍城

工程計劃

工程編號 / 名稱	施工/預計 施工 日期	預計竣工 日期	估計 工程預算 (百萬元計)	估計額外的 經常性開支 (百萬元計)	擬定設施	備註
<b><u>正在 / 即將施工</u></b>						
458CR 九龍城常樂街休憩花園(地 盤乙)	04/2005	08/2006	13.90	0.23	-	小型工程項目。
<i>(並不屬於前市局工程項 目)</i> 翻新九龍公共圖書館 (圖書館翻新工程 - 第一期 工程共包括5間公共圖書館)	02/2005	01/2007	125.20 (第一期工 程的5間公 共圖書館)	-	-	-
<b><u>已獲預留撥款的工程項目</u></b>						
高山劇場改善工程	2005/06	2006/07	5.00	0.03	-	小型工程項目。

康樂及文化事務署  
市區 - 九龍城

工程計劃

工程編號 / 名稱	施工/預計 施工 日期	預計竣工 日期	估計 工程預算 (百萬元計)	估計額外的 經常性開支 (百萬元計)	擬定設施	備註
九龍寨城公園-前九龍寨城 衙門及其毗鄰地區改善工程	2005/06	2005/06	9.87	0.02	-	小型工程項目。
<i>(並不屬於前市局工程項 目)</i> 翻新土瓜灣公共圖書館 (圖書館翻新工程 - 第二期 工程共包括6間公共圖書館)	2007年初	2008年底	108.00 (第二期工 程的6間公 共圖書館)	-	-	-
<b><u>在2005年《施政報告》中建議優先進行的工程項目</u></b>						
<i>(並不屬於前市局工程項 目)</i> 高山劇場新翼	2009年初	2011年中	110.00	6.30	一幢新翼大樓，設施包括- 小型演出場地 展覽廳 排練室 專業錄音室暨影樓 資源中心 貯物室 活動室 禮品店 辦公室 簡單中式餐飲服務 其他附屬設施	-

康樂及文化事務署  
市區 - 九龍城

工 程 計 劃

工程編號 / 名稱	施工/預計 施工 日期	預計竣工 日期	估計 工程預算 (百萬元計)	估計額外的 經常性開支 (百萬元計)	擬定設施	備註
<b>有待覆檢</b>						
454CR 位於忠義街的「鄰舍休憩用 地」	-	-	-	-	-	-
155CR 老龍坑公園	-	-	-	-	-	-

康樂及文化事務署  
市區 - 觀塘

人口數字

<u>年度</u>	<u>人口數字</u>
2005	586,600 (數字來源：規劃署於2004年10月份制定的人口分布推算 (2004 - 2013))

現有設施

<u>類別</u>	<u>面積</u>
休憩用地	65.20 公頃
	<u>數目</u>
室內體育館	8 九龍灣體育館，藍田南體育館，順利邨體育館，曉光街體育館，瑞和街體育館，鯉魚門體育館，振華道體育館，牛頭角道體育館
運動場	1 九龍灣運動場
綜合泳館 / 游泳池	2 觀塘游泳池，佐敦谷游泳池
圖書館	6 牛頭角公共圖書館，瑞和街公共圖書館，藍田公共圖書館，鯉魚門公共圖書館，秀茂坪公共圖書館，順利邨公共圖書館
其他	1 觀塘區音樂中心



康樂及文化事務署  
市區 - 觀塘

工程計劃

工程編號 / 名稱	施工/預計 施工 日期	預計竣工 日期	估計 工程預算 (百萬元計)	估計額外的 經常性開支 (百萬元計)	擬定設施	備註
<b><u>正在 / 即將施工</u></b>						
LS741 改建順利邨體育館副場為體 操訓練中心	04/2005	10/2005	7.70	-	-	小型工程項目。
<b><u>已獲預留撥款的工程項目</u></b>						
(並不屬於前市局工程項 目) 翻新瑞和街公共圖書館 (圖書館翻新工程 - 第二期 工程共包括6間公共圖書館)	2007年初	2008年底	108.00 (第二期工 程的6間公 共圖書館)	-	-	-

康樂及文化事務署  
市區 - 觀塘

工程計劃

工程編號 / 名稱	施工/預計 施工 日期	預計竣工 日期	估計 工程預算 (百萬元計)	估計額外的 經常性開支 (百萬元計)	擬定設施	備註
<b>在2005年《施政報告》中建議優先進行的工程項目</b>						
218CR 佐敦谷堆填區康樂設施工程	2008年初	2010年中	95.00	7.00	1個11人足球場 緩跑徑 健身閣 兒童遊樂場 園景花園 無線電遙控模型車場 停車場 輔助設施	-
<b>試驗以「私營機構斥資興建及管理」方式進行</b>						
觀塘康樂及文娛中心	-	-	-	-	改善觀塘游泳池，及 興建文娛中心	-
<b>有待覆檢</b>						
092CR 啓德公園	-	-	-	-	-	-

康樂及文化事務署  
市區 - 觀塘

工程計劃

工程編號 / 名稱	施工/預計		估計	估計額外的	擬定設施	備註
	施工日期	預計竣工日期	工程預算 (百萬元計)	經常性開支 (百萬元計)		
424CR 藍田公園(第二期) (即馬游塘中堆填區)	-	-	-	-	-	-
120CR 藍田北家庭康樂中心	-	-	-	-	-	-
160CR 馬游塘西堆填區臨時康樂發 展工程	-	-	-	-	-	-

康樂及文化事務署  
市區 - 深水埗

人口數字

<u>年度</u>	<u>人口數字</u>
2005	379,500 (數字來源：規劃署於2004年10月份制定的人口分布推算 (2004 - 2013))

現有設施

<u>類別</u>	<u>面積</u>
休憩用地	55.50 公頃
	<u>數目</u>
室內體育館	5 石硤尾公園體育館，荔枝角公園體育館，北河街體育館，保安道體育館，長沙灣體育館
運動場	1 深水埗運動場
綜合泳館 / 游泳池	3 荔枝角公園游泳池，李鄭屋游泳池，深水埗公園游泳池
圖書館	4 荔枝角公共圖書館，保安道公共圖書館，白田公共圖書館，元洲街公共圖書館
博物館	1 李鄭屋漢墓博物館

康樂及文化事務署  
市區 - 深水埗

工 程 計 劃

工程編號 / 名稱	施工/預計 施工 日期	預計竣工 日期	估計 工程預算 (百萬元計)	估計額外的 經常性開支 (百萬元計)	擬定設施	備註
<b>正在 / 即將施工</b>						
(並不屬於前市局工程項目) 翻新保安道公共圖書館 (圖書館翻新工程 - 第一期 工程共包括5間公共圖書館)	02/2005	01/2007	125.20 (第一期工 程的5間公 共圖書館)	-	-	-

康樂及文化事務署  
市區 - 深水埗

工 程 計 劃

工程編號 / 名稱	施工/預計 施工 日期	預計竣工 日期	估計 工程預算 (百萬元計)	估計額外的 經常性開支 (百萬元計)	擬定設施	備註
<u>已獲預留撥款的工程項目</u>						
204CR 深水埗公園(第二階段)	02/2007	12/2008	47.98	1.09	<u>地盤A</u> 1幅可供作太極及門球活動的草地 戶外老人健體設施及卵石徑 兒童遊樂場 休憩花園 緩跑徑連健身站 廁所 貯物室 <u>地盤B (位於麗閣邨的補償地盤內)</u> 兒童遊樂場 休憩公園 / 園景地方包括1個太極練習場 戶外老人健體設施 1個貯物室 1個籃球場(現有設施)	-

康樂及文化事務署  
市區 - 深水埗

工 程 計 劃

工程編號 / 名稱	施工/預計 施工 日期	預計竣工 日期	估計 工程預算 (百萬元計)	估計額外的 經常性開支 (百萬元計)	擬定設施	備註
<b>有待覆檢</b>						
399CR 長沙灣遊樂場改善工程	-	-	-	-	-	-
456CR 荔枝角公園第三期 (室內康 樂中心—第1B階段)	-	-	-	-	-	-
045CX 通州街市政大廈	-	-	-	-	-	-
(並不屬於前市局工程項 目) 把荔枝角公園游泳池的副池 改建為室內暖水池	-	-	-	-	-	-
632XY 長沙灣道 / 長順街遊樂場重 建計劃	-	-	-	-	-	-

康樂及文化事務署  
市區 - 南區

人口數字

<u>年度</u>	<u>人口數字</u>
2005	279,000 (數字來源：規劃署於2004年10月份制定的人口分布推算 (2004 - 2013))

現有設施

<u>類別</u>	<u>面積</u>
休憩用地	118.9 公頃
	<u>數目</u>
室內體育館	4 黃竹坑體育館，鴨脷洲體育館，香港仔體育館，漁光道體育館
運動場	1 香港仔運動場
綜合泳館 / 游泳池	2 包玉剛游泳池
水上活動中心	2 聖士提反灣水上活動中心，赤柱正灘水上活動中心
網球及壁球中心	1 香港仔網球及壁球中心
圖書館	3 香港仔公共圖書館，薄扶林公共圖書館，鴨脷洲公共圖書館
泳灘	12 深水灣泳灘，淺水灣泳灘，中灣泳灘，南灣泳灘，春坎角泳灘，赤柱正灘泳灘，夏荳灣泳灘，聖士提反灣泳灘，龜背灣泳灘，石澳泳灘，石澳後灘泳灘，大浪灣泳灘



康樂及文化事務署  
市區 - 南區

工程計劃

工程編號 / 名稱	施工/預計施工日期	預計竣工日期	估計工程預算 (百萬元計)	估計額外的經常性開支 (百萬元計)	擬定設施	備註
<b><u>正在 / 即將施工</u></b>						
038CX 赤柱綜合大樓	06/2003	01/2006	173.80	6.20	體育館 多用途副場 小型圖書館 南區民政事務處的分處 休憩用地和其他設施	於2002年12月獲提升為甲級工程。
(並不屬於前市局工程項目) 翻新香港仔公共圖書館 (圖書館翻新工程 - 第一期工程共包括5間公共圖書館)	02/2005	01/2007	125.20 (第一期工程的5間公共圖書館)	-	-	-
<b><u>已獲預留撥款的工程項目</u></b>						
於鴨脷洲玉桂山鴨脷洲二號食水配水庫天台發展康樂設施	12/2005	08/2006	2.50	0.02	-	小型工程項目。

康樂及文化事務署  
市區 - 南區

工程計劃

工程編號 / 名稱	施工/預計 施工日期	預計竣工 日期	估計 工程預算 (百萬元計)	估計額外的 經常性開支 (百萬元計)	擬定設施	備註
<b>在2005年《施政報告》中建議優先進行的工程項目</b>						
307CR 鴨脷洲北部填海區「鄰舍休憩用地」康樂發展工程	2007年底	2009年初	38.00	1.00	海濱長廊 緩跑徑連健身設施 休憩處及附設太極園地的園景花園 長者健身閣 園景區 服務大樓連公共洗手間	-
<b>有待覆檢</b>						
313CR 赤柱正灘重新鋪沙工程	-	-	-	-	-	-
126CR 華富康樂中心	-	-	-	-	-	-

康樂及文化事務署  
市區 - 南區

人口數字

<u>年度</u>	<u>人口數字</u>
2005	279,000 (數字來源：規劃署於2004年10月份制定的人口分布推算 (2004 - 2013))

現有設施

<u>類別</u>	<u>面積</u>
休憩用地	118.9 公頃
	<u>數目</u>
室內體育館	4 黃竹坑體育館，鴨脷洲體育館，香港仔體育館，漁光道體育館
運動場	1 香港仔運動場
綜合泳館 / 游泳池	2 包玉剛游泳池
水上活動中心	2 聖士提反灣水上活動中心，赤柱正灘水上活動中心
網球及壁球中心	1 香港仔網球及壁球中心
圖書館	3 香港仔公共圖書館，薄扶林公共圖書館，鴨脷洲公共圖書館
泳灘	12 深水灣泳灘，淺水灣泳灘，中灣泳灘，南灣泳灘，春坎角泳灘，赤柱正灘泳灘，夏荳灣泳灘，聖士提反灣泳灘，龜背灣泳灘，石澳泳灘，石澳後灘泳灘，大浪灣泳灘

康樂及文化事務署  
市區 - 南區

工程計劃

工程編號 / 名稱	施工/預計 施工日期	預計竣工 日期	估計 工程預算 (百萬元計)	估計額外的 經常性開支 (百萬元計)	擬定設施	備註
<b><u>正在 / 即將施工</u></b>						
038CX 赤柱綜合大樓	06/2003	01/2006	173.80	6.20	體育館 多用途副場 小型圖書館 南區民政事務處的分處 休憩用地和其他設施	於2002年12月獲提升為甲級工程。
<i>(並不屬於前市局工程項目)</i> 翻新香港仔公共圖書館 (圖書館翻新工程 - 第一期 工程共包括5間公共圖書館)	02/2005	01/2007	125.20 (第一期工 程的5間公 共圖書館)	-	-	-
<b><u>已獲預留撥款的工程項目</u></b>						
於鴨脷洲玉桂山鴨脷洲二號 食水配水庫天台發展康樂設 施	12/2005	08/2006	2.50	0.02	-	小型工程項目。

康樂及文化事務署  
市區 - 南區

工程計劃

工程編號 / 名稱	施工/預計 施工日期	預計竣工 日期	估計 工程預算 (百萬元計)	估計額外的 經常性開支 (百萬元計)	擬定設施	備註
<b>在2005年《施政報告》中建議優先進行的工程項目</b>						
307CR 鴨脷洲北部填海區「鄰舍休憩用地」康樂發展工程	2007年底	2009年初	38.00	1.00	海濱長廊 緩跑徑連健身設施 休憩處及附設太極園地的園景花園 長者健身閣 園景區 服務大樓連公共洗手間	-
<b>有待覆檢</b>						
313CR 赤柱正灘重新鋪沙工程	-	-	-	-	-	-
126CR 華富康樂中心	-	-	-	-	-	-

康樂及文化事務署  
市區 - 灣仔

人口數字

<u>年度</u>	<u>人口數字</u>
2005	144,550 (數字來源：規劃署於2004年10月份制定的人口分布推算 (2004 - 2013))

現有設施

<u>類別</u>	<u>面積</u>
休憩用地	15.50 公頃
	<u>數目</u>
室內體育館	3 港灣道體育館，駱克道體育館，黃泥涌體育館
運動場	5 香港大球場，灣仔運動場，銅鑼灣運動場，跑馬地運動場，掃桿埔運動場
綜合泳館 / 游泳池	2 摩理臣山游泳池，灣仔訓練池
圖書館	3 香港中央圖書館，駱克道公共圖書館，黃泥涌公共圖書館
大會堂 / 文娛中心	1 伊利沙伯體育館

康樂及文化事務署  
市區 - 灣仔

工程計劃

工程編號 / 名稱	施工/預計 施工 日期	預計竣工 日期	估計 工程預算 (百萬元計)	估計額外的 經常性開支 (百萬元計)	擬定設施	備註
<b><u>正在 / 即將施工</u></b>						
沒有						
<b><u>已獲預留撥款的工程項目</u></b>						
(並不屬於前市局工程項目) 翻新駱克道公共圖書館 (圖書館翻新工程 - 第二期 工程共包括6間公共圖書館)	2007年初	2008年底	108.00 (第二期工 程的6間公 共圖書館)	-	-	-
<b><u>有待覆檢</u></b>						
368CR 摩頓臺的新網球中心連停車場	-	-	-	-	-	-

康樂及文化事務署  
市區 - 黃大仙

人口數字

<u>年度</u>	<u>人口數字</u>
2005	431,800 (數字來源：規劃署於2004年10月份制定的人口分布推算 (2004 - 2013))

現有設施

<u>類別</u>	<u>面積</u>
休憩用地	54.80 公頃
	<u>數目</u>
室內體育館	6 蒲崗村道體育館，彩虹道體育館，摩士公園體育館，竹園體育館，牛池灣體育館，東啓德體育館
運動場	1 斧山道運動場
綜合泳館 / 游泳池	2 摩士公園泳池，斧山道嬉水池
圖書館	6 新蒲崗公共圖書館，牛池灣公共圖書館，樂富公共圖書館，龍興公共圖書館，慈雲山公共圖書館，富山公共圖書館
大會堂 / 文娛中心	1 牛池灣文娛中心



康樂及文化事務署  
市區 - 黃大仙

工程計劃

工程編號 / 名稱	施工/預計 施工日期	預計竣工 日期	估計 工程預算 (百萬元計)	估計額外的 經常性開支 (百萬元計)	擬定設施	備註
<u>正在 / 即將施工</u>						
303CR 鑽石山斧山道公園	07/2003	2006年中	177.00	5.50	<u>第一部分工程 (由政府撥款進行)</u> 工地平整工程及打樁工程； 服務大樓； 水電錶房和水箱； 以混凝土建造的假石山連石景和瀑布，石 山內提供地方設置餐廳和觀景廊； 渠務和外部工程； 苗圃； 停車場； <u>第二部分工程 (由志蓮負責)</u> 唐式建築物和涼亭； 古樹、石景、盆景、展品和展品陳列櫃。	於2002年12月獲提升為甲級工程。
(並不屬於前市局工程項目) 翻新牛池灣公共圖書館 (圖書館翻新工程 - 第一期 工程共包括5間公共圖書館)	02/2005	01/2007	125.20	-	-	-

康樂及文化事務署  
市區 - 黃大仙

工程計劃

工程編號 / 名稱	施工/預計 施工日期	預計竣工 日期	估計 工程預算 (百萬元計)	估計額外的 經常性開支 (百萬元計)	擬定設施	備註
<b>已獲預留撥款的工程項目</b>						
為摩士公園四號露天劇場部分觀眾席加建上蓋	2005/06	2006/07	8.50	0.03	-	小型工程項目。
改建獅子山幼苗貯放處為樹木庫	2005/06	2006/07	2.30	-	-	小型工程項目。
改建摩士公園壁球場中心為園林區	2005/06	2006/07	7.00	-	-	小型工程項目。

康樂及文化事務署  
市區 - 黃大仙

工 程 計 劃

備註

工程編號 / 名稱	施工/預計 施工日期	預計竣工 日期	估計 工程預算 (百萬元計)	估計額外的 經常性開支 (百萬元計)	擬定設施	備註
<b>在2005年《施政報告》中建議優先進行的工程項目</b>						
116CR 牛池灣遊樂場	2008年底	2011年初	195.74	2.00	2個射箭場 2個人造草地門球場 長者樂園，設有健體設施，緩跑徑及卵石步行徑 2個為不同年齡組別而設的兒童遊樂場 7人硬地足球場 2個籃球場 廣植林木及設有避雨處/涼亭的園景休憩處 輔助設施	-

康樂及文化事務署  
市區 - 黃大仙

工程計劃

工程編號 / 名稱	施工/預計 施工日期	預計竣工 日期	估計 工程預算 (百萬元計)	估計額外的 經常性開支 (百萬元計)	擬定設施	備註
319CR 蒲崗村道「地區休憩用地」 發展工程	2008年底	2011年底	321.00	4.00	2個11人足球兼欖球場(人造草地)，設有看台； 在該2個足球兼欖球場上劃界，以便可用作1個人造草地木球場； 2個地面平滑和設有安全路障的獨立單車場； 單車租用亭； 2個兒童遊樂場； 園景花園； 表演場地； 以圍欄劃分供學生實習園藝的地方； 緩跑徑連健身站； 卵石步行徑； 服務大樓； 停車場； 輔助設施。	-

康樂及文化事務署  
市區 - 油尖旺

人口數字

<u>年度</u>	<u>人口數字</u>
2005	295,400 (數字來源：規劃署於2004年10月份制定的人口分布推算 (2004 - 2013))

現有設施

<u>類別</u>	<u>面積</u>
休憩用地	39.61 公頃
	<u>數目</u>
室內體育館	5 九龍公園體育館，界限街體育館一號場，界限街體育館二號場，花園街體育館，官涌體育館
體育館	1 香港體育館
綜合泳館 / 游泳池	1 九龍公園泳池
圖書館	4 花園街公共圖書館，油麻地公共圖書館，大角咀公共圖書館，尖沙咀公共圖書館
大會堂 / 文娛中心	1 香港文化中心
博物館	4 香港太空館，香港藝術館，香港歷史博物館，香港科學館

康樂及文化事務署  
市區 - 油尖旺

工程計劃

工程編號 / 名稱	施工/預計 施工 日期	預計竣工 日期	估計 工程預算 (百萬元計)	估計額外的 經常性開支 (百萬元計)	擬定設施	備註
<u>正在 / 即將施工</u>						
046CX 大角咀大樓	01/2001	2005年中	726.30	13.51	<u>食物及環境衛生設施</u> 街市 熟食中心 <u>康樂及文化設施</u> 一個空調小型圖書館； 一個空調室內康樂中心，內設 一個訓練 池、一個嬉水池和輔助設施； 一個多用途運動場主場； 輔助設施。	於2000年6月獲提升為甲級工程。

康樂及文化事務署  
市區 - 油尖旺

工程計劃

工程編號 / 名稱	施工/預計 施工 日期	預計竣工 日期	估計 工程預算 (百萬元計)	估計額外的 經常性開支 (百萬元計)	擬定設施	備註
121CR 大角咀櫻桃街公園	12/2003	12/2006	76.60	2.20	七人人造草地足球場； 二個籃球兼排球場； 四個網球場； 兒童遊樂場； 設有康樂設施的園景區； 服務大樓和其他附屬設施； 設有階梯式座位的露天廣場； 器材儲藏室；以及 園景及休憩地方。	於2003年7月獲提升為甲級工程。
<b><u>已獲預留撥款的工程項目</u></b>						
為香港文化中心更換保安及防盜警鐘系統	2005/06	2006/07	1.60	-	-	小型工程項目。
在香港科學館後門外興建藏品倉庫和貯物室	2005/06	2006/07	2.30	-	-	小型工程項目。

康樂及文化事務署  
市區 - 油尖旺

工程計劃

工程編號 / 名稱	施工/預計 施工 日期	預計竣工 日期	估計 工程預算 (百萬元計)	估計額外的 經常性開支 (百萬元計)	擬定設施	備註
在渡船街和佐敦道的部分地區休憩用地發展社區園圃	覆檢中	覆檢中	6.30	-	-	小型工程項目。 工程範圍及工期正在覆檢中。
<i>(並不屬於前市局工程項目)</i> 翻新花園街公共圖書館 (圖書館翻新工程 - 第二期工程共包括6間公共圖書館)	2007年初	2008年底	108.00 (第二期工程的6間公共圖書館)	-	-	-
<i>(並不屬於前市局工程項目)</i> 九龍公園室內游泳池改善工程	06/2007	02/2009	143.50	3.45	提升及改善現時的設施以達到最新水準。	-



康樂及文化事務署  
市區 - 油尖旺

工程計劃

工程編號 / 名稱	施工/預計 施工 日期	預計竣工 日期	估計 工程預算 (百萬元計)	估計額外的 經常性開支 (百萬元計)	擬定設施	備註
<b>在2005年《施政報告》中建議優先進行的工程項目</b>						
405CR 在大角咀臨時街市關建休憩 用地	2007年初	2008年中	14.50	0.50	-	小型工程項目。 並見附件一第6項。
<b>有待覆檢</b>						
421CR 西九龍填海區D10道旁的休 憩用地發展	-	-	-	-	-	-
330CR 西九龍填海區地區公園	-	-	-	-	-	-

康樂及文化事務署  
新界 - 離島

人口數字

<u>年度</u>	<u>人口數字</u>
2005	132,400 (數字來源：規劃署於2004年10月份制定的人口分布推算 (2004 - 2013))

現有設施

<u>類別</u>	<u>面積</u>
休憩用地	16.80 公頃 (不包括泳灘)
	<u>數目</u>
室內體育館	4 長洲體育館，梅窩體育館，坪洲體育館，長洲海旁街體育館
運動場	1 長洲運動場
綜合泳館 / 游泳池	1 梅窩游泳池
圖書館	7 長洲公共圖書館，梅窩公共圖書館，南丫島北段公共圖書館，南丫島南段公共圖書館，坪洲公共圖書館，大澳公共圖書館，東涌圖書館
泳灘	9 長洲觀音灣，長洲東灣，南丫島洪聖爺灣，南丫島蘆鬚城泳灘，大嶼山銀礦灣，大嶼山貝澳，大嶼山上長沙，大嶼山下長沙，大嶼山塘福泳灘

康樂及文化事務署  
新界 - 離島

工程計劃

工程編號 / 名稱	施工/預計 施工 日期	預計竣工 日期	估計 工程預算 (百萬元計)	估計額外的 經常性開支 (百萬元計)	擬定設施	備註
<b><u>正在 / 即將施工</u></b>						
271LS 長洲東灣泳灘服務館	01/2003	10/2005	13.00	-	-	小型工程項目。
282LS 東涌第2區地區休憩用地	11/2005	08/2007	37.80	0.70	供聚會、街頭表演和展覽藝術品用的廣場 有噴泉的花園； 設有休憩設施和太極場的園景區； 飲食設施； 售賣鮮花、水果和手工藝品等的小賣亭； 以及附屬設施。	於2004年11月獲提升為甲級工程。
<b><u>已獲預留撥款的工程項目</u></b>						
22MF 大嶼山東涌第17區體育館(C型)兼圖書館	12/2006	09/2009	272.00	9.95	體育館 社區會堂(可供民政事務處舉辦社區活動) 園景區 分區圖書館 辦公室(食物環境衛生署)	-

康樂及文化事務署  
新界 - 離島

工程計劃

工程編號 / 名稱	施工/預計 施工 日期	預計竣工 日期	估計 工程預算 (百萬元計)	估計額外的 經常性開支 (百萬元計)	擬定設施	備註
<b>在2005年《施政報告》中建議優先進行的工程項目</b>						
284LS 東涌第18區地區休憩用地	2008年中	2010年底	158.00	2.00	1幅種植各類花木的林地 1幅多用途草坪 1個中草藥園 1個中草藥展覽 / 教育中心 園景地方及休憩處 公園辦事處 其他輔助設施	工程範圍正在覆檢中。
292LS 東涌新市鎮第2區游泳池場館	2009年初	2011年底	200.00	10.00	室內暖水主池 室內暖水多用途泳池 觀眾看台 室外多用途泳池 室外嬉水池 日光浴設施 輔助設施	工程範圍正在覆檢中。

康樂及文化事務署  
新界 - 離島

工程計劃

工程編號 / 名稱	施工/預計 施工 日期	預計竣工 日期	估計 工程預算 (百萬元計)	估計額外的 經常性開支 (百萬元計)	擬定設施	備註
<b>有待覆檢</b>						
223LS 長洲觀音灣泳灘服務館	-	-	-	-	-	-
006CE 離島區文娛中心	-	-	-	-	-	-

康樂及文化事務署  
新界 - 葵青

人口數字

<u>年度</u>	<u>人口數字</u>
2005	514,100 (數字來源：規劃署於2004年10月份制定的人口分布推算 (2004 - 2013))

現有設施

<u>類別</u>	<u>面積</u>
休憩用地	50.82 公頃
	<u>數目</u>
室內體育館	7 北葵涌鄧肇堅體育館，林士德體育館，大窩口體育館，荔景體育館，長發體育館，青衣體育館，楓樹窩體育館
運動場	3 葵涌運動場，和宜合道運動場，青衣運動場
綜合泳館 / 游泳池	3 葵盛游泳池，北葵涌賽馬會公眾游泳池，青衣游泳池
圖書館	3 南葵涌公共圖書館，北葵涌公共圖書館，青衣公共圖書館
大會堂 / 文娛中心	1 葵青劇院

康樂及文化事務署  
新界 - 葵青

工程計劃

工程編號 / 名稱	施工/預計 施工 日期	預計竣工 日期	估計 工程預算 (百萬元計)	估計額外的 經常性開支 (百萬元計)	擬定設施	備註
<b><u>正在 / 即將施工</u></b>						
葵涌石梨邨第二期地區休憩 用地	2004	2005年底	-	-	-	重置工程，由房屋署興建，完工後將由康樂及文化事務署管理。
<b><u>已獲預留撥款的工程項目</u></b>						
沒有						
<b><u>在2005年《施政報告》中建議優先進行的工程項目</u></b>						
(並不屬於前市局工程項 目) 葵涌石蔭邨第一及四期地區 休憩用地	2007年底	2009年中	40.00	1.40	外圍設有行人道及緩跑設施 供長者使用的健身站（包括腳底按摩徑） 兒童遊樂場 園景區 輔助設施	-

康樂及文化事務署  
新界 - 葵青

工程計劃

工程編號 / 名稱	施工/預計 施工 日期	預計竣工 日期	估計 工程預算 (百萬元計)	估計額外的 經常性開支 (百萬元計)	擬定設施	備註
293LS 青衣第9區地區休憩用地	2008年初	2010年中	143.00	2.00	海濱長廊； 設有健身站的緩跑徑； 11人人造草地足球場； 兩個籃球場； 舖上卵石步行徑供長者使用的健身站； 為不同組別年齡提供的兒童遊樂設施； 可供休憩和進行門球活動的園景區； 20至30個泊車位； 單車場和滑板場； 供練習太極和自由體操的硬地活動區；及 一幢服務大樓，內設輔助設施，包括廁所 連更衣室，辦公室及儲物室。	-
<b>有待覆檢</b>						
081LS 青衣第4區體育館	-	-	-	-	-	-



康樂及文化事務署  
新界 - 葵青

工程計劃

工程編號 / 名稱	施工/預計 施工 日期	預計竣工 日期	估計 工程預算 (百萬元計)	估計額外的 經常性開支 (百萬元計)	擬定設施	備註
227LS 葵涌第9H區體育館	-	-	-	-	-	-
265LS 葵涌公園	-	-	-	-	-	-

康樂及文化事務署  
新界 - 北區

人口數字

<u>年度</u>	<u>人口數字</u>
2005	292,400 (數字來源：規劃署於2004年10月份制定的人口分布推算 (2004 - 2013))

現有設施

<u>類別</u>	<u>面積</u>
休憩用地	32.93 公頃
	<u>數目</u>
室內體育館	4 天平體育館，龍琛路體育館，和興體育館，聯和墟體育館
運動場	2 北區運動場，粉嶺遊樂場
綜合泳館 / 游泳池	2 粉嶺游泳池，上水公眾戲水池
圖書館	3 上水公共圖書館，粉嶺公共圖書館，沙頭角公共圖書館
大會堂 / 文娛中心	1 北區大會堂

康樂及文化事務署  
新界 - 北區

工程計劃

工程編號 / 名稱	施工/預計 施工 日期	預計竣工 日期	估計 工程預算 (百萬元計)	估計額外的 經常性開支 (百萬元計)	擬定設施	備註
<b><u>正在 / 即將施工</u></b>						
076LS 粉嶺／上水第18及21區鄰舍 休憩用地	07/2002	12/2005	33.60	0.87	<u>工地A</u> 一幅可用作兩個門球場的中央草坪； 一幢設有貯物室和廁所設施的服務大樓； <u>工地B</u> 一個硬地小型足球場； <u>工地C</u> 廣植花卉樹木的休憩處。	於2002年7月獲提升為甲級工程。
粉嶺／上水第3區鄰舍休憩 用地	07/2004	2005年中	1.50	-	-	工程由土木工程拓展署興建。
粉嶺／上水第29區鄰舍休憩 用地	10/2004	2005年底	2.00	-	-	工程由土木工程拓展署興建。
粉嶺／上水第29A區鄰舍休 憩用地	06/2005	2006年底	5.00	-	-	工程由土木工程拓展署興建。

康樂及文化事務署  
新界 - 北區

工程計劃

工程編號 / 名稱	施工/預計 施工 日期	預計竣工 日期	估計 工程預算 (百萬元計)	估計額外的 經常性開支 (百萬元計)	擬定設施	備註
137LS 粉嶺／上水第39區地區休憩 用地	11/2005	08/2007	34.70	0.84	七人硬地足球場 單車場 園景區，內設休憩設施，太極場，供長者 使用的健身設備(包括鋪上卵石的腳底按摩 徑);以及 服務大樓 輔助設施	於2004年11月獲提升為甲 級工程。
<b>已獲預留撥款的工程項目</b>						
改建粉嶺新城市壁球場中心 的壁球場大樓為園林區	覆檢中	覆檢中	7.00	-	-	小型工程項目。
<b>在2005年《施政報告》中建議優先進行的工程項目</b>						
071LS 粉嶺／上水第28區鄰舍休憩 用地	2008年中	2009年底	38.00	0.50	小型足球場 1個兒童遊樂場 長者健身站(包括鋪上卵石的腳底按摩徑) 設有有蓋廣場的園景區及休憩處 狗公園 輔助設施	-

康樂及文化事務署  
新界 - 北區

工程計劃

工程編號 / 名稱	施工/預計 施工 日期	預計竣工 日期	估計 工程預算 (百萬元計)	估計額外的 經常性開支 (百萬元計)	擬定設施	備註
171LS 粉嶺/上水第28A區體育館	2010年中	2012年底	167.45	12.00	體育館	工程範圍正在覆檢中。
<b>有待覆檢</b>						
085LS 粉嶺/上水第20區鄰舍休憩 用地	-	-	-	-	-	-
089LS 粉嶺/上水第17區地區休憩 用地	-	-	-	-	-	-
201LS 粉嶺/上水第47及48區地區 休憩用地	-	-	-	-	-	-
202LS 粉嶺/上水第27D區地區休 憩用地	-	-	-	-	-	-

康樂及文化事務署  
新界 - 北區

工程計劃

工程編號 / 名稱	施工/預計		估計	估計額外的	擬定設施	備註
	施工日期	預計竣工日期	工程預算 (百萬元計)	經常性開支 (百萬元計)		
086LS 粉嶺／上水第25區鄰舍休憩 用地	-	-	-	-	-	-
204LS 粉嶺／上水第4區(餘段)地 區休憩用地	-	-	-	-	-	-
138LS 粉嶺／上水第37區地區休憩 用地	-	-	-	-	-	-
007CE 北區文娛中心	-	-	-	-	-	-

康樂及文化事務署  
新界 - 西貢

人口數字

<u>年度</u>	<u>人口數字</u>
2005	403,400 (數字來源：規劃署於2004年10月份制定的人口分布推算 (2004 - 2013))

現有設施

<u>類別</u>	<u>面積</u>
休憩用地	42.00 公頃
	<u>數目</u>
室內體育館	3 將軍澳體育館，寶林體育館，翠林體育館
運動場	1 西貢鄧肇堅運動場
綜合泳館 / 游泳池	2 西貢公共游泳池，將軍澳公共游泳池
圖書館	2 將軍澳公共圖書館，西貢公共圖書館
博物館	1 上瑤民俗文化博物館
泳灘	6 三星灣泳灘，橋咀泳灘，夏門灣泳灘，銀線灣泳灘，清水灣第一泳灘，清水灣第二泳灘
水上活動中心	2 創興水上活動中心，黃石水上活動中心
度假村	2 麥理浩夫人渡假村，西貢戶外康樂中心

康樂及文化事務署  
新界 - 西貢

工程計劃

工程編號 / 名稱	施工/預計 施工 日期	預計竣工 日期	估計 工程預算 (百萬元計)	估計額外的 經常性開支 (百萬元計)	擬定設施	備註
<b><u>正在 / 即將施工</u></b>						
LS671 西貢萬宜遊樂場和沙咀遊樂 場翻新工程	10/2004	09/2005	9.60	-	-	小型工程項目。
LS747 於西貢麥理浩夫人渡假村興 建互動天文觀測站	02/2005	12/2005	4.80	0.11	-	小型工程項目。
LS743 為西貢創興水上活動中心增 建急救室和瞭望台	2005/06	2006/07	4.03	-	-	小型工程項目。



康樂及文化事務署  
新界 - 西貢

工程計劃

工程編號 / 名稱	施工/預計 施工 日期	預計竣工 日期	估計 工程預算 (百萬元計)	估計額外的 經常性開支 (百萬元計)	擬定設施	備註
298LS 將軍澳運動場	12/2005	12/2008	293.10	6.80	<p><u>(a) 主場</u></p> <p>(i) 符合國際田徑聯總會(下稱「國際田聯」)標準的田徑設施，例如1條長400米的8線全天候人造跑道、1個標槍投擲圈等；</p> <p>(ii) 1個11人天然草地足球場；以及</p> <p>(iii) 一個約3 500個座位的有蓋看台，以及可搭建1個1 500個座位的臨時看台的地方。</p> <p><u>(b) 副場</u></p> <p>(i) 具備符合國際田聯標準的熱身用田徑設施，包括1條至少長300米的環形跑道和一條長120米的直線跑道，以及田賽設施；以及</p> <p>(ii) 1個7人天然草地足球場，其外圍為上文第(b)(i)段所述的熱身用環形跑道。</p>	於2005年2月獲提升為甲級工程。

康樂及文化事務署  
新界 - 西貢

工程計劃

工程編號 / 名稱	施工/預計 施工 日期	預計竣工 日期	估計 工程預算 (百萬元計)	估計額外的 經常性開支 (百萬元計)	擬定設施	備註
<p><u>(c) 附屬設施</u></p> <p>(i) 停車處、1個的士停車處以及2個單車停放處；</p> <p>(ii) 設有園景區的入口廣場、票務處、正門入口大堂和相關設施；</p> <p>(iii) 更改入口廣場附近現有的行人天橋；以及</p> <p>(iv) 附屬設施，包括更衣室、廁所、藥檢室、急救室、舉重室、按摩室，以及在副場附近的行政大樓，大樓內設有供舉行活動、會議和培訓用的設施。</p>						
<b>已獲預留撥款的工程項目</b>						
將軍澳第44區鄰舍休憩用地	2005/06	2006/07	14.50	0.58	-	小型工程項目。

康樂及文化事務署  
新界 - 西貢

工程計劃

工程編號 / 名稱	施工/預計 施工 日期	預計竣工 日期	估計 工程預算 (百萬元計)	估計額外的 經常性開支 (百萬元計)	擬定設施	備註
311LS 將軍澳第40A區地區休憩用地	04/2007	02/2009	52.10	1.24	富現代化設計的公園，內有大片草地，外圍遍植樹木； 休憩處和避雨亭/涼亭； 三個籃球場； 兒童遊玩設施； 設有沿途種植開花樹木和健體站的緩跑徑； 長者健體處，附設卵石腳底按摩徑； 輔助設施。	-
<b><u>在2005年《施政報告》中建議優先進行的工程項目</u></b>						
027MF 將軍澳44區綜合大樓	2010年初	2013年初	370.00	16.00	康樂及文化事務署 體育館 西貢區康樂事務辦事處 民政事務署 社區會堂 西貢區辦事處 食物環境衛生署 西貢區辦事處(環境衛生)	工程範圍正在覆檢中。

康樂及文化事務署  
新界 - 西貢

工程計劃

工程編號 / 名稱	施工/預計		估計	估計額外的	擬定設施	備註
	施工日期	預計竣工日期	工程預算 (百萬元計)	經常性開支 (百萬元計)		
<b>試驗以「私營機構斥資興建及管理」方式進行</b>						
將軍澳45區冰上活動中心， 保齡中心及市鎮公園	-	-	-	-	溜冰場 保齡球場 市鎮公園	-
<b>有待覆檢</b>						
306LS 西貢第4區體育館	-	-	-	-	-	-
008CE 西貢區將軍澳第66區興建的 文娛中心	-	-	-	-	-	-
233LS 將軍澳第37區地區休憩用地	-	-	-	-	-	-

康樂及文化事務署  
新界 - 沙田

人口數字

<u>年度</u>	<u>人口數字</u>
2005	620,800 (數字來源：規劃署於2004年10月份制定的人口分布推算 (2004 - 2013))

現有設施

<u>類別</u>	<u>面積</u>
休憩用地	57.65 公頃
	<u>數目</u>
室內體育館	5 美林體育館，恒安體育館，顯徑體育館，源禾路體育館，馬鞍山體育館
運動場	2 沙田運動場，馬鞍山運動場
綜合泳館 / 游泳池	3 馬鞍山游泳池，沙田賽馬會游泳池，顯田游泳池
圖書館	3 沙田公共圖書館，馬鞍山公共圖書館，瀝源公共圖書館
大會堂 / 文娛中心	1 沙田大會堂
博物館	1 香港文化博物館

康樂及文化事務署  
新界 - 沙田

工程計劃

工程編號 / 名稱	施工/預計 施工 日期	預計竣工 日期	估計 工程預算 (百萬元計)	估計額外的 經常性開支 (百萬元計)	擬定設施	備註
<b>正在 / 即將施工</b>						
白石角海濱長廊	06/2004	03/2007	71.00	0.50	鋪築路面／種植樹木 護牆 三個園景點／觀景點 蔓棚 棚架式拱道／長檯 灌溉用水泵房	工程由土木工程拓展署及 建築署興建。
211LS 沙田顯田游泳池第二期工程	03/2005	05/2007	173.80	6.05	(A) 顯田游泳池第二期，工程範圍包括一 室內暖水游泳池，池長 5 0 米，設有八條 泳線； 室內暖水按摩池； 安裝臭氧消毒系統； 擴建和改善現有男女更衣室和洗手間； 建造一條密封的透光通道，連接更衣室與 上文所述的室內暖水池；以及 提供額外的附屬設施；以及 (B) 建造一幢單層建築物，用作醫療輔助隊 新界東總區辦事處和沙田區辦事處。	於2004年6月獲提升為甲 級工程。

康樂及文化事務署  
新界 - 沙田

工程計劃

工程編號 / 名稱	施工/預計 施工 日期	預計竣工 日期	估計 工程預算 (百萬元計)	估計額外的 經常性開支 (百萬元計)	擬定設施	備註
LS772 改善沙田賽馬會游泳池的電子計時系統和計分顯示板裝置	11/2005	03/2006	2.30	0.14	-	小型工程項目。
LS775 為沙田源禾路體育館毗鄰觀眾看台設置伸縮膠膜帳蓬	01/2006	04/2006	2.99	0.08	-	小型工程項目。
<b>已獲預留撥款的工程項目</b>						
為馬鞍山公園裝置伸縮膜片	2005/06	2006/07	1.65	-	-	小型工程項目。
(並不屬於前市局工程項目) 翻新沙田公共圖書館 (圖書館翻新工程 - 第二期工程共包括6間公共圖書館)	2007年初	2008年底	108.00 (第二期工程的6間公共圖書館)	-	-	-

康樂及文化事務署  
新界 - 沙田

工程計劃

工程編號 / 名稱	施工/預計 施工 日期	預計竣工 日期	估計 工程預算 (百萬元計)	估計額外的 經常性開支 (百萬元計)	擬定設施	備註
<b>在2005年《施政報告》中建議優先進行的工程項目</b>						
313LS 馬鞍山海濱長廊	2007年中	2010年底	169.00	2.00	設有休憩處的園景地方 行人徑及緩跑徑連健身站 兒童遊樂處 輔助設施	-
<b>有待覆檢</b>						
212LS 馬鞍山第90區地區休憩用地	-	-	-	-	-	-
024MF 沙田第14B區體育館兼圖書館	-	-	-	-	-	-
036LS 沙田第11區地區休憩用地	-	-	-	-	-	-
013LS 沙田第24D區體育館	-	-	-	-	-	-
092LS 馬鞍山第103區體育館	-	-	-	-	-	-



康樂及文化事務署  
新界 - 沙田

工程計劃

工程編號 / 名稱	施工/預計 施工 日期	預計竣工 日期	估計 工程預算 (百萬元計)	估計額外的 經常性開支 (百萬元計)	擬定設施	備註
046LS 沙田第4C區鄰舍休憩用地	-	-	-	-	-	-
025MF 重新發展沙田火炭熟食市場	-	-	-	-	-	-
011CE 擴展沙田中央圖書館	-	-	-	-	-	-

康樂及文化事務署  
新界 - 大埔

人口數字

<u>年度</u>	<u>人口數字</u>
2005	300,000 (數字來源：規劃署於2004年10月份制定的人口分布推算 (2004 - 2013))

現有設施

<u>類別</u>	<u>面積</u>
休憩用地	54.88 公頃
	<u>數目</u>
室內體育館	5 富善體育館，富亨體育館，太和體育館，大埔體育館，大埔墟體育館
運動場	1 大埔運動場
綜合泳館 / 游泳池	1 大埔公眾游泳池
圖書館	1 大埔公共圖書館
大會堂 / 文娛中心	1 大埔文娛中心
博物館	2 上窰民俗文物館，香港鐵路博物館

康樂及文化事務署  
新界 - 大埔

工程計劃

工程編號 / 名稱	施工/預計 施工 日期	預計竣工 日期	估計 工程預算 (百萬元計)	估計額外的 經常性開支 (百萬元計)	擬定設施	備註
<b><u>正在 / 即將施工</u></b>						
030LS 大埔第5區的足球場	04/2003	06/2005	43.00	1.30	11人人造草地足球場，內設活動看台； 服務大樓，內設附屬設施； 停車場，供大型車輛或救護車及私家車使用。	於2002年12月獲提升為甲級工程。
<b><u>已獲預留撥款的工程項目</u></b>						
為大埔文娛中心增加一間多用途室	04/2005	12/2006	12.14	0.20	-	小型工程項目。
為大埔梅樹坑遊樂場裝設照明燈	05/2005	04/2006	1.43	0.03	-	小型工程項目。

康樂及文化事務署  
新界 - 大埔

工程計劃

工程編號 / 名稱	施工/預計 施工 日期	預計竣工 日期	估計 工程預算 (百萬元計)	估計額外的 經常性開支 (百萬元計)	擬定設施	備註
<b>在2005年《施政報告》中建議優先進行的工程項目</b>						
(並不屬於前市局工程項目) 在大埔龍尾發展泳灘	2008年	2010年底	57.00	5.90	200米人造沙灘 沙灘大樓 停車場	見附件一第11項。
051LS 大埔第33區康樂中心	2009年底	2011年底	122.20	10.00	室內體育館 1個7人足球場(戶外) 1個手球場 休憩處 輔助設施	工程範圍正在覆檢中。
<b>有待覆檢</b>						
065LS 大埔第6區鄰舍休憩用地	-	-	-	-	-	-
020LS 大埔第33區遊樂場	-	-	-	-	-	-

康樂及文化事務署  
新界 - 大埔

工程計劃

工程編號 / 名稱	施工/預計 施工 日期	預計竣工 日期	估計 工程預算 (百萬元計)	估計額外的 經常性開支 (百萬元計)	擬定設施	備註
094LS 大埔第6區體育館	-	-	-	-	-	-
214LS 大埔第74區大尾篤水上活動 中心擴展工程	-	-	-	-	-	-
025LS 大埔第31區下坑鄉村遊樂場	-	-	-	-	-	-
213LS 大埔第32區鄰舍休憩用地	-	-	-	-	-	-
324LS 大埔船灣堆填區高爾夫球場	-	-	-	-	-	-
009CE 大埔新文娛中心	-	-	-	-	-	-

康樂及文化事務署  
新界 - 荃灣

人口數字

<u>年度</u>	<u>人口數字</u>
2005	273,500 (數字來源：規劃署於2004年10月份制定的人口分布推算 (2004 - 2013))

現有設施

<u>類別</u>	<u>面積</u>
休憩用地	64.16 公頃
	<u>數目</u>
室內體育館	4 荃灣西體育館，蕙荃體育館，楊屋道體育館，荃景圍體育館
運動場	1 城門谷運動場
綜合泳館 / 游泳池	2 城門谷綜合泳館，荃景圍胡忠公眾游泳池
圖書館	2 荃灣公共圖書館，石圍角圖書館
大會堂 / 文娛中心	1 荃灣大會堂
博物館	1 三棟屋博物館
泳灘	8 馬灣東灣泳灘，麗都灣泳灘，更生灣泳灘，海美灣泳灘，雙仙灣泳灘，近水灣泳灘，汀九灣泳灘，釣魚灣泳灘

康樂及文化事務署  
新界 - 荃灣

工程計劃

工程編號 / 名稱	施工/預計 施工 日期	預計竣工 日期	估計 工程預算 (百萬元計)	估計額外的 經常性開支 (百萬元計)	擬定設施	備註
<b>正在 / 即將施工</b>						
174LS 荃灣大會堂毗鄰增闢休憩用地	11/2003	12/2005	28.50	0.25	(a) 封閉連接圓墩圍和大河道的現有公共道路； (b) 築建一段長約100米的新道路，以取代上文(a)項目所述擬封閉的現有道路；以及 (c) 闢設休憩用地，提供下列設施 - (i) 主題園景花園； (ii) 多用途的活動區； (iii) 設有園景的綠化地帶； (iv) 停車位；以及 (v) 附屬設施。	於2003年7月獲提升為甲級工程。
300LS 荃灣第35區地區休憩用地 — 第二期工程	11/2005	11/2007	49.50	1.90	沿海濱而建，設有園景的海濱長廊； 休憩處及廣植花木的園景花園； 設有遊樂設施的兒童歷奇樂園； 設有遮蔭處／涼亭、供練習太極和舉辦臨時社區活動的露天廣場； 設有健身站的緩跑徑； 卵石腳底按摩徑和供長者用的健身設備； 以及設有垃圾收集設施的貯物室。	於2005年3月獲提升為甲級工程。

康樂及文化事務署  
新界 - 荃灣

工程計劃

工程編號 / 名稱	施工/預計 施工 日期	預計竣工 日期	估計 工程預算 (百萬元計)	估計額外的 經常性開支 (百萬元計)	擬定設施	備註
<u>已獲預留撥款的工程項目</u>						
沒有						
<u>在2005年《施政報告》中建議優先進行的工程項目</u>						
299LS 荃灣第50區深井鄰舍休憩用 地	2008年初	2009年中	25.80	0.50	1 個籃球 / 排球場 設有健身站及腳底按摩卵石徑的長廊 兒童遊樂場 園景地方及休憩處 狗公園 輔助設施	-
276LS 自然生態公園(荃灣曹公潭 谷)	2011年	2013年底	274.27	8.00	覆檢中	見附件一第25項。



康樂及文化事務署  
新界 - 荃灣

工程計劃

工程編號 / 名稱	施工/預計 施工 日期	預計竣工 日期	估計 工程預算 (百萬元計)	估計額外的 經常性開支 (百萬元計)	擬定設施	備註
<b>有待覆檢</b>						
245LS 荃灣第3區地區休憩用地	-	-	-	-	-	-
252LS 荃灣公園與荃灣路之間的地 區休憩用地及體育館	-	-	-	-	-	-
243LS 荃灣第2區休憩用地	-	-	-	-	-	-
314LS 近水灣泳灘設施改善工程	-	-	-	-	-	-

康樂及文化事務署  
新界 - 屯門

人口數字

<u>年度</u>	<u>人口數字</u>
2005	516,800 (數字來源：規劃署於2004年10月份制定的人口分布推算 (2004 - 2013))

現有設施

<u>類別</u>	<u>面積</u>
休憩用地	52.90 公頃 (不包括泳灘)
	<u>數目</u>
室內體育館	4 友愛體育館，良田體育館，賽馬會蝴蝶灣體育館，大興體育館
運動場	2 屯門鄧肇堅運動場，兆麟運動場
綜合泳館 / 游泳池	2 屯門游泳池，賽馬會仁愛堂游泳池
圖書館	3 屯門公共圖書館，大興公共圖書館，蝴蝶邨公共圖書館
大會堂 / 文娛中心	1 屯門大會堂
泳灘	6 黃金泳灘，新咖啡灣泳灘，舊咖啡灣泳灘，加多利泳灘，青山灣泳灘，蝴蝶灣泳灘

康樂及文化事務署  
新界 - 屯門

工程計劃

工程編號 / 名稱	施工/預計 施工 日期	預計竣工 日期	估計 工程預算 (百萬元計)	估計額外的 經常性開支 (百萬元計)	擬定設施	備註
<b>正在 / 即將施工</b>						
154LS 屯門第18區的地區休憩用地	05/2003	08/2005	35.20	1.10	一條緩跑徑和行人道； 為不同年齡人士而設的健身站和避雨亭； 兒童遊樂場； 園景區； 附設休憩設施的涼亭； 附屬設施。	於2003年4月獲提升為甲級工程。
132LS 屯門第16區(友愛南)休憩用地	07/2004	12/2005	4.00	-	太極練習場 卵石步行徑 休憩處 園景地方	中華電力有限公司斥資興建。
315LS 屯門第44區(渡輪碼頭)蝴蝶灣泳灘改善工程	11/2004	07/2005	7.00	0.12	-	小型工程項目。

康樂及文化事務署  
新界 - 屯門

工程計劃

工程編號 / 名稱	施工/預計 施工 日期	預計竣工 日期	估計 工程預算 (百萬元計)	估計額外的 經常性開支 (百萬元計)	擬定設施	備註
(並不屬於前市局工程項目) 翻新屯門公共圖書館 (圖書館翻新工程 - 第一期 工程共包括5間公共圖書館)	02/2005	01/2007	125.20 (第一期工 程的5間公 共圖書館)	-	-	-
<b><u>已獲預留撥款的工程項目</u></b>						
貫通屯門黃金泳灘、新咖啡灣泳灘、舊咖啡灣泳灘與加多利灣泳灘的行人徑建造工程和黃金泳灘表演台建造工程	2005/06	2006/07	9.05	0.31	-	小型工程項目。

康樂及文化事務署  
新界 - 屯門

工程計劃

工程編號 / 名稱	施工/預計 施工 日期	預計竣工 日期	估計 工程預算 (百萬元計)	估計額外的 經常性開支 (百萬元計)	擬定設施	備註
260LS 屯門第16區(友愛南)鄰舍休 憩用地	02/2007	12/2008	63.80	1.29	<u>地盤甲</u> 2個兒童遊樂場 設有休憩設施的園景地方 <u>地盤乙</u> 1個種有花卉樹木的廣場 設有避雨亭的休憩處 <u>地盤丙</u> 籃球場 花園，園內設有休憩設施及涼亭 有蓋太極練習場 卵石足部按摩徑 長者健體設施 <u>地盤丁</u> 7人人造草地足球場及照明燈 籃球場 男女廁所連更衣室 設有避雨亭的休憩處 儲物室兼值班報到處	-

康樂及文化事務署  
新界 - 屯門

工程計劃

工程編號 / 名稱	施工/預計 施工 日期	預計竣工 日期	估計 工程預算 (百萬元計)	估計額外的 經常性開支 (百萬元計)	擬定設施	備註
<b>在2005年《施政報告》中建議優先進行的工程項目</b>						
040LS 屯門第1區(新圍苑)游泳池 場館	2009年初	2012年初	261.00	10.00	室內暖水游泳池 (25米 x 25米) 按摩池 室外游泳池 (50米 x 25米) 訓練池兼賽前熱身池 (25米 x 25米) 習泳池 兒童泳池 觀眾看台	-
<b>積極籌劃中</b>						
326LS 屯門第52區(青松)鄰舍休憩 用地	2006/07	2007/08	14.50	未定	-	小型工程項目。

康樂及文化事務署  
新界 - 屯門

工程計劃

工程編號 / 名稱	施工/預計 施工 日期	預計竣工 日期	估計 工程預算 (百萬元計)	估計額外的 經常性開支 (百萬元計)	擬定設施	備註
<b>有待覆檢</b>						
042LS 屯門第17區(工業城)康樂場地	-	-	-	-	-	-
135LS 屯門第一及第二期綠化地帶 (青松)的康樂設施	-	-	-	-	-	-
307LS 屯門第27區地區(三聖)休憩 用地	-	-	-	-	-	-
158LS 屯門西面擴展區(踏石角)康 樂設施	-	-	-	-	-	-
003MF 屯門第40區(青山)鄰舍休憩 用地	-	-	-	-	-	-

康樂及文化事務署  
新界 - 屯門

工程計劃

工程編號 / 名稱	施工/預計 施工 日期	預計竣工 日期	估計 工程預算 (百萬元計)	估計額外的 經常性開支 (百萬元計)	擬定設施	備註
107LS 屯門第14區(兆麟)體育館	-	-	-	-	-	-
302LS 紅樓公園(青山農場舊址)	-	-	-	-	-	-



康樂及文化事務署  
新界 - 元朗

人口數字

<u>年度</u>	<u>人口數字</u>
2005	539,100 (數字來源：規劃署於2004年10月份制定的人口分布推算 (2004 - 2013))

現有設施

<u>類別</u>	<u>面積</u>
休憩用地	44.10 公頃
	<u>數目</u>
室內體育館	3 朗屏體育館，鳳琴街體育館，天水圍體育館
運動場	2 元朗大球場，天水圍運動場
綜合泳館 / 游泳池	2 元朗游泳池，天水圍游泳池
圖書館	2 元朗公共圖書館，天水圍公共圖書館
大會堂 / 文娛中心	1 元朗劇院

康樂及文化事務署  
新界 - 元朗

工程計劃

工程編號 / 名稱	施工/預計 施工 日期	預計竣工 日期	估計 工程預算 (百萬元計)	估計額外的 經常性開支 (百萬元計)	擬定設施	備註
<b><u>正在 / 即將施工</u></b>						
182LS 天水圍第17區體育館	12/2003	02/2007	119.60	3.20	設有300個座位的主場； 副場，場內設有三個羽毛球場； 活動兼舞蹈室； 健身室； 兒童遊樂室；以及 附屬設施。	於2003年7月獲提升為甲級工程。
改建舊屏山警署為展覽館暨 訪客中心	01/2005	12/2005	12.50	1.62	-	小型工程項目。
LS720 東頭工業村遊樂場改善工程	02/2005	03/2006	7.18	0.12	-	小型工程項目。
在元朗天水圍第107區興建 一個七人足球場	08/2005	07/2006	14.49	0.22	-	小型工程項目。

康樂及文化事務署  
新界 - 元朗

工程計劃

工程編號 / 名稱	施工/預計 施工 日期	預計竣工 日期	估計 工程預算 (百萬元計)	估計額外的 經常性開支 (百萬元計)	擬定設施	備註
<u>已獲預留撥款的工程項目</u>						
320LS 元朗天水圍第25、25A、 25B區的鄰舍休憩用地	11/2005	08/2007	67.60	1.10	<u>第25區</u> 1個中式花園，內有涼亭、前廳、池塘、 設有花棚和扶手的卵石步行徑、 供長者使用的健身設備及太極場、 各類機房及1座廁所 <u>第25A區</u> 休憩處及園景地方 兒童遊樂場 卵石步行徑 緩跑徑連健身站 附屬設施 <u>第25B區</u> 休憩處和園景區	將於2005年6月獲提升為 甲級工程。

康樂及文化事務署  
新界 - 元朗

工程計劃

工程編號 / 名稱	施工/預計		估計 工程預算 (百萬元計)	估計額外的 經常性開支 (百萬元計)	擬定設施	備註
	施工 日期	預計竣工 日期				
<b>在2005年《施政報告》中建議優先進行的工程項目</b>						
316LS 天水圍第107區地區休憩用 地	2007年底	2009年中	54.00	1.00	設有健身站的緩跑徑 兒童遊樂場 長者健體站及卵石步行徑 1個排球場 園景區 輔助設施	-
69LS 天水圍公共圖書館兼體育館	2009年中	2011年底	540.00	26.00	體育館 室內暖水泳池 圖書館 輔助設施 (覆檢中)	見附件一第13項。
096LS 元朗第3區公共圖書館及體 育館	2010年初	2012年底	288.00	15.00	體育館 地區康樂事務辦事處 圖書館 輔助設施	工程範圍正在覆檢中。

康樂及文化事務署  
新界 - 元朗

工程計劃

工程編號 / 名稱	施工/預計 施工 日期	預計竣工 日期	估計 工程預算 (百萬元計)	估計額外的 經常性開支 (百萬元計)	擬定設施	備註
<b>積極籌劃中</b>						
天水圍第107區籃球場	2005/06	2006/07	14.60	0.60	-	小型工程項目。
<b>有待覆檢</b>						
178LS 洪水橋鄰舍休憩用地第一期 工程	-	-	-	-	-	-
179LS 洪水橋市鎮廣場	-	-	-	-	-	-
005LS 元朗第12區運動場館及地區 休憩用地	-	-	-	-	-	-
159LS 元朗第12區體育館	-	-	-	-	-	-

康樂及文化事務署  
新界 - 元朗

工程計劃

工程編號 / 名稱	施工/預計		估計 工程預算 (百萬元計)	估計額外的 經常性開支 (百萬元計)	擬定設施	備註
	施工 日期	預計竣工 日期				
319LS 天水圍第101區康樂中心	-	-	-	-	-	-
318LS 元朗舊墟鄰舍休憩用地	-	-	-	-	-	-
187LS 錦田游泳池場館	-	-	-	-	-	-
188LS 錦田體育館	-	-	-	-	-	-
259LS 洪水橋鄰舍休憩用地第二期 工程	-	-	-	-	-	-
001MF 洪水橋綜合大樓	-	-	-	-	-	-

康樂及文化事務署  
新界 - 元朗

工程計劃

工程編號 / 名稱	施工/預計 施工 日期	預計竣工 日期	估計 工程預算 (百萬元計)	估計額外的 經常性開支 (百萬元計)	擬定設施	備註
012CE 天水圍第33A及29區地區廣場	-	-	-	-	-	-