



電話 TEL: 2601 8008
圖文傳真 FAX NO: 2696 4025
本署檔號 OUR REF: (80) in LCS 1/HQ 689/01(8)
來函檔號 YOUR REF: CB1/F/3/6

香港 中區
昃臣道 8 號
立法會大樓
人事編制小組委員會秘書
馬海櫻女士

馬女士：

**2006 年 5 月 3 日人事編制小組委員會會議
要求當局跟進的事項
[項目編號：EC(2006-07)4]**

你曾於 2006 年 5 月 3 日就上述事項致函財經事務及庫務局局長。
現隨函夾附有關資料，概述兩個前市政局遺留下來的文康設施工程計劃的進度，特別是關於行政長官在 2005 年 1 月發表的《施政報告》中所公布的 25 項優先推行的工程計劃的進度和推行時間表，以供有關委員會的委員傳閱。

康樂及文化事務署署長

(梁楚輝 代行)

副本送： 財經事務及庫務局局長
(經辦人：首席行政主任 (G 部) 霍榮福先生)
民政事務局局長
(經辦人：李月如小姐)

2006 年 5 月 18 日

有關兩個前市政局工程計劃的資料

在2006年5月3日的人事編制小組委員會會議上，委員會審議康樂及文化事務署的人手編制建議。因應委員會於會上提出的要求，當局承諾提供以下資料：

- (a) 兩個前市政局遺留下來的文康設施工程計劃的進度；以及
- (b) 行政長官在2005年1月發表的《施政報告》中所公布的25項優先推行的工程計劃的進度和推行時間表。

兩個前市政局遺留下來的文康設施工程計劃的進度

2. 在兩個前市政局遺留下來的169項工程計劃中，有139項屬於文康設施工程計劃。這些工程計劃的最新情況如下：

- (a) 19項工程計劃已經竣工；
- (b) 15項工程計劃正在施工階段或即將動工；
- (c) 21項工程計劃（包括在25項優先推行的工程計劃之內）會按照加快程序予以推行；
- (d) 兩項以「由私營機構斥資興建及管理」模式推行的試驗工程計劃須作進一步探討；
- (e) 12項工程計劃經諮詢有關區議會後已予刪除；
- (f) 已就餘下70項工程計劃的優先次序及先前擱置的另外4項工程計劃諮詢區議會，當中有19項工程計劃已確定須作進一步考慮和規劃；
- (g) 我們會與區議會定期覆檢地區文康設施工程計劃的優先次序和需求。

3. 有關上文第2(f)段，我們已在2006年3月30日舉行的立法會跟進兩個前市政局遺留下來的康樂及文化設施工程計劃小組委員會會議上，向委員匯報有關的覆檢結果（立法會CB(2)/1532/05-06(01)號文件）。

25 項優先推行的工程計劃的進度和推行時間表

附件

4. 在上文第3段提及的同一個小組委員會會議上，我們已就25項優先推行的工程計劃提交了最新修訂的加快時間表。根據最新修訂的時間表（見附件），共有19項工程計劃將會於2007年（9項）及2008年（10項）動工。至於餘下的6項工程計劃，則由於它們的規模較大、涉及複雜技術問題、需要經過法定程序或過程，例如環境影響評估，或因有關區議會要求修改工程計劃的範圍，以致要到2009年（5項）及2010年（1項）才可動工。

5. 當局會繼續密切監察這些工程計劃的進度。

25項優先進行的康樂及文化工程項目

項目編號	地區	工務工程編號	工程名稱	工程預算 [早前預算] (百萬元計)	預計 動工日期	預計 完工日期
9項將於2007年或之前動工興建						
1	油尖旺	---	在大角咀臨時街市闢建休憩用地	14.85	2006年底 (2006年底) ^{註1} [2006年底] ^{註2}	2008年初 (2008年初) [2008年中]
2	元朗	3405RO	天水圍第107區的地區休憩用地	83.86	2007年初 (2007年底) [2008年初]	2008年底 (2009年中) [2010年中]
3	東區	3247RS	維多利亞公園網球場改善工程	55.50	2007年初 (2007年中) [2006年]	2009年中 (2009年中) [2009年初]
4	沙田	3395RO	馬鞍山海濱長廊	176.40	2007年中 (2007年中) [2008年初]	2010年中 (2010年底) [2011年底]
5	荃灣	3404RO	荃灣第50區深井的鄰舍休憩用地	17.50	2007年中 (2007年中) [2008年底]	2008年中 (2008年中) [2010年底]
6	北區	3403RO	粉嶺/上水第28區의鄰舍休憩用地	31.30	2007年中 (2007年中) [2009年初]	2008年底 (2008年底) [2011年中]
7	葵青	3401RO	葵涌石蔭邨第1及4期的地區休憩用地	43.80	2007年中 (2007年底) [2009年初]	2009年初 (2009年中) [2011年底]
8	南區	3408RO	鴨脷洲北部填海區康樂發展工程	82.00	2007年底 (2007年底) [2009年初]	2009年初 (2009年初) [2011年初]
9	葵青	3402RO	青衣第9區的地區休憩用地	170.20	2007年底 (2007年底) [2009年初]	2009年底 (2009年底) [2011年底]
10項將於2008年動工興建						
10	觀塘	3238RS	佐敦谷堆填區康樂設施工程	172.80	2008年初 (2008年初) [2008年初]	2010年初 (2010年中) [2011年初]
11	黃大仙	3411RO	牛池灣遊樂場	192.80 [196.00]	2008年初 (2008年初) [2010年初]	2010年初 (2010年中) [2012年底]
12	東區	3047RG	小西灣市政大廈	380.19 [217.30]	2008年中 (2008年中) [2009年中]	2011年初 (2011年初) [2012年初]
13	元朗	3048RG	天水圍公共圖書館兼體育館	540.00	2008年中 (2009年初) [2009年中]	2011年中 (2011年底) [2011年底]

25項優先進行的康樂及文化工程項目

項目編號	地區	工務工程編號	工程名稱	工程預算 [早前預算] (百萬元計)	預計 動工日期	預計 完工日期
14	中西區	3412RO	中山紀念公園(第二期)	551.18 [369.00]	2008年中 (2009年初) [2009年中]	2011年中 (2012年初) [2012年中]
15	黃大仙	3406RO	黃大仙蒲崗村道的地區休憩用地	405.00 [400.00]	2008年中 (2008年中) [2009年初]	2011年初 (2011年初) [2012年初]
16	離島	---	大嶼山東涌第18區的地區休憩用地	158.00	2008年中 (2008年中) [2009年初]	2010年底 (2010年底) [2011年底]
17	離島	---	大嶼山東涌新市鎮第2區游泳池場館	200.00	2008年底 (2009年初) [2011年中]	2011年中 (2011年底) [2014年初]
18	屯門	---	屯門第1區(新圍苑)游泳池場館	261.00	2008年底 (2009年初) [2010年中]	2011年中 (2012年初) [2012年底]
19	大埔	5258RS	在大埔龍尾發展泳灘	72.40	2008年底 (2008年底) [2008年]	2010年底 (2010年底) [2010年底]
5項將於2009年動工興建						
20	九龍城	---	高山劇場新翼	350.00 [110.00]	2009年初 (2009年初) [2009年]	2011年中 (2011年中) [2011年底]
21	元朗	---	元朗第3區公共圖書館及體育館	288.00	2009年初 (2010年初) [2012年中]	2011年底 (2012年底) [2014年底]
22	西貢	---	將軍澳44區綜合大樓	370.00	2009年初 (2010年初) [2011年中]	2011年底 (2013年初) [2013年底]
23	大埔	---	大埔第33區康樂中心	122.20	2009年中 (2009年底) [2011年]	2011年底 (2011年底) [2013年底]
24	北區	---	粉嶺/上水第28A區體育館	167.45	2009年中 (2010年中) [2012年中]	2012年初 (2012年底) [2014年底]
1項將於2010年動工興建						
25	荃灣	---	自然生態公園(荃灣曹公潭谷)	274.27	2010年中 (2010年中) [2011年中]	2013年中 (2013年初) [2013年底]

註1 - 於2005年10月時預計的工程日期。

註2 - 於2005年5月時預計的工程日期。