

財務委員會 工務小組委員會參考文件

在 2004-05 財政年度完成的工程計劃的有關資料

自 1998-99 年度以來，我們一直都有提交周年報告，向委員說明在剛過去的財政年度結帳的基本工程計劃的結算開支。

2. 在 2004-05 年度結帳的甲級工程計劃共有 157 項。表列這些工程計劃的核准預算費(或修訂的核准預算費(如適用者))，以及最終結算開支的一覽表載於附件 1。各開支總目項下的結算開支表列於附件 2。

3. 平均而言，這些工程計劃每項的平均最終結算開支約為原本／修訂預算費的 77.0%。至於在 2002-03 和 2003-04 兩個年度的相關比率則分別為 87.4% 和 90.0%。

財經事務及庫務局
2006 年 1 月

在2004—05年度完成*的甲級工程計劃

工程計劃編號	工程計劃名稱	財務委員會 核准日期	原本的核准 工程計劃預算費 (百萬元)	修訂的核准 工程計劃預算費 (百萬元)	最終結算 開支 (百萬元)	開支佔原本／修訂核准 工程計劃預算費的比率 (%)
總目 702						
2056 AP	喜靈洲避風塘	29/07/1995	621.700	—	500.333	80.48%
2136 GK	屯門第38區內河貨運碼頭入境、消防及海關設施	29/07/1995	114.400	—	93.720	81.92%
總目 703						
3028 BA	藍田救護站	29/07/1995	23.400	—	21.753	92.96%
3119 BF	域多利道1所設有3個停車間的標準消防局	27/02/1998	50.900	—	36.414	71.54%
3054 EP	將軍澳第14區公共屋邨第I期的1所小學	01/03/1983	8.530	—	7.531	88.29%
3066 EP	馬鞍山第90區的1所小學	02/11/1994	51.240	—	46.881	91.49%
3076 EP	大埔第17區的第三所小學	01/03/1984	8.900	—	7.091	79.67%
3116 EP	將軍澳第34區的1所小學	04/02/1993	28.350	—	23.098	81.47%
3128 EP	大埔第6區的2所小學	16/11/1998	27.800	—	27.584	99.22%
3147 EP	青衣第10區公共屋邨內的1所小學	13/07/1990	32.300	—	26.696	82.65%
3167 EP	天水圍第19區的1所小學	12/07/1991	36.800	30.690	29.359	95.66%
3171 EP	葵涌第9H區石蔭邨附近的1所標準小學	22/11/1991	19.000	21.600	20.569	95.23%
3172 EP	筲箕灣耀東邨的1所小學	19/04/1993	42.449	—	39.310	92.61%
3187 EP	將軍澳第57區的第二所小學	16/05/1997	73.800	—	67.667	91.69%
3188 EP	將軍澳第57區的第一所小學	16/05/1997	73.800	—	67.340	91.25%
3225 EP	油麻地西九龍填海區的1所小學	13/06/1997	75.100	81.400	66.905	82.19%
3226 EP	筲箕灣愛秩序灣填海區的1所小學	30/10/1998	120.200	—	89.210	74.22%
3228 EP	天水圍第3區的1所小學	28/11/1997	74.700	—	58.400	78.18%
3229 EP	筲箕灣香港中國婦女會丘佐榮小學的擴建工程	12/12/1997	72.000	78.600	78.091	99.35%
3230 EP	粉嶺第49A區的1所小學	13/06/1997	62.600	71.100	64.564	90.81%
3231 EP	荃灣第2區麗城花園的1所小學	13/06/1997	80.400	—	72.350	89.99%
3234 EP	天水圍第30區的1所小學	12/12/1997	69.000	73.200	68.971	94.22%
3236 EP	大埔第3區的1所小學	12/12/1997	80.500	—	67.587	83.96%

* 工程計劃已結帳

在2004—05年度完成*的甲級工程計劃

工程計劃編號	工程計劃名稱	財務委員會 核准日期	原本的核准 工程計劃預算費 (百萬元)	修訂的核准 工程計劃預算費 (百萬元)	最終結算 開支 (百萬元)	開支佔原本／修訂核准 工程計劃預算費的比率 (%)
3237 EP	天水圍第3區的第二所小學	28/11/1997	78.600	—	62.198	79.13%
3238 EP	沙田第77區的1所小學	12/12/1997	71.100	106.500	80.251	75.35%
3239 EP	鴨脷洲海怡半島2所設有24間課室的小學	30/10/1998	210.000	—	168.343	80.16%
3240 EP	深水埗九江街與海壇街交界處的1所小學	12/12/1997	82.400	—	69.642	84.52%
3244 EP	觀塘樂華邨1所設有24間課室的小學	30/10/1998	99.100	—	85.839	86.62%
3245 EP	大角咀西九龍填海區的1所小學	30/10/1998	127.100	—	88.138	69.35%
3246 EP	小西灣的1所小學	30/10/1998	108.800	—	87.190	80.14%
3248 EP	天水圍第31區的第二所小學	30/10/1998	107.900	—	80.751	74.84%
3250 EP	油麻地西九龍填海區的1所小學	30/10/1998	130.300	—	95.278	73.12%
3253 EP	沙田第90B區的1所小學	30/10/1998	131.000	—	87.250	66.60%
3254 EP	沙田第100區的1所小學	30/10/1998	137.400	—	106.875	77.78%
3255 EP	粉嶺第39A區1所設有24間課室的小學	30/10/1998	103.200	—	76.484	74.11%
3289 EP	堅尼地城蒲飛路一所設有36間課室的小學	15/07/2002	163.000	—	0.023	0.01%
3055 ES	沙田第23組工程馬鞍山發展計劃的2所中學	24/03/1988	52.100	—	50.318	96.58%
3096 ES	天水圍第5區的2所中學	22/06/1988	63.000	—	53.403	84.77%
3109 ES	將軍澳第41區公共屋邨第1期的1所中學	01/07/1989	34.200	—	32.811	95.94%
3119 ES	鴨脷洲利東邨的1所標準中學	18/06/1993	38.200	—	34.539	90.42%
3124 ES	天水圍第16區的2所標準中學	26/01/1989	70.400	—	68.051	96.66%
3135 ES	大埔第6區的第二所中學	12/07/1991	40.000	—	31.346	78.37%
3160 ES	柴灣翠灣邨的1所中學	03/03/1995	67.320	—	62.436	92.75%
3206 ES	粉嶺第40區的1所中學	13/12/1996	67.000	116.300	93.784	80.64%
3212 ES	香港杏花邨的1所中學	28/11/1997	81.700	85.500	76.934	89.98%
3008 GB	擴建落馬洲跨界通道的檢查亭及其他設施—第1期工程	05/02/1999	292.500	—	164.255	56.16%
3029 GK	水務署九龍東及西貢區廠房	12/12/1997	305.700	—	179.926	58.86%
3148 GK	葵涌貨櫃碼頭的海關大樓	12/12/1997	559.300	—	283.359	50.66%

* 工程計劃已結帳

在2004—05年度完成*的甲級工程計劃

工程計劃編號	工程計劃名稱	財務委員會 核准日期	原本的核准 工程計劃預算費 (百萬元)	修訂的核准 工程計劃預算費 (百萬元)	最終結算 開支 (百萬元)	開支佔原本／修訂核准 工程計劃預算費的比率 (%)
3162 GK	位於大嶼山小蠔灣的機電工程署、建築署及路政署的維修廠	12/12/1997	330.300	—	299.915	90.80%
3163 GK	位於八號貨櫃碼頭的海上交通控制站	20/06/1997	89.800	—	55.401	61.69%
3182 JB	粉嶺政府宿舍單位	27/02/1998	376.900	391.800	354.904	90.58%
3100 KA	北角政府合署大樓	14/07/1995	1,124.500	—	1,017.573	90.49%
3101 KA	美利大廈翻修工程	29/07/1995	240.100	—	185.500	77.26%
3054 LC	在壁屋設置80個懲教署職員宿舍單位	27/07/1992	73.900	—	65.376	88.47%
3065 LC	赤柱監獄重建計劃第I期	29/07/1995	204.500	—	178.178	87.13%
3159 LP	新警察總部大樓—第II期工程	10/01/1992	524.200	—	419.371	80.00%
3229 LP	在警察訓練學校提供戰術訓練綜合設施	25/06/1999	161.200	—	114.962	71.32%
3236 LP	灣仔軍器廠街警察總部重建計劃(軍器廠街警察總部範圍第3期發展計劃—第1階段)	05/02/1999	45.100	—	26.142	57.96%
3018 MH	瑪麗醫院—擴建及改善工程第II階段	01/05/1985	787.000	796.350	796.350	100.00%
3009 NB	遷置油街墳場／火葬場辦事處	17/12/1999	0.900	—	0.408	45.33%
3007 NG	駱克道市政大廈改善工程	17/12/1999	2.380	—	1.477	62.06%
3003 NM	臨時區域市政局街市改善工程	17/12/1999	0.970	—	0.926	95.46%
3005 NM	西營盤街市重建計劃	17/12/1999	17.370	—	8.693	50.05%
3007 NM	上環市政大廈熟食中心改善工程	17/12/1999	2.590	—	0.000	0.00%
3008 NM	暫時重置赤柱街市	17/12/1999	2.980	—	0.329	11.04%
3001 NR	大嶼山梅窩垃圾收集站	17/12/1999	1.690	—	0.963	56.98%
3015 RE	藝術館工程	26/11/1986	215.400	—	193.240	89.71%
3043 RE	香港體育館改善工程—第2期	17/12/1999	3.740	—	2.101	56.18%
3044 RE	伊利沙伯體育館改善工程—第2期	17/12/1999	1.290	—	0.000	0.00%
3327 RO	天水圍第10及21區的休憩用地	17/12/1999	3.220	—	1.340	41.61%
3337 RO	康寧道公園—第1期	17/12/1999	5.930	—	5.646	95.21%
3338 RO	石澳康樂發展工程	17/12/1999	3.790	—	0.420	11.08%
3343 RO	晏架街遊樂場改善工程	17/12/1999	3.610	—	0.768	21.27%

* 工程計劃已結帳

在2004—05年度完成*的甲級工程計劃

工程計劃編號	工程計劃名稱	財務委員會 核准日期	原本的核准 工程計劃預算費 (百萬元)	修訂的核准 工程計劃預算費 (百萬元)	最終結算 開支 (百萬元)	開支佔原本／修訂核准 工程計劃預算費的比率 (%)
3349 RO	荔枝角公園第2階段(臨時發展)	17/12/1999	2.810	—	(0.131)	N.A.
3355 RO	九龍城常樂街休憩花園(工地甲)	17/12/1999	7.840	11.730	7.548	64.35%
3356 RO	鳳德道鄰舍休憩用地關設工程	17/12/1999	0.410	—	0.000	0.00%
3359 RO	西貢街遊樂場改善工程	17/12/1999	5.750	—	0.413	7.18%
3193 RS	屯門第14區11人足球場兼田徑設施	17/12/1999	0.100	—	0.000	0.00%
3205 RS	重鋪戶外硬地球場及加上有色塗層物料	17/12/1999	9.730	—	9.364	96.24%
3207 RS	淺水灣泳灘行政大樓	17/12/1999	1.750	—	1.619	92.51%
3212 RS	小西灣運動場	17/12/1999	4.360	—	0.212	4.86%
3213 RS	大坑東遊樂場辦公樓宇重建計劃	17/12/1999	1.980	—	0.001	0.05%
3214 RS	在現有市政局游泳池設置嬉水設施—第1期	17/12/1999	0.470	—	0.094	20.00%
3218 RS	荔枝角臨時遊樂場	17/12/1999	3.680	—	0.650	17.66%
3219 RS	為上環市政大廈室內運動場安裝空氣調節系統	系 17/12/1999	2.850	—	0.082	2.88%
3220 RS	為石塘咀市政大廈室內運動場安裝空氣調節系統	17/12/1999	2.230	—	0.934	41.88%
3221 RS	為柴灣室內運動場安裝空氣調節系統	17/12/1999	2.380	—	1.370	57.56%
3222 RS	為保安道室內運動場安裝空氣調節系統	17/12/1999	2.330	—	0.864	37.08%
3223 RS	為牛頭角室內運動場安裝空氣調節系統	17/12/1999	1.260	—	0.791	62.78%
3224 RS	為東啓德室內運動場安裝空氣調節系統	17/12/1999	1.650	—	0.900	54.55%
3225 RS	為曉光街室內運動場安裝空氣調節系統	17/12/1999	4.700	—	2.919	62.11%
3226 RS	為九龍灣室內運動場安裝空氣調節系統	17/12/1999	1.840	—	1.814	98.59%
3227 RS	為竹園室內運動場安裝空氣調節系統	17/12/1999	2.650	—	2.263	85.40%
3228 RS	為漁光道室內運動場安裝空氣調節系統	17/12/1999	2.740	—	2.008	73.28%
3229 RS	掃桿埔運動場改善工程	17/12/1999	22.810	—	10.589	46.42%
3230 RS	為彩虹道室內運動場及羽毛球中心安裝空氣調節系統	17/12/1999	29.800	—	21.024	70.55%
3231 RS	為九龍城市政大廈室內運動場安裝空氣調節系統	17/12/1999	14.810	15.380	15.375	99.97%

* 工程計劃已結帳

在2004—05年度完成*的甲級工程計劃

工程計劃編號	工程計劃名稱	財務委員會 核准日期	原本的核准 工程計劃預算費 (百萬元)	修訂的核准 工程計劃預算費 (百萬元)	最終結算 開支 (百萬元)	開支佔原本／修訂核准 工程計劃預算費的比率 (%)
3232 RS	為黃竹坑室內運動場安裝空氣調節系統	17/12/1999	15.750	—	14.451	91.75%
3070 RT	荃灣麗都灣和更生灣泳灘的廁所設施及垃圾輸送系統	17/12/1999	0.100	—	0.000	0.00%
3055 SC	將軍澳第23區公共屋邨鄰里社區中心	30/11/1988	31.000	—	29.320	94.58%
3085 SC	大埔第6區的鄰里社區中心	15/05/1990	20.500	—	19.183	93.58%
3088 SC	沙頭角重建計劃的社區會堂	01/09/1988	3.580	—	2.766	77.26%
3141 TB	在通往順利邨遊樂場的道路興建行人天橋並設燈號控制行人過路處	裝 17/12/1999	9.930	—	6.987	70.36%
總目 704						
4031 CD	治理深圳河計劃第II階段第II期工程	21/03/1997	526.000	—	336.022	63.88%
4079 CD	沙田及大埔雨水排放整體計劃研究	12/12/1997	26.200	—	17.830	68.05%
4080 CD	西貢、東九龍及大嶼山南部雨水排放整體計劃研究	27/02/1998	36.600	—	16.560	45.25%
4093 DS	清除吐露港水中營養物—污水排放計劃第II階段工程	21/02/1992	430.000	—	331.174	77.02%
4094 DS	清除吐露港水中營養物—污水排放計劃—顧問費及勘測工作	29/07/1988	27.700	—	26.095	94.21%
4117 DS	清除吐露港水中營養物—污水排放計劃第I階段工程	20/07/1990	453.200	—	422.381	93.20%
4307 DS	策略性污水排放計劃第I階段：泵房機電設備	27/02/1998	214.300	—	192.559	89.85%
4319 DS	西北九龍污水收集系統第3階段第2期工程—顧問費及勘測工作	27/02/1998	14.100	—	2.984	21.16%
4320 DS	策略性污水排放計劃第I階段：完成葵涌至昂船洲污水隧道系統	15/12/2000	487.600	602.600	533.508	88.53%
總目 705						
5405 CL	白石角填海卸泥第三期工程	18/09/1998	240.800	—	203.606	84.55%

* 工程計劃已結帳

在2004—05年度完成*的甲級工程計劃

工程計劃編號	工程計劃名稱	財務委員會 核准日期	原本的核准 工程計劃預算費 (百萬元)	修訂的核准 工程計劃預算費 (百萬元)	最終結算 開支 (百萬元)	開支佔原本／修訂核准 工程計劃預算費的比率 (%)
5422 CL	寶琳路平台平整工程	01/07/1994	240.000	—	147.333	61.39%
5483 CL	白石角填海卸泥第二期工程	13/06/1997	246.800	—	206.998	83.87%
5071 LC	喜靈洲碼頭重建工程	15/12/2000	18.400	—	15.706	85.36%
5052 DP	城門河環境改善工程—第I階段	12/01/2001	70.000	—	50.686	72.41%
5068 DR	新界東北、新界東南及新界西堆填區私營化 計劃—顧問費及有關工程	12/01/1993	53.500	—	49.939	93.34%
5085 DR	香港西部廢物轉運設施—顧問費及勘測工作	24/07/1992	26.730	—	26.467	99.02%
總目 706						
6117 TB	界限街與基堤道交界的行人天橋	27/02/1998	27.000	—	26.432	97.90%
6010 TH	薄扶林道擴闊工程第V階段—第II部分(介乎蒲 飛路巴士總站與內地段第1859號之間一段路)	16/11/1988	62.500	69.100	63.248	91.53%
6084 TH	凹頭至粉錦公路一段新界環迴公路改善工程— 顧問設計費及勘測工作	11/02/1981	20.000	50.000	39.886	79.77%
6351 TH	新界西北部發展計劃的元朗南繞道—顧問費 及勘測工作	15/12/1987	20.000	—	18.980	94.90%
6546 TH	全港主要道路重建工程—一九九四至九五年度 計劃第I期	25/02/1994	281.600	—	233.561	82.94%
6551 TH	士美非路延展部分及相關道路工程	01/07/1994	363.000	485.060	477.466	98.43%
6562 TH	已收回私家街的改善工程—一九八九至九〇年 度 計劃第IV期、一九九〇至九一年度計劃第III期、一 九九一至九二年度計劃第II期及一九九二至九三年 度計劃第I期	11/11/1994	10.700	—	5.379	50.27%
總目 707						
7072 CD	新界松柏朗及大頭嶺的鄉村防洪工程	29/07/1995	133.400	—	99.132	74.31%
7040 CL	青衣—清拆工作(建造鄉村遷置區房屋)	01/12/1973	121.200	—	119.525	98.62%
7041 CL	青衣發展計劃—勘測工作和顧問工程師費用	24/06/1981	31.500	74.500	69.922	93.86%
7440 CL	九龍東南部發展—整體可行性研究	28/04/1995	220.000	—	185.157	84.16%

* 工程計劃已結帳

在2004—05年度完成*的甲級工程計劃

工程計劃編號	工程計劃名稱	財務委員會 核准日期	原本的核准 工程計劃預算費 (百萬元)	修訂的核准 工程計劃預算費 (百萬元)	最終結算 開支 (百萬元)	開支佔原本／修訂核准 工程計劃預算費的比率 (%)
7491 CL	大埔發展計劃－第12區(部分)及第39區的土地拓及提供公用設施工程第一期	開 12/12/1997	133.300	—	87.982	66.00%
7654 CL	將軍澳環保大道及D9號道路箱形暗渠工程	07/05/1999	64.100	—	58.323	90.99%
7109 DS	一九九九至二〇〇〇年度在新界鄉郊區興建水渠及污水處理廠計劃	污 11/06/1999	9.700	14.000	14.000	100.00%
7051 HH	一九九四至九五年度新界鄉村改善及發展計劃	11/03/1994	84.000	—	74.079	88.19%
7122 TH	荃灣第九號幹線連接路第I、II及III期—地盤勘測工作及勘測與設計的顧問費和雜費	15/12/1982	20.400	—	19.414	95.17%
7182 TH	沙咀道橫跨青山公路的天橋	10/01/1997	274.100	—	162.954	59.45%
總目 708						
8017 EB	崇真中學	02/07/1987	10.498	10.847	9.948	94.76%
8006 ED	雅麗珊郡主紅十字會學校	27/03/1974	1.128	9.192	8.610	93.67%
8010 EE	沙田英童中學擴建部分	01/07/1995	6.177	—	5.769	93.39%
8021 MM	醫院改善計劃第II期－東華醫院冷熱水供應系統更換工程	系 09/08/1995	9.402	—	6.906	73.45%
8022 MM	蝴蝶灣洗衣房	12/07/1996	341.670	—	273.362	80.01%
8034 MM	香港眼科醫院－擴充手術護理設施	28/11/1997	67.500	—	61.778	91.52%
總目 709						
9077 WC	港島中區半山及以上地區供水改善計劃－第1階段	27/01/1995	20.500	—	14.789	72.14%
9178 WC	更換及修復水管工程第1 階段第2期－勘測	09/03/2001	21.600	—	6.695	31.00%
9107 WF	新九龍東部高地區食水供應系統的進一步擴建工程	20/02/1987	25.800	29.800	28.052	94.13%
9144 WF	元朗凹頭濾水及輸水設施第2階段－勘測及設計	22/11/1988	8.000	380.000	337.187	88.73%
9149 WF	茶果嶺食水供應系統改善工程	18/05/1990	10.000	—	8.095	80.95%
9170 WF	處理及處置現有濾水廠淤泥－主要工程	19/07/1996	510.000	—	487.623	95.61%

* 工程計劃已結帳

在2004—05年度完成*的甲級工程計劃

工程計劃編號	工程計劃名稱	財務委員會 核准日期	原本的核准 工程計劃預算費 (百萬元)	修訂的核准 工程計劃預算費 (百萬元)	最終結算 開支 (百萬元)	開支佔原本／修訂核准 工程計劃預算費的比率 (%)
9229 WF	丹桂村食水配水庫第2階段及屯門第52區水管敷設工程	31/01/1997	104.100	—	50.794	48.79%
9233 WF	凹頭濾水廠至元朗市鎮水管敷設工程—近鳳攸東街的前期工程	28/11/1997	27.500	—	16.215	58.96%
9234 WF	元朗至丹桂村的水管敷設工程	12/12/1997	122.800	—	56.721	46.19%
9240 WF	更換大口環抽水站機電設備和改善運作設施	25/06/1999	64.030	—	49.578	77.43%
總目 711						
B131 TB	橫跨香港仔運動場附近黃竹坑道的行人天橋	12/05/2000	19.800	—	14.656	74.02%
B578 TH	黃竹坑道行車天橋及相關的道路擴闊工程	27/02/1998	305.800	—	182.718	59.75%
B652 TH	西九龍填海第6及第10號房屋用地的消減噪音措施	12/01/2001	219.200	—	87.351	39.85%
B211 WF	蝴蝶谷主配水庫至都會區內副配水庫輸水設施—西九龍填海區敷設水管工程	設 09/06/1995	77.800	—	77.668	99.83%
B219 WF	都會區及新界東北部增添濾水及輸水設施—詳細設計工作	29/07/1995	52.600	—	51.876	98.62%

在 2004-05 財政年度完成*的工程計劃的結算開支

總目	已完成的工程 計劃數目	原本的核准 工程計劃 預算費 (百萬元)	修訂的核准 工程計劃 預算費 (百萬元)	最終 結算開支 (百萬元)	開支佔核准 工程計劃 預算費的比率 (%)
702	2	736	736	594	80.71%
703	101	8,768	8,908	6,601	74.10%
704	9	2,216	2,331	1,879	80.61%
705	7	896	896	700	78.13%
706	7	785	944	865	91.63%
707	10	1,092	1,139	890	78.14%
708	6	436	445	366	82.25%
709	10	914	1,290	1,056	81.86%
711	5	675	675	414	61.33%
總計	157	16,518	17,364	13,365	76.97%

* 工程計劃已結帳