

財務委員會 工務小組委員會參考文件

2005-06 財政年度 基本工程儲備基金整體撥款 周年報告

我們一直就基本工程儲備基金整體撥款擬備周年報告。報告說明實際進行的工程項目與我們提請委員建議批准撥款的工程項目有何差別。本文件附載 2005-06 財政年度的報告。附件 1 至 11 分別載述 11 個基本工程儲備基金開支總目項下每個整體撥款分目的詳情，包括一

- (a) 2005-06 年度核准撥款與實際開支的比較，並就兩者相差超過 15% 的項目，說明有關的原因；
- (b) 就 **PWSC(2004-05)46** 號文件所載的小規模工程項目，已按計劃在 2005-06 年度進行的項目(包括已批出工程合約而尚未開始支付開支的項目)，以及在 2005-06 年度擱置或撤回的項目；以及
- (c) 在 2005-06 年度獲准納入有關分目的工程項目(即 **PWSC(2004-05)46** 號文件所載一覽表未有載列的工程項目)。

2. 總體而言，基本工程儲備基金項下整體撥款分目在 2005-06 年度的核准撥款總額為 75 億 9,200 萬元。實際開支為 56 億 8,700 萬元。

附件和附錄索引

總目 / 分目	參考	頁數
總目 701 — 土地徵用	附件 1	1
分目 1004CA	附錄 1A	2-3
分目 1100CA	附錄 1B	4-8
總目 702 — 港口及機場發展	附件 2	9
總目 703 — 建築物	附件 3	10
分目 3004GX	附錄 3A	11-14
分目 3100GX	附錄 3B	15-17
分目 3101GX	附錄 3C	18-20
總目 704 — 渠務	附件 4	21
分目 4100DX	附錄 4A	22-25
總目 705 — 土木工程	附件 5	26
分目 5001BX	附錄 5A	27-30
分目 5101CX	附錄 5B	31-34
分目 5101DX	附錄 5C	35-37
總目 706 — 公路	附件 6	38
分目 6100TX	附錄 6A	39-43
總目 707 — 新市鎮及市區發展	附件 7	44
分目 7014CX	附錄 7A	45-47
分目 7015CX	附錄 7B	48-50
分目 7100CX	附錄 7C	51-54
總目 708 — 非經常資助金及 主要系統設備	附件 8	55
分目 8100BX	附錄 8A	56-58
分目 8100EX	附錄 8B	59-62
分目 8100MX	附錄 8C	63-66
分目 8100QX	附錄 8D	67-70
分目 8001SX	附錄 8E	71-72
總目 709 — 水務	附件 9	73
分目 9100WX	附錄 9A	74-77
總目 710 — 電腦化計劃	附件 10	78
分目 A007GX	附錄 10A	79-82
總目 711 — 房屋	附件 11	83
分目 B100HX	附錄 11A	84-85

總目 701「土地徵用」項下各整體撥款分目
在 2005-06 年度的實際開支

總目 701 項下有兩個整體撥款分目，分別為分目 1004CA 和 1100CA。這兩個分目的實際開支總額為 3 億 600 萬元，較核准撥款總額 18 億 100 萬元少 83%。

2. 關於分目 1004CA，撥款未能盡用，是因為部分申索人有土地業權問題。

3. 關於分目 1100CA，撥款未能盡用，主要因為未能就竹篙灣填海工程項目的索償個案達成協議，以及有幾個工程項目出現延誤。

— 4. 上述各分目的主要開支項目詳情分別載於附錄 1A 和 1B。

基本工程儲備基金
總目 701 分目 1004CA

交地及收地補償：雜項

涵蓋範圍：重歸政府所有的土地及物業的徵用、交回及清理補償金(包括特惠津貼)，包括收回及清理土地的費用。有關土地及物業須與實施法定分區計劃大綱圖有關，可供非政府或半政府機構(包括香港房屋協會和香港房屋委員會)進行工程之用，以及可供根據《前濱及海床(填海)條例》而進行，但未獲得任何其他撥款安排的工程項目之用。

管制人員	2005-06 年度撥款 千元	2005-06 年度實際開支 千元	增減百分比 (與 2005-06 年度 撥款比較)
地政總署署長	25,000	10,150	-59.4%

第 I 部分：PWSC(2004-05)46 號文件所載繼續進行的主要項目

工程項目說明	工程項目 預算 千元	2005-06 年度實際開支 千元
1. 九龍城延文禮士道寮屋區收地計劃	101,053	4,873
2. 終止集體官契(長洲)	28,530	2,723
3. 收回新桂田的土地以實施邊界管理線	25,175	2,310
4. 香港房屋協會在馬頭角道、北帝街、炮仗街、新山道、瑞麟街和宏昌街進行的市區改善計劃	4,598	—
5. 為興建公共屋邨和學校而進行的鑽石山寮屋區重建計劃	93,800	244

總目 701 分目 1004CA – 續

工程項目說明	工程項目 預算 千元	2005-06 年度實際開支 千元
6. 收回東涌第 30 區的土地以進行大嶼山東涌新市鎮公共屋邨發展計劃	573,000	—
7. 馬灣島發展計劃第 5 期第 2 和第 3 階段的通路建造工程	10,108	—
8. 收回沙田新市鎮第 36C 區小瀝源的土地以進行居者有其屋計劃發展工程	7,710	—
9. 收回土地以進行大嶼山第 31 區東涌新市鎮發展計劃第 2B 期工程	510,000	—
10. 1957 年 2 月 20 日刊憲(憲報公告第 258 號)的《收回官地條例》(第 124 章)	900	—
第 I 部分的小計：		10,150

第 II 部分：按計劃在 2005-06 年度進行的新項目

沒有

第 III 部分：在 2005-06 年度擱置或撤回的新項目

沒有

第 IV 部分：在 2005-06 年度獲准納入本分目的工程項目

沒有

分目 1004CA 的總計：	10,150
----------------	--------

基本工程儲備基金
總目 701 分目 1100CA

就工務計劃工程而支付的補償金及特惠津貼

涵蓋範圍：工務計劃工程項目所需的全部土地徵用費用(直接工程費用除外)及所有特惠津貼。

管制人員	2005-06 年度撥款 千元	2005-06 年度實際開支 千元	增減百分比 (與 2005-06 年度 撥款比較)
地政總署署長	1,776,000	295,849	-83.3%

第 I 部分：PWSC(2004-05)46 號文件所載繼續進行的主要項目

工程項目說明	工程項目 預算 千元	2005-06 年度實際開支 千元
1. 竹篙灣填海工程	1,061,000	—
2. 九廣鐵路公司東鐵支線－紅磡至尖沙咀支線的主要基建工程	156,000	2,401
3. 粉嶺、上水和腹地主要排水道第 1 階段(雙魚河和梧桐河下游)第 1 期工程	74,442	931
4. 后海灣幹線，以及藍地與十八鄉交匯處之間一段元朗公路(藍地至丹桂村段)擴闊工程	640,687	62,338
5. 荃灣深井與嘉龍村之間的青山公路改善工程	13,173	—
6. 收回土地以進行介乎錦英路與日後的 T7 號主幹路交界處的西沙路擴闊工程	30,590	577

總目 701 分目 1100CA – 續

工程項目說明	工程項目 預算 千元	2005-06 年度實際開支 千元
7. 為屯門第 56 區的房屋發展計劃而進行的道路築建工程和排水渠敷設工程	62,859	—
8. 荃灣第 2 區與深井之間一段青山公路的改善工程	73,181	2,468
9. 新界西北部元朗、錦田和牛潭尾的鄉村防洪工程第 1 階段－壘圍排水道餘下的附屬道路工程	30,971	4,873
10. 元朗排水繞道	142,691	11,572
11. 約 138 個其他項目		171,067
	第 I 部分的小計：	256,227

第 II 部分：按計劃在 2005-06 年度進行的新項目

工程項目說明	工程項目 預算 千元	2005-06 年度實際開支 千元
1. 上水蕉徑的通路築建工程	22,463	5,605
2. 新界打鼓嶺水流坑排水道建造工程	8,711	1,132
3. 離島污水收集系統第 1 階段第 1 期工程第 1 部分－昂坪鄉村污水收集系統工程	50	33
4. 大埔龍尾通路建築工程	1,825	29
5. 新界北部雨水排放系統改善計劃，B 部分－上水虎地坳雨水排放系統改善工程	344	27
	第 II 部分的小計：	6,826

總目 701 分目 1100CA – 續

第 III 部分：在 2005-06 年度擱置或撤回的新項目

工程項目說明	工程項目 預算 千元
1. 收回土地以進行元朗、錦田、牛潭尾和天水圍雨水排放系統改善計劃第 1 階段第 2B 期－錦田(D 組工程)－元朗八鄉長莆、馬鞍崗和元崗新村雨水排放系統改善工程	60,115
2. 新界北部雨水排放系統改善計劃－A 組第 2 階段－九龍坑、元嶺、南華莆和泰亨地區雨水排放系統改善工程的附屬道路工程	41,200
3. 新界北部雨水排放系統改善計劃－A 組第 2 階段－九龍坑、元嶺、南華莆和泰亨地區雨水排放系統改善工程	35,500
4. 白石角發展計劃基礎設施餘下工程－第 2B 階段第 2 組工程－白石角 L3 道路、L4 道路(部分)、L5 道路(部分)、L7 道路築建工程和優景里延長工程	32,060
5. 新界北部雨水排放系統改善計劃－B 部分第 1 期	30,683
6. 新界北部雨水排放系統改善計劃－B 部分第 1 期－虎地坳和新田南雨水排放系統改善工程的附屬道路工程	27,565
7. 在大埔築建由社山村通往下田寮下和上田寮下的通路、維修通路，並在上田寮下和下田寮下建造停車場	24,970

總目 701 分目 1100CA – 續

工程項目說明	工程項目 預算 千元
8. 收回土地以進行元朗、錦田、牛潭尾和天水圍雨水排放系統改善計劃第 1 階段第 2 期－錦田和牛潭尾(C 組工程)－金錢圍和長春新村雨水排放系統改善工程	23,228
9. 元朗、錦田、牛潭尾和天水圍雨水排放系統改善計劃第 1 階段第 2 期－錦田和牛潭尾(C 組工程)－錦田長春新村和八鄉金錢圍雨水排放系統改善工程的附屬道路工程	22,656
10. 約 50 個其他項目	

第 IV 部分：在 2005-06 年度獲准納入本分目的工程項目

工程項目說明	工程項目 預算 千元	2005-06 年度實際開支 千元
1. 屯門小坑村雨水排放系統改善工程	39,913	13,671
2. 新界西北部發展－元朗牛潭尾主要排水道第 2 期工程	106,100	7,185
3. 汀九橋及高架引道工程	15,815	4,516
4. 沙田新市鎮第 II 階段工程，在第 4C 及 38A 區進行平整工程、興建道路和敷設排水渠	2,500	1,711
5. 收回土地以進行新界東北堆填區計劃－打鼓嶺河道改善工程	12,000	1,108

總目 701 分目 1100CA – 續

工程項目說明	工程項目 預算 千元	2005-06 年度實際開支 千元
6. 約 37 個其他項目		4,605
	第 IV 部分的小計：	<u>32,796</u>
	分目 1100CA 的總計：	<u><u>295,849</u></u>

總目 702「港口及機場發展」項下各整體撥款分目
在 2005-06 年度的實際開支

我們沒有為總目 702 項下三個分目申請 2005-06 年度撥款。這三個分目載列如下－

- (a) 分目 **2001AX**－為港口及機場發展策略的有關土木工程進行可行性勘測及設計工作的顧問費和大規模內部勘測工作；
- (b) 分目 **2002AX**－為港口及機場發展策略的有關運輸工程進行可行性勘測及設計工作的顧問費和大規模內部勘測工作；以及
- (c) 分目 **2003AX**－為港口及機場發展策略的有關全港拓展工程進行可行性勘測及設計工作的顧問費和大規模內部勘測工作。

總目 703「建築物」項下各整體撥款分目
在 2005-06 年度的實際開支

總目 703 項下有三個整體撥款分目，分別為分目 3004GX、3100GX 和 3101GX，有關的實際開支為 19 億 1,800 萬元，較核准撥款總額 20 億 1,400 萬元少 4.8%。

2. 關於分目 3100GX，撥款未能盡用，主要因為與建校項目有關的工程暫緩進行，以待建校計劃檢討的結果；以及須就部分街市工程計劃進一步諮詢檔位租戶和區議會。

— 3. 上述各分目的主要開支項目詳情分別載於附錄 3A 至 3C。

基本工程儲備基金
總目 703 分目 3004GX

為工務計劃丁級工程項目進行翻修政府建築物工程
涵蓋範圍：每項預算費用為 1,500 萬元或以下的政府建築物
翻修工程。

管制人員	2005-06 年度撥款 千元	2005-06 年度實際開支 千元	增減百分比 (與 2005-06 年度 撥款比較)
建築署署長	1,270,000	1,269,571	-0.03%

第 I 部分：PWSC(2004-05)46 號文件所載繼續進行的主要項目

工程項目說明	工程項目 預算 千元	2005-06 年度實際開支 千元
1. 香港仔活海魚批發市場翻修工程	14,800	—
2. 大欖涌海關訓練學校翻修工程	11,480	8,935
3. 灣仔運動場跑道更新工程	12,058	2,997
4. 麥理浩牙科中心消防設備改善工程	14,800	1,550
5. 政府物流服務署設於康和大廈的印務科 翻修工程	7,800	856
6. 入境事務處資訊系統部辦公室翻修工程	5,773	595
7. 洪水橋臨時街市改善工程	14,980	—
8. 大欖懲教所宿舍翻修工程	9,340	1,414
9. 長沙灣副食品批發市場為符合食物環境 衛生署所訂發牌規定而進行的改善工程	8,130	—

總目 703 分目 3004GX – 續

工程項目說明	工程項目 預算 千元	2005-06 年度實際開支 千元
10. 屯門區消防總局空調和照明系統更換工程、天台重鋪工程、剝落混凝土修葺工程，以及翻修工程	8,516	1,641
11. 約 950 個其他項目		994,357
第 I 部分的小計：		<u>1,012,345</u>

第 II 部分：按計劃在 2005-06 年度進行的新項目

工程項目說明	工程項目 預算 千元	2005-06 年度實際開支 千元
1. 高等法院剝落外牆磚更換工程	13,000	—
2. 大會堂劇院翻修工程、座位和舞台燈光更換工程、更衣室和其他後台設施翻修工程，以及消防設備改善工程	12,000	2,416
3. 歌連臣角火葬場基督教禮堂翻修工程	8,740	—
4. 粉嶺康樂公園翻修工程，以及排水系統、過濾系統和人工湖防水系統更換工程	8,480	656
5. 舊屏山警署翻修工程、緊急車輛通道修葺工程，以及消防設備改善工程	8,000	1,923
6. 蝴蝶灣公園露營場地翻修工程	7,320	1,146
7. 康樂及文化事務署轄下各區場地的遊樂設備、體育設施和安全墊維修保養工程	7,200	4,367

總目 703 分目 3004GX – 續

工程項目說明	工程項目 預算 千元	2005-06 年度實際開支 千元
8. 元朗政府合署和大橋街市照明設備和假 天花更換工程	6,590	106
9. 粉嶺游泳池池磚和水管更換工程	6,580	667
10 約 470 個其他項目		222,822
	第 II 部分的小計：	<u>234,103</u>

第 III 部分：在 2005-06 年度擱置或撤回的新項目

工程項目說明	工程項目 預算 千元
1. 北角前皇家香港遊艇會會所翻修、維修 保養和消防設備改善工程	13,800
2. 約 30 個其他項目	

第 IV 部分：在 2005-06 年度獲准納入本分目的工程項目

工程項目說明	工程項目 預算 千元	2005-06 年度實際開支 千元
1. 打鼓嶺邊界圍欄鐵絲網更換工程	12,000	2,843
2. 九龍仔游泳池主池和兒童池防漏工程	8,000	79
3. 稅務大樓總電力系統和次總電力系統翻 修工程	5,350	1,544

總目 703 分目 3004GX – 續

工程項目說明	工程項目 預算 千元	2005-06 年度實際開支 千元
4. 林士街多層停車場消防裝置改善工程	4,500	100
5. 長洲中興海旁路休憩處翻修工程	558	330
6. 約 70 個其他項目		18,227
	第 IV 部分的小計：	<u>23,123</u>
	分目 3004GX 的總計：	<u><u>1,269,571</u></u>

基本工程儲備基金
總目 703 分目 3100GX

*為工務計劃丁級工程項目進行可行性研究、
小規模勘測工作及顧問費*

涵蓋範圍：小規模勘測(包括地盤勘測)，惟每個丁級項目的開支上限不得超過 1,500 萬元。列為丁級工程的項目尚有：為使新建築工程項目得以列為工務計劃丙級工程而進行的初步可行性研究和勘測所需支付的費用，以及工務計劃乙級或(如獲財經事務及庫務局局長批准)丙級建築工程的可行性勘測和設計(包括擬備招標文件)的顧問費和雜費。

管制人員	2005-06 年度撥款 千元	2005-06 年度實際開支 千元	增減百分比 (與 2005-06 年度 撥款比較)
建築署署長	64,000	28,638	-55.3%

第 I 部分：PWSC(2004-05)46 號文件所載繼續進行的主要項目

工程項目說明	工程項目 預算 千元	2005-06 年度實際開支 千元
1. 新墟街市加裝空氣調節系統	6,000	1,266
2. 天水圍第 32 區 1 所設有 36 間課室的小學	5,914	16
3. 西九龍填海區第 10 地盤的第二所小學	4,970	802
4. 重置深水埗歌和老街香港心理衛生會白田兒童中心	4,700	983
5. 葵涌大白田街 1 所設有 18 間課室的小學	4,081	491

總目 703 分目 3100GX – 續

工程項目說明	工程項目 預算 千元	2005-06 年度實際開支 千元
6. 葵涌葵盛圍 1 所設有 36 間課室的小學	4,230	—
7. 鑽石山加建靈灰安置所	5,000	336
8. 域多利道與薄扶林道交界處的 1 所小學	4,520	548
9. 天水圍第 32 區的 1 所嚴重弱智兒童特殊學校	4,030	2,274
10. 深水埗公園第 2 階段工程	2,700	383
11. 約 100 個其他項目		20,045
	第 I 部分的小計：	27,144

第 II 部分：按計劃在 2005-06 年度進行的新項目

工程項目說明	工程項目 預算 千元	2005-06 年度實際開支 千元
1. 維多利亞公園游泳池場館改善工程	110	—
2. 深水埗前長沙灣分層工廠大廈所在地的 2 所小學	8,400	—
3. 觀塘近彩雲道和佐敦谷的 2 所小學	6,510	—
4. 屯門第 16 區的鄰舍休憩用地	4,070	422
5. 將軍澳第 40A 區的地區休憩用地	2,790	419
6. 圖書館翻新工程－第 2 期工程	950	129
7. 東涌第 18 區的地區休憩用地	80	—
	第 II 部分的小計：	970

總目 703 分目 3100GX – 續

第 III 部分：在 2005-06 年度擱置或撤回的新項目

工程項目說明	工程項目 預算 千元
1. 重置長沙灣臨時批發市場至打鼓嶺農場舊址	10,000

第 IV 部分：在 2005-06 年度獲准納入本分目的工程項目

工程項目說明	工程項目 預算 千元	2005-06 年度實際開支 千元
1. 羅湖懲教所重建工程	4,950	209
2. 荔枝角美孚美荔道政府綜合大樓	4,870	85
3. 約 30 個其他項目		230
	第 IV 部分的小計：	<u>524</u>
	分目 3100GX 的總計：	<u><u>28,638</u></u>

基本工程儲備基金
總目 703 分目 3101GX

為工務計劃丁級工程項目進行小規模建築工程

涵蓋範圍：小規模建築工程、裝修工程及小規模改建、加建及改善工程(包括為進行有關工程而需更換的家具及設備)，以及斜坡勘察及小規模斜坡改善工程，惟每個項目的開支上限不得超過 1,500 萬元。

管制人員	2005-06 年度撥款 千元	2005-06 年度實際開支 千元	增減百分比 (與 2005-06 年度 撥款比較)
建築署署長	680,000	619,787	-8.9%

第 I 部分：PWSC(2004-05)46 號文件所載繼續進行的主要項目

工程項目說明	工程項目 預算 千元	2005-06 年度實際開支 千元
1. 改建鰂魚涌公園中央廣場以供放置葛量洪號滅火輪	13,734	2,028
2. 青衣青嶼幹線觀景台廁所設施建造工程	13,000	6,182
3. 深水埗醫局街垃圾收集站重建工程	12,000	4,816
4. 葵涌第 17 區鄰舍休憩用地關設工程	13,200	—
5. 大欖女懲教所新增行政大樓建造工程	14,850	—
6. 西貢壁屋懲教所醫院大樓建造工程	14,400	5
7. 消防處馬鞍山救護總區訓練學校擴建工程	14,800	698

總目 703 分目 3101GX – 續

工程項目說明	工程項目 預算 千元	2005-06 年度實際開支 千元
8. 長洲東灣泳灘服務館重建工程	13,000	2,946
9. 將軍澳第 19 區新都城與茵怡花園之間 鄰舍休憩用地關設工程	10,880	1,191
10. 馬鞍山第 92 區恆康街與恆安邨之間地 區休憩用地關設工程	11,240	160
11. 約 770 個其他項目		245,462
第 I 部分的小計：		<u>263,488</u>

第 II 部分：按計劃在 2005-06 年度進行的新項目

工程項目說明	工程項目 預算 千元	2005-06 年度實際開支 千元
1. 小西灣休憩花園關設工程	13,790	30
2. 將軍澳第 44 區鄰舍休憩用地關設工程	14,530	4
3. 麗閣社區會堂改善工程	11,800	—
4. 高山劇場改善工程	4,950	—
5. 貫通屯門黃金泳灘、新咖啡灣泳灘、舊 咖啡灣泳灘與加多利灣泳灘的行人徑建 造工程和黃金泳灘表演台建造工程	9,050	54
6. 沙田源禾路體育館設置伸縮膠膜帳篷以 遮蓋館外所有觀眾看台範圍	9,523	—
7. 約 30 個其他項目		31,067
第 II 部分的小計：		<u>31,155</u>

總目 703 分目 3101GX – 續

第 III 部分：在 2005-06 年度擱置或撤回的新項目

工程項目說明	工程項目 預算 千元
1. 元朗錦田 7 人足球場關設工程	14,500
2. 元朗新田籃球場連兒童遊樂處和休憩處關設工程	14,500
3. 落馬洲支線終站海關清關室建造工程	9,800
4. 維多利亞公園壁球場館改建為戶外籃球場工程	4,000
5. 約 50 個其他項目	

第 IV 部分：在 2005-06 年度獲准納入本分目的工程項目

工程項目說明	工程項目 預算 千元	2005-06 年度實際開支 千元
1. 和合石墳場新靈灰龕關設工程	14,800	2,439
2. 把柏架山道 50 號林邊樓的歷史建築物改建為郊野公園自然教育中心	14,800	35
3. 葵涌靈灰安置所新靈灰龕關設工程	6,500	3,392
4. 把香港公園花園廣場提升為奧林匹克廣場	4,600	3,150
5. 沙田游泳池電子計時系統和計分板改善工程	2,300	2,300
6. 約 3 620 個其他項目		313,828
		<hr/>
	第 IV 部分的小計：	325,144
		<hr/>
	分目 3101GX 的總計：	619,787
		<hr/>

總目 704「渠務」項下的整體撥款分目
在 2005-06 年度的實際開支

總目 704 項下唯一一個整體撥款分目 4100DX 的實際開支為 6,830 萬元，較 2005-06 年度核准撥款總額 6,900 萬元少 1%。

- 2. 主要開支項目的詳情載於附錄 4A。

基本工程儲備基金
總目 704 分目 4100DX

*為工務計劃丁級工程項目進行渠務工程、
研究及勘測工作*

涵蓋範圍：與渠務工程項目有關的小規模工程(包括斜坡勘察及小規模斜坡改善工程)、可行性研究和地盤勘測，惟每個丁級項目的開支上限不得超過 1,500 萬元。列為丁級工程的項目尚有：為使渠務工程項目得以列為工務計劃丙級工程而進行的初步可行性研究和勘測所需支付的費用，以及工務計劃乙級或(如獲財經事務及庫務局局長批准)丙級渠務工程的可行性勘測和設計(包括擬備招標文件)的顧問費和雜費。

管制人員	2005-06 年度撥款 千元	2005-06 年度實際開支 千元	增減百分比 (與 2005-06 年度 撥款比較)
渠務署署長	69,000	68,315	-1.0%

第 I 部分：PWSC(2004-05)46 號文件所載繼續進行的主要項目

工程項目說明	工程項目 預算 千元	2005-06 年度實際開支 千元
1. 屯門白角咀污水泵房附近的污水箱形暗渠改善工程	6,200	—
2. 柴灣初級污水處理廠氣味控制系統改善工程	9,500	2,363
3. 將軍澳初級污水處理廠氣味控制系統改善工程	10,000	1,725

總目 704 分目 4100DX – 續

工程項目說明	工程項目 預算 千元	2005-06 年度實際開支 千元
4. 東九龍雨水排放系統改善計劃 – 顧問費和勘測	13,000	1,233
5. 西九龍雨水排放系統改善計劃第 3 階段第 2 期工程	13,160	2,457
6. 昂船洲污水處理廠和赤柱大街污水泵房新構築物的設計和建造工程	6,540	2,926
7. 晏架街污水泵房氣味控制系統改善工程	9,000	2,000
8. 青衣初級污水處理廠氣味控制系統改善工程	9,000	1,860
9. 大埔污水處理廠第 5 階段 – 工地勘測工作、測試和環境影響評估研究	9,960	1,487
10. 北區污水收集系統第 1 階段 – 詳細設計的顧問費及勘測	13,100	1,450
11. 約 39 個其他項目		10,005
第 I 部分的小計：		27,506

第 II 部分：按計劃在 2005-06 年度進行的新項目

工程項目說明	工程項目 預算 千元	2005-06 年度實際開支 千元
1. 望后石污水處理廠改善工程 – 顧問費和勘測	14,400	1,953
2. 昂船洲主污水泵房現有主泵一組高壓變頻器更換工程	9,800	951

總目 704 分目 4100DX – 續

工程項目說明	工程項目 預算 千元	2005-06 年度實際開支 千元
3. 港島北部雨水排放系統改善計劃 – 港島西雨水排放隧道 – 基準設計、擬備合約及招標文件的顧問費	12,900	—
4. 荔枝角雨水轉運計劃 – 基準設計、擬備合約及招標文件的顧問費	12,400	—
5. 荃灣、葵涌及青衣雨水排放系統改善計劃 – 荃灣雨水排放隧道 – 基準設計、擬備合約及招標文件的顧問費	11,000	—
6. 北區污水收集系統第 2 階段第 1 期 – 詳細設計的顧問費及勘測	8,060	95
7. 根據 2000 至 2010 年度改善保養計劃為「有系統鑑辨全港斜坡維修責任計劃」中由渠務署負責維修的斜坡／護土牆進行改善工程的建造部分	2,500	—
8. 約 6 個其他項目		5,289
	第 II 部分的小計：	<u>8,288</u>

第 III 部分：在 2005-06 年度擱置或撤回的新項目

工程項目說明	工程項目 預算 千元
1. 沙田污水處理廠和沙田污水泵房高壓配電板更換工程	14,000
2. 元朗新圍鄉村污水收集系統	14,000
3. 梅窩大地塘、白銀鄉、涌口和東灣頭鄉村污水收集系統	10,500

總目 704 分目 4100DX – 續

第 IV 部分：在 2005-06 年度獲准納入本分目的工程項目

工程項目說明	工程項目 預算 千元	2005-06 年度實際開支 千元
1. 昂坪雨水排放系統改善計劃	13,390	4,671
2. 淨化海港計劃第二期甲－隧道輸送系統 前期工地勘測工程	9,000	4,510
3. 約 22 個其他項目		23,340
	第 IV 部分的小計：	<u>32,521</u>
	分目 4100DX 的總計：	<u><u>68,315</u></u>

總目 705「土木工程」項下各整體撥款分目
在 2005-06 年度的實際開支

總目 705 項下有三個整體撥款分目，分別為分目 5001BX、5101CX 和 5101DX，有關的實際開支為 10 億 4,990 萬元，較 2005-06 年度核准撥款總額 10 億 5,300 萬元少 0.3%。

- 2. 上述各分目的主要開支項目詳情分別載於附錄 5A 至 5C。

基本工程儲備基金
總目 705 分目 5001BX

防止山泥傾瀉計劃

涵蓋範圍：防止山泥傾瀉工程及有關研究(直接與工務計劃各項指定發展計劃有關的工程則不包括在內)。

管制人員	2005-06 年度撥款 千元	2005-06 年度實際開支 千元	增減百分比 (與 2005-06 年度 撥款比較)
土木工程拓展署 署長	895,000	894,159	-0.1%

第 I 部分：PWSC(2004-05)46 號文件所載繼續進行的主要項目

工程項目說明	工程項目 預算 千元	2005-06 年度實際開支 千元
1. 延續十年的防止山泥傾瀉計劃第 3 期 I 組工程－港島、九龍和新界斜坡的防止山泥傾瀉工程	110,000	31,886
2. 延續十年的防止山泥傾瀉計劃第 4 期 A 組工程－荃灣和葵青斜坡的防止山泥傾瀉工程	53,010	25,373
3. 延續十年的防止山泥傾瀉計劃第 2 期 B 組工程－九龍和新界斜坡的防止山泥傾瀉工程	47,490	35,231
4. 延續十年的防止山泥傾瀉計劃第 4 期 D 組工程－港島斜坡的防止山泥傾瀉工程	44,579	13,226
5. 延續十年的防止山泥傾瀉計劃第 3 期 D 組工程－離島斜坡的防止山泥傾瀉工程	77,240	38,327

總目 705 分目 5001BX – 續

工程項目說明	工程項目 預算 千元	2005-06 年度實際開支 千元
6. 延續十年的防止山泥傾瀉計劃第 2 期 Q 組工程 – 大埔和元朗斜坡的防止山泥傾瀉工程	96,780	29,761
7. 延續十年的防止山泥傾瀉計劃第 3 期 C 組工程 – 九龍和新界北斜坡的防止山泥傾瀉工程	71,840	20,509
8. 延續十年的防止山泥傾瀉計劃第 2 期 R 組工程 – 葵青斜坡的防止山泥傾瀉工程 – B 部分	119,210	30,344
9. 延續十年的防止山泥傾瀉計劃第 2 期 R 組工程 – 葵青斜坡的防止山泥傾瀉工程 – C 部分	126,100	32,505
10. 延續十年的防止山泥傾瀉計劃第 4 期 I 組工程 – 港島、九龍和新界斜坡的防止山泥傾瀉工程	70,340	22,520
11. 約 210 個其他項目		468,398
	第 I 部分的小計：	748,080

第 II 部分：按計劃在 2005-06 年度進行的新項目

工程項目說明	工程項目 預算 千元	2005-06 年度實際開支 千元
1. 延續十年的防止山泥傾瀉計劃第 6 期 A 組工程 – 港島和離島斜坡的防止山泥傾瀉工程	90,000	14,897

總目 705 分目 5001BX – 續

工程項目說明	工程項目 預算 千元	2005-06 年度實際開支 千元
2. 延續十年的防止山泥傾瀉計劃第 6 期 B 組工程 – 九龍和新界斜坡的防止山泥傾瀉工程	90,000	7,818
3. 延續十年的防止山泥傾瀉計劃第 6 期 I 組工程 – 港島、九龍和新界斜坡的防止山泥傾瀉工程	71,000	2,034
4. 延續十年的防止山泥傾瀉計劃第 5 期 A 組工程 – 屯門和荃灣斜坡的防止山泥傾瀉工程	59,938	3,861
5. 延續十年的防止山泥傾瀉計劃第 4 期 H 組工程 – 深水埗、油尖旺和九龍城斜坡的防止山泥傾瀉工程	54,100	9,923
6. 延續十年的防止山泥傾瀉計劃第 4 期 G 組工程 – 沙田斜坡的防止山泥傾瀉工程	51,897	4,316
7. 延續十年的防止山泥傾瀉計劃第 5 期 B 組工程 – 北區斜坡的防止山泥傾瀉工程	50,860	3,571
8. 延續十年的防止山泥傾瀉計劃第 6 期 J 組工程 – 港島、九龍和新界斜坡的防止山泥傾瀉工程	48,000	14,669
9. 約 20 個其他項目		23,517
	第 II 部分的小計：	<u>84,606</u>

總目 705 分目 5001BX – 續

第 III 部分：在 2005-06 年度擱置或撤回的新項目

工程項目說明	工程項目 預算 千元
1. 延續十年的防止山泥傾瀉計劃第 5 期 K 組工程 – 港島、九龍和新界混合維修責任斜坡的防止山泥傾瀉工程	52,095
2. 金山、域多利道和鹿頸天然山坡的山泥傾瀉風險緩減工程	49,300
3. 約 10 個其他項目	

第 IV 部分：在 2005-06 年度獲准納入本分目的工程項目

工程項目說明	工程項目 預算 千元	2005-06 年度實際開支 千元
1. 延續十年的防止山泥傾瀉計劃第 4 期 C 組工程 – 觀塘、黃大仙和西貢斜坡的防止山泥傾瀉工程 – B 部分	90,050	5,696
2. 延續十年的防止山泥傾瀉計劃第 5 期 L 組工程 – 元朗、西貢、大埔、荃灣和北區斜坡的防止山泥傾瀉工程	55,770	24
3. 約 10 個其他項目		55,753
	第 IV 部分的小計：	61,473
	分目 5001BX 的總計：	894,159

基本工程儲備基金
總目 705 分目 5101CX

*為工務計劃丁級工程項目進行土木工程、
研究及勘測工作*

涵蓋範圍：與土木工程項目有關的小規模工程、可行性研究和地盤勘測，包括斜坡勘察及小規模斜坡改善工程，惟每個丁級項目的開支上限不得超過 1,500 萬元。列為丁級工程的項目尚有：為使土木工程項目得以列為工務計劃丙級工程而進行的初步可行性研究和勘測所需支付的費用，以及工務計劃乙級或(如獲財經事務及庫務局局長批准)丙級土木工程的可行性勘測和設計(包括擬備招標文件)的顧問費和雜費。

管制人員	2005-06 年度撥款 千元	2005-06 年度實際開支 千元	增減百分比 (與 2005-06 年度 撥款比較)
土木工程拓展署 署長	128,000	125,786	-1.7%

第 I 部分：PWSC(2004-05)46 號文件所載繼續進行的主要項目

工程項目說明	工程項目 預算 千元	2005-06 年度實際開支 千元
1. 屯門第 38 區循環再造設施延長運作計劃	13,800	4,681
2. 陰極保護系統裝置工程－港澳碼頭	11,560	2,450
3. 陰極保護系統裝置工程－中港碼頭	11,480	3,815
4. 各地區小規模斜坡加固／改善工程的監管工作	9,801	3,047

總目 705 分目 5101CX – 續

工程項目說明	工程項目 預算 千元	2005-06 年度實際開支 千元
5. 為香港 8 個市區範圍擬備綠化總綱圖的 可行性研究	5,710	1,563
6. 沙田和大埔區未撥用政府土地上斜坡的 小規模改善工程 – 2004-05 年度計劃	8,000	4,529
7. 元朗和屯門區小規模斜坡加固／改善工 程	9,565	2,943
8. 荃灣、葵青和離島區未撥用政府土地上 斜坡的小規模改善工程 – 2004-05 年度 計劃	8,000	1,230
9. 北區小規模斜坡加固／改善工程	7,935	1,953
10. 北區、元朗和屯門區未撥用政府土地上 斜坡的小規模改善工程 – 2004-05 年度 計劃	8,000	3,302
11. 約 30 個其他項目		18,291
	第 I 部分的小計：	47,804

第 II 部分：按計劃在 2005-06 年度進行的新項目

工程項目說明	工程項目 預算 千元	2005-06 年度實際開支 千元
1. 荃灣和宜合村工地平整工程	13,890	1,017
2. 荃灣、葵青和離島區未撥用政府土地上 斜坡的小規模改善工程 – 2005-06 年度 計劃	8,500	5,224

總目 705 分目 5101CX – 續

工程項目說明	工程項目 預算 千元	2005-06 年度實際開支 千元
3. 市區和西貢區未撥用政府土地上斜坡的小規模改善工程 – 2005-06 年度計劃	7,500	5,239
4. 護舷裝置改善工程 – 中環五號碼頭	7,000	5,879
5. 北區、元朗和屯門區未撥用政府土地上斜坡的小規模改善工程 – 2005-06 年度計劃	6,900	4,881
6. 東平洲公眾碼頭改善工程	6,000	2,500
7. 護舷裝置改善工程 – 西灣河水警基地西碼頭	6,000	5,230
8. 在未撥用政府土地上、影響屋邨的斜坡進行的工程師檢查和小規模改善工程 – 2005-06 年度計劃	4,960	580
9. 約 20 個其他項目		37,480
	第 II 部分的小計：	68,030

第 III 部分：在 2005-06 年度擱置或撤回的新項目

工程項目說明	工程項目 預算 千元
1. 黃竹坑南風徑學校發展計劃的通路和相關基建關設工程	13,500
2. 護舷裝置改善工程 – 西灣河水警基地東碼頭	6,000

總目 705 分目 5101CX – 續

工程項目說明	工程項目 預算 千元
3. 大小磨刀以南擬建的污泥卸置坑 – 第 A 號坑地盤勘探工程	5,200
4. 護舷裝置改善工程 – 港澳碼頭	3,000

第 IV 部分：在 2005-06 年度獲准納入本分目的工程項目

工程項目說明	工程項目 預算 千元	2005-06 年度實際開支 千元
1. 屯門渡輪碼頭護舷裝置改善工程	9,060	7,555
2. 西貢公眾碼頭狀況調查和陰極保護系統裝置工程	6,820	555
3. 6 個其他項目		1,842
	第 IV 部分的小計：	<u>9,952</u>
	分目 5101CX 的總計：	<u><u>125,786</u></u>

基本工程儲備基金
總目 705 分目 5101DX

*為工務計劃丁級工程項目進行環境工程、
研究及勘測工作*

涵蓋範圍：與廢物管理及環境工程項目有關的小規模工程、可行性研究和地盤勘測工作，惟每個丁級項目的開支上限不得超過 1,500 萬元。列為丁級工程的項目尚有：為使廢物管理及環境工程項目得以列為工務計劃丙級工程而進行的初步可行性研究和勘測所需支付的費用，以及工務計劃乙級或(如獲財經事務及庫務局局長批准)丙級廢物管理及環境工程的可行性勘測和設計(包括擬備招標文件)的顧問費和雜費。

管制人員	2005-06 年度撥款 千元	2005-06 年度實際開支 千元	增減百分比 (與 2005-06 年度 撥款比較)
環境保護署署長	30,000	29,929	-0.2%

第 I 部分：PWSC(2004-05)46 號文件所載繼續進行的主要項目

工程項目說明	工程項目 預算 千元	2005-06 年度實際開支 千元
1. 化學廢物處理設施約滿前評審－可行性研究	11,470	3,127
2. 新界東北堆填區擴建工程可行性研究	15,000	4,162
3. 為新界西北部未有污水設施的地區／鄉村關設污水收集系統－可行性研究	9,000	3,898
4. 污泥處理設施的可行性研究	13,000	3,396

總目 705 分目 5101DX – 續

工程項目說明	工程項目 預算 千元	2005-06 年度實際開支 千元
5. 港島北部和西南部污水流量測量工作	9,500	1,546
6. 后海灣水污染控制聯合實施方案第一次 檢討	9,900	2,038
7. 香港綜合廢物管理設施選址研究	2,000	—
8. 都市固體廢物的綜合廢物管理技術檢討 工作	2,800	654
9. 約 5 個其他項目		739
	第 I 部分的小計：	19,560

第 II 部分：按計劃在 2005-06 年度進行的新項目

工程項目說明	工程項目 預算 千元	2005-06 年度實際開支 千元
1. 北區再造水使用示範計劃	14,800	792
2. 新界東南堆填區擴建工程可行性研究	10,000	2,592
3. 屯門第 38 區環保園－設計及建造	6,000	2,493
4. 提升中九龍和東九龍污水設備水力模型 的流量測量工作－調查	4,200	331
5. 港島東廢物轉運站改建及翻新工程可行 性研究	7,000	594
	第 II 部分的小計：	6,802

總目 705 分目 5101DX – 續

第 III 部分：在 2005-06 年度擱置或撤回的新項目

工程項目說明	工程項目 預算 千元
1. 市區雨水污染控制計劃－可行性研究和 工地勘測	12,000
2. 約 2 個其他項目	

第 IV 部分：在 2005-06 年度獲准納入本分目的工程項目

工程項目說明	工程項目 預算 千元	2005-06 年度實際開支 千元
1. 修建離島廢物轉運設施以實施建築廢物 處置收費計劃的工程	1,300	1,297
2. 翻新九龍灣廢物轉運站以設置電器及電 子產品回收設施的工程	1,300	1,267
3. 九龍灣廢物轉運站設置試驗性質的陰極 射線管回收設施	1,300	1,003
4. 在偏遠地區設置小型獨立污水處理廠試 驗設備	1,300	—

第 IV 部分的小計：	3,567
-------------	-------

分目 5101DX 的總計：	29,929
----------------	--------

總目 706「公路」項下的整體撥款分目
在 2005-06 年度的實際開支

總目 706 項下唯一一個整體撥款分目 6100TX 的實際開支為 6 億 6,240 萬元，較 2005-06 年度核准撥款總額 6 億 7,000 萬元少 1.1%。

- 2. 主要開支項目的詳情載於附錄 6A。

基本工程儲備基金
總目 706 分目 6100TX

*為工務計劃丁級工程項目進行公路工程、
研究及勘測工作*

涵蓋範圍：公路、鐵路和鐵路發展、橋樑、隧道和其他構築物、行人徑、停車處、街燈、路旁斜坡、路面鋪砌(包括路面接縫重鋪)、道路重建和修復及交通工程方面等小規模工程，以及有關公路工程項目的初步可行性研究和地盤勘測工作，惟每個丁級項目的開支上限不得超過 1,500 萬元。列為丁級工程的項目尚有：為使公路工程項目得以列為工務計劃丙級工程而進行的初步可行性研究和勘測所需支付的費用，以及工務計劃乙級或(如獲財經事務及庫務局局長批准)丙級公路工程的可行性勘測和設計(包括擬備招標文件)的顧問費和雜費。

管制人員	2005-06 年度撥款 千元	2005-06 年度實際開支 千元	增減百分比 (與 2005-06 年度 撥款比較)
路政署署長	670,000	662,398	-1.1%

第 I 部分：PWSC(2004-05)46 號文件所載繼續進行的主要項目

工程項目說明	工程項目 預算 千元	2005-06 年度實際開支 千元
1. 柴灣寧富街附近行人天橋的升降機裝置工程	9,610	5,460
2. 橫跨筲箕灣南安街與筲箕灣道的行人天橋的升降機裝置工程	9,430	5,275

總目 706 分目 6100TX – 續

工程項目說明	工程項目 預算 千元	2005-06 年度實際開支 千元
3. 大圍城門河近文禮閣一段河面上的單車用／行人天橋	13,940	4,094
4. 嘉福邨至粉嶺火車站之間的一段行人路的加建上蓋工程	13,000	3,051
5. 春磡角道修復工程	11,510	2,654
6. 新界西的人造路旁斜坡／護土牆的改善保養計劃(2003 至 2007 年)	9,930	725
7. 新界東的人造路旁斜坡／護土牆的改善保養計劃(2003 至 2007 年)	9,930	437
8. 上環街景改善工程	13,890	4,412
9. 位於西樓角、屯門市中心、黃埔花園、海怡半島和交易廣場的 5 個公共運輸交匯處改善工程的勘測和設計工作	6,380	2,400
10. 樂富公共運輸交匯處改善工程	11,160	1,435
11. 約 1 320 個其他項目		256,929
	第 I 部分的小計：	286,872

第 II 部分：按計劃在 2005-06 年度進行的新項目

工程項目說明	工程項目 預算 千元	2005-06 年度實際開支 千元
1. 落馬洲路與青山公路交界處的道路改善工程	4,920	540

總目 706 分目 6100TX – 續

工程項目說明	工程項目 預算 千元	2005-06 年度實際開支 千元
2. 路德圍附近橫跨青山公路(荃灣段)的行人天橋的升降機裝置工程	5,470	612
3. 寮肚路及長亨邨附近橫跨青衣西路的行人天橋的升降機裝置工程	10,960	1,595
4. 橫跨金鐘金鐘道、皇后大道東與軍器廠街的行人天橋的升降機裝置工程	9,710	792
5. 西貢市鎮北面的公共運輸交匯處	9,700	1,270
6. 葵涌中心附近橫跨葵涌道與興芳路的行人天橋的升降機裝置工程	9,390	1,067
7. 港島區路旁斜坡／護土牆加固／改善工程的勘測和設計工作(2005至2008年計劃)	5,650	206
8. 約 140 個其他項目		191,844
第 II 部分的小計：		<u>197,926</u>

第 III 部分：在 2005-06 年度擱置或撤回的新項目

工程項目說明	工程項目 預算 千元
1. 嶼南道道路改善工程	11,800
2. 和宜合道與昌榮路交界處道路改善工程	11,420
3. 羅湖道改善工程	14,000
4. 宏福花園附近橫跨青敬路的行人天橋的升降機裝置工程	4,940

總目 706 分目 6100TX – 續

工程項目說明	工程項目 預算 千元
5. 馬會道、樂業路和新運路交界處道路改善工程	4,980
6. 介乎景隆街與東角道一段洛克道和東角道的銅鑼灣行人環境改善計劃	3,600
7. 白加士街行人徑重建工程	1,200
8. 為燈號控制行人過路處供應和裝置行人閃動綠燈倒數器	1,500
9. 約 80 個其他項目	

第 IV 部分：在 2005-06 年度獲准納入本分目的工程項目

工程項目說明	工程項目 預算 千元	2005-06 年度實際開支 千元
1. 大埔龍尾的通路建築和改善工程	14,070	420
2. 橫跨紅磡漆咸道北與蕪湖街的行人天橋的升降機裝置工程	13,990	1,052
3. 銅鑼灣至鰂魚涌一段東區走廊的防腐蝕工程	13,850	9,704
4. 屯門至赤鱸角連接路及屯門西繞道的可行性研究	11,750	1,017
5. 大嶼山繳費廣場巴士中轉站道路改善工程	4,700	2,748
6. 介乎元州街與汝州街一段北河街的行人徑重建工程	2,770	204

總目 706 分目 6100TX – 續

工程項目說明	工程項目 預算 千元	2005-06 年度實際開支 千元
7. 介乎南京街與甘肅街一段廟街的行人徑 重建工程	1,890	1,102
8. 約 220 個其他項目		<u>161,353</u>
	第 IV 部分的小計：	<u>177,600</u>
	分目 6100TX 的總計：	<u><u>662,398</u></u>

總目 707「新市鎮及市區發展」項下各整體撥款分目
在 2005-06 年度的實際開支

總目 707 項下有三個整體撥款分目，分別為分目 7014CX、7015CX 和 7100CX，這三個分目在 2005-06 年度的實際開支為 2 億 790 萬元，較核准撥款總額 2 億 2,500 萬元少 7.6%。

- 2. 上述各分目的主要開支項目詳情分別載於附錄 7A 至 7C。

基本工程儲備基金
總目 707 分目 7014CX

鄉郊小工程

涵蓋範圍：需費不超過 1,500 萬元的小規模工程計劃，以改善新界鄉郊地區的基礎建設及居住環境。

管制人員	2005-06 年度撥款 千元	2005-06 年度實際開支 千元	增減百分比 (與 2005-06 年度 撥款比較)
民政事務總署署長	122,000	115,335	-5.5%

第 I 部分：PWSC(2004-05)46 號文件所載繼續進行的主要項目

工程項目說明	工程項目 預算 千元	2005-06 年度實際開支 千元
1. 離島區梅窩鹿地塘車輛通道建造工程	13,943	4,342
2. 葵青地區展新姿工程	15,000	435
3. 西貢沙角尾村通路和停車場建造工程	12,710	4,308
4. 大埔水窩和大陽輦通路和停車場建造工程	14,540	2,938
5. 大埔墟火車站至大埔墟有蓋行人道建造工程	10,000	150
6. 粉嶺軍地北通路改善工程	10,210	3,573
7. 屯門掃管笏村路改善工程	11,930	3,727
8. 離島區大嶼山芝麻灣道改善工程	14,400	1,432
9. 上水長瀝鄉村通路擴闊工程	5,310	1,396

總目 707 分目 7014CX – 續

工程項目說明	工程項目 預算 千元	2005-06 年度實際開支 千元
10. 西貢地區展新姿計劃	4,500	491
11. 約 150 個其他項目		59,952
	第 I 部分的小計：	<u>82,744</u>

第 II 部分：按計劃在 2005-06 年度進行的新項目

工程項目說明	工程項目 預算 千元	2005-06 年度實際開支 千元
1. 西貢新碼頭建造工程	15,000	304
2. 2005-06 年度葵青區美化工程	3,000	1,948
3. 屯門區環境衛生改善工程	2,000	1,761
4. 大埔西貢北企嶺下新圍車路建造工程	2,000	1,175
5. 沙田小瀝源村休憩處建造工程	900	750
6. 荃灣清快塘舊村通路改善工程	500	100
7. 約 40 個其他項目		16,626
	第 II 部分的小計：	<u>22,664</u>

總目 707 分目 7014CX – 續

第 III 部分：在 2005-06 年度擱置或撤回的新項目

工程項目說明	工程項目 預算 千元
1. 離島區梅窩銀礦灣海旁行人徑建造工程	15,000
2. 北區沙頭角山咀村隔音屏障建造工程	3,000
3. 元朗屏山坑頭村渠道和行人徑建造工程	3,000
4. 元朗新田青龍村、安龍村、蕃田村和新龍村排水道改善工程	2,200
5. 約 50 個其他項目	

第 IV 部分：在 2005-06 年度獲准納入本分目的工程項目

工程項目說明	工程項目 預算 千元	2005-06 年度實際開支 千元
1. 粉嶺龍躍頭永寧村排水道和地台改善工程	2,200	500
2. 上水大隴實驗農場與安圍之間的河道改善工程	2,200	770
3. 粉嶺布吉仔至東閣圍的行人徑改善工程	1,500	1,200
4. 約 20 個其他項目		7,457
	第 IV 部分的小計：	9,927
	分目 7014CX 的總計：	115,335

基本工程儲備基金
總目 707 分目 7015CX

市區小工程

涵蓋範圍：每項需費不超過 1,500 萬元、按地區進行的工程。這些工程旨在改善市區的地區設施、居住環境及衛生情況，包括改善區內道路、行人道、小徑、後巷及衛生黑點、增設康樂及消閒設施、進行美化市容種植工作及興建避雨亭。

管制人員	2005-06 年度撥款 千元	2005-06 年度實際開支 千元	增減百分比 (與 2005-06 年度 撥款比較)
民政事務總署署長	35,000	34,072	-2.7%

第 I 部分：PWSC(2004-05)46 號文件所載繼續進行的主要項目

工程項目說明	工程項目 預算 千元	2005-06 年度實際開支 千元
1. 鴨脷洲北海旁美化工程	14,680	3,312
2. 東區小西灣道近富欣花園的休憩處闢建工程	3,510	1,879
3. 南區大浪灣村行人天橋重建工程和橋底渠道改善工程	2,000	—
4. 黃大仙文化公園闢建工程	14,000	255
5. 旺角花墟美化工程第 2 期	1,800	467
6. 中西區山市街近太白居一段路面的有蓋行人道闢設工程	700	—
7. 大角咀道天橋橋底美化和修建工程	1,567	596

總目 707 分目 7015CX – 續

工程項目說明	工程項目 預算 千元	2005-06 年度實際開支 千元
8. 灣仔堅拿道天橋橋底休憩處美化工程	10,000	38
9. 深水埗通洲街臨時街市毗鄰空地美化工程	1,660	1,283
10. 觀塘基順小學對開順利休憩處改善工程	700	630
11. 約 60 個其他項目		10,173
第 I 部分的小計：		<u>18,633</u>

第 II 部分：按計劃在 2005-06 年度進行的新項目

工程項目說明	工程項目 預算 千元	2005-06 年度實際開支 千元
1. 觀塘順利晨運徑改善工程	1,000	701
2. 九龍城區綠化計劃(2005-06)	990	25
3. 黃大仙區綠化計劃(2005-06)	400	378
4. 約 8 個其他項目		2,808
第 II 部分的小計：		<u>3,912</u>

第 III 部分：在 2005-06 年度擱置或撤回的新項目

工程項目說明	工程項目 預算 千元
1. 改建大角咀臨時街市為臨時休憩處	5,000

總目 707 分目 7015CX – 續

工程項目說明	工程項目 預算 千元
2. 中西區中山紀念公園附近海濱長廊關建工程	1,500
3. 南區南灣道至衛奕信徑的行人徑改善工程	1,000
4. 深水埗區西九龍公路橋底綠化工程	1,000
5. 南區連通現有有蓋行人道和華貴社區中心禮堂的上蓋建造工程	1,000
6. 中西區青蓮台行人路和李寶龍路梯級改善工程	600
7. 小西灣福建中學附近休憩處關建工程	300

第 IV 部分：在 2005-06 年度獲准納入本分目的工程項目

工程項目說明	工程項目 預算 千元	2005-06 年度實際開支 千元
1. 上環西消防街附近的海旁美化工程	2,400	1,005
2. 市區街道美化工程(灣仔區、中西區及油尖旺區)(2005-2006)	1,700	1,449
3. 連接軒尼詩道與皇后大道東的行人天橋翻新工程	1,500	1,193
4. 約 50 個其他項目		7,880
	第 IV 部分的小計：	<u>11,527</u>
	分目 7015CX 的總計：	<u>34,072</u>

基本工程儲備基金
總目 707 分目 7100CX

為工務計劃丁級工程項目進行新市鎮及市區工程、研究及勘測工作

涵蓋範圍：與新市鎮及市區發展工程項目有關的小規模工程、小規模環境美化工程、可行性研究和地盤勘測，惟每個丁級項目的開支上限不得超過 1,500 萬元。列為丁級工程的項目尚有：為使新市鎮及市區發展工程項目得以列為工務計劃丙級工程而進行的初步可行性研究和勘測所需支付的費用，以及工務計劃乙級或(如獲財經事務及庫務局局長批准)丙級工程的可行性勘測和設計(包括擬備招標文件)的顧問費和雜費。

管制人員	2005-06 年度撥款 千元	2005-06 年度實際開支 千元	增減百分比 (與 2005-06 年度 撥款比較)
土木工程拓展署 署長	68,000	58,499	-14.0%

第 I 部分：PWSC(2004-05)46 號文件所載繼續進行的主要項目

工程項目說明	工程項目 預算 千元	2005-06 年度實際開支 千元
1. 昂平小規模道路改建工程和公共設施建造工程	14,000	7,751
2. 將軍澳 D4 道路路旁斜坡工程	9,000	3,114
3. 東南九龍發展－規劃檢討與初步工程研究	9,000	3,490
4. 粉嶺／上水第 29A 區的鄰舍休憩用地	4,740	1,033

總目 707 分目 7100CX – 續

工程項目說明	工程項目 預算 千元	2005-06 年度實際開支 千元
5. 鄉郊規劃及改善策略小規模鄉郊改善工程第 5 組 – 顧問費和土地勘測	14,900	49
6. 長洲大菜園工地平整工程和相關的渠務工程	5,990	2
7. 將軍澳第 111 區綠化地帶的環境美化工程	2,800	—
8. 將軍澳發展計劃 D10 道路第 1 期工程 – 設計和工地勘測	3,262	1,473
9. 流浮山發展計劃 – 餘下工程 – 顧問費和工地勘測	14,700	—
10. 屯門第 18 區的 L18A 道路	2,600	558
11. 約 50 個其他項目		23,733
	第 I 部分的小計：	41,203

第 II 部分：按計劃在 2005-06 年度進行的新項目

工程項目說明	工程項目 預算 千元	2005-06 年度實際開支 千元
1. 大嶼山物流園發展計劃可行性研究 – 顧問費和工地勘測	14,900	7,018
2. 長洲舊墟現有道路及排水渠改善工程第 3 階段 – 顧問費和工地勘測	7,000	426
3. 屯門天后路旁單車徑建造工程	5,000	232
4. 將軍澳第 44 區的地區休憩用地	4,500	1,383

總目 707 分目 7100CX – 續

工程項目說明	工程項目 預算 千元	2005-06 年度實際開支 千元
5. 洪水橋發展計劃第 2 階段 – 餘下工程 – 顧問費和勘測工作	3,000	549
6. 將軍澳美化市容種植工程	2,000	7
7. 田廈路及屏廈路的改善工程	2,000	514
8. 約 10 個其他項目		5,839
	第 II 部分的小計：	15,968

第 III 部分：在 2005-06 年度擱置或撤回的新項目

工程項目說明	工程項目 預算 千元
1. 啟德發展計劃工程檢討	14,500
2. 貫通新界西北和新界東北的單車徑	6,000
3. 沙田女婆山的防止水土流失植樹計劃	5,000

第 IV 部分：在 2005-06 年度獲准納入本分目的工程項目

工程項目說明	工程項目 預算 千元	2005-06 年度實際開支 千元
1. 啟德機場舊址南面停機坪燃料管道及加油栓系統清拆工程可能出現的土地污染問題評估	2,500	1,069

總目 707 分目 7100CX — 續

工程項目說明	工程項目 預算 千元	2005-06 年度實際開支 千元
2. 連接深涌路與水蕉新村路的行人徑加建工程	860	259
第 IV 部分的小計：		<u>1,328</u>
分目 7100CX 的總計：		<u><u>58,499</u></u>

總目 708「非經常資助金及主要系統設備」項下各整體撥款分目
在 2005-06 年度的實際開支

總目 708 項下有五個整體撥款分目，分別為分目 **8100BX**、**8100EX**、**8100MX**、**8100QX** 和 **8100SX**，這五個分目的實際開支總額為 6 億 3,640 萬元，較 2005-06 年度核准撥款總額 7 億 6,750 萬元少 17.1%。

2. 關於分目 **8100BX**，撥款未盡用，主要因為工程項目延遲動工和受資助機構在解決土地事宜上進度緩慢。

3. 關於分目 **8100QX**，撥款未盡用，主要因為部分工程項目延遲動工和施工時間表有所改動，以及另一些工程項目未有按時遞交付款單據。

4. 關於分目 **8100SX**，撥款未盡用，主要因為三個新工程項目延遲動工和部分工程項目未有按時遞交付款單據。

— 5. 上述各分目的主要開支項目詳情分別載於附錄 **8A** 至 **8E**。

基本工程儲備基金
總目 708 分目 8100BX

*為受資助機構(獲教育資助金或醫療資助金資助的機構除外)
進行與斜坡有關的基本工程*

涵蓋範圍：為受資助機構(獲教育資助金資助的機構或獲醫療資助金資助的醫院管理局轄下機構除外)進行的斜坡勘察及小規模斜坡改善工程，惟每個工程項目的開支上限不得超過 1,500 萬元。

管制人員	2005-06 年度撥款 千元	2005-06 年度實際開支 千元	增減百分比 (與 2005-06 年度 撥款比較)
建築署署長	5,000	374	-92.5%

第 I 部分：PWSC(2004-05)46 號文件所載繼續進行的主要項目

工程項目說明	工程項目 預算 千元	2005-06 年度實際開支 千元
1. 香港明愛黃耀南中心斜坡的勘測及設計工作和改善工程	3,155	—
2. 香港聖約翰救傷隊港島總區總部斜坡的勘測及設計工作和改善工程	2,000	44
3. 香港童軍總會白普理營斜坡的穩定性評估和利用閉路電視進行的斜坡地下帶水管道監察工作	1,000	241
4. 香港遊樂場協會銀礦灣戶外康樂營河堤修葺和鞏固工程	2,200	—
5. 香港基督教女青年會青年營斜坡的預防性維修工程和穩定性評估	1,300	—

總目 708 分目 8100BX – 續

工程項目說明	工程項目 預算 千元	2005-06 年度實際開支 千元
6. 香港中華基督教青年會將軍澳青年營斜坡的穩定性評估	1,000	11
7. 香港童軍總會洞梓童軍中心斜坡的預防性維修工程和穩定性評估	800	—
8. 香港遊樂場協會銀礦灣戶外康樂營 10SW-AR/11 及 C/C303 號斜坡的預防性維修工程	500	—
9. 約 5 個其他項目		78
	第 I 部分的小計：	<u>374</u>

第 II 部分：按計劃在 2005-06 年度進行的新項目

沒有

第 III 部分：在 2005-06 年度擱置或撤回的新項目

工程項目說明	工程項目 預算 千元
1. 香港遊樂場協會銀礦灣戶外康樂營遵照《危險斜坡修葺令》(編號 15 和 16NT/02) 進行的斜坡工程	2,315
2. 香港中華基督教青年會將軍澳青年營的斜坡工程	1,000

總目 708 分目 8100BX – 續

工程項目說明	工程項目 預算 千元
3. 香港童軍總會白沙灣譚華正海上活動中心斜坡的預防性維修工程和穩定性評估	1,000
4. 香港童軍總會大潭童軍中心斜坡的預防性維修工程和穩定性評估	550

第 IV 部分：在 2005-06 年度獲准納入本分目的工程項目

沒有

分目 8100BX 的總計： 374

基本工程儲備基金
總目 708 分目 8100EX

**大學教育資助委員會資助院校校舍的
改建、加建、維修及改善工程**

涵蓋範圍：大學教育資助委員會資助院校校舍的改建、加建、維修及改善工程(包括斜坡勘察及小規模斜坡改善工程)，每項所需補助金額不超過 1,500 萬元；以及建議由大學教育資助委員會資助的建築工程項目的研究，包括顧問的設計費和雜費、擬備招標文件、地盤勘測工作的費用，以及大規模的內部勘測工作，每個項目的開支上限不得超過 1,500 萬元。

管制人員	2005-06 年度撥款 千元	2005-06 年度實際開支 千元	增減百分比 (與 2005-06 年度 撥款比較)
大學教育資助 委員會秘書長	215,000	214,483	-0.2%

第 I 部分：PWSC(2004-05)46 號文件所載繼續進行的主要項目

工程項目說明	工程項目 預算 千元	2005-06 年度實際開支 千元
1. 香港中文大學為加強行人安全而在九鐵大學站外進行的改善工程	15,000	9,500
2. 香港大學明原堂改善工程	15,000	8,500
3. 香港大學明原堂護土構築物鞏固工程	14,350	8,000
4. 香港中文大學酒店及旅遊管理學院和其他課程教學大樓的詳細設計	12,000	1,000

總目 708 分目 8100EX – 續

工程項目說明	工程項目 預算 千元	2005-06 年度實際開支 千元
5. 香港大學主要樓宇／屋宇外部升降機裝置工程	14,998	2,000
6. 香港中文大學中央校園大學體育中心翻新和設施改善工程	14,541	1,000
7. 香港中文大學中央校園中國文化研究所翻新工程和重新劃定地方用途	15,000	500
8. 香港中文大學消防設備改善工程	14,194	5,000
9. 香港中文大學為符合《建築物條例》而進行的地下排水管道勘測和修葺工程	15,000	7,000
10. 香港中文大學威爾斯親王醫院何善衡夫人醫科生宿舍翻新工程和重新劃定地方用途	14,942	500
11. 約 50 個其他項目		58,685
第 I 部分的小計：		101,685

第 II 部分：按計劃在 2005-06 年度進行的新項目

工程項目說明	工程項目 預算 千元	2005-06 年度實際開支 千元
1. 香港中文大學崇基學院牟路思怡圖書館翻新工程和重新劃定地方用途	15,000	13,700
2. 香港中文大學聯合書院張祝珊師生康樂中心和新亞書院樂群館多功能體育大堂翻新和設施改善工程	14,583	12,300

總目 708 分目 8100EX – 續

工程項目說明	工程項目 預算 千元	2005-06 年度實際開支 千元
3. 香港中文大學更換 5 座教學樓宇的空調機組以節省能源	13,193	6,000
4. 香港城市大學為中央空調系統安裝水冷式空調設備	11,430	750
5. 香港大學為符合《職業安全及健康條例》而在黃克競樓進行的消防設備改善工程和潛在有毒氣體分配系統修正工程	15,000	4,000
6. 香港理工大學第七期興建後的緊急相應工程	11,433	9,000
7. 香港浸會大學何善衡校園屋宇裝備裝置的節省能源改善工程	9,164	5,225
8. 香港理工大學圖書館照明系統和直線型空氣擴散器口更換工程	8,030	5,400
9. 香港理工大學第 3A 期製冷機組更換工程	11,007	3,500
10. 香港大學為符合《職業安全及健康條例》而在邵逸夫樓、邵仁枚樓和黃麗松講堂進行的消防設備改善工程	6,760	600
11. 約 20 個其他項目		22,476
	第 II 部分的小計：	<u>82,951</u>

第 III 部分：在 2005-06 年度擱置或撤回的新項目

沒有

總目 708 分目 8100EX – 續

第 IV 部分：在 2005-06 年度獲准納入本分目的工程項目

工程項目說明	工程項目 預算 千元	2005-06 年度實際開支 千元
1. 香港大學綜合大樓港大學生會改善工程	14,868	1,317
2. 香港大學於病理學樓進行生物安全三級實驗室提升工程	13,268	6,498
3. 香港城市大學各項屋宇裝備裝置的節省能源改善工程	6,510	350
4. 約 10 個其他項目		21,682
	第 IV 部分的小計：	<u>29,847</u>
	分目 8100EX 的總計：	<u><u>214,483</u></u>

基本工程儲備基金
總目 708 分目 8100MX

醫院管理局 – 改善工程、為建築工程計劃進行的可行性研究、勘測工作和合約前顧問服務

涵蓋範圍：所有公立醫院的改善和勘測工程(包括斜坡勘察及小規模斜坡改善工程)、工程項目的初步可行性研究，以及批出合約前的顧問服務，包括建築工程項目的設計和擬備招標文件的費用，惟每個項目的開支上限不得超過 1,500 萬元。

管制人員	2005-06 年度撥款 千元	2005-06 年度實際開支 千元	增減百分比 (與 2005-06 年度 撥款比較)
衛生福利及食物 局常任秘書長	210,000	209,674	-0.2%

第 I 部分：PWSC(2004-05)46 號文件所載繼續進行的主要項目

工程項目說明	工程項目 預算 千元	2005-06 年度實際開支 千元
1. 在瑪麗醫院主樓 D1 設立綜合短矩放射治療中心	11,500	3,185
2. 九龍醫院西翼 I 和 J 座現有排水管和水管更換工程及冷氣去水管加裝工程	12,500	1,675
3. 為仁濟醫院 B 座 2 樓 X 光部電腦斷層放射掃描器裝設緊急供電系統	3,600	650
4. 九龍醫院西翼 K 和 L 座現有排水管和水管更換工程及冷氣去水管加裝工程	14,188	351

總目 708 分目 8100MX – 續

工程項目說明	工程項目 預算 千元	2005-06 年度實際開支 千元
5. 香港紅十字會輸血服務中心消防系統裝設水箱和上水喉工程	11,000	2,459
6. 伊利沙伯醫院 S 座消防設施改善工程	12,000	1,675
7. 葵涌醫院加建變壓房工程	7,200	730
8. 屯門醫院血庫和血液學實驗室整合工程	5,000	1,551
9. 沙田醫院固定供電網絡檢查、測試和認證工程	3,000	1,071
10. 明愛醫院各醫院大樓清除和標籤石棉工程	5,000	557
11. 約 447 個其他項目		108,945
	第 I 部分的小計：	122,849

第 II 部分：按計劃在 2005-06 年度進行的新項目

工程項目說明	工程項目 預算 千元	2005-06 年度實際開支 千元
1. 伊利沙伯醫院固定供電網絡檢查、測試和認證工程	8,200	478
2. 靈實醫院闢設通道連接主院與護養病房工程	6,800	949
3. 屯門醫院固定供電網絡檢查、測試和認證工程	5,200	50

總目 708 分目 8100MX – 續

工程項目說明	工程項目 預算 千元	2005-06 年度實際開支 千元
4. 威爾斯親王醫院固定供電網絡檢查、測試和認證工程	4,000	1,722
5. 在元朗容鳳書健康中心設立社區護理中心	3,000	2,526
6. 約 133 個其他項目		75,109
	第 II 部分的小計：	<u>80,834</u>

第 III 部分：在 2005-06 年度擱置或撤回的新項目

工程項目說明	工程項目 預算 千元
1. 在瑪麗醫院腫瘤中心 1 樓設立化療日間中心	10,000
2. 威爾斯親王醫院加建冷氣機房和進行相關工程	8,500
3. 香港佛教醫院東座 A3 病房翻新工程	4,500
4. 屯門醫院第 4 號手術室加裝層流空調工程	4,000
5. 明愛醫院懷義樓裝設消防灑水系統工程	3,000

總目 708 分目 8100MX – 續

第 IV 部分：在 2005-06 年度獲准納入本分目的工程項目

工程項目說明	工程項目 預算 千元	2005-06 年度實際開支 千元
1. 北大嶼山醫院的勘測工作、合約前的顧問服務和雜項工程	9,200	29
2. 東區尤德夫人那打素醫院 B10 病房改建為深切治療部	8,038	4,968
3. 伊利沙伯醫院各大樓消防系統改善工程	6,000	74
4. 葵涌醫院 LM 座 2 個病房內部修葺及翻新工程	6,000	920
5. 威爾斯親王醫院擴建大樓的勘測工作、合約前的顧問服務和雜項工程	5,000	—
第 IV 部分的小計：		5,991
分目 8100MX 的總計：		209,674

基本工程儲備基金
總目 708 分目 8100QX

*獲得教育資助金資助的建築物的
改建、加建、維修及改善工程*

涵蓋範圍：獲得教育資助金資助的建築物(由大學教育資助委員會資助的建築物除外)的改建、加建、維修及改善工程(包括斜坡勘察及小規模斜坡改善工程)，每項所需補助金額不超過 1,500 萬元；以及建議以教育資助金進行的建築工程項目的研究，包括顧問的設計費和雜費、擬備招標文件和地盤勘測工作的費用，以及大規模的內部勘測工作，每個工程項目的費用上限為 1,500 萬元。

管制人員	2005-06 年度撥款 千元	2005-06 年度實際開支 千元	增減百分比 (與 2005-06 年度 撥款比較)
教育統籌局常任 秘書長	330,000	211,049	-36.0%

第 I 部分：PWSC(2004-05)46 號文件所載繼續進行的主要項目

工程項目說明	工程項目 預算 千元	2005-06 年度實際開支 千元
1. 培僑中學設施改善工程的可行性研究和設計	12,863	84
2. 德望學校斜坡修葺工程	10,762	4,430
3. 保良局青衣中學(技能訓練)校舍翻新工程	15,000	8,509

總目 708 分目 8100QX – 續

工程項目說明	工程項目 預算 千元	2005-06 年度實際開支 千元
4. 香港仔深灣道一所私立獨立學校建造工程的招標前顧問服務	11,600	2,440
5. 筲箕灣聖馬可中學舊校舍重建工程的招標前顧問服務	7,200	—
6. 沙田第 11 區一所私立獨立學校建造工程的招標前顧問服務	4,200	930
7. 路德會協同中學重建工程的招標前顧問服務	5,531	—
8. 薄扶林鋼綫灣村一所私立獨立學校建造工程的招標前顧問服務	10,260	3,748
9. 鳳溪廖萬石堂中學的消滅噪音工程	13,777	603
10. 黃竹坑南風徑一所直接資助計劃小學建造工程的招標前顧問服務	5,459	—
11. 約 330 個其他項目		74,349
	第 I 部分的小計：	95,093

第 II 部分：按計劃在 2005-06 年度進行的新項目

工程項目說明	工程項目 預算 千元	2005-06 年度實際開支 千元
1. 粉嶺和睦路仁濟醫院第五中學(技能訓練)舊校舍翻新工程(供上水宣道小學轉為全日制)	15,000	5,484

總目 708 分目 8100QX – 續

工程項目說明	工程項目 預算 千元	2005-06 年度實際開支 千元
2. 元朗鐘聲徑鐘聲學校行將空置校舍的翻新工程(供中華基督教會元朗真光小學轉為全日制)	15,000	537
3. 明愛柴灣馬登基金中學翻新工程(供明愛達言學校遷校)	4,700	1,735
4. 喇沙書院修葺工程	10,901	3,969
5. 聖公會林護紀念中學修葺工程	7,628	2,103
6. 佛教何南金中學修葺工程	6,594	930
7. 德貞女子中學舊校舍翻新工程(供香港培道中學作臨時校舍)	6,160	1,645
8. 德望學校修葺工程	5,441	—
9. 約 50 個其他項目		77,153
	第 II 部分的小計：	93,556

第 III 部分：在 2005-06 年度擱置或撤回的新項目

工程項目說明	工程項目 預算 千元
1. 何文田巴富街特殊教育資源中心行將空置物業的翻新工程(供合一堂學校轉為全日制)	15,000
2. 紅磡鶴園街電腦教育資源中心行將空置物業的翻新工程(供聖公會聖提摩太小學轉為全日制)	14,950
3. 1 個其他項目	5,000

總目 708 分目 8100QX – 續

第 IV 部分：在 2005-06 年度獲准納入本分目的工程項目

工程項目說明	工程項目 預算 千元	2005-06 年度實際開支 千元
1. 為 10 間現有小學及特殊學校提供中央圖書館	9,754	—
2. 職業訓練局香港專業教育學院校舍的改善工程	13,400	13,400
3. 1 個其他項目	11,708	9,000
	第 IV 部分的小計：	<u>22,400</u>
	分目 8100QX 的總計：	<u><u>211,049</u></u>

基本工程儲備基金
總目 708 分目 8001SX

關建福利設施[#]

涵蓋範圍：為房屋委員會(下稱「房委會」)轄下公共屋邨發展項目關建福利設施，包括遷建受房委會的整體重建計劃影響的福利設施，而每個工程項目的開支上限為 1,500 萬元。

管制人員	2005-06 年度撥款 千元	2005-06 年度實際開支 千元	增減百分比 (與 2005-06 年度 撥款比較)
社會福利署署長	7,500	816	-89.1%

第 I 部分：PWSC(2004-05)46 號文件所載繼續進行的主要項目

工程項目說明	工程項目 預算 千元	2005-06 年度實際開支 千元
1. 把葵涌邨中華基督教禮賢會香港區會日間幼兒園和日間育嬰園遷往天耀邨	2,103	—
2. 把牛頭角上邨香港基督教服務處外展社會工作隊遷往彩霞邨	1,873	—
3. 把油塘邨救世軍日間育嬰園遷往白田邨重建計劃第 2 期	693	—
4. 把藍田邨保良局思慧托嬰園遷往廣田邨	580	289
5. 把北角邨匡智會北角宿舍遷往愛東邨	3,724	328
6. 把北角邨循道衛理中心火鳳凰社區支援服務計劃遷往愛東邨	2,009	199
第 I 部分的小計：		816

財務委員會在 2006 年 1 月批准修訂涵蓋範圍。分目 8001SX 的原定涵蓋範圍為「遷建受房屋委員會的整體重建計劃影響的福利設施，而每個工程項目的開支上限為 1,500 萬元」。

總目 708 分目 8001SX – 續

第 II 部分：按計劃在 2005-06 年度進行的新項目

沒有

第 III 部分：在 2005-06 年度擱置或撤回的新項目

工程項目說明	工程項目 預算 千元
1. 把黃竹坑邨新生精神康復會庇護工場遷往石排灣邨重建計劃第 1 期	5,420
2. 把黃竹坑邨中華基督教禮賢會香港區會長者鄰舍中心遷往石排灣邨重建計劃第 1 期	2,060
3. 把石硤尾邨香港善導會石硤尾輔導處遷往大元邨	1,065
4. 1 個其他項目	1,307

第 IV 部分：在 2005-06 年度獲准納入本分目的工程項目

沒有

分目 8001SX 的總計：816

總目 709「水務」項下的整體撥款分目
在 2005-06 年度的實際開支

總目 709 項下唯一一個整體撥款分目 9100WX 的實際開支為 4 億 4,470 萬元，較核准撥款總額 4 億 4,500 萬元少 0.1%。

- 2. 主要開支項目的詳情載於附錄 9A。

基本工程儲備基金
總目 709 分目 9100WX

為工務計劃丁級工程項目進行水務工程、研究及勘測工作

涵蓋範圍：與水務工程項目有關的小規模工程(包括斜坡勘察及小規模斜坡改善工程)、可行性研究和地盤勘測，惟每個丁級項目的開支上限不得超過 1,500 萬元。列為丁級工程的項目尚有：為使水務工程項目得以列為工務計劃丙級工程而進行的初步可行性研究和勘測所需支付的費用，以及工務計劃乙級或(如獲財經事務及庫務局局長批准)丙級水務工程的可行性勘測和設計(包括擬備招標文件)的顧問費和雜費。

管制人員	2005-06 年度撥款 千元	2005-06 年度實際開支 千元	增減百分比 (與 2005-06 年度 撥款比較)
水務署署長	445,000	444,696	-0.1%

第 I 部分：PWSC(2004-05)46 號文件所載繼續進行的主要項目

工程項目說明	工程項目 預算 千元	2005-06 年度實際開支 千元
1. 琵琶山海水配水庫加建上蓋工程	9,500	8,742
2. 提高北港濾水廠污泥脫水設備的容量	8,366	6,121
3. 秀茂坪海水配水庫加建上蓋工程	8,940	3,153
4. 水務署第 6SW-D/FR27 號已登記斜坡加固工程	6,443	3,248
5. 元朗南第 13 和第 14 發展區食水管與沖廁水管敷設工程	12,500	974

總目 709 分目 9100WX – 續

工程項目說明	工程項目 預算 千元	2005-06 年度實際開支 千元
6. 香港開發海水化淡設施試驗計劃研究	13,900	3,534
7. 下城門供水系統噴射式出水口更換工程	6,800	—
8. 元朗市區食水供應改善工程 – 2004-05 年度計劃	4,310	—
9. 水務署第 15NE-A/F21 號已登記斜坡加 固工程	5,040	3,320
10. 在船灣淡水湖充氧以消除層化作用	4,500	1,393
11. 約 450 個其他項目		202,384
	第 I 部分的小計：	232,869

第 II 部分：按計劃在 2005-06 年度進行的新項目

工程項目說明	工程項目 預算 千元	2005-06 年度實際開支 千元
1. 沙田濾水廠水務設施小規模翻新和改善 工程 – 2005-06 年度計劃	8,000	7,660
2. 秀茂坪區食水與海水管更換和改善工程 – 2005-06 年度計劃	9,500	5,222
3. 香港東區護坡和斜坡改善工程 – 2005-06 年度計劃	6,500	5,190
4. 水務署第 11SW-D/F448 號已登記斜坡 加固工程	9,500	4,672
5. 水務署第 7NW-A/C29 號已登記斜坡加 固工程	9,700	1,985

總目 709 分目 9100WX – 續

工程項目說明	工程項目 預算 千元	2005-06 年度實際開支 千元
6. 屯門濾水廠改善工程 – 2005-06 年度 計劃	4,970	1,710
7. 約 40 個其他項目		56,541
	第 II 部分的小計：	<u>82,980</u>

第 III 部分：在 2005-06 年度擱置或撤回的新項目

工程項目說明	工程項目 預算 千元
1. 敷設由西九龍伸延至西營盤的西區過海 海底水管和相關的地下喉管 – 勘察研究	11,180
2. 由九龍區水塘策略性輸水至城門區水塘 – 勘測工程	8,700
3. 為沙田食水抽水站更換洗水／配水水泵 和相關設備	8,000
4. 西貢區濾水廠翻新工程 – 2005-06 年度 計劃	8,000
5. 約 10 個其他項目	

總目 709 分目 9100WX – 續

第 IV 部分：在 2005-06 年度獲准納入本分目的工程項目

工程項目說明	工程項目 預算 千元	2005-06 年度實際開支 千元
1. 大埔區食水配水庫小規模翻新和改善工程 – 2005-2006 年度計劃	9,700	7,169
2. 馬鞍山濾水廠翻新工程 – 2005-2006 年度計劃	9,500	7,549
3. 何文田、九龍塘和紅磡區食水與海水管更換和改善工程 – 2005-2006 年度計劃	8,550	6,240
4. 離島配水庫小規模改善工程 – 2005-2006 年度計劃	6,640	4,805
5. 沙田和大埔南區抽水站小規模翻新和改善工程 – 2005-2006 年度計劃	6,500	4,970
6. 香港西區已登記斜坡環境美化工程 – 2005-2006 年度計劃	4,100	3,200
7. 約 130 個其他項目		94,914
	第 IV 部分的小計：	<u>128,847</u>
	分目 9100WX 的總計：	<u><u>444,696</u></u>

總目 710「電腦化計劃」項下的整體撥款分目
在 2005-06 年度的實際開支

總目 710 項下唯一一個整體撥款分目 A007GX 的實際開支為 3 億 8,800 萬元，較核准撥款總額 5 億 4,000 萬元少 28.1%。撥款未盡用，主要因為擬定用戶要求／完成招標程序所需的時間較長，以及供應商延遲交付電腦系統所致。

- 2. 主要開支項目的詳情載於附錄 10A。

基本工程儲備基金
總目 710 分目 A007GX

新行政工作電腦系統

涵蓋範圍：安設行政工作電腦系統及聘用顧問作可行性研究和系統發展，而每項目需費介乎 150,001 元與 1,000 萬元之間。

管制人員	2005-06 年度撥款 千元	2005-06 年度實際開支 千元	增減百分比 (與 2005-06 年度 撥款比較)
政府資訊科技總監	540,000	387,998	-28.1%

第 I 部分：PWSC(2004-05)46 號文件所載繼續進行的主要項目

工程項目說明	工程項目 預算 千元	2005-06 年度實際開支 千元
1. 康樂及文化事務署：康體通系統自助服務站	9,988	—
2. 環境保護署：為執行《環境影響評估條例》而設的電子交易系統—第 1 期	9,951	326
3. 香港海關：設立情報系統	9,987	8,068
4. 衛生署：胸肺資訊系統	9,476	—
5. 香港海關：為深港西部通道日後邊界通道設施在第 1 期運作時使用的局部區域電腦系統裝置工作站設施和敷設電線的費用	9,788	1,667
6. 香港海關：提升現有陸路邊界系統，以應付日後深港西部通道邊界通道設施在運作上的需要(第 1 期運作)	9,796	4,217

總目 710 分目 A007GX – 續

工程項目說明	工程項目 預算 千元	2005-06 年度實際開支 千元
7. 漁農自然護理署：改善部門地理資訊系統	9,857	2,422
8. 香港警務處：訓練流程系統	8,315	1,890
9. 稅務局：根據稅務局《資訊系統策略檢討》的建議推行工作流程管理系統	9,666	3,919
10. 入境事務處：為將於落馬洲管制站增設的 4 個出境檢查亭購置電腦設備	9,221	74
11. 約 183 個其他項目		212,169
	第 I 部分的小計：	<u>234,752</u>

第 II 部分：按計劃在 2005-06 年度進行的新項目

工程項目說明	工程項目 預算 千元	2005-06 年度實際開支 千元
1. 消防處：推行輔助醫療救護服務質素保證系統	9,948	—
2. 食物環境衛生署：為政府人員推行資訊科技設施普及計劃	9,946	1,673
3. 香港警務處：設立部門入門網站	9,870	—
4. 司法機構：在民事司法制度改革中應用資訊科技	9,850	2,229
5. 香港海關：改善情報系統	9,822	109

總目 710 分目 A007GX – 續

工程項目說明	工程項目 預算 千元	2005-06 年度實際開支 千元
6. 政府資訊科技總監辦公室：改善中央互 聯網服務的基礎設施	9,000	1,399
7. 入境事務處：推行數據倉－管理資訊系 統計劃	9,700	—
8. 約 83 個其他項目		64,699
	第 II 部分的小計：	<u>70,109</u>

第 III 部分：在 2005-06 年度擱置或撤回的新項目

工程項目說明	工程項目 預算 千元
1. 差餉物業估價署：電子評估檔案	9,996
2. 香港海關：推行人力資源管理系統	9,985
3. 入境事務處：為屯門客運碼頭新出入境 管制站裝置電腦設備，以便推行旅客自 助出入境檢查系統	8,829
4. 約 20 個其他項目	

總目 710 分目 A007GX – 續

第 IV 部分：在 2005-06 年度獲准納入本分目的工程項目

工程項目說明	工程項目 預算 千元	2005-06 年度實際開支 千元
1. 運輸署：改善駕駛執照續領申請系統	9,676	—
2. 稅務局：改善電子印花服務	2,809	323
3. 約 151 個其他項目		82,814
	第 IV 部分的小計：	<u>83,137</u>
	分目 A007GX 的總計：	<u><u>387,998</u></u>

總目 711「房屋」項下的整體撥款分目
在 2005-06 年度的實際開支

總目 711 項下唯一一個整體撥款分目 **B100HX** 的實際開支為 590 萬元，較核准撥款總額 750 萬元少 22%。撥款未能盡用，主要因為延遲支付決算帳目。

- 2. 主要開支項目詳情載於附錄 11A。

基本工程儲備基金
總目 711 分目 B100HX

*為工務計劃丁級工程項目進行小規模房屋發展和
有關工程、研究及勘測工作*

涵蓋範圍：與房屋工程有關的小規模工程、可行性研究和地盤勘測，惟每個丁級項目的開支上限不得超過 1,500 萬元。列為丁級工程的項目尚有：為使房屋工程項目得以列為工務計劃丙級工程而進行的初步可行性研究和勘測所需支付的費用，以及工務計劃乙級或(如獲財經事務及庫務局局長批准)丙級房屋工程項目的可行性勘測和設計(包括擬備招標文件)的顧問費和雜費。

管制人員	2005-06 年度撥款 千元	2005-06 年度實際開支 千元	增減百分比 (與 2005-06 年度 撥款比較)
房屋及規劃地政局 常任秘書長(房屋)	7,500	5,874	-21.7%

第 I 部分：PWSC(2004-05)46 號文件所載繼續進行的主要項目

工程項目說明	工程項目 預算 千元	2005-06 年度實際開支 千元
1. 薄扶林鋼綫灣村的工地平整工程	13,900	4,042
2. 馬鞍山供水系統擴展工程－馬鞍山第 77 和第 86B 區前期水管敷設工程	12,190	—
3. 鑽石山綜合發展區的工地平整和基建工程－土地污染研究和工地勘測	2,480	517
4. 擬議堅尼地城綜合發展區現有建築物和結構羣的拆卸工程和土地淨化工作－詳細設計和工地勘測	7,800	1,032

總目 711 分目 B100HX – 續

工程項目說明	工程項目 預算 千元	2005-06 年度實際開支 千元
5. 3 個其他項目		283
	第 I 部分的小計：	<u>5,874</u>
 第 II 部分：按計劃在 2005-06 年度進行的新項目		
沒有		
 第 III 部分：在 2005-06 年度擱置或撤回的新項目		
沒有		
 第 IV 部分：在 2005-06 年度獲准納入本分目的工程項目		
沒有		
	分目 B100HX 的總計：	<u>5,874</u>