

財務委員會 工務小組委員會參考文件

2006-07 財政年度 基本工程儲備基金整體撥款 周年報告

我們一直就基本工程儲備基金整體撥款擬備周年報告。報告說明實際進行的工程項目與我們提請委員建議批准撥款的工程項目有何差別。本文件附載 2006-07 財政年度的報告。附件 1 至 11 分別載述 11 個基本工程儲備基金開支總目項下每個整體撥款分目的詳情，包括－

- (a) 2006-07 年度核准撥款與實際開支的比較，並就兩者相差超過 15% 的項目，說明有關的原因；
- (b) 就 **PWSC(2005-06)33** 號文件所載的小規模工程項目，已按計劃在 2006-07 年度進行的項目(包括已批出工程合約而尚未開始支付開支的項目)，以及在 2006-07 年度擱置或撤回的項目；以及
- (c) 在 2006-07 年度獲准納入有關分目的工程項目(即 **PWSC(2005-06)33** 號文件所載一覽表未有載列的工程項目)。

2. 總體而言，基本工程儲備基金項下整體撥款分目在 2006-07 年度的核准撥款總額為 79 億 5,200 萬元。實際開支為 60 億 4,400 萬元。

附件和附錄索引

總目／分目	參考	頁數
總目 701－土地徵用	附件 1	1
分目 1004CA	附錄 1A	2-4
分目 1100CA	附錄 1B	5-10
總目 702－港口及機場發展	附件 2	11
總目 703－建築物	附件 3	12
分目 3004GX	附錄 3A	13-17
分目 3100GX	附錄 3B	18-20
分目 3101GX	附錄 3C	21-25
總目 704－渠務	附件 4	26
分目 4100DX	附錄 4A	27-31
總目 705－土木工程	附件 5	32
分目 5001BX	附錄 5A	33-36
分目 5101CX	附錄 5B	37-41
分目 5101DX	附錄 5C	42-44
總目 706－公路	附件 6	45
分目 6100TX	附錄 6A	46-50
總目 707－新市鎮及市區發展	附件 7	51
分目 7014CX	附錄 7A	52-55
分目 7015CX	附錄 7B	56-59
分目 7100CX	附錄 7C	60-63
總目 708－非經常資助金及 主要系統設備	附件 8	64
分目 8100BX	附錄 8A	65-67
分目 8100EX	附錄 8B	68-71
分目 8100MX	附錄 8C	72-75
分目 8100QX	附錄 8D	76-79
分目 8001SX	附錄 8E	80-82
總目 709－水務	附件 9	83
分目 9100WX	附錄 9A	84-88
總目 710－電腦化計劃	附件 10	89
分目 A007GX	附錄 10A	90-93
總目 711－房屋	附件 11	94
分目 B100HX	附錄 11A	95-97

總目 701「土地徵用」項下各整體撥款分目
在 2006-07 年度的實際開支

總目 701 項下有兩個整體撥款分目，分別為分目 1004CA 和 1100CA。這兩個分目的實際開支總額為 2 億 2,650 萬元，較核准撥款總額 18 億 1,670 萬元少 87.5%。

2. 關於分目 1004CA，撥款未能盡用，主要因為部分申索人有土地業權問題，因而須暫緩向他們支付補償金。

3. 關於分目 1100CA，撥款未能盡用，主要因為未能就竹篙灣填海工程項目的索償個案達成協議，以及有幾個工程項目出現延誤。

— 4. 上述各分目的主要開支項目詳情分別載於附錄 1A 和 1B。

基本工程儲備基金
總目 701 分目 1004CA

交地及收地補償：雜項

涵蓋範圍：重歸政府所有的土地及物業的徵用、交回及清理補償金(包括特惠津貼)，包括收回及清理土地的費用。有關土地及物業須與實施法定分區計劃大綱圖有關，可供非政府或半政府機構(包括香港房屋協會和香港房屋委員會)進行工程之用，以及可供根據《前濱及海床(填海)條例》而進行，但未獲得任何其他撥款安排的工程項目之用。

管制人員	2006-07 年度撥款 千元	2006-07 年度實際開支 千元	增減百分比 (與 2006-07 年度 撥款比較)
地政總署署長	22,371	1,272	-94.3%

第 I 部分：PWSC(2005-06)33 號文件所載繼續進行的主要項目

工程項目說明	工程項目 預算 千元	2006-07 年度實際開支 千元
1. 九龍城延文禮士道寮屋區收地計劃	101,053	(2,617) [#]
2. 終止集體官契(長洲)	26,000	—
3. 收回昂船洲地段 1 號作防務用途	23,565	—
4. 香港房屋協會在馬頭角道、北帝街、炮仗街、新山道、瑞麟街和宏昌街進行的市區改善計劃	990,653	(63) [*]

[#] 這些退還補償金是由於有關人士沒有提取部分在 2005-06 年度發出的支票所致。

^{*} 這些退還金額是由於香港房屋協會退還為這個項目持有而未用的補償金所致。

總目 701 分目 1004CA – 續

工程項目說明	工程項目 預算 千元	2006-07 年度實際開支 千元
5. 收回東涌第 30 區的土地以進行大嶼山東涌新市鎮公共屋邨發展計劃	573,000	—
6. 為興建公共屋邨和學校而進行的鑽石山寮屋區重建計劃	93,800	—
7. 收回沙田新市鎮第 36C 區小瀝源的土地以進行居者有其屋計劃發展工程	7,710	—
8. 收回土地以進行大嶼山第 31 區東涌新市鎮發展計劃第 2B 期工程	510,000	—
9. 1957 年 2 月 20 日刊憲(憲報公告第 258 號)的《收回土地條例》(第 124 章)	900	—
	第 I 部分的小計：	<u>(2,680)</u>

第 II 部分：按計劃在 2006-07 年度進行的新項目

沒有

第 III 部分：在 2006-07 年度擱置或撤回的新項目

沒有

總目 701 分目 1004CA – 續

第 IV 部分：在 2006-07 年度獲准納入本分目的工程項目

工程項目說明	工程項目 預算 千元	2006-07 年度實際開支 千元
1. 收回新桂田的土地以實施邊界管理線	25,175	4,091
2. 收回土地供新界元朗博愛醫院擴建計劃 第 2 期之用	2,310	117
3. 收回土地以便為馬灣島發展項目提供 通道	10,108	(256) [#]
		<hr/>
	第 IV 部分的小計：	3,952
	分目 1004CA 的總計：	1,272
		<hr/> <hr/>

[#] 這些退還補償金是由於工程計劃範圍改變，以致受清拆的土地有所減少。

基本工程儲備基金
總目 701 分目 1100CA

就工務計劃工程而支付的補償金及特惠津貼

涵蓋範圍：工務計劃工程項目所需的全部土地徵用費用(直接工程費用除外)及所有特惠津貼。

管制人員	2006-07 年度撥款 千元	2006-07 年度實際開支 千元	增減百分比 (與 2006-07 年度 撥款比較)
地政總署署長	1,794,352	225,239	-87.4%

第 I 部分：PWSC(2005-06)33 號文件所載繼續進行的主要項目

工程項目說明	工程項目 預算 千元	2006-07 年度實際開支 千元
1. 竹篙灣填海工程	1,061,000	—
2. 九廣鐵路公司東鐵支線－紅磡至尖沙咀支線的主要基建工程	156,000	1,364
3. 荃灣第 2 區與深井之間一段青山公路的改善工程	73,181	15,215
4. 元朗東南擴展區－第 14 區的擬議道路工程	231,912	4,617
5. 為屯門第 56 區的房屋發展計劃而進行的道路築建工程和排水渠敷設工程	62,859	—
6. 屯門和深井雨水排放系統改善計劃 (B 組)	65,311	—

總目 701 分目 1100CA – 續

工程項目說明	工程項目 預算 千元	2006-07 年度實際開支 千元
7. 上水蕉徑的通路築建工程	30,402	13,377
8. 元朗排水繞道	142,691	1,442
9. 白石角發展計劃基礎設施餘下工程 – 第 2B 階段第 2 組工程 – 白石角 L3 道路、L4 道路(部分)、L5 道路(部分)、L7 道路築建工程和優景里延長工程	46,000	2,796
10. 元朗排水繞道附屬道路工程	127,318	671
11. 約 90 個其他項目		39,871
		79,353
	第 I 部分的小計：	

第 II 部分：按計劃在 2006-07 年度進行的新項目

工程項目說明	工程項目 預算 千元	2006-07 年度實際開支 千元
1. 新界北部雨水排放系統改善計劃 – A 組第 2 階段 – 九龍坑、元嶺、南華莆和泰亨地區雨水排放系統改善工程的附屬道路工程	59,256	995
2. 收回土地以進行元朗、錦田、牛潭尾和天水圍雨水排放系統改善計劃第 1 階段第 2B 期 – 錦田(C 組工程) – 長春新村和金錢圍雨水排放系統改善工程	45,495	—
3. 新界北部雨水排放系統改善計劃 – A 組第 2 階段 – 九龍坑、元嶺、南華莆和泰亨地區雨水排放系統改善工程	38,544	1,212

總目 701 分目 1100CA – 續

工程項目說明	工程項目 預算 千元	2006-07 年度實際開支 千元
4. 收回土地以進行新界北部雨水排放系統改善計劃 B 部分 – 新界上水古洞南雨水排放系統改善工程	31,754	11,120
5. 收回土地以進行新界北部雨水排放系統改善計劃 A 部分 – 丙崗排水系統改善工程 – 新界上水丙崗排水渠工程	24,667	9,466
6. 新界北部雨水排放系統改善計劃 B 部分 – 新界上水古洞南雨水排放系統改善工程 – 附屬道路工程	23,711	7,982
7. 收回土地以進行新界粉嶺東閣圍至新圍雨水排放系統改善工程	13,000	12,149
8. 新界北部雨水排放系統改善計劃 – A 部分 – 建議的丙崗排水系統改善工程的附屬道路工程	9,122	7,134
9. 北區污水收集系統第 1 階段第 2B 及 2C 期及第 2 階段第 1 期(部分) – 新界粉嶺東閣圍、老圍及祠堂村鄉村污水收集系統	4,472	47
10. 2 個其他項目		273
	第 II 部分的小計：	<u>50,378</u>

總目 701 分目 1100CA – 續

第 III 部分：在 2006-07 年度擱置或撤回的新項目

工程項目說明	工程項目 預算 千元
1. 收回土地以進行大埔發展計劃－第 12 區(部分)及第 39 區的土地開拓及提供公共設施工程第 2A 期	152,525
2. 新界北部雨水排放系統改善計劃－B 組第 3 期(雨水排放系統工程)	109,412
3. 收回土地以進行元朗、錦田、牛潭尾和天水圍雨水排放系統改善計劃第 1 階段第 2B 期－錦田(D 組工程)－元朗八鄉長莆、馬鞍崗和元崗新村雨水排放系統改善工程	87,409
4. 新界北部雨水排放系統改善計劃－C 組第 1 期	84,513
5. 新界北部雨水排放系統改善計劃－B 組第 3 期(道路工程)	57,401
6. 大嶼山南部雨水排放系統改善計劃	54,400
7. 在大埔築建由社山村通往下田寮下和上田寮下的通路、維修通路，並在上田寮下和下田寮下建造停車場	34,923
8. 大埔雨水排放系統改善工程－建議的林村河上游、社山河及大埔河上游河道改善工程的附屬道路工程	33,987

總目 701 分目 1100CA – 續

工程項目說明	工程項目 預算 千元
9. 收回土地以進行大埔雨水排放系統改善工程－林村河上游、社山河及大埔河上游河道改善工程	32,788
10. 約 50 個其他項目	

第 IV 部分：在 2006-07 年度獲准納入本分目的工程項目

工程項目說明	工程項目 預算 千元	2006-07 年度實際開支 千元
1. 錦田繞道	187,000	63,652
2. 收回土地以進行長洲舊墟現有道路及渠道改善工程－第 1 階段第 1 期	40,000	8,053
3. 新界西北部元朗、錦田及牛潭尾的鄉村防洪工程第 1 階段－壘圍鄉村防洪工程的附屬道路工程－第 1 期	55,293	5,003
4. 元朗－屯門走廊，洪水橋擴闊田廈路(部分)及建築 L1 路、L2 路(部分)和 L6 路(部分)的道路工程	106,269	4,687
5. 收回土地以便在新界元朗進行新界西北部發展計劃元朗南繞道工程	875,000	2,360
6. 收回土地以進行新界元朗水頭村及錦慶圍排水系統改善工程	52,000	1,474

總目 701 分目 1100CA – 續

工程項目說明	工程項目 預算 千元	2006-07 年度實際開支 千元
7. 新界東北打鼓嶺坪洋路、蓮麻坑路、香園圍路及塘坊徑改善工程	24,680	1,152
8. 收回土地以進行鄉郊排水修復計劃(新界東北)第 1 期乙 – 新界雙魚河修復工程	159,000	806
9. 收回土地以進行新界元朗屏山上章圍鄉村防洪工程第 2 期	4,960	745
10. 約 55 個其他項目		7,576
		<hr/>
	第 IV 部分的小計：	95,508
	分目 1100CA 的總計：	225,239
		<hr/> <hr/>

總目 702「港口及機場發展」項下各整體撥款分目
在 2006-07 年度的實際開支

我們沒有為總目 702 項下三個分目申請 2006-07 年度撥款。這三個分目載列如下－

- (a) 分目 **2001AX**－為港口及機場發展策略的有關土木工程進行可行性勘測及設計工作的顧問費和大規模內部勘測工作；
- (b) 分目 **2002AX**－為港口及機場發展策略的有關運輸工程進行可行性勘測及設計工作的顧問費和大規模內部勘測工作；以及
- (c) 分目 **2003AX**－為港口及機場發展策略的有關全港拓展工程進行可行性勘測及設計工作的顧問費和大規模內部勘測工作。

總目 703「建築物」項下各整體撥款分目
在 2006-07 年度的實際開支

總目 703 項下有三個整體撥款分目，分別為分目 3004GX、3100GX 和 3101GX，有關的實際開支為 21 億 5,390 萬元，較核准撥款總額 21 億 7,600 萬元少 1%。

- 2. 上述各分目的主要開支項目詳情分別載於附錄 3A 至 3C。

基本工程儲備基金
總目 703 分目 3004GX

為工務計劃丁級工程項目進行翻修政府建築物工程
涵蓋範圍：每項預算費用為 1,500 萬元或以下的政府建築物
翻修工程。

管制人員	2006-07 年度撥款 千元	2006-07 年度實際開支 千元	增減百分比 (與 2006-07 年度 撥款比較)
建築署署長	1,500,000	1,493,582	-0.4%

第 I 部分：PWSC(2005-06)33 號文件所載繼續進行的主要項目

工程項目說明	工程項目 預算 千元	2006-07 年度實際開支 千元
1. 前皇家香港遊艇會會所全面翻修、一般維修保養和消防設備改善工程(上址現由古物古蹟辦事處管理)	13,800	—
2. 更換高等法院剝落外牆磚的外部修葺工程	13,000	3,702
3. 香港大會堂(劇院)翻修工程、座位和舞台燈光更換工程、更衣室和其他後台設施翻修工程，以及消防設備改善工程	12,000	—
4. 歌連臣角火葬場基督教禮堂全面翻修工程	8,740	4,928
5. 粉嶺康樂公園翻修工程，以及排水系統、過濾系統和人工湖防水系統更換工程	8,480	4,850

總目 703 分目 3004GX – 續

工程項目說明	工程項目 預算 千元	2006-07 年度實際開支 千元
6. 舊屏山警署翻修工程、緊急車輛通道修葺工程，以及消防設備改善工程	8,000	316
7. 蝴蝶灣公園露營場地翻修工程	7,320	3,090
8. 康樂及文化事務署轄下各區場地的遊樂設備、體育設施和安全墊維修保養工程	7,200	1,356
9. 大橋政府合署照明設備和假天花更換工程	2,509	411
10. 粉嶺游泳池池磚和水管更換工程	6,580	882
11. 約 660 個其他項目		963,271
		982,806
第 I 部分的小計：		

第 II 部分：按計劃在 2006-07 年度進行的新項目

工程項目說明	工程項目 預算 千元	2006-07 年度實際開支 千元
1. 龍琛路體育館屋頂平台更換工程、運動場翻修工程，以及整個場館的消防設備改善工程	14,000	4,522
2. 各政府大樓的升降機安全改善工程	14,000	5,061
3. 小欖精神病治療中心消防設備改善工程，以及 A 和 C 座、C 座與 D 座之間的露天公園和足球場的翻修工程	14,596	13
4. 荃灣政府合署照明和空調系統翻修工程	12,062	—
5. 文錦渡管制站屋頂平台更換工程	11,160	4,700

總目 703 分目 3004GX – 續

工程項目說明	工程項目 預算 千元	2006-07 年度實際開支 千元
6. 鄧肇堅運動場跑道翻修工程	10,093	7,459
7. 元朗游泳池池磚、池面及護欄更換工程	9,800	—
8. 藍田分科診所消防設備改善工程	7,958	—
9. 香港仔游泳池池面、更衣室和廁所重新鋪磚工程	8,700	1,087
10. 長洲長洲公園地磚重鋪工程、遊樂設備安全墊層更換工程，以及蔭棚和座椅翻修工程	7,858	1,244
11. 約 680 個其他項目		444,551
	第 II 部分的小計：	<u>468,637</u>

第 III 部分：在 2006-07 年度擱置或撤回的新項目

工程項目說明	工程項目 預算 千元
1. 順利社區中心會堂、公用地方及廁所翻新工程，以及消防設備改善工程	6,776
2. 大埔鄉議局官立中學特別室空調系統翻修工程	3,780
3. 喜靈洲戒毒所 18A 第 15 至 23 號宿舍消防設備改善工程及全面翻修工程	2,850
4. 觀塘裕民坊第 20 至 32 區架空行人道平台翻修工程	2,500

總目 703 分目 3004GX – 續

工程項目說明	工程項目 預算 千元
5. 東涌胸肺科診所 X 光部空調系統及通風系統翻修工程	2,269
6. 油街公廁及垃圾收集站翻修工程	2,180
7. 大埔政府合署空調系統翻修工程	1,592
8. 西灣河街市大樓內文娛中心視像火警警報系統裝置工程	1,200
9. 曉光街室內運動場一般消防裝置改善工程	514
10. 約 60 個其他項目	

第 IV 部分：在 2006-07 年度獲准納入本分目的工程項目

工程項目說明	工程項目 預算 千元	2006-07 年度實際開支 千元
1. 何東學校(主樓及附翼大樓)總務室、停車場、貯物室及遊憩用地翻修工程，以及消防設備改善工程	8,790	722
2. 入境事務大樓視像火警警報系統裝置工程及自動火警警報系統翻修工程	7,000	1,810
3. 觀塘官立中學圍網及特別室翻修工程	4,100	1,229
4. 廈門灣泳灘大樓全面翻修工程	3,600	29
5. 維多利亞公園緩跑徑翻修工程和北亭附近圍欄更換工程	2,560	552

總目 703 分目 3004GX – 續

工程項目說明	工程項目 預算 千元	2006-07 年度實際開支 千元
6. 橫台山遊樂場重鋪籃球場面層、改善渠道、卵石步行徑和更換水管	1,200	260
7. 鄧肇堅維多利亞官立中學重鋪有蓋操場地面、更換貯物櫃和翻修邊界圍牆	1,108	68
8. 西九龍總區警察總部 3 樓辦公室翻新工程	840	128
9. 粉嶺救護站外部翻修工程	658	465
10. 約 70 個其他項目		36,876
	第 IV 部分的小計：	<u>42,139</u>
	分目 3004GX 的總計：	<u><u>1,493,582</u></u>

基本工程儲備基金
總目 703 分目 3100GX

*為工務計劃丁級工程項目進行可行性研究、
小規模勘測工作及支付顧問費*

涵蓋範圍：小規模勘測(包括地盤勘測)，惟每個丁級項目的開支上限不得超過 1,500 萬元。列為丁級工程的項目尚有：為使新建築工程項目得以列為工務計劃丙級工程而進行的初步可行性研究和勘測所需支付的費用，以及工務計劃乙級或(如獲財經事務及庫務局局長批准)丙級建築工程的可行性勘測和設計(包括擬備招標文件)的顧問費和雜費。

管制人員	2006-07 年度撥款 千元	2006-07 年度實際開支 千元	增減百分比 (與 2006-07 年度 撥款比較)
建築署署長	76,000	65,892	-13.3%

第 I 部分：PWSC(2005-06)33 號文件所載繼續進行的主要項目

工程項目說明	工程項目 預算 千元	2006-07 年度實際開支 千元
1. 添馬艦發展工程	14,981	1,885
2. 香港體育館改善工程	6,410	1,600
3. 九龍公園游泳池改善工程	6,340	3,605
4. 黃大仙牛池灣遊樂場	7,710	1,359
5. 中山紀念公園第二期	3,140	508
6. 北鴨脷洲填海區康樂發展工程	4,800	547
7. 伊利沙伯體育館改善工程	4,800	1,271

總目 703 分目 3100GX – 續

工程項目說明	工程項目 預算 千元	2006-07 年度實際開支 千元
8. 馬鞍山海濱公園	7,940	1,404
9. 西區公園體育館改善工程	4,740	956
10. 天水圍第 107 區地區休憩用地	632	290
11. 約 100 個其他項目		41,913
	第 I 部分的小計：	<u>55,338</u>

第 II 部分：按計劃在 2006-07 年度進行的新項目

工程項目說明	工程項目 預算 千元	2006-07 年度實際開支 千元
1. 柴灣小西灣綜合大樓	12,070	3,079
2. 黃大仙區蒲崗村道地區休憩用地發展工程	14,800	1,368
3. 天水圍公共圖書館及體育館	1,550	513
4. 東涌第 18 區地區休憩用地	6,800	20
5. 青衣第 9 區地區休憩用地	7,940	1,947
6. 天水圍第 32 區一所中學	3,370	—
7. 九龍延文禮士道的小學	4,520	—
8. 粉嶺／上水第 28 區鄰舍休憩用地	1,500	768
9. 荃灣第 50 區深井鄰舍休憩用地	966	512
10. 5 個其他項目		2,081
	第 II 部分的小計：	<u>10,288</u>

總目 703 分目 3100GX – 續

第 III 部分：在 2006-07 年度擱置或撤回的新項目

工程項目說明	工程項目 預算 千元
1. 天水圍第 32 區一所設有 36 間課室的小學	7,210

第 IV 部分：在 2006-07 年度獲准納入本分目的工程項目

工程項目說明	工程項目 預算 千元	2006-07 年度實際開支 千元
1. 觀塘彩雲道及佐敦谷附近的中學	4,800	—
2. 北角百福道 1 所設有 18 間課室的小學	4,300	—
3. 新民航處總部	3,630	—
4. 屯門第 16 區香港基督教服務處培愛學校興建附屬校舍	2,830	—
5. 屯門景峰徑聖公會蒙恩小學擴建校舍	2,350	—
6. 九龍童軍徑麗澤中學擴建校舍	1,700	—
7. 京士柏曲棍球場改善工程	700	256
8. 4 個其他項目		10
		266
第 IV 部分的小計：		266
分目 3100GX 的總計：		65,892

基本工程儲備基金
總目 703 分目 3101GX

為工務計劃丁級工程項目進行小規模建築工程

涵蓋範圍：小規模建築工程、裝修工程及小規模改建、加建及改善工程(包括為進行有關工程而需更換的家具及設備)，以及斜坡勘察及小規模斜坡改善工程，惟每個項目的開支上限不得超過 1,500 萬元。

管制人員	2006-07 年度撥款 千元	2006-07 年度實際開支 千元	增減百分比 (與 2006-07 年度 撥款比較)
建築署署長	600,000	594,439	-0.9%

第 I 部分：PWSC(2005-06)33 號文件所載繼續進行的主要項目

工程項目說明	工程項目 預算 千元	2006-07 年度實際開支 千元
1. 天水圍第 107 區闢設籃球場	14,560	7,813
2. 赤柱臨時街市重建工程	14,800	8,698
3. 將軍澳第 44 區鄰舍休憩用地發展工程	14,530	7,352
4. 小西灣休憩花園發展工程	13,790	6,037
5. 把柏架山道 50 號林邊樓的歷史建築物 改建為教育中心	14,800	119
6. 九龍麗閣邨麗閣社區會堂改善工程	11,800	8,044
7. 和合石墳場新靈灰龕闢設工程	14,800	1,362

總目 703 分目 3101GX – 續

工程項目說明	工程項目 預算 千元	2006-07 年度實際開支 千元
8. 梁顯利油麻地社區中心改善工程	14,960	7,765
9. 改建鰂魚涌公園中央廣場以供放置葛量 洪號滅火輪	13,734	3,881
10. 荔枝角收押所加建囚倉工程	13,800	2,871
11. 約 1 620 個其他項目		356,516
	第 I 部分的小計：	410,458

第 II 部分：按計劃在 2006-07 年度進行的新項目

工程項目說明	工程項目 預算 千元	2006-07 年度實際開支 千元
1. 青衣北下食水及海水配水庫鄰舍休憩用 地建造工程	7,940	2,355
2. 大角咀臨時街市休憩用地發展工程	14,850	1,296
3. 落馬洲邊境通道管制站設立港口衛生處 及隔離設施	14,000	252
4. 順利邨公共圖書館重置工程	13,200	566
5. 把深井污水處理廠遷往大欖女懲教所	9,800	105
6. 在上水至落馬洲支線的落馬洲公共交通 轉車站興建一所公廁	7,500	172
7. 元朗公共圖書館一般改善工程	5,980	3,035
8. 東九龍精神病治療中心醫務社會服務部 裝修工程	2,885	1,500

總目 703 分目 3101GX – 續

工程項目說明	工程項目 預算 千元	2006-07 年度實際開支 千元
9. 把前獅子山苗圃遷置九龍樹木護理辦事處	1,550	937
10. 約 30 個其他項目		9,027
	第 II 部分的小計：	<u>19,245</u>

第 III 部分：在 2006-07 年度擱置或撤回的新項目

工程項目說明	工程項目 預算 千元
1. 改裝食物環境衛生署辦公地方以便改善與設立衛生防護中心有關的公共衛生化驗服務	14,500
2. 藍田公共圖書館重置工程	12,800
3. 為泥涌、企嶺下及黃竹灣郊野公園廁所提供排污系統	11,000
4. 為青衣海濱公園廣場加建上蓋及提供廁所設施	4,500
5. 擴充土木工程拓展署設於北角政府合署的電腦中心	3,000
6. 海關訓練學校改裝練靶設施	3,000
7. 昂坪興建垃圾收集站	2,300
8. 入境事務大樓 27 樓現有辦公室地方改建為新接待處和多用途活動室	1,514

總目 703 分目 3101GX – 續

工程項目說明	工程項目 預算 千元
9. 羅湖車站大樓 2 樓海關入境大堂(新大堂)改善工程，以應付入境事務處實施 e-道後該大堂增加的乘客流量	1,007
10. 約 10 個其他項目	

第 IV 部分：在 2006-07 年度獲准納入本分目的工程項目

工程項目說明	工程項目 預算 千元	2006-07 年度實際開支 千元
1. 西九龍海濱長廊改善工程	9,500	6,709
2. 福全街、洋松街、大角咀道交界處闢建休憩用地	9,010	343
3. 北角康和大廈 14 樓(部分)民政事務總署牌照事務處辦公用地	5,668	3,407
4. 香港壁球中心 6 個壁球場改建為東亞運動會辦事處	5,500	2,862
5. 沙田大水坑第 73 區海關車輛扣留中心擴建工程	4,400	750
6. 社會福利署南馬鞍山綜合家庭服務中心辦公地方重新裝修工程	3,200	20
7. 安定／友愛社區中心 4 樓及地下屯門保護家庭及兒童服務課辦公地方重新裝修工程	2,600	1,458
8. 粉嶺健康中心 8 樓(部分)改建為藥物配製中心的藥物貯存室	2,478	1,258

總目 703 分目 3101GX – 續

工程項目說明	工程項目 預算 千元	2006-07 年度實際開支 千元
9. 屯門公園露天劇場建造複式表演台	1,550	225
10. 約 3 500 個其他項目		147,704
	第 IV 部分的小計：	<u>164,736</u>
	分目 3101GX 的總計：	<u><u>594,439</u></u>

總目 704「渠務」項下的整體撥款分目
在 2006-07 年度的實際開支

總目 704 項下唯一一個整體撥款分目 4100DX 的實際開支為 9,620 萬元，較 2006-07 年度核准撥款總額 1 億元少 3.8%。

- 2. 主要開支項目的詳情載於附錄 4A。

基本工程儲備基金
總目 704 分目 4100DX

*為工務計劃丁級工程項目進行渠務工程、
研究及勘測工作*

涵蓋範圍：與渠務工程項目有關的小規模工程(包括斜坡勘察及小規模斜坡改善工程)、可行性研究和地盤勘測，惟每個丁級項目的開支上限不得超過 1,500 萬元。列為丁級工程的項目尚有：為使渠務工程項目得以列為工務計劃丙級工程而進行的初步可行性研究和勘測所需支付的費用，以及工務計劃乙級或(如獲財經事務及庫務局局長批准)丙級渠務工程的可行性勘測和設計(包括擬備招標文件)的顧問費和雜費。

管制人員	2006-07 年度撥款 千元	2006-07 年度實際開支 千元	增減百分比 (與 2006-07 年度 撥款比較)
渠務署署長	100,000	96,249	-3.8%

第 I 部分：PWSC(2005-06)33 號文件所載繼續進行的主要項目

工程項目說明	工程項目 預算 千元	2006-07 年度實際開支 千元
1. 昂坪雨水排放系統改善計劃	13,390	8,218
2. 沙田污水處理廠第 2 階段現有初級沉澱池改善工程	9,960	7,449
3. 沙田主污水泵房電力供應及控制系統改善工程	9,850	5,403

總目 704 分目 4100DX – 續

工程項目說明	工程項目 預算 千元	2006-07 年度實際開支 千元
4. 昂船洲主污水泵房現有主泵一組高壓變頻器更換工程	9,800	5,207
5. 西貢污水處理廠及外圍廠房監察及控制系統的更換及改善工程	5,520	3,598
6. 淨化海港計劃第二期甲隧道輸送系統前期工地勘測工程	9,000	3,102
7. 西貢污水處理廠污泥處理設施改善計劃	5,020	1,484
8. 荃灣、葵涌及青衣雨水排放系統改善計劃 – 荃灣雨水排放隧道 – 基準設計、擬備合約及招標文件的顧問費	11,000	1,987
9. 榕樹灣及索罟灣污水收集系統、污水處理及排放設施 – 顧問費及勘測	9,780	5,608
10. 望后石污水處理廠改善工程 – 顧問費和勘測	14,400	3,489
11. 約 60 個其他項目		31,332
	第 I 部分的小計：	76,877

第 II 部分：按計劃在 2006-07 年度進行的新項目

工程項目說明	工程項目 預算 千元	2006-07 年度實際開支 千元
1. 大嶼山梅窩東灣頭、涌口、大地塘及白銀鄉的鄉村污水收集系統	13,200	—
2. 北區及吐露港區域污水收集系統改善工程 – 顧問費及勘測	13,300	—

總目 704 分目 4100DX – 續

工程項目說明	工程項目 預算 千元	2006-07 年度實際開支 千元
3. 荔枝角雨水轉運計劃 – 基準設計、擬備合約及招標文件的顧問費	12,400	1,991
4. 大埔污水處理廠第 4 階段工程 – 現有 1 號至 4 號初級沉澱池改善工程	9,960	2,991
5. 將軍澳工業邨雨水排放和污水收集系統改善工程及將軍澳雨水排放系統的檢討 – 顧問費及工地勘測	8,020	1,722
6. 港島下游集水區改善計劃 – 灣仔和中西區的顧問費及工地勘測	6,900	442
7. 為觀塘佐敦谷明渠、青衣藍澄灣明渠、旺角花墟道明渠和深水埗東京街明渠的擬議明渠覆蓋工程進行土地勘測、交通影響評估研究、樹木調查及園林設計工程	3,560	497
8. 重置葵涌葵榮路明渠及覆蓋相關的斜通道工程	2,900	80
9. 荃灣近翠豐臺明渠覆蓋工程	2,800	972
10. 葵涌新葵街明渠覆蓋工程	2,300	1,514
11. 8 個其他項目		5,007
	第 II 部分的小計：	<u>15,216</u>

總目 704 分目 4100DX – 續

第 III 部分：在 2006-07 年度擱置或撤回的新項目

工程項目說明	工程項目 預算 千元
1. 川龍村鄉村污水收集系統	14,000
2. 北區污水收集系統第 2 階段第 2 期 – 詳細設計的顧問費及勘測	12,500
3. 東涌污水泵房低壓配電板及供電系統改善工程	6,630
4. 元朗、新界北部及西部地區偏遠污水泵房的通道控制系統、閉路電視勘測系統及數據線路改善工程	3,600
5. 深井遷置村污水渠接駁工程	1,000
6. 七星崗河曲蘆葦圍建造工程	700

第 IV 部分：在 2006-07 年度獲准納入本分目的工程項目

工程項目說明	工程項目 預算 千元	2006-07 年度實際開支 千元
1. 上環中港道雨水排放系統改善工程	2,900	1,446
2. 薄扶林道、耀興道及南灣道排水道進水口性能勘測	1,880	545
3. 元朗及錦田污水收集系統第 3 階段 – 顧問詳細設計費及勘測	8,300	412
4. 火炭黃竹洋村徑緊急雨水排放系統改善工程	1,800	310

總目 704 分目 4100DX – 續

工程項目說明	工程項目 預算 千元	2006-07 年度實際開支 千元
5. 沿丹山河河堤建造石牆工程	290	260
6. 元朗市中心明渠修復工程－可行性研究	11,800	256
7. 在香港不同地點設置／擴建 7 個水文測量站／防洪警報站工程	2,800	243
8. 為沙田及馬鞍山新市鎮的污水收集系統改善及擴建工程進行土地勘測及公用設施檢測工作	300	218
9. 昂船洲污水處理廠污泥收集池的傾斜情況勘測	1,850	96
10. 林村谷污水收集系統－顧問費及勘測	14,300	93
11. 約 10 個其他項目		277
		<hr/>
	第 IV 部分的小計：	4,156
	分目 4100DX 的總計：	96,249
		<hr/> <hr/>

總目 705「土木工程」項下各整體撥款分目
在 2006-07 年度的實際開支

總目 705 項下有三個整體撥款分目，分別為分目 5001BX、5101CX 和 5101DX，有關的實際開支為 10 億 8,050 萬元，較 2006-07 年度核准撥款總額 10 億 9,450 萬元少 1.3%。

- 2. 上述各分目的主要開支項目詳情分別載於附錄 5A 至 5C。

基本工程儲備基金
總目 705 分目 5001BX

防止山泥傾瀉計劃

涵蓋範圍：防止山泥傾瀉工程及有關研究(直接與工務計劃各項指定發展計劃有關的工程則不包括在內)。

管制人員	2006-07 年度撥款 千元	2006-07 年度實際開支 千元	增減百分比 (與 2006-07 年度 撥款比較)
土木工程拓展署 署長	936,500 [#]	931,826	-0.5%

第 I 部分：PWSC(2005-06)33 號文件所載繼續進行的主要項目

工程項目說明	工程項目 預算 千元	2006-07 年度實際開支 千元
1. 延續十年的防止山泥傾瀉計劃第 4 期 H 組工程－深水埗、油尖旺和九龍城斜坡的防止山泥傾瀉工程	67,550	34,960
2. 延續十年的防止山泥傾瀉計劃第 2 期 R 組工程－葵青斜坡的防止山泥傾瀉工程－B 部分	129,210	37,997
3. 延續十年的防止山泥傾瀉計劃寶珊道斜坡的防止山泥傾瀉工程	89,000	41,026
4. 延續十年的防止山泥傾瀉計劃第 5 期 B 組工程－北區斜坡的防止山泥傾瀉工程	53,740	12,445

[#] 當局運用獲轉授的權力，批准把分目 5001BX 項下的撥款額提高 1,450 萬元，即由 9 億 2,200 萬元增至 9 億 3,650 萬元。

總目 705 分目 5001BX – 續

工程項目說明	工程項目 預算 千元	2006-07 年度實際開支 千元
5. 延續十年的防止山泥傾瀉計劃第 3 期 D 組工程 – 離島斜坡的防止山泥傾瀉工程	77,240	22,366
6. 延續十年的防止山泥傾瀉計劃第 6 期 B 組工程 – 九龍和新界斜坡的防止山泥傾瀉工程	55,660	22,086
7. 延續十年的防止山泥傾瀉計劃第 6 期 A 組工程 – 港島和離島斜坡的防止山泥傾瀉工程	38,230	31,629
8. 延續十年的防止山泥傾瀉計劃第 4 期 C 組工程 – 觀塘、黃大仙和西貢斜坡的防止山泥傾瀉工程	90,050	25,682
9. 延續十年的防止山泥傾瀉計劃第 2 期 Q 組工程 – 大埔和元朗斜坡的防止山泥傾瀉工程	96,780	24,533
10. 延續十年的防止山泥傾瀉計劃第 4 期 D 組工程 – 港島斜坡的防止山泥傾瀉工程	64,940	26,816
11. 約 260 個其他項目		596,209
	第 I 部分的小計：	875,749

總目 705 分目 5001BX – 續

第 II 部分：按計劃在 2006-07 年度進行的新項目

工程項目說明	工程項目 預算 千元	2006-07 年度實際開支 千元
1. 延續十年的防止山泥傾瀉計劃第 6 期 K 組工程 – 港島斜坡的防止山泥傾瀉工程	80,000	—
2. 延續十年的防止山泥傾瀉計劃第 6 期 L 組工程 – 新界西和離島斜坡的防止山泥傾瀉工程	80,000	—
3. 延續十年的防止山泥傾瀉計劃第 5 期 M 組工程 – 沙田、九龍和葵青斜坡的防止山泥傾瀉工程	60,000	7,012
4. 延續十年的防止山泥傾瀉計劃第 5 期 G 組工程 – 葵青和元朗斜坡的防止山泥傾瀉工程	60,000	1,934
5. 延續十年的防止山泥傾瀉計劃第 6 期 F 組工程 – 葵青、荃灣和觀塘斜坡的防止山泥傾瀉工程	55,000	—
6. 延續十年的防止山泥傾瀉計劃第 6 期 E 組工程 – 新界斜坡的防止山泥傾瀉工程	49,500	—
7. 延續十年的防止山泥傾瀉計劃第 5 期 H 組工程 – 離島斜坡的防止山泥傾瀉工程	41,500	5,252
8. 延續十年的防止山泥傾瀉計劃第 5 期 D 組工程 – 港島斜坡的防止山泥傾瀉工程	40,030	2,663
9. 延續十年的防止山泥傾瀉計劃第 4 期 B 組工程 – 元朗和離島斜坡的防止山泥傾瀉工程	40,000	—

總目 705 分目 5001BX – 續

工程項目說明	工程項目 預算 千元	2006-07 年度實際開支 千元
10. 延續十年的防止山泥傾瀉計劃第 4 期 A 組 工程 – 荃灣和葵青斜坡的防止山泥傾瀉 工程	30,000	—
11. 約 30 個其他項目		39,216
	第 II 部分的小計：	56,077

第 III 部分：在 2006-07 年度擱置或撤回的新項目

工程項目說明	工程項目 預算 千元
1. 延續十年的防止山泥傾瀉計劃第 7 期 C 組 工程 – 離島及大埔斜坡的土地勘探工程	7,000
2. 延續十年的防止山泥傾瀉計劃第 7 期 D 組 工程 – 九龍、沙田、元朗及屯門斜坡的 土地勘探工程	7,000
3. 延續十年的防止山泥傾瀉計劃第 7 期 F 組 工程 – 新界及離島斜坡的土地勘探工程	7,000
4. 延續十年的防止山泥傾瀉計劃第 7 期 H 組 工程 – 九龍及新界斜坡的土地勘探工程	7,000

第 IV 部分：在 2006-07 年度獲准納入本分目的工程項目

沒有

分目 5001BX 的總計：	931,826
----------------	----------------

基本工程儲備基金
總目 705 分目 5101CX

*為工務計劃丁級工程項目進行土木工程、
研究及勘測工作*

涵蓋範圍：與土木工程項目有關的小規模工程、可行性研究和地盤勘測，包括斜坡勘察及小規模斜坡改善工程，惟每個丁級項目的開支上限不得超過 1,500 萬元。列為丁級工程的項目尚有：為使土木工程項目得以列為工務計劃丙級工程而進行的初步可行性研究和勘測所需支付的費用，以及工務計劃乙級或(如獲財經事務及庫務局局長批准)丙級土木工程的可行性勘測和設計(包括擬備招標文件)的顧問費和雜費。

管制人員	2006-07 年度撥款 千元	2006-07 年度實際開支 千元	增減百分比 (與 2006-07 年度 撥款比較)
土木工程拓展署 署長	128,000	118,761	-7.2%

第 I 部分：PWSC(2005-06)33 號文件所載繼續進行的主要項目

工程項目說明	工程項目 預算 千元	2006-07 年度實際開支 千元
1. 東平洲公眾碼頭改善工程	8,850	5,304
2. 荃灣、葵青和離島區未撥用政府土地上斜坡的小規模改善工程－2005-06 年度計劃	9,000	3,207
3. 沙田和大埔區未撥用政府土地上斜坡的小規模改善工程－2005-06 年度計劃	5,100	2,389

總目 705 分目 5101CX – 續

工程項目說明	工程項目 預算 千元	2006-07 年度實際開支 千元
4. 市區和西貢區未撥用政府土地上斜坡的小規模改善工程 – 2005-06 年度計劃	7,000	2,021
5. 和宜合村擴展區的土地平整工程	11,500	3,750
6. 北區、元朗和屯門區未撥用政府土地上斜坡的小規模改善工程 – 2005-06 年度計劃	7,300	2,317
7. 西貢公眾碼頭狀況調查和陰極保護系統裝置工程	6,322	1,389
8. 榕樹灣渡輪碼頭護舷裝置改善工程	4,300	1,721
9. 小規模斜坡改善工程，A 組 – 大埔區	9,779	1,614
10. 屯門渡輪碼頭護舷裝置改善工程	8,700	850
11. 約 60 個其他項目		25,114
第 I 部分的小計：		49,676

第 II 部分：按計劃在 2006-07 年度進行的新項目

工程項目說明	工程項目 預算 千元	2006-07 年度實際開支 千元
1. 小規模斜坡改善工程的勘測和設計工作，B 組 – 沙田、大埔和北(東)區	8,535	655
2. 荃灣、葵青和離島區未撥用政府土地上斜坡的小規模改善工程 – 2006-07 年度計劃	8,100	5,272

總目 705 分目 5101CX – 續

工程項目說明	工程項目 預算 千元	2006-07 年度實際開支 千元
3. 沙田和大埔區未撥用政府土地上斜坡的小規模改善工程 – 2006-07 年度計劃	7,500	3,753
4. 市區和西貢區未撥用政府土地上斜坡的小規模改善工程 – 2006-07 年度計劃	6,900	4,937
5. 北區、元朗和屯門區未撥用政府土地上斜坡的小規模改善工程 – 2006-07 年度計劃	6,250	6,768
6. 長洲渡輪碼頭護舷裝置改善工程	5,200	3,412
7. 將軍澳第 137 區填料庫傾卸區建造工程	4,600	1,413
8. 西灣河水警基地東碼頭護舷裝置改善工程	5,000	4,991
9. 筲箕灣避風塘繫柱護舷裝置改善工程	3,500	2,472
10. 約 30 個其他項目		20,676
第 II 部分的小計：		54,349

第 III 部分：在 2006-07 年度擱置或撤回的新項目

工程項目說明	工程項目 預算 千元
1. 小規模斜坡改善工程的監管工作，B 組 – 沙田、大埔和北(東)區	9,800
2. 離島區小規模斜坡鞏固工程的監管工作	8,300
3. 荃灣、葵青及大嶼山區小規模斜坡鞏固工程的監管工作	5,300

總目 705 分目 5101CX – 續

工程項目說明	工程項目 預算 千元
4. 長洲區小規模斜坡鞏固工程	9,800
5. 南丫島區小規模斜坡鞏固工程	9,600
6. 大嶼山區小規模斜坡鞏固工程	9,000
7. 荃灣區小規模斜坡鞏固工程	9,000
8. 大嶼山、南丫島及長洲以外島嶼小規模 斜坡鞏固工程	7,000
9. 葵青區小規模斜坡鞏固工程	5,000
10. 約 20 個其他項目	

第 IV 部分：在 2006-07 年度獲准納入本分目的工程項目

工程項目說明	工程項目 預算 千元	2006-07 年度實際開支 千元
1. 副食品批發市場 1 號碼頭護舷系統改善 工程	3,800	3,530
2. 蒲台有燈航標登岸台階及通道重建工程	1,830	1,746
3. 油麻地、長洲、藍巴勒海峽、政府船塢、 筲箕灣及西貢區防波堤有燈航標的登岸 梯級、欄杆及繫泊設施建造工程	1,600	1,140
4. 竹篙灣迪欣湖活動中心小規模改善工程	1,380	750
5. 香港口岸選址研究 – 可行性研究	11,200	—
6. 烏溪沙碼頭擬建行人徑	2,820	128
7. 北丫碼頭、鹽田碼頭、沙橋頭碼頭及東 龍洲(北)碼頭避雨亭建造工程	800	—

總目 705 分目 5101CX – 續

工程項目說明	工程項目 預算 千元	2006-07 年度實際開支 千元
8. 深水灣泳灘短期重新鋪沙工程	700	—
9. 5 個其他項目		7,442
	第 IV 部分的小計：	<u>14,736</u>
	分目 5101CX 的總計：	<u><u>118,761</u></u>

基本工程儲備基金
總目 705 分目 5101DX

*為工務計劃丁級工程項目進行環境工程、
研究及勘測工作*

涵蓋範圍：與廢物管理及環境工程項目有關的小規模工程、可行性研究和地盤勘測工作，惟每個丁級項目的開支上限不得超過 1,500 萬元。列為丁級工程的項目尚有：為使廢物管理及環境工程項目得以列為工務計劃丙級工程而進行的初步可行性研究和勘測工作所需支付的費用，以及工務計劃乙級或(如獲財經事務及庫務局局長批准)丙級廢物管理及環境工程的可行性勘測工作和設計(包括擬備招標文件)的顧問費和雜費。

管制人員	2006-07 年度撥款 千元	2006-07 年度實際開支 千元	增減百分比 (與 2006-07 年度 撥款比較)
環境保護署署長	30,000	29,867	-0.4%

第 I 部分：PWSC(2005-06)33 號文件所載繼續進行的主要項目

工程項目說明	工程項目 預算 千元	2006-07 年度實際開支 千元
1. 北區再造水使用示範計劃－勘測(第二部分－工程)	12,750	7,077
2. 新界東南堆填區擴建工程可行性研究	10,000	3,099
3. 港島東廢物轉運站翻修和改建工程研究	7,000	1,811
4. 新界東北堆填區擴建工程可行性研究	12,000	2,741

總目 705 分目 5101DX – 續

工程項目說明	工程項目 預算 千元	2006-07 年度實際開支 千元
5. 為新界西北部未有污水設施的地區／鄉村關設污水收集系統－可行性研究	7,514	3,721
6. 港島北部和西南部污水流量測量工作	8,000	1,691
7. 化學廢物處理設施約滿前評審－可行性研究	11,835	2,561
8. 污泥處理設施的可行性研究	13,000	1,271
9. 屯門第 38 區環保園－設計及建造	7,000	1,428
10. 香港綜合廢物管理設施選址研究	1,052	257
11. 4 個其他項目		2,532
第 I 部分的小計：		28,189

第 II 部分：按計劃在 2006-07 年度進行的新項目

工程項目說明	工程項目 預算 千元	2006-07 年度實際開支 千元
1. 九龍西北、葵涌和荃灣污水收集整體計劃檢討	10,000	190
2. 發展可藉微生物降解廢物處理設施的試驗設備	9,800	952
3. 在偏遠地區設置小型獨立污水處理廠試驗設備	1,300	106
第 II 部分的小計：		1,248

總目 705 分目 5101DX – 續

第 III 部分：在 2006-07 年度擱置或撤回的新項目

沒有

第 IV 部分：在 2006-07 度獲准納入本分目的工程項目

工程項目說明	工程項目 預算 千元	2006-07 年度實際開支 千元
1. 新界西堆填區擴建工程可行性研究	14,900	173
2. 動物廢物堆肥廠	14,700	—
3. 南大嶼山污水收集計劃檢討研究	1,300	117
4. 提升吐露港污水輸出計劃調查研究	1,200	140
		430
	第 IV 部分的小計：	
	分目 5101DX 的總計：	29,867

總目 706「公路」項下的整體撥款分目
在 2006-07 年度的實際開支

總目 706 項下唯一一個整體撥款分目 6100TX 的實際開支為 6 億 3,320 萬元，較 2006-07 年度核准撥款總額 6 億 5,000 萬元少 2.6%。

- 2. 主要開支項目的詳情載於附錄 6A。

基本工程儲備基金
總目 706 分目 6100TX

*為工務計劃丁級工程項目進行公路工程、
研究及勘測工作*

涵蓋範圍：公路、鐵路和鐵路發展、橋樑、隧道和其他構築物、行人徑、停車處、街燈、路旁斜坡、路面鋪砌(包括路面接縫重鋪)、道路重建和修復及交通工程方面等小規模工程，以及有關公路工程項目的可行性研究和地盤勘測工作，惟每個丁級項目的開支上限不得超過 1,500 萬元。列為丁級工程的項目尚有：為使公路工程項目得以列為工務計劃丙級工程而進行的初步可行性研究和勘測所需支付的費用，以及工務計劃乙級或(如獲財經事務及庫務局局長批准)丙級公路工程的可行性勘測和設計(包括擬備招標文件)的顧問費和雜費。

管制人員	2006-07 年度撥款 千元	2006-07 年度實際開支 千元	增減百分比 (與 2006-07 年度 撥款比較)
路政署署長	650,000	633,204	-2.6%

第 I 部分：PWSC(2005-06)33 號文件所載繼續進行的主要項目

工程項目說明	工程項目 預算 千元	2006-07 年度實際開支 千元
1. 屯門赤鱸角連接路及屯門西繞道－可行性研究	11,750	6,061
2. 橫跨紅磡漆咸道北與蕪湖街的行人天橋的升降機裝置工程	13,990	4,120

總目 706 分目 6100TX – 續

工程項目說明	工程項目 預算 千元	2006-07 年度實際開支 千元
3. 上水蕉徑的通路建築工程	14,070	1,008
4. 香港仔連接漁光道與漁暉道的行人通道	13,660	7,616
5. 青衣西北交匯處斜坡改善工程 – 斜坡登記編號 10NE-B/C99 及 10NE-B/C100	6,940	1,188
6. 橫跨金鐘金鐘道、皇后大道東與軍器廠街的行人天橋的升降機裝置工程	9,710	3,076
7. 大埔龍尾的通路建築和改善工程	14,070	3,779
8. 青衣寮肚路附近橫跨青衣西路的行人天橋的升降機裝置工程	10,960	5,236
9. 西貢市鎮北面的公共運輸交匯處	9,700	3,443
10. 春磡角道修復工程	11,510	2,229
11. 約 1 200 個其他項目		347,569
	第 I 部分的小計：	<u>385,325</u>

第 II 部分：按計劃在 2006-07 年度進行的新項目

工程項目說明	工程項目 預算 千元	2006-07 年度實際開支 千元
1. 連接上環信德中心、維德廣場與海港政府大樓的高架行人路翻新工程	14,360	19

總目 706 分目 6100TX – 續

工程項目說明	工程項目 預算 千元	2006-07 年度實際開支 千元
2. 大窩口地鐵站附近橫跨青山公路的行人天橋的升降機裝置工程	10,820	841
3. 青衣青衣鄉事會路附近橫跨涌美路的行人天橋的升降機裝置工程	9,920	1,347
4. 青衣至大嶼山連接路－可行性研究	9,860	104
5. 西樓角公共運輸交匯處改善工程	9,800	2,930
6. 金鐘東昌大廈附近橫跨紅棉路與美利道的行人天橋翻新工程	5,930	9
7. 葵涌禾葵里附近橫跨葵涌道的行人天橋的升降機裝置工程	5,920	846
8. 青馬管制區內斜坡檢查及維修的通道改善工程	2,600	2,000
9. 介乎將軍澳道與高超道的鯉魚門道東行線的路面重鋪工程	2,500	1,650
10. 約 120 個其他項目		124,313
	第 II 部分的小計：	<u>134,059</u>

第 III 部分：在 2006-07 年度擱置或撤回的新項目

工程項目說明	工程項目 預算 千元
1. 近青龍村的青山公路(新田段)擴闊工程	14,200
2. 羅湖道改善工程	14,000

總目 706 分目 6100TX – 續

工程項目說明	工程項目 預算 千元
3. 和宜合道與昌榮路交界處道路改善工程	11,120
4. 兆安苑附近橫跨屯門公路與青海圍的行人天橋的升降機裝置工程	9,500
5. 仁政街附近橫跨屯門公路的行人天橋的升降機裝置工程	9,500
6. 橫跨青衣楓樹窩路的行人天橋	8,540
7. 恆泰路至馬鞍山路的連接路	7,600
8. 沙田石門道路改善工程	7,300
9. 桂林街行人徑重建工程	2,200
10. 約 70 個其他項目	

第 IV 部分：在 2006-07 年度獲准納入本分目的工程項目

工程項目說明	工程項目 預算 千元	2006-07 年度實際開支 千元
1. 近長沙公立學校的嶼南道的道路及天橋擴闊工程	11,800	3,279
2. 6022TC「更換九龍、荃灣及沙田區域交通控制及閉路電視系統及擴建系統至將軍澳」－顧問費及地盤勘測工作費用	9,500	377
3. 水邊圍邨附近橫跨青山公路的行人天橋的升降機裝置工程	9,220	505

總目 706 分目 6100TX – 續

工程項目說明	工程項目 預算 千元	2006-07 年度實際開支 千元
4. 將軍澳道、青荃橋及觀塘繞道的隔音屏障加建工程－勘測及設計	6,860	1,132
5. 東區走廊近鰂魚涌段行車天橋編號 H128 及 H128A 的護欄加高工程	6,000	2,525
6. 馬會道、樂業路和新運路交界處道路改善工程	4,980	1,126
7. 在落馬洲總站的公共運輸交匯處的通路裝置閉路電視	4,790	2,727
8. 介乎馬會道與新豐路的寶運路的路面重鋪工程	2,963	1,547
9. 美利大廈附近橫跨紅棉路的行人隧道翻新工程	2,810	2
10. 約 240 個其他項目		100,600
	第 IV 部分的小計：	<u>113,820</u>
	分目 6100TX 的總計：	<u><u>633,204</u></u>

總目 707「新市鎮及市區發展」項下各整體撥款分目
在 2006-07 年度的實際開支

總目 707 項下有三個整體撥款分目，分別為分目 7014CX、7015CX 和 7100CX，這三個分目在 2006-07 年度的實際開支為 1 億 8,160 萬元，較核准撥款總額 2 億 600 萬元少 11.8%。

2. 關於分目 7014CX，撥款未盡用，主要因為部分工程項目延遲動工。

— 3. 上述各分目的主要開支項目詳情分別載於附錄 7A 至 7C。

基本工程儲備基金
總目 707 分目 7014CX

鄉郊小工程

涵蓋範圍：需費不超過 1,500 萬元的小規模工程計劃，以改善新界鄉郊地區的基礎建設及居住環境。

管制人員	2006-07 年度撥款 千元	2006-07 年度實際開支 千元	增減百分比 (與 2006-07 年度 撥款比較)
民政事務總署署長	130,000	109,228	-16.0%

第 I 部分：PWSC(2005-06)33 號文件所載繼續進行的主要項目

工程項目說明	工程項目 預算 千元	2006-07 年度實際開支 千元
1. 大埔墟火車站至大埔墟有蓋行人道建造工程	10,000	6,713
2. 離島區梅窩鹿地塘車輛通道建造工程	13,940	7,283
3. 西貢沙角尾村通路和停車場建造工程	12,710	3,904
4. 西貢新碼頭建造工程	15,000	—
5. 屯門掃管笏村路改善工程	11,930	4,399
6. 粉嶺軍地北通路改善工程	11,500	2,649
7. 上水長瀝鄉村通路擴闊工程	5,310	515
8. 西貢地區展新姿計劃	4,500	485

總目 707 分目 7014CX – 續

工程項目說明	工程項目	2006-07
	預算 千元	年度實際開支 千元
9. 離島區大嶼山芝麻灣道改善工程	14,400	2,931
10. 大埔水窩和大陽峯通路和停車場建造工程	14,540	582
11. 約 140 個其他項目		49,364
	第 I 部分的小計：	<u>78,825</u>

第 II 部分：按計劃在 2006-07 年度進行的新項目

工程項目說明	工程項目	2006-07
	預算 千元	年度實際開支 千元
1. 2006-2007 年度葵青區美化工程	3,000	3,000
2. 沙田梅子林路改善工程	985	905
3. 上水蓮塘尾行人徑及渠道改善工程	900	856
4. 十八鄉大棠村排水渠改善工程	840	666
5. 荃灣區環境衛生改善工程	750	380
6. 屯門屯子圍松山附近車路改善工程	540	540
7. 離島區坪洲北灣行人徑建造工程	297	297
8. 元朗廈村新圍(近士宏書室)通路重建工程	265	265
9. 青衣青衣漁民村休憩處建造工程	350	205
10. 約 30 個其他項目		13,347
	第 II 部分的小計：	<u>20,461</u>

總目 707 分目 7014CX – 續

第 III 部分：在 2006-07 年度擱置或撤回的新項目

工程項目說明	工程項目 預算 千元
1. 屯門和平新村行人徑改善工程	2,200
2. 元朗新田攸潭尾(竹頭角)車路改善工程	1,200
3. 大埔洞梓山路兒童遊樂場建造工程	1,000
4. 西貢南山車路及行人徑改善工程	800
5. 東涌石門甲至羅漢寺車路改善工程	750
6. 荃灣排棉角明渠建造工程	600
7. 西貢竹角行人徑及避雨亭建造工程	500
8. 沙田觀音山觀坪路改善工程	500
9. 葵涌大坑尾村排水渠建造工程	300
10. 約 20 個其他項目	

第 IV 部分：在 2006-07 年度獲准納入本分目的工程項目

工程項目說明	工程項目 預算 千元	2006-07 年度實際開支 千元
1. 荃灣馬灣足球場建造工程	2,100	602
2. 元朗八鄉長莆村箱形暗渠建造工程	1,000	463
3. 大埔西貢北西澳車路改善工程	700	401
4. 離島區梅窩白銀鄉地台改善工程	530	144

總目 707 分目 7014CX – 續

工程項目說明	工程項目 預算 千元	2006-07 年度實際開支 千元
5. 離島區東涌侯皇廟至偉豐園通路改善工程	500	120
6. 元朗屏山大道村附近車路改善工程	334	334
7. 屯門龍鼓灘龍門路歡迎標誌設置工程	172	172
8. 粉嶺龍躍頭永寧圍車路改善工程	7,000	75
9. 約 20 個其他項目		7,631
		<hr/>
	第 IV 部分的小計：	9,942
		<hr/>
	分目 7014CX 的總計：	109,228
		<hr/> <hr/>

基本工程儲備基金
總目 707 分目 7015CX

市區小工程

涵蓋範圍：每項需費不超過 1,500 萬元、按地區進行的工程。這些工程旨在改善市區的地區設施、居住環境及衛生情況，包括改善區內道路、行人道、小徑、後巷及衛生黑點、增設康樂及消閒設施、進行美化市容種植工作及興建避雨亭。

管制人員	2006-07 年度撥款 千元	2006-07 年度實際開支 千元	增減百分比 (與 2006-07 年度 撥款比較)
民政事務總署署長	30,000	27,716	-7.6%

第 I 部分：PWSC(2005-06)33 號文件所載繼續進行的主要項目

工程項目說明	工程項目 預算 千元	2006-07 年度實際開支 千元
1. 旺角花墟美化工程第 2 期	2,740	2,447
2. 黃大仙文化公園闢建工程	15,000	213
3. 觀塘順利晨運徑改善工程	1,900	1,252
4. 上環西消防街附近美化工程	1,955	1,284
5. 東區筲箕灣東大街美化工程	2,350	687
6. 灣仔連接軒尼詩道與皇后大道東行人天橋美化工程	1,480	43
7. 深水埗荔枝角道中央分隔欄綠化工程	872	61

總目 707 分目 7015CX – 續

工程項目說明	工程項目 預算 千元	2006-07 年度實際開支 千元
8. 大角咀道天橋橋底美化和修建工程	1,418	103
9. 九龍城崇安街休憩處綠化工程	600	434
10. 南區黃竹坑舊圍村排污設施建造工程	1,200	246
11. 約 40 個其他項目		8,351
	第 I 部分的小計：	15,121

第 II 部分：按計劃在 2006-07 年度進行的新項目

工程項目說明	工程項目 預算 千元	2006-07 年度實際開支 千元
1. 南區大浪灣堤道改善工程	600	482
2. 深水埗區內花槽設置工程	607	348
3. 中西區美化及綠化工程	600	110
4. 黃大仙牛池灣食水配水庫附近行山徑改善工程	400	356
5. 約 10 個其他項目		2,794
	第 II 部分的小計：	4,090

總目 707 分目 7015CX – 續

第 III 部分：在 2006-07 年度擱置或撤回的新項目

工程項目說明	工程項目 預算 千元
1. 改建廣東道臨時熟食市場為休憩處	2,000
2. 大角咀界限街臨時街市改建為休憩處工程	1,500
3. 觀塘油塘地鐵站附近空地美化工程	1,250
4. 南區碧荔道兒童遊樂場建造工程	700
5. 中西區碧珊徑行人路改善及休憩設施建造工程	500
6. 九龍城區綠化計劃(2006-2007)	500
7. 中西區文興里及百子里改善工程	500
8. 東區鰂魚涌紅屋附近休憩處建造工程	300
9. 9 個其他項目	

第 IV 部分：在 2006-07 年度獲准納入本分目的工程項目

工程項目說明	工程項目 預算 千元	2006-07 年度實際開支 千元
1. 觀塘廣田邨巴士站與澳景路之間的通道重鋪工程	2,500	70
2. 九龍城佛光街與信用街對上山頂健身區及緩跑徑改善工程	1,664	1,615
3. 東區柴灣迴旋處行人天橋美化工程	1,500	715

總目 707 分目 7015CX – 續

工程項目說明	工程項目 預算 千元	2006-07 年度實際開支 千元
4. 小西灣樹影樂園通往黑角頭行人徑改善工程	830	620
5. 中西區克頓道休憩處附近休憩設施及涼亭設置工程	515	515
6. 南區新圍村改善工程	436	393
7. 深水埗前北九龍裁判法院後面平台改善工程	550	316
8. 灣仔黃泥涌峽徑避雨亭重建工程	163	163
9. 南區旅遊指示牌設置工程	157	103
10. 約 30 個其他項目		3,995
		<hr/>
	第 IV 部分的小計：	8,505
		<hr/>
	分目 7015CX 的總計：	27,716
		<hr/> <hr/>

基本工程儲備基金
總目 707 分目 7100CX

*為工務計劃丁級工程項目進行新市鎮及市區工程、
研究及勘測工作*

涵蓋範圍：與新市鎮及市區發展工程項目有關的小規模工程、小規模環境美化工程、可行性研究和地盤勘測，惟每個丁級項目的開支上限不得超過 1,500 萬元。列為丁級工程的項目尚有：為使新市鎮及市區發展工程項目得以列為工務計劃丙級工程而進行的初步可行性研究和勘測所需支付的費用，以及工務計劃乙級或(如獲財經事務及庫務局局長批准)丙級工程的可行性勘測和設計(包括擬備招標文件)的顧問費和雜費。

管制人員	2006-07 年度撥款 千元	2006-07 年度實際開支 千元	增減百分比 (與 2006-07 年度 撥款比較)
土木工程拓展署 署長	45,974 [#]	44,693	-2.8%

第 I 部分：PWSC(2005-06)33 號文件所載繼續進行的主要項目

工程項目說明	工程項目 預算 千元	2006-07 年度實際開支 千元
1. 東南九龍發展－規劃檢討與初步工程 研究	11,500	6,106

[#] 當局運用獲轉授權力批准把分目 7100CX 項下的撥款額提高 497 萬 4,000 元，即由 4,100 萬元增至 4,597 萬 4,000 元。

總目 707 分目 7100CX – 續

工程項目說明	工程項目 預算 千元	2006-07 年度實際開支 千元
2. 大嶼山物流園發展計劃可行性研究－顧問費和工地勘測	10,529	1,614
3. 粉嶺／上水第 29A 區的鄰舍休憩用地	4,980	1,374
4. 鄉郊規劃及改善策略小規模鄉郊改善工程第 5 組－顧問費和土地勘測	12,514	—
5. 吳家村排水道毗鄰廢棄河曲的改善工程	4,400	1,788
6. 將軍澳第 44 區臨時鄰舍休憩用地暨社區園圃的設計和建造工程	3,400	1,699
7. 大埔發展計劃餘下工程－第 12 區(部分)及第 39 區的土地平整和提供公用設施工程	12,016	1,041
8. 洪水橋發展計劃第 2 階段－餘下工程(田廈路、丹桂村路和 L14 道路的部分)	2,510	584
9. 將軍澳 8 個迴旋處環境美化工程的設計和建造工程	1,100	230
10. 大嶼山昂平小規模道路改善工程和公共設施工程	12,109	489
11. 約 90 個其他項目		18,702
	第 I 部分的小計：	<u>33,627</u>

總目 707 分目 7100CX – 續

第 II 部分：按計劃在 2006-07 年度進行的新項目

工程項目說明	工程項目 預算 千元	2006-07 年度實際開支 千元
1. 荃灣楊屋道(大河道與馬頭壩道之間的路段)擴闊工程	8,200	374
2. 白石角發展計劃基礎設施工程 – 第 2B 階段 – 優景里延長工程的搶救性考古挖掘工作	5,000	1,556
		1,930
	第 II 部分的小計：	

第 III 部分：在 2006-07 年度擱置或撤回的新項目

沒有

第 IV 部分：在 2006-07 年度獲准納入本分目的工程項目

工程項目說明	工程項目 預算 千元	2006-07 年度實際開支 千元
1. 灣仔臨時海濱長廊	6,900	5,088
2. 前啟德機場餘下範圍及擬議郵輪碼頭的工地勘測和污染評估	5,500	2,215
3. 將軍澳第 52 區鋪砌地磚工程	650	597

總目 707 分目 7100CX – 續

工程項目說明	工程項目 預算 千元	2006-07 年度實際開支 千元
4. 香港會議展覽中心碼頭範圍發展政府直升機場－顧問費及工地勘測	5,000	350
5. 馬鞍山發展計劃－白石及落禾沙工程第 1 期－設計費、土地勘測、考古勘測及挖掘工程	6,690	22
6. 貫通新界西北和新界東北的單車徑－顧問費及工地勘測	9,500	495
7. 洪水橋發展計劃第 2 階段－擴闊田廈路及丹桂村路－初步環境審查和排水影響評估	9,000	23
8. 為沙田及馬鞍山侵蝕防治種植而進行的造林工程	1,360	346
第 IV 部分的小計：		<u>9,136</u>
分目 7100CX 的總計：		<u><u>44,693</u></u>

總目 708「非經常資助金及主要系統設備」項下各整體撥款分目
在 2006-07 年度的實際開支

總目 708 項下有五個整體撥款分目，分別為分目 **8100BX**、**8100EX**、**8100MX**、**8100QX** 和 **8001SX**，這五個分目的實際開支總額為 7 億 6,130 萬元，較 2006-07 年度核准撥款總額 9 億 1,190 萬元少 16.5%。

2. 關於分目 **8100BX**、**8100QX**、**8001SX** 撥款未盡用，主要因為部分工程項目延遲動工和施工時間表有所改動，以及部分工程項目未有按時遞交付款單據。

— 3. 上述各分目的主要開支項目詳情分別載於附錄 **8A** 至 **8E**。

基本工程儲備基金
總目 708 分目 8100BX

*為受資助機構(獲教育資助金或醫療資助金資助的機構除外)
進行與斜坡有關的基本工程*

涵蓋範圍：為受資助機構(獲教育資助金資助的機構或獲醫療資助金資助的醫院管理局轄下機構除外)進行的斜坡勘察及小規模斜坡改善工程，惟每個工程項目的開支上限不得超過 1,500 萬元。

管制人員	2006-07 年度撥款 千元	2006-07 年度實際開支 千元	增減百分比 (與 2006-07 年度 撥款比較)
建築署署長	5,700	4,258	-25.3%

第 I 部分：PWSC(2005-06)33 號文件所載繼續進行的主要項目

工程項目說明	工程項目 預算 千元	2006-07 年度實際開支 千元
1. 香港遊樂場協會銀礦灣戶外康樂營遵照《危險斜坡修葺令》(編號 15 和 16NT/02)進行的斜坡工程	2,315	—
2. 香港基督教女青年會青年營斜坡的預防性維修工程和穩定性評估	1,300	206
3. 香港明愛黃耀南中心斜坡的勘測及設計工作和改善工程	3,155	1,352
4. 香港童軍總會白沙灣譚華正海上活動中心斜坡的預防性維修工程和穩定性評估	1,000	215

總目 708 分目 8100BX – 續

工程項目說明	工程項目 預算 千元	2006-07 年度實際開支 千元
5. 香港遊樂場協會銀礦灣戶外康樂營河堤修葺和鞏固工程	2,200	—
6. 香港中華基督教青年會將軍澳青年營斜坡的穩定性評估	1,000	231
7. 香港救世軍白普理營斜坡的穩定性評估和利用閉路電視進行的斜坡地下帶水管道監察工作	1,000	—
8. 香港明愛明暉營斜坡的預防性維修工程和穩定性評估	900	556
9. 香港中華基督教青年會將軍澳青年營的斜坡工程	1,000	—
10. 香港童軍總會洞梓童軍中心斜坡的預防性維修工程和穩定性評估	800	273
11. 6 個其他項目		1,425
	第 I 部分的小計：	4,258

第 II 部分：按計劃在 2006-07 年度進行的新項目

沒有

第 III 部分：在 2006-07 年度擱置或撤回的新項目

沒有

總目 708 分目 8100BX – 續

第 IV 部分：在 2006-07 年度獲准納入本分目的工程項目

沒有

分目 8100BX 的總計：4,258

基本工程儲備基金
總目 708 分目 8100EX

*大學教育資助委員會資助院校校舍的
改建、加建、維修及改善工程*

涵蓋範圍：大學教育資助委員會(下稱「教資會」)資助院校校舍的改建、加建、維修及改善工程(包括斜坡勘察及小規模斜坡改善工程)，每項所需補助金額不超過 1,500 萬元；以及建議由大學教育資助委員會資助的建築工程項目的研究，包括顧問的設計費和雜費、擬備招標文件、地盤勘測工作的費用，以及大規模的內部勘測工作，每個項目的開支上限不得超過 1,500 萬元。

管制人員	2006-07 年度撥款 千元	2006-07 年度實際開支 千元	增減百分比 (與 2006-07 年度 撥款比較)
大學教育資助 委員會秘書長	259,000	248,409	-4.1%

第 I 部分：PWSC(2005-06)33 號文件所載繼續進行的主要項目

工程項目說明	工程項目 預算 千元	2006-07 年度實際開支 千元
1. 香港大學綜合大樓港大學生會改善工程	14,233	—
2. 香港大學於病理學樓進行生物安全三級實驗室提升工程	13,121	6,623
3. 香港大學為符合《職業安全及健康條例》而在黃克競樓進行的消防設備改善工程和潛在有毒氣體分配系統修正工程	15,000	3,000

總目 708 分目 8100EX – 續

工程項目說明	工程項目 預算 千元	2006-07 年度實際開支 千元
4. 香港浸會大學傳理學院暨創意／視覺藝術學院大樓詳細設計	12,770	5,920
5. 香港城市大學為中央空調系統安裝水冷式空調設備	11,430	6,250
6. 香港大學改善殘疾人士通道工程	8,500	7,000
7. 香港中文大學斜坡鞏固工程第 12 期	14,413	—
8. 香港中文大學為符合《建築物條例》而進行的地下排水管道勘測和修葺工程	15,000	6,000
9. 香港中文大學消防設備改善工程	14,194	5,194
10. 香港中文大學更換 5 座教學樓宇的空調機組以節省能源	13,193	6,700
11. 約 40 個其他項目		67,778
	第 I 部分的小計：	114,465

第 II 部分：按計劃在 2006-07 年度進行的新項目

工程項目說明	工程項目 預算 千元	2006-07 年度實際開支 千元
1. 香港理工大學中國語文教學中心翻新工程和重新劃定地方用途	15,000	12,000
2. 嶺南大學圖書館翻新工程和重新劃定地方用途	15,000	10,000

總目 708 分目 8100EX – 續

工程項目說明	工程項目 預算 千元	2006-07 年度實際開支 千元
3. 香港中文大學為實驗室進行排煙系統改善工程，並於通風系統提供節省能源裝備，以及於演講廳空調系統進行節省能源改善工程	13,412	8,000
4. 香港科技大學新教學大樓及學生中心詳細設計	14,300	4,300
5. 香港理工大學第 8 期發展詳細設計	15,000	—
6. 香港城市大學第 3 期校園發展詳細設計	15,000	—
7. 香港理工大學第 3B 期製冷機組更換工程	15,000	1,000
8. 香港理工大學為紡織及製衣學系研究及專業教學而更改地方用途	14,500	5,950
9. 香港浸會大學校園安全及緊急應變系統改善工程	13,679	500
10. 香港理工大學為護理學院重新劃定地方用途和進行改善工程	13,800	11,000
11. 約 20 個其他項目		30,351
	第 II 部分的小計：	<u>83,101</u>

第 III 部分：在 2006-07 年度擱置或撤回的新項目

沒有

總目 708 分目 8100EX – 續

第 IV 部分：在 2006-07 年度獲准納入本分目的工程項目

工程項目說明	工程項目 預算 千元	2006-07 年度實際開支 千元
1. 香港城市大學邵逸夫圖書館設立研習空間和重新劃定地方用途	15,000	5,500
2. 香港中文大學 27 座學生宿舍浴室及中央校園泳池更衣室太陽能熱水花灑系統裝置工程	15,000	8,000
3. 香港大學斜坡勘察及穩固工程和重新接駁損毀的排水管	6,688	464
4. 香港浸會大學課室、研討室及演講廳改善工程	5,539	5,539
5. 嶺南大學校園及學生宿舍保安設施提升工程	4,966	4,966
6. 香港理工大學 QT 座及 ST 座風櫃更換工程	3,887	3,887
7. 香港科技大學現有教學大樓擴建工程詳細設計	3,080	1,200
8. 嶺南大學社會科學樓及何善衡樓演講室改善工程	2,165	2,165
9. 香港教育學院自動火警警報系統及屋宇設施管理系統重要提升工程	1,500	1,500
10. 約 15 個其他項目		17,622
	第 IV 部分的小計：	<u>50,843</u>
	分目 8100EX 總計：	<u>248,409</u>

基本工程儲備基金
總目 708 分目 8100MX

*醫院管理局 – 改善工程、為建築工程計劃進行的
可行性研究、勘測工作和合約前顧問服務*

涵蓋範圍：所有公立醫院的改善和勘測工程(包括斜坡勘察及小規模斜坡改善工程)、工程項目的初步可行性研究，以及批出合約前的顧問服務，包括建築工程項目的設計和擬備招標文件的費用，惟每個項目的開支上限不得超過 1,500 萬元。

管制人員	2006-07 年度撥款 千元	2006-07 年度實際開支 千元	增減百分比 (與 2006-07 年度 撥款比較)
衛生福利及食物 局常任秘書長	240,000	239,438	-0.2%

第 I 部分：PWSC(2005-06)33 號文件所載繼續進行的主要項目

工程項目說明	工程項目 預算 千元	2006-07 年度實際開支 千元
1. 北區醫院急症室擴建工程以隔離發燒病人	14,990	2,929
2. 九龍醫院斜坡改善工程	8,200	248
3. 瑪麗醫院主座大樓 D2 病房設立綜合短距放射治療中心	11,500	3,185
4. 明愛醫院懷義樓改善工程	14,981	14,061
5. 靈實醫院關設通道連接主院與護養病房工程	6,800	949

總目 708 分目 8100MX – 續

工程項目說明	工程項目 預算 千元	2006-07 年度實際開支 千元
6. 伊利沙伯醫院建設危險物品儲存倉及醫療廢物儲存倉	7,515	328
7. 北大嶼山醫院的勘測工作、合約前的顧問工作和有關工程	9,200	29
8. 香港紅十字會輸血服務中心總部擴建及重建工程合約前的顧問工作	9,400	—
9. 仁濟醫院設立社區健康中心合約前的顧問工作和有關工程	15,000	—
10. 葵涌醫院 LM 座 M4 及 M5 病房修葺及翻新工程	6,000	5,849
11. 約 410 個其他項目		103,864
	第 I 部分的小計：	<u>131,442</u>

第 II 部分：按計劃在 2006-07 年度進行的新項目

工程項目說明	工程項目 預算 千元	2006-07 年度實際開支 千元
1. 瑪麗醫院西營盤賽馬會普通科門診部一樓翻新工程	7,000	1,060
2. 東區尤德夫人那打素醫院放射治療部血管造影房翻新工程	6,401	4,422
3. 東區尤德夫人那打素醫院 D 座十樓深切治療部翻新工程	5,500	3,511
4. 雅麗氏何妙齡那打素醫院感染分類病房區域改善工程	4,950	—

總目 708 分目 8100MX – 續

工程項目說明	工程項目 預算 千元	2006-07 年度實際開支 千元
5. 葛量洪醫院主座大樓外牆翻新工程	4,900	3,295
6. 在屯門醫院設立化療日間中心	4,800	872
7. 瑪麗醫院主座病房 A7、C7、B1、D4 和 D5 改善工程	4,800	—
8. 瑪麗醫院主座外牆重新髹漆和改善工程	4,500	2,575
9. 瑪麗醫院 B 翼、D 翼、F 翼和 L 座外牆翻新工程	4,500	648
10. 約 230 個其他項目		83,365
	第 II 部分的小計：	<u>99,748</u>

第 III 部分：在 2006-07 年度擱置或撤回的新項目

工程項目說明	工程項目 預算 千元
1. 葵涌醫院 GH 及 LM 座天台矮牆(鱗狀物)剝落石屎修葺工程	14,300
2. 葛量洪醫院專科門診部及藥房改善工程(包括改建現有的四間診症室為六間診症室，設立一個新的收費處，改建現有的演講廳為一個新的超音波心臟動態檢查室和其他醫療設施，以及進行藥房和候診室翻修工程等)	10,000
3. 葵涌醫院 LM 座 13 個病人洗手間改善工程	9,210

總目 708 分目 8100MX – 續

工程項目說明	工程項目 預算 千元
4. 香港佛教醫院北座 A1 病房翻新工程	6,800
5. 瑪嘉烈醫院及青衣市區診所固定配電系統檢查、測試及認證工程	5,800
6. 廣華醫院余振強紀念醫療中心演講廳翻新工程	5,000

第 IV 部分：在 2006-07 年度獲准納入本分目的工程項目

工程項目說明	工程項目 預算 千元	2006-07 年度實際開支 千元
1. 威爾斯親王醫院建造一間直線加速器治療室	13,700	1,762
2. 在九龍醫院賽馬會九龍康復中心設立機構資訊科技部的裝修工程	13,246	4,846
3. 為醫院管理局資訊科技設備設立新數據儲存中心	12,000	—
4. 在東區尤德夫人那打素醫院綜合大樓 B 座設立聯網培訓中心	9,502	—
5. 香港佛教醫院 C 座改善屋宇裝備及結構混凝土修葺工程	5,500	550
6. 葵涌醫院 LM 座 M6、M7 及 M8 病房重新間隔翻新工程	5,221	1,090

第 IV 部分的小計：8,248

分目 8100MX 的總計：239,438

基本工程儲備基金
總目 708 分目 8100QX

*獲得教育資助金資助的建築物的
改建、加建、維修及改善工程*

涵蓋範圍：獲得教育資助金資助的建築物(由大學教育資助委員會資助的建築物除外)的改建、加建、維修及改善工程(包括斜坡勘察及小規模斜坡改善工程)，每項所需補助金額不超過 1,500 萬元；以及建議以教育資助金進行的建築工程項目的研究，包括顧問的設計費和雜費、擬備招標文件和地盤勘測工作的費用，以及大規模的內部勘測工作，每個工程項目的費用上限為 1,500 萬元。

管制人員	2006-07 年度撥款 千元	2006-07 年度實際開支 千元	增減百分比 (與 2006-07 年度 撥款比較)
教育統籌局 常任秘書長	394,919	265,551	-32.8%

第 I 部分：PWSC(2005-06)33 號文件所載繼續進行的主要項目

工程項目說明	工程項目 預算 千元	2006-07 年度實際開支 千元
1. 何文田巴富街特殊教育資源中心行將空置物業的翻新工程(供合一堂學校轉為全日制)	15,000	816
2. 紅磡鶴園街電腦教育資源中心行將空置物業的翻新工程(供聖公會聖提摩太小學轉為全日制)	14,950	990

總目 708 分目 8100QX – 續

工程項目說明	工程項目 預算 千元	2006-07 年度實際開支 千元
3. 為 10 間小學及特殊學校提供中央圖書館	8,744	1,385
4. 元朗鐘聲徑鐘聲學校行將空置校舍的翻新工程(供中華基督教會元朗真光小學轉為全日制)	15,000	10,340
5. 深水埗郝德傑道一所私立獨立學校建造工程的招標前顧問服務	10,300	—
6. 灣仔聖佛羅蘭士街嘉諾撒聖方濟各學校重置計劃的招標前顧問服務	6,450	306
7. 油麻地加士居道一所私立獨立學校建造工程的招標前顧問服務	6,000	—
8. 粉嶺和睦路仁濟醫院第五中學(技能訓練)舊校舍翻新工程(供上水宣道小學轉為全日制)	15,000	6,073
9. 路德會協同中學重建工程的招標前顧問服務	5,531	—
10. 黃竹坑南風徑一所直接資助計劃小學建造工程的招標前顧問服務	5,459	1,404
11. 約 270 個其他項目		70,473
	第 I 部分的小計：	<u>91,787</u>

總目 708 分目 8100QX – 續

第 II 部分：按計劃在 2006-07 年度進行的新項目

工程項目說明	工程項目 預算 千元	2006-07 年度實際開支 千元
1. 北角雲景道伊斯蘭中學行將空置舊校舍的翻新工程(供北角官立小學(下午校)轉為全日制)	14,955	4,467
2. 九龍天光道及靠背壟道交界處天光道官立中學行將空置舊校舍的翻新工程(供獻主會小學轉為全日制)	14,943	900
3. 職業訓練局香港專業教育學校(柴灣分校)的改建、加建暨改善工程	8,600	4,203
4. 職業訓練局香港專業教育學校(屯門分校)的改建、加建暨改善工程	8,500	1,564
5. 聖保祿學校的大規模修葺工程	8,241	—
6. 粉嶺安樂村寶血會培靈學校一座三層高的班房擴建校舍的建造工程	7,937	102
7. 觀塘瑪利諾書院的大規模修葺工程	7,891	3,574
8. 德望學校的大規模修葺工程	7,100	—
9. 職業訓練局香港專業教育學校(青衣分校)的改建、加建和改善工程	6,400	5,214
10. 約 80 個其他項目		153,740
	第 II 部分的小計：	<u>173,764</u>

總目 708 分目 8100QX – 續

第 III 部分：在 2006-07 年度擱置或撤回的新項目

工程項目說明	工程項目 預算 千元
1. 聖公會李兆強小學的消滅噪音工程	11,708

第 IV 部分：在 2006-07 年度獲准納入本分目的工程項目

工程項目說明	工程項目 預算 千元	2006-07 年度實際開支 千元
1. 為 3 所物業翻新以作為香港考試及評核局總部及電子評卷中心的招標前顧問服務費	8,300	—
	第 IV 部分的小計：	—
	分目 8100QX 的總計：	<u>265,551</u>

基本工程儲備基金
總目 708 分目 8001SX

關建福利設施

涵蓋範圍：在房屋委員會(下稱「房委會」)轄下公共屋邨發展項目關建福利設施，包括遷建受房委會整體重建計劃影響的福利設施，而每個工程項目的開支上限為 1,500 萬元。

管制人員	2006-07 年度撥款 千元	2006-07 年度實際開支 千元	增減百分比 (與 2006-07 年度 撥款比較)
社會福利署署長	12,226	3,618	-70.4%

第 I 部分：PWSC(2005-06)33 號文件所載繼續進行的主要項目

工程項目說明	工程項目 預算 千元	2006-07 年度實際開支 千元
1. 把黃竹坑邨新生精神康復會綜合職業康復服務中心遷往石排灣邨重建計劃第 1 期	5,327	—
2. 把黃竹坑邨中華基督教禮賢會香港區會長者鄰舍中心遷往石排灣邨重建計劃第 1 期	1,990	—
3. 把黃竹坑邨香港仔街坊福利會社會服務中心長者地區中心分處遷往華富邨	1,307	1,109
4. 把秀茂坪二邨 24 座齋色園可平耆英康樂中心遷往秀茂坪邨重建計劃第 7 期	1,596	—
5. 把牛頭角上邨鄰舍輔導會白會督夫人康齡中心遷往牛頭角上邨重建計劃第 1 期	1,006	—

總目 708 分目 8001SX – 續

工程項目說明	工程項目 預算 千元	2006-07 年度實際開支 千元
6. 把油塘邨救世軍日間育嬰園遷往白田邨 重建計劃第 2 期	693	693
7. 把葵涌邨中華基督教禮賢會香港區會日 間幼兒園和日間育嬰園遷往天耀邨	2,103	1,052
8. 把石硤尾邨香港善導會石硤尾輔導處遷 往大元邨	1,065	508
9. 把藍田邨保良局思慧托嬰園遷往廣田邨	580	256
第 I 部分的小計：		3,618

第 II 部分：按計劃在 2006-07 年度進行的新項目

工程項目說明	工程項目 預算 千元	2006-07 年度實際開支 千元
1. 在元州街第 4 期關設一支外展社會工 作隊	899	—
2. 在彩雲道工地 1 關設一所長者鄰舍中心	1,660	—
3. 在彩雲道工地 1 關設一所綜合家庭服務 中心	1,949	—
4. 在東區海底隧道工地第 4 期關設一所長 者鄰舍中心	5,304	—

總目 708 分目 8001SX – 續

工程項目說明	工程項目 預算 千元	2006-07 年度實際開支 千元
5. 在牛頭角上邨第 2 及 3 期闢設一所長者鄰舍中心	1,683	—
6. 在牛頭角上邨第 2 及 3 期闢設一所綜合青少年服務中心	7,149	—
7. 在彩雲道工地 3B 闢設一所長者地區中心暨綜合家居照顧服務隊	2,663	—
第 II 部分的小計：		—

第 III 部分：在 2006-07 年度擱置或撤回的新項目

工程項目說明	工程項目 預算 千元
1. 在葵涌葵聯路闢設一所精神病康復者輔助宿舍	2,075

第 IV 部分：在 2006-07 年度獲准納入本分目的工程項目

沒有

分目 8001SX 的總計：3,618

總目 709「水務」項下的整體撥款分目
在 2006-07 年度的實際開支

總目 709 項下唯一一個整體撥款分目 9100WX 的實際開支為 4 億 4,980 萬元，較核准撥款總額 4 億 5,000 萬元少 0.04%。

- 2. 主要開支項目的詳情載於附錄 9A。

基本工程儲備基金
總目 709 分目 9100WX

*為工務計劃丁級工程項目進行水務工程、
研究及勘測工作*

涵蓋範圍：與水務工程項目有關的小規模工程(包括斜坡勘察及小規模斜坡改善工程)、可行性研究和地盤勘測，惟每個丁級項目的開支上限不得超過 1,500 萬元。列為丁級工程的項目尚有：為使水務工程項目得以列為工務計劃丙級工程而進行的初步可行性研究和勘測所需支付的費用，以及工務計劃乙級或(如獲財經事務及庫務局局長批准)丙級水務工程的可行性勘測和設計(包括擬備招標文件)的顧問費和雜費。

管制人員	2006-07 年度撥款 千元	2006-07 年度實際開支 千元	增減百分比 (與 2006-07 年度 撥款比較)
水務署署長	450,000	449,841	-0.04%

第 I 部分：PWSC(2005-06)33 號文件所載繼續進行的主要項目

工程項目說明	工程項目 預算 千元	2006-07 年度實際開支 千元
1. 提高北港濾水廠污泥脫水設備的容量	9,500	215
2. 為在 2005 年受暴雨影響的一段城門引水道(CH7055 至 CH7105 之間一段)進行鞏固工程	6,720	1,910
3. 木湖 3 號原水抽水站 4 個抽水機葉輪更換工程	4,980	4,844

總目 709 分目 9100WX – 續

工程項目說明	工程項目 預算 千元	2006-07 年度實際開支 千元
4. 第 7NW-A/C29 號斜坡加固工程	9,700	3,276
5. 觀塘和藍田區食水與海水管更換和改善工程 – 2005-06 年度計劃	9,500	1,723
6. 以氣體絕緣真空斷路器配電板更換荃灣海水抽水站現有的油式斷路器配電板	6,200	3,598
7. 上水和文錦渡區東江水管小規模改善工程 – 2005-06 年度計劃	8,500	3,942
8. 林村河流量調節設施翻新工程	6,500	21
9. 將軍澳西高地海水供應系統改善工程	3,200	2,699
10. 離島配水庫小規模改善工程 – 2005-06 年度計劃	6,640	1,173
11. 約 410 個其他項目		304,023
	第 I 部分的小計：	<u>327,424</u>

第 II 部分：按計劃在 2006-07 年度進行的新項目

工程項目說明	工程項目 預算 千元	2006-07 年度實際開支 千元
1. 沙田濾水廠水務設施小規模翻新和改善工程 – 2006-07 年度計劃	9,500	6,830
2. 水務署第 11NW-B/F80 號已登記斜坡加固工程	5,730	4,537
3. 薄扶林區護坡和斜坡改善工程 – 2006-07 年度計劃	6,400	4,079

總目 709 分目 9100WX – 續

工程項目說明	工程項目 預算 千元	2006-07 年度實際開支 千元
4. 觀塘和九龍灣區食水與海水管更換和改善工程 – 2006-07 年度計劃	9,450	4,024
5. 大窩坪海水供應系統改善工程	9,000	4,023
6. 九龍塘、尖沙嘴、何文田和土瓜灣區食水與海水管更換和改善工程 – 2006-07 年度計劃	6,610	2,245
7. 旺角和深水埗區食水管更換和改善工程 – 2006-07 年度計劃	6,500	1,214
8. 小型配水庫第五次安全檢討	8,570	—
9. 黃大仙和九龍灣區食水與海水管更換和改善工程 – 2006-07 年度計劃	6,690	—
10. 油柑頭濾水廠附加原水供應工程	5,790	—
11. 約 40 個其他項目		54,215
第 II 部分的小計：		<u>81,167</u>

第 III 部分：在 2006-07 年度擱置或撤回的新項目

工程項目說明	工程項目 預算 千元
1. 四個海水增壓抽水站更換管道工程	3,000
2. 離島廠房翻新工程 – 2006-07 年度計劃	2,500
3. 離島引水道翻新工程 – 2006-07 年度計劃	2,400
4. 監控及數據收集系統數據通訊線路改善工程 – 2006-07 年度計劃	2,000

總目 709 分目 9100WX – 續

工程項目說明	工程項目 預算 千元
5. 黃竹坑區食水管更換和改善工程 – 2006-07 年度計劃	2,500
6. 水務署第 7SW-C/C304 號已登記斜坡加固工程	1,720
7. 沙田及大埔南區護坡和斜坡改善工程 – 2006-07 年度計劃	1,500
8. 水務署第 7SE-B/CR5 號已登記斜坡加固工程	1,440
9. 水務署第 15NE-A/C707 號已登記斜坡加固工程	662
10. 水務署第 7SE-B/C106 號已登記斜坡加固工程	635

第 IV 部分：在 2006-07 年度獲准納入本分目的工程項目

工程項目說明	工程項目 預算 千元	2006-07 年度實際開支 千元
1. 牛潭尾濾水廠改善工程 – 2006-07 年度計劃	9,490	6,157
2. 下城門水塘小規模改善工程 – 2006-07 年度計劃	6,500	4,615
3. 大埔區食水配水庫小規模翻新和改善工程 – 2006-07 年度計劃	6,500	4,503
4. 敷設由西九龍至西營盤的西區過海海底水管及其相關地下喉管的地盤勘測	6,300	2,592

總目 709 分目 9100WX – 續

工程項目說明	工程項目 預算 千元	2006-07 年度實際開支 千元
5. 水務署第 11SW-A/C314 號已登記斜坡 加固工程	6,130	1,271
6. 荃灣濾水廠改善和翻新工程 – 2006-07 年度計劃	4,960	1,806
7. 約 50 個其他項目		<u>20,306</u>
	第 IV 部分的小計：	<u>41,250</u>
	分目 9100WX 的總計：	<u><u>449,841</u></u>

總目 710「電腦化計劃」項下的整體撥款分目
在 2006-07 年度的實際開支

總目 710 項下唯一一個整體撥款分目 A007GX 的實際開支為 4 億 5,730 萬元，較核准撥款總額 5 億 4,000 萬元少 15.3%。撥款未盡用，主要因為部分工程項目在擬定用戶要求／完成招標程序方面出現延誤，令工程進度受阻，以及供應商延遲交付電腦系統所致。

- 2. 主要開支項目的詳情載於附錄 10A。

基本工程儲備基金
總目 710 分目 A007GX

新行政工作電腦系統

涵蓋範圍：安設行政工作電腦系統及聘用顧問作可行性研究和系統發展，而每項目需費介乎 150,001 元與 1,000 萬元之間。

管制人員	2006-07 年度撥款 千元	2006-07 年度實際開支 千元	增減百分比 (與 2006-07 年度 撥款比較)
政府資訊科技總監	540,000	457,316	-15.3%

第 I 部分：PWSC(2005-06)33 號文件所載繼續進行的主要項目

工程項目說明	工程項目 預算 千元	2006-07 年度實際開支 千元
1. 入境事務處：為赤鱗角航天廣場離境大堂初期工程所設置的管制站安裝出入境檢查系統	9,995	685
2. 環境保護署：為執行《環境影響評估條例》而設的電子交易系統－第 1 期	9,951	1,050
3. 香港海關：改善情報系統	9,822	8,318
4. 康樂及文化事務署：康體通系統自助服務站	9,988	2,051
5. 渠務署：推行渠務維修管理資訊系統	9,036	312
6. 政府統計處：更換建造工程完成量按季統計調查系統和工資及薪金總額按季統計系統，以及開發共用數據處理及分析工具	8,974	4,401

總目 710 分目 A007GX – 續

工程項目說明	工程項目 預算 千元	2006-07 年度實際開支 千元
7. 衛生署：為兒童健康服務設立電腦系統以加強家庭健康服務	9,985	5,715
8. 渠務署：推行污水處理運作及維修管理資訊系統	8,524	763
9. 政府統計處：加強部門的資訊科技基建	7,724	5,645
10. 衛生署：胸肺資訊系統	9,467	—
11. 約 170 個其他項目		233,715
	第 I 部分的小計：	262,655

第 II 部分：按計劃在 2006-07 年度進行的新項目

工程項目說明	工程項目 預算 千元	2006-07 年度實際開支 千元
1. 康樂及文化事務署：透過康體通系統提供電子政府服務	9,980	348
2. 香港海關：改善網絡工作站的系統保安	9,979	151
3. 康樂及文化事務署：改善資訊科技基建以支援電子政府服務	9,954	1,843
4. 稅務局：在政府的電子政府基建服務計劃下推行電子報稅、電子告示及其他與評稅有關的電子服務	9,882	—
5. 入境事務處：核實生物特徵護照的試驗系統	9,869	—
6. 教育統籌局：提升電郵系統	9,800	608

總目 710 分目 A007GX – 續

工程項目說明	工程項目 預算 千元	2006-07 年度實際開支 千元
7. 政府資訊科技總監辦公室：更新政府主幹網絡日漸老化的設備	9,798	—
8. 土木工程拓展署：推行電子文件管理系統	9,784	336
9. 政府資訊科技總監辦公室：在數碼政府合署入門網站採用客戶關係管理	9,780	112
10. 地政總署：三維空間數據處理系統	9,613	1,022
11. 約 90 個其他項目		88,758
	第 II 部分的小計：	93,178

第 III 部分：在 2006-07 年度擱置或撤回的新項目

工程項目說明	工程項目 預算 千元
1. 工業貿易署：遷置主要資訊科技設備	1,640
2. 勞工處：推行檢控資訊系統以更換目前用於管理和處理違例記錄的獨立個人電腦應用系統	1,990
3. 食物環境衛生署：推行食物樣本檔案系統	2,873
4. 環境保護署：改善珠江三角洲－香港特別行政區空氣質素資料交換系統和空氣污染指數發布系統	2,000
5. 運輸署：試行採用為運輸署首長級人員而設的保密流動電子郵件通訊設備	693

總目 710 分目 A007GX – 續

工程項目說明	工程項目 預算 千元
6. 香港警務處：提升通用資訊系統 – 全港 案件調查資料庫	2,027

第 IV 部分：在 2006-07 年度獲准納入本分目的工程項目

工程項目說明	工程項目 預算 千元	2006-07 年度實際開支 千元
1. 差餉物業估價署：為物業資訊通開發基 建設施及後備系統	9,991	—
2. 運輸署：在一站式入門網站重設換領車 輛牌照服務	9,967	—
3. 效率促進組：發展青少年入門網站以提 供一站式公共青少年服務	9,910	—
4. 衛生署：吸煙罪行定額罰款資訊系統	9,894	—
5. 路政署：掘路許可證處理系統	9,500	—
6. 運輸署：推行使用環保私家車的空氣質 素改善措施	9,108	—
7. 政府資訊科技總監辦公室：查核各局及 部門是否遵守政府資訊保安規定的獨立 保安審計(第 1 期)	9,030	—
8. 庫務署：醫療及牙科福利資格審查系統	8,812	—
9. 政府統計處：更換綜合住戶統計調查系統	8,612	—
10. 約 150 個其他項目		101,483
	第 IV 部分的小計：	<u>101,483</u>
	分目 A007GX 的總計：	<u>457,316</u>

總目 711「房屋」項下的整體撥款分目
在 2006-07 年度的實際開支

總目 711 項下唯一一個整體撥款分目 **B100HX** 的實際開支為 404 萬元，較核准撥款總額 690 萬元少 41.4%。撥款未能盡用，主要因為延遲支付決算帳目，以及兩個新項目在 2006-07 年度遭撤回。

- 2. 主要開支項目詳情載於附錄 11A。

基本工程儲備基金
總目 711 分目 B100HX

*為工務計劃丁級工程項目進行小規模房屋發展和
有關工程、研究及勘測工作*

涵蓋範圍：與房屋工程有關的小規模工程，包括可行性研究和地盤勘測，惟每個丁級項目的開支上限不得超過 1,500 萬元。列為丁級工程的項目尚有：為使房屋工程項目得以列為工務計劃丙級工程而進行的初步可行性研究和勘測所需支付的費用，以及工務計劃乙級或(如獲財經事務及庫務局局長批准)丙級房屋工程項目的可行性勘測和設計(包括擬備招標文件)的顧問費和雜費。

管制人員	2006-07 年度撥款 千元	2006-07 年度實際開支 千元	增減百分比 (與 2006-07 年度 撥款比較)
房屋及規劃地政局 常任秘書長(房屋)	6,900	4,040	-41.4%

第 I 部分：PWSC(2005-06)33 號文件所載繼續進行的主要項目

工程項目說明	工程項目 預算 千元	2006-07 年度實際開支 千元
1. 薄扶林鋼綫灣村的工地平整工程	13,900	3,767
2. 馬鞍山供水系統擴展工程－馬鞍山第 77 和第 86B 區前期水管敷設工程	12,190	18
3. 深灣道南私人機構參建居屋計劃用地的公共交通總站	11,110	—

總目 711 分目 B100HX – 續

工程項目說明	工程項目 預算 千元	2006-07 年度實際開支 千元
4. 擬議堅尼地城綜合發展區現有建築物和結構羣的拆卸工程和土地淨化工作 – 詳細設計和工地勘測	9,980	193
5. 安達臣道以及彩雲道和佐敦谷一帶房屋發展項目水管敷設工程的勘測研究、詳細設計和工地勘測工作顧問費	4,900	—
6. 安達臣道以及彩雲道和佐敦谷一帶房屋發展項目的供水計劃 – 詳細設計	3,750	50
第 I 部分的小計：		4,028

第 II 部分：按計劃在 2006-07 年度進行的新項目

工程項目說明	工程項目 預算 千元	2006-07 年度實際開支 千元
1. 毗鄰秀茂坪和彩雲道一帶公共房屋發展項目的地區休憩用地 – 工地勘測和地形測量	2,870	—
2. 長沙灣已婚警察宿舍、一所學校和一間診所的拆卸工程 – 勘察研究和合約前的顧問服務	900	12
第 II 部分的小計：		12

總目 711 分目 B100HX – 續

第 III 部分：在 2006-07 年度擱置或撤回的新項目

工程項目說明	工程項目 預算 千元
1. 安達臣道發展計劃 – 前期土地平整工程	14,000
2. 西北九龍填海區第 1 期地盤 – 土地污染 研究和石棉研究	1,450

第 IV 部分：在 2006-07 年度獲准納入本分目的工程項目

工程項目說明	工程項目 預算 千元	2006-07 年度實際開支 千元
1. 毗鄰將軍澳第 73B 區公共房屋發展項目的 鄰舍休憩用地 – 工地勘測和地形測量	191	—
第 IV 部分的小計：		—
分目 B100HX 的總計：		4,040