

香港特別行政區政府

The Government of the Hong Kong Special Administrative Region

政府總部
發展局
工務科

香港添馬添美道二號
政府總部西翼15樓



Works Branch
Development Bureau
Government Secretariat
15/F, West Wing, Central Government Offices, 2
Tim Mei Avenue, Tamar, Hong Kong

本署檔號 Our reference : (SR)301/12/01 pt.2
來函檔號 Your reference :
電話號碼 Tel No.: : 3509 8688
傳真號碼 Fax No.: : 3167 2655

立法會發展事務委員會秘書處
香港中區立法會道1號立法會綜合大樓
立法會秘書處

(經辦人：鍾蕙玲女士)

鍾女士：

發展事務委員會
涂謹申議員有關香港支援四川地震
災後重建工作的函件

立法會秘書處5月16日致電郵我局，轉達涂謹申議員已向發展事務委員會主席提出建議，將四川災後重建工程相關事宜列入會議議程；而主席要求當局就此作出回應。

涂議員在5月15日致主席的函件中，表示由於近日有報道指特區援建臥龍保護區(臥龍)的『中國保護大熊貓研究中心』(「研究中心」)項目至今仍未建成，當中更傳出懷疑有工人被拖欠工資及有人挪用公款的情況；雖然當局其後已回應，工程進度滯後與挪用公款無關，但卻發現承建商與其中一個分包商之間因工程酬金問題而產生的糾紛，後者以不支付農民工工資作

為談判手段。涂議員認為市民對此表示極度關注，更可能會影響市民對當局斥資援建四川工程的信心。


查上述報道於5月9日刊登後，當局認為內容與事實不符，且有誤導公眾之嫌，因此已於同日發出新聞公報，嚴正澄清『研究中心』項目並無挪用公款的情況，而工程進度滯後的原因，主要是通往臥龍的省道303，經常受山洪和泥石流災害破壞而出現斷路，其次是臥龍冬季冰凍歇工期長達六個月，環境困難和施工條件欠理想令施工隊伍不穩定，因此援建工作舉步維艱。新聞公報詳情請參閱**附件**。

上月底，發展局派員前赴臥龍檢查援建項目，並與臥龍重建各有關單位舉行會議，包括四川省官員及『研究中心』項目的承建商。經調查後，證實事件與挪用公款無關，而承建商與分包商之間的合約糾紛已解決，川方亦表示沒有收到其他與工資相關的投訴。這事件的問題所在，是承建商與分包商的履約責任，應按內地相關法例法規處理。

臥龍重建雖然困難重重，但在川港雙方的共同努力下，援建工作已漸見成果。截至今年5月底，已有14個項目完成。民生基建設施方面，學校、醫院等已陸續投入服務，大大改善社區環境和提升居民生活質素。至於保育科研設施，已有部份項目完成，『研究中心』和位於都江堰的『大熊貓救護與疾病防控中心』可望於年底前完成。餘下項目，包括水電站等施工內容雖較為複雜，但現時正有序地推進，預計可於年內陸續完成。

香港特區援建四川的工作是嚴謹、有效和按規章的。每個項目均獨立設項，簽訂協議詳列項目內容、建設標準、預算費用。監察工作是全過程的，並聘請『獨立專業顧問』作技術檢查，又有本港志願人士參與。以臥龍重建項目為例，工程自2009年開始至今，發展局和『獨立專業顧問』已分別就各個項目執行了超過90次實地檢查。資金管理方面，是按照川港兩地政府同意的《特區援建合作安排》訂下的原則，以項目為基礎，並開設獨立專戶，專款專用，資金按工程的實質進度發放。『獨立專業顧問』在執行技術檢查時，會核對資金運用情況。四川省監察廳和審計廳亦按法規對特區援建項目進行監察和審計。每個援建項目在工程竣工後，必須進行竣工決算審

計。過去四年多以來，有關機制行之有效，確保援建資金用得其所。

發展局局長
(唐錫波  代行)

2013年6月3日

副本送： 政制及內地事務局局長
(經辦人：曾鳳怡女士)

[主頁](#)[發展局局長](#)[最新消息](#)[專題檔案](#)[關於我們](#)[新聞公報及刊物](#)[立法會事務](#)[委員會](#)[建造業界事宜](#)[公用表格](#)[公開資料](#)[政府建築物、設施和服務的無障礙事宜](#)[相關網址](#)[招聘事宜](#)[招標公告](#)[無障礙網頁守則](#)[主頁](#) [新聞公報及刊物](#) [新聞公報](#)[分享](#)[列印此頁](#)

新聞公報

政府回應特區援建四川省臥龍自然保護區報道 (附圖)

就傳媒今日(五月九日)有關香港特別行政區援建四川省臥龍自然保護區(臥龍)的報道,政府發言人有以下回應:

「汶川地震對臥龍造成極嚴重的破壞,香港特區整體援建臥龍區內的設施共有23個項目,包括民生基建和保育科研設施,總承擔額為15.8億港元。

臥龍重建工作自二零零九年初開始以來,一直面對重重困難。通往臥龍的省道303經常受山洪和泥石流災害破壞而出現斷路和通訊中斷,冬季冰凍歇工期更長達六個月,環境困難和施工條件欠理想令施工隊伍不穩定,援建工作舉步維艱。然而在川港雙方的共同努力下,重建工作已漸見成果。截至今年四月底,已有14個項目完成。民生基礎設施方面,學校、醫院等已陸續投入服務,大大改善社區環境和提升居民生活質素(部分竣工項目見附圖一至四)。至於保育科研設施,位於耿達鄉的『中國保護大熊貓研究中心』和都江堰的『大熊貓救護與疾病防控中心』正逐步完成(見附圖五及六)。餘下項目包括水電站等施工內容雖較為複雜,但現時正有序地推進,預計可於年內陸續完成。香港特區援建的學校、醫院等設施,在『4·20蘆山地震』中沒有一個受損,經起考驗。

傳媒報道中指『中國保護大熊貓研究中心』(研究中心)項目工程進度滯後,並懷疑有公款遭挪用和農民工被拖欠工資的情況。經查證後,我們得悉事件與挪用公款無關,而是項目的承建商與其中一個分包商之間因工程酬金問題而產生的糾紛,後者以不支付農民工工資作為談判手段。事件在川方人事與勞動部門介入後,已適時處理,據悉目前川方亦沒有收到其他與工資相關的投訴。

在臥龍援建項目上,川方已設立機制,規定承建商須繳付農民工工資保證金或提供擔保,以保障農民工如期獲發全額工資。人事與勞動保障局除設立投訴舉報電話和進行日常巡查外,亦開展針對區內建築企業農民工工資支付情況的專項檢查,切實保障農民工的合法權益。

至於研究中心的工程進度,自三月初冬歇期結束後,承建商已全面復工,目前已完成超過百分之七十,預計項目可於年底前竣工(見附圖五)。

香港特區參與四川援建項目是嚴謹、有效和按規章的。資金管理是按照川港兩地政府同意的《特區援建合作安排》訂下的原則,以項目為基礎,並開設獨立專戶,專款專用,資金按工程的實質進度發放。香港特區的『獨立專業顧問』在執行技術檢查時,會核對資金運用情況。四川省監察廳和審計廳亦按法規對特區援建項目進行監察和審計。每個援建項目在工程竣工後,必須進行竣工決算審計,以確保資金用得其所。過去四年多以來,有關機制行之有效,確保援建資金用得其所。」

完

2013年5月9日(星期四)
香港時間19時33分

[返回](#)[頁首](#)