



# 立法會房屋事務委員會

## 在房屋委員會現有公共屋邨 加裝升降機及自動電梯

### 進度報告

2013年4月15日





# 背景

---

- 改善行人通道，回應公屋居民需要，特別是長者及傷健人士，享用無障礙通道



# 背景

---

## □ 改善工程內容：

### ■ 加裝升降機計劃(2008年起)

- 在沒有升降機設施的公共屋邨大廈加建升降機
- 在屋邨範圍內的外圍地方加建升降機、自動電梯和行人天橋

### ■ 更新升降機計劃(2006年起)

- 更新使用超過25年的升降機



# 向立法會房屋事務委員會之匯報

2009年12月

2011年2月

2012年5月

## 2013年4月

- 進度滿意
- 大部份加裝升降機項目如期竣工，  
已完成66部升降機、6部自動梯和16條  
行人天橋
- 各項升降機更新工程正按計劃開展，  
已經完成615部升降機



# 在沒有升降機設施公共屋邨大廈加建升降機

□ 13個項目42部升降機完成

坪石邨



福來邨



順安邨






## 在沒有升降機設施公共屋邨大廈加建升降機

- 一個項目兩部升降機興建中，預計2013年第三季完成



瀝源邨

- 在技術可行之下，房委會加裝升降機設施之任務將基本完成



# 在外圍地方加裝升降機及行人天橋

- 19個項目已經完成  
(24部升降機、6部自動梯和16條行人天橋)

荔景邨




長青邨



平田邨





## 在外圍地方加裝升降機及行人天橋

- 兩個項目(兩部升降機和兩條行人天橋)正在興建中，預期2013年上半年內完成

麗瑤邨



耀東邨








# 未來加裝升降機計


---

- 加裝升降機的計劃定為常規化計劃
- 同時考慮在現有行人天橋旁加裝升降機，以回應政府倡議「人人暢道通行」之新政策



# 未來加裝升降機計劃

- 決定是否加裝升降機設施之指導原則：
  - 環境因素（垂直高度差距）
  - 現有行人天橋的通行性
  - 社區接納程度
  - 善用公共資源
  - 技術可行性
  - 屋邨重建潛力






## 未來加裝升降機計劃

---

- 為期三年的第二期加裝升降機計劃經已展開
- 按優先次序展開可行性研究及設計，預計會於2013年下半年內完成
  - 以便制定最終項目清單，工程招標將會隨後展開
- 制定項目優先次序時審慎考慮屋邨的重建潛力
- 繼續考慮其他加裝升降機的意見，以便規劃加裝升降機計劃的下一階段工作



# 更新升降機計劃

## 更換使用年期超過25年的升降機設施



重新安裝  
各樓層之機門



提供樓層發聲器及  
盲人凸字樓層按鈕



新增樓層出口以方  
便有需要人士使用





## 更新升降機計劃

---


- 在2012年批出四份升降機設施更新合約，為四個公共屋邨的94部升降機進行更新
- 截至2013年3月，112部升降機的更新工程正在進行中
- 在34個屋邨完成更新615部升降機



## 更新升降機計劃

---

- 2013年將批出合約更新為數約100部升降機
- 在未來五年內，每年更換約100部升降機




## 居民溝通與回應



□ 透過屋邨管理諮詢委員會及其他會議與居民緊密溝通

□ 計劃皆獲得居民歡迎





---

謝謝