

立法會
發展事務委員會與民政事務委員會
監察西九文化區計劃推行情況聯合小組委員會會議

2017 年 5 月 29 日會議的跟進事宜

推展西九文化區綜合地庫的修訂撥款建議

請政府當局／西九文化區管理局(「西九管理局」)提供下述資料：

- (a) 有沒有任何應變計劃，以應付綜合地庫的災難或緊急情況(例如，當火警或交通意外發生時，西九管理局將如何撤離地庫內的人群)；若有，詳情為何？

文化區內的綜合地庫及所有西九管理局設施的設計將符合《建築物消防安全守則》及所有相關安全標準。

綜合地庫及西九管理局設施將分別設有獨立的走火和救援通道，讓公眾人士在火災及緊急情況下有足夠時間離開。此外，綜合地庫和西九管理局設施之間將設置符合相關守則的防火閘及防火隔間，以分隔及減低火警在綜合地庫和西九設施之間蔓延。

在緊急情況下，西九管理局會安排管理團隊協助疏散人群和相關部門的救援工作。

- (b) 以表列形式概述以下部分的資料，包括已核准的工程預算、工程性質及工程/規劃進度等：
- (i) 已獲財務委員會(「財委會」)批准撥款的綜合地庫部分及公共基礎建設工程

綜合地庫

工程計劃	獲財委會批准提升為甲級日期	核准工程預算 (按付款當日價格計算)	工程性質及進度
西九綜合地庫一首階段及第二階段的設計、工地勘測及建造工程	2015年7月	29億1,950萬元	工程計劃主要範圍涵蓋建造3A區地下行車路的地基和現有機場快綫隧道保護工程的地基、3B區基本地庫結構的設計、建造3A區的地下行車路及現有機場快綫隧道的保護工程、建造3B區地基、2A區基本地庫結構及相關工程的設計及工地勘測，以及2B及2C區基本地庫結構的初步設計及工地勘測。 有關3A和3B區的建造工程已經展開，並預計於2019年第一季大致完成。2A、2B和2C區的初步設計將於2018年年底大致完成，而2A區的詳細設計則將於2019年年底大致完成。

公共基礎建設工程

工程計劃	獲財委會批准提升為甲級日期	核准工程預算 (按付款當日價格計算)	工程性質及進度
西九基礎建設工程第1期－設計及工地勘測	2013年1月	4億7,800萬元	支援西九文化區(西九)計劃的公共基礎建設工程的設計及工地勘測工作已經展開，以配合西九計劃分階段推展時間表。
西九基礎建設工程第1期－第一組建造工程	2015年7月	8億4,050萬元	工程計劃主要範圍涵蓋建造地面行車路、路旁停車處、雨水排水口、水管、污水渠以及污水抽水設施。建造工程已經展開，暫定於2018年第四季或之前分階段完成。

(ii) 是次撥款建議及需向財委會申請撥款的綜合地庫的餘下部分及相關公共基礎建設工程的資料

綜合地庫

是次撥款建議 / 餘下工程	工程預算 (按付款當日 價格計算)	工程預算、工程性質及 工程 / 規劃進度
是次撥款建議		
西九文化區綜合地庫－ 第三階段建造工程	36億3,850 萬元	主要範圍涵蓋3B區的餘下地基工程、基本地庫結構、地下行車路及現有機場快綫隧道的保護工程、箱形暗渠及3A區內地下行車路餘下路段的餘下工程。有迫切需要於本屆立法會會期內獲得批准撥款，以期在2017年第三季開展工程。
餘下工程		
綜合地庫2A、2B及2C區基本地庫結構，地下行車路及相關公共基礎建設工程	待定	現正進行2A、2B及2C區的初步設計，預計於2018年年底完成。2A區的詳細設計則將於2019年年底大致完成。 撥款申請時間表需配合西九管理局在該區的設施及上蓋發展項目的推展時間表。

公共基礎建設工程

餘下工程	工程預算 (按付款當日 價格計算)	工程預算、工程性質及 工程/規劃進度
藝術廣場行人天橋建造工程	待定	政府現正與西九管理局全面檢討藝術廣場天橋項目。視乎檢討結果、有關設計改動所需時間及待敲定預算費用後，我們暫定於2017/18年立法會會期將撥款建議呈交聯合小組委員會。
位於柯士甸道西和廣東道交界處行人隧道美化工程	待定	待敲定預算費用後，暫定於2017/18年度連同港鐵柯士甸站與戲曲中心行人連接工程撥款建議於2017/18年立法會會期一併徵詢聯合小組委員會意見。

港鐵柯士甸站與戲曲中心行人連接工程	待 定	現時於詳細設計階段，待敲定預算費用後，暫定於2017/18年度連同位於柯士甸道西和廣東道交界處行人隧道美化工程撥款建議於2017/18年立法會會期一併徵詢聯合小組委員會意見。
餘下工程： (主要包括地面行車路餘下工程、橫跨西區海底隧道繳費廣場行車天橋、連接西九和九龍公園及九龍站的行人連接系統、船隻停泊／上落設施及改建現有海堤、地下排水、污水收集及供水系統。)	待 定	現時於研究及設計階段，將配合西九計劃的分階段發展分組推展。預算費用需待設計完成後才可敲定。

民政事務局

西九文化區管理局

2017 年 6 月