

立法會 *Legislative Council*

立法會 CB(1)115/18-19(04)號文件

檔 號: CB1/PS/2/16

監察西九文化區計劃推行情況聯合小組委員會

2018 年 11 月 6 日舉行的會議

關於西九文化區硬件發展進度的最新背景資料簡介

目的

本文件綜述監察西九文化區計劃推行情況聯合小組委員會("聯合小組委員會")的委員就有關西九文化區硬件發展進度的事宜提出的主要意見和關注事項。

背景

2. 西九文化區的規劃發展是按西九文化區管理局("西九管理局")根據《西九文化區管理局條例》(第601章)第21條所擬備的發展圖則來進行的。立法會財務委員會("財委會")於2008年7月向西九管理局批出216億元的一筆過撥款,以落實西九文化區計劃。2011年3月,西九管理局選取了Foster+Partners設計的"城市中的公園"概念圖則為主體方案,作為擬備西九文化區發展圖則的基礎。該發展圖則於2013年1月獲行政長官會同行政會議核准。

3. 政府與西九管理局在 2013 年 6 月宣布會採取務實的方式推展西九文化區計劃,包括分 3 批落成主要設施(該 3 批設施的示意圖載於**附錄 I**)、嚴格控制成本,以及着重設施的內容而不是外形。

4. 自 2013 年起,西九管理局曾在不同會議向聯合小組委員會匯報正面對的財務挑戰,亦匯報指一筆過撥款及所分配的投資收入只足以應付第一批與大部分第二批設施的建造,而第三批設施的推

展時間表則有待檢討。¹西九管理局於 2018 年 2 月向聯合小組委員會匯報，有關西九文化區主要設施的發展現況和預計落成時間載於**附錄 II**。在西九文化區內各項核心文化藝術設施中，即將開幕的戲曲中心將會是最早開放使用的設施。²

5. 政府於 2013 年 7 月宣布，準備負擔綜合地庫建造工程的全部開支，以作為支持整個西九文化區計劃發展的基本備置工程。綜合地庫是"城市中的公園"概念圖則的主要組成部分，而該概念圖則為擬備西九文化區發展圖則的基礎。綜合地庫分為 5 區(2A、2B、2C、3A及 3B)(綜合地庫的分區載於**附錄 III**)。³據西九管理局所述，屬支援藝術廣場發展(包括 M+、演藝綜合劇場、零售/餐飲/消閒設施，以及辦公室/住宅發展項目)的綜合地庫工程(3A和 3B區)，已聯同 M+及演藝綜合劇場的建造工程展開。隨着財委會於 2018 年 1 月 5 日就綜合地庫第三階段建造工程批出撥款，西九管理局已於 2018 年 1 月 8 日簽訂 3B 區第一份主建築工程合約。

委員的意見及關注事項

6. 委員就西九文化區硬件發展進度提出的主要意見及關注事項綜述於下文各段。

¹ 為了讓西九管理局有財政能力持續營運西九文化區內各項設施，並繼續發展餘下擬建設施，政府於 2017 年 1 月 18 日在施政報告中宣布為西九文化區計劃推行加強財務安排。有關加強財務安排的詳情，請參閱 2017 年 1 月 19 日發出的立法會參考資料摘要([SF\(37\) to HABCS CR 7/1/27/1](#))，以及 2018 年 2 月發出的[立法會 CB\(1\)559/17-18\(01\)號文件](#)。

² 當局將於 2018 年 11 月 6 日會議的另一個議程項目下，向委員簡介戲曲中心的最新發展。秘書處已另行擬備有關的背景資料簡介(立法會 CB(1)115/18-19(05)號文件，供委員參閱。

³ 截至目前，財委會已於 2015 年 7 月及 2018 年 1 月按估計成本批出合共 65 億 5,800 萬元(按付款當日價格計算)，以供推行綜合地庫首三個階段的發展工程。首階段及第二階段工程主要包括建造 3A 區的基礎建設工程及 3B 區的地基工程，以及 2A、2B 和 2C 區的設計和工地勘測工程。第三階段工程則主要包括 3B 區的餘下地基工程，以及 3B 區的主建造工程和 3A 區的餘下工程。

第一批餘下設施的發展

M+

7. M+博物館項目的主要工程於 2015 年第四季陸續展開。經由選擇性招標程序，新昌營造廠有限公司("新昌營造")於 2015 年 9 月獲批 M+博物館的主要工程合約。該工程合約包括 M+博物館大樓、保護及存儲設施，以及零售/餐飲/消閒和其他文化藝術設施大樓(P39B 大樓)、停車場及一些相關公共基建工程。合約總值為 59 億 4400 萬港元。

8. 西九管理局於 2016 年 6 月向在第五屆立法會成立的前聯合小組委員會匯報，M+博物館大樓和保護及存儲設施合共提供的總樓面面積約有 60 000 平方米，目標是在 2018 年下半年落成並於 2019 年開幕。⁴在 2017 年 2 月，西九管理局告知現時的聯合小組委員會，建築工程進度延誤了 19 個星期，但透過小心監察和管理工程的進度，西九管理局致力維持原有計劃，即M+博物館大樓和保護及存儲設施會於 2019 年年底啟用。⁵在 2018 年 2 月，西九管理局表示，M+博物館大樓預計會在 2019 年完工，並於翌年開幕。⁶

9. 在 2018 年 7 月，部分傳媒報道揭發西九管理局自 2017 年 2 月起一直就M+博物館工程項目向新昌營造分判商直接支付款項。鑒於委員極為關注此事宜，西九管理局於 2018 年 8 月 17 日告知聯合小組委員會，表示西九管理局董事局("西九董事局")已在 2018 年 8 月 16 日舉行的會議上決定根據所簽訂的M+博物館主要工程合約，終止聘用新昌營造。⁷

10. 在 2018 年 9 月 11 日舉行的聯合小組委員會特別會議上，委員向西九管理局提問，要求告知西九董事局在知悉總承建商新昌營造及其母公司(即新昌集團控股有限公司)⁸面對財務困難後所作出的各項決定和採取的行動。部分委員認為，西九管理局自 2017 年

⁴ 立法會 [CB\(2\)1766/15-16\(03\)](#)號文件

⁵ 立法會 [CB\(1\)560/16-17\(03\)](#)號文件

⁶ 立法會 [CB\(1\)559/17-18\(01\)](#)號文件

⁷ 請參閱西九管理局就 M+博物館主要工程合約發出的函件 [[立法會 CB\(1\)1333/17-18\(01\)文件](#)]。

⁸ 新昌集團控股有限公司的普通股及債務證券已於 2017 年 4 月 3 日暫停買賣。

2 月起已就 M+ 博物館工程項目向新昌營造分判商直接支付款項，在付款多個月後才根據所簽訂的 M+ 博物館主要工程合約終止聘用新昌營造，是後知後覺，並對此表示失望。委員亦非常關注，終止聘用及任何相關的爭議⁹對 M+ 博物館項目的發展進度和估計成本所造成的影響。

11. 西九管理局告知委員，整項 M+ 博物館大樓的建造工程已完成約六成。若西九管理局能迅速聘任新的項目管理承建商，並與所有相關分判商達成更替合約，西九管理局希望按計劃，如期完成 M+ 博物館工程項目，以便博物館於 2020 年啟用。¹⁰西九管理局表示，由於需要關閉工地及安排新的項目管理承建商，因此將產生額外成本。西九管理局旨在通過更有效的管理和提升進度來抵銷部分額外成本。西九管理局已根據新的項目管理合約和現有分判商的更替合約，就 M+ 博物館項目潛在最終成本作出評估，但由於涉及所有第三方的商業原因，西九管理局認為目前並不適合討論這等數額。

藝術公園及自由空間

12. 當局在 2017 年 12 月 20 日的聯合小組委員會會議上，向委員簡介興建藝術公園及自由空間的最新進展。委員察悉，藝術公園是西九文化區內 23 公頃休憩用地中不可或缺的部分，並將會分 3 期完成。第一期包括苗圃公園以南及其毗連的長廊，以及大型草坪，將於 2017 年年底落成；第二期涵蓋 M+ 展亭周邊範圍、小型草坪、活動草坪、長廊的一部分及零售和餐飲設施所在的觀景平台等設施，將於 2018 年第三季落成；最後一期涵蓋自由空間連同戶外舞台，將與毗連 M+ 的斜草坪同時於 2018 年年底落成。藝術公園的最新分階段發展圖載於**附錄 IV**。

13. 鑒於西九管理局計劃採納高比例綠化覆蓋面發展藝術公園，部分委員詢問現時西區海底隧道通風大樓及港鐵通風大樓用地所佔面積是否已減至最少，而西九管理局會如何確保該兩座大樓可與周圍的綠化環境適當融合。西九管理局的設計顧問表示，鑒於兩座大廈的外形突出，設計團隊會在兩座大樓周圍栽種更多樹木和植物，令兩座大樓在公園內不致過於顯眼，並更能融入周圍的園境

⁹ 新昌集團控股有限公司在 2018 年 8 月 21 日發出的新聞公告中表示，該公司已就西九管理局根據所簽訂的 M+ 博物館主要工程合約終止聘用新昌營造一事，向西九管理局呈送有關的爭議通知書。

¹⁰ 西九管理局在 2018 年 9 月 7 日發出新聞公報，宣布委聘金門建築有限公司為項目管理承建商，監督 M+ 工程項目至完工。

設計。

14. 部分委員關注，西九文化區用地是填海得來，某些品種的樹木未必適合在藝術公園栽種，加上公園位處多風而又沒有屏蔽的地帶，日後的園林護理成本或會相當高昂。他們要求西九管理局因應香港的氣候和西九文化區所處位置，考慮栽種合適的樹木品種。西九管理局表示，苗圃公園共栽種了 937 棵樹，而經測試該等樹木抵禦風雨、鹹水及颱風的能力後，已確認當中有 512 棵適合遷往藝術公園。與此同時，西九管理局亦為藝術公園於內地的苗圃挑選了另外約 1 000 棵樹。

15. 部分委員認為，西九管理局應加強行人往來藝術公園及園內各處的暢達程度，並在藝術公園內不同部分提供足夠的緊急通道。西九管理局向委員保證，往來便捷一向是西九文化區計劃採用的主要規劃和設計原則之一。藝術公園的概念設計可容許提供適當的交通模式予各類人士(包括行動不便的人士)往來藝術公園各處。

16. 委員亦促請西九管理局在西九文化區提供單車徑和分別適合成人和兒童騎乘的單車，以供訪客使用。西九管理局表示，為配合將來在西九文化區提供單車徑，西九管理局於 2014 年 4 月推出全港首個單車共享計劃"悠遊西九單車服務"，以鼓勵訪客利用單車作為藝術公園內具持續發展意義的代步模式。

17. 部分委員促請西九管理局確保藝術公園提供的廁所設施數目可符合公眾場所內女廁設施數目經提升的法定標準。他們又關注殘疾人士、照顧者及跨性別人士使用廁所設施的事宜，並要求西九管理局在西九文化區提供無分性別的廁所。西九管理局向委員保證，局方已特別要求其設計顧問確保藝術公園提供足夠的廁所設施，並會設置殘疾人士廁所供有不同需要的人士使用。

第二批設施的規劃及發展

18. 在第五屆立法會成立的前聯合小組委員會曾在 2015 年 3 月聽取當局簡介，西九管理局擬將中型劇場 II 和當代表演中心其中一個黑盒劇場與演藝劇場結合發展成為演藝綜合劇場的建議。委員獲告知，演藝綜合劇場擬議方案包括一個以舞蹈為主、設有 1 450 個座位的演藝劇場、一個設有 600 個座位的中型劇場(原先為中型劇場 II)、一個設有 270 個座位的小劇場，以及一個駐區藝團中心。據西九管理局所述，這項建議有助滿足對表演藝術場地("演藝場地")的迫切需求，而原先計劃在西九文化區用地東邊部分

西九龍總站之上興建的中型劇場 II 及當代表演中心其中一個黑盒劇場，亦可提前落成。演藝綜合劇場預期於約 2022 年落成。

19. 委員詢問，當局建議重組演藝場地，將多個演藝場地綜合於一座大樓，是否因為香港鐵路有限公司延遲交還西九文化區用地內供興建當代表演中心和中型劇場 II 的工地所致，以及當局有否就演藝綜合劇場擬議方案諮詢表演藝術界。西九管理局表示，建議重組演藝場地是為在既有預算費用內和規劃限制下盡可能提供最多的文化藝術設施，以供市民享用。當局曾就演藝綜合劇場擬議的“三劇場模式”向主要表演藝術團體進行廣泛諮詢，該等團體並無提出異議。

20. 鑒於當局建議將當代表演中心的部分設施和中型劇場 II 與演藝劇場整合，部分委員要求當局澄清，原本計劃於當代表演中心內興建的 3 個黑盒劇場的規模會否縮小，而對於原先規劃作當代表演中心的地段，當局有否任何計劃。亦有委員詢問西九管理局會否研究在當代表演中心原有用地興建部分第三批設施(例如音樂中心、大劇院和音樂劇院)是否可行。

21. 西九管理局表示，當代表演中心和中型劇場 II 內各個劇場的座位總數不會減少。鑒於原先規劃作當代表演中心的地段位處西九龍總站之上，而供進行音樂表演的場地對音響會有很高的規格要求，實不適宜在原先劃作當代表演中心的地段上興建該等場地。局方現正考慮將當代表演中心地段用作其他文化藝術設施和其他用途。

推展第三批設施

22. 在第五屆立法會成立的前聯合小組委員會曾對第三批設施沒有確實的推展時間表提出關注。部分委員擔心，政府會否基於西九文化區計劃成本增加而擱置發展第三批設施。部分其他委員則認為，鑒於西九文化區計劃大幅超支，政府當局及西九管理局應審慎檢視該計劃的範圍，並盡早就推展及不推展哪些設施作出決定。

23. 現時的聯合小組委員會曾在 2018 年 2 月 9 日的會議上，聽取當局簡介為西九文化區計劃推行的加強財務安排。委員察悉並非常關注，西九管理局表示所獲批的 216 億元一筆過撥款及所分配的投資收入只足以應付第一批與大部分第二批設施，而第三批設施的推展時間表則有待檢討。鑒於香港面對欠缺演藝場地的迫切問題，部分委員詢問能否採取一些方案以應付資本資金差額，例如政府向

西九管理局提供額外撥款或貸款，又或把出租予西九管理局供興建餘下設施的用地收回，撥給康樂及文化事務署("康文署")發展演藝場地。

24. 政府當局在 2018 年 2 月告知委員，如要完成第三批設施、第二批設施餘下的兩個黑盒劇場，以及餘下的零售/餐飲/消閒設施和公眾休憩用地(由私營機構投資的音樂劇院和展覽中心除外)，需要的資本資金約為 117 億元(以 2016 年價格計算)。政府認為，由西九管理局有效運用一筆過撥款及相關投資回報完成第一批及第二批設施，供市民盡早享用，是較務實的安排。至於第三批設施，西九管理局將優先推展音樂中心，以滿足音樂界的表演需要。初步建議的設施包括適合用作管弦樂表演的音樂廳和專為室樂、爵士樂、鋼琴或小提琴演奏而設的演奏廳。西九管理局會按照西九文化區的有機發展模式，因應需求並視乎私營機構資金，考慮餘下設施的發展。

25. 政府表示，政府會向西九管理局提供足夠但不過量的資源以紓緩其財政困難。西九管理局獲批一筆過撥款後，局方須以應有的謹慎和盡其應盡的努力，靈活管理其財政。如對西九管理局的撥款要求一概批准，便不符合政府的政策意向。《西九文化區管理局條例》(第 601 章)訂有條文，容許西九管理局借取款項。至於是否推行向私人市場或政府借貸的計劃，以應付資金差額，則由西九董事局決定。政府亦認為，收回西九文化區部分用地供康文署進行發展，將不利於西九文化區的綜合發展。

其他設施

展覽中心

26. 根據為西九文化區推行的加強財務安排，政府批出西九文化區用地中酒店/辦公室/住宅部分的發展權(涉及 366 620 平方米總樓面面積)予西九管理局。按照 ACE 發展組合，當中 81 066 平方米總樓面面積的酒店及辦公室用地，將以象徵式地價批予西九管理局，與展覽中心組合發展，而西九管理局無需向政府支付前期款項。

27. 在 2018 年 6 月 11 日舉行的聯合小組委員會會議上，委員獲告知西九管理局正尋求透過"建造、營運及移交"模式和攤分收入的安排，與私營機構合作夥伴共同推行 ACE 發展。委員問及"建造、營運及移交"安排的詳情，包括將會由哪一方(即政府當局、西九管

理局或私營機構合作夥伴)負責設計工作、"建造、營運及移交"的協議期、施工期及成本為何，以及西九管理局與私營機構合作夥伴攤分收入的比例。委員又詢問，會議設施能否維持供求平衡，使有關設施可以持續營運。另有委員建議提供渡輪服務，將西九文化區展覽設施與香港會議展覽中心連接起來。

28. 西九管理局表示，透過公開及具競爭性的招標方式甄選的私營機構合作夥伴，會負責根據西九管理局招標文件訂明的技術要求及規格，設計、建造和營運 ACE 組合。ACE 發展組合預計於 2019 年年中判標，並於 2023 年年底或 2024 年年初落成。西九管理局正在考慮"建造、營運及移交"協議期的適當期限及其他"建造、營運及移交"條款。展覽設施會是 ACE 發展組合不可或缺的部分，而根據本地和海外的經驗，ACE 發展附設酒店，將有助吸引更多的節目和活動舉行，這樣的綜合發展模式亦將為私營機構合作夥伴獲取展覽設施所產生的正面外在效益，強化用地的發展組合。此外，當局正就提供渡輪航線連接西九文化區進行規劃。

香港故宮文化博物館

29. 當局在 2017 年 11 月 21 日聯合小組委員會會議上告知委員，西九管理局已於 2017 年 6 月 29 日就發展香港故宮文化博物館簽訂合作協議，並已成立一間全資附屬公司——香港故宮文化博物館有限公司，以進行有關發展。委員察悉，民政事務局局长已提名兩名政府代表加入香港故宮文化博物館董事局，兩人分別是民政事務局常任秘書長(亦為西九董事局的候補成員)和康樂及文化事務署署長。香港故宮文化博物館的主上蓋工程預計將於 2019 年年中動工，以期於 2022 年啟用。

30. 鑒於香港賽馬會慈善信託基金已同意捐贈 35 億元來資助香港故宮文化博物館項目的資本成本，委員要求當局確認該項目無需公帑資助。委員亦問及項目的推行細節，包括建築成本及有關的分項數字、預計門票收入、北京故宮博物院在興建、管理和營運香港故宮文化博物館一事上的參與、香港故宮文化博物館的標誌設計，以及相關宣傳工作，以提升公眾對該發展項目的認識和興趣。

31. 政府當局確認香港故宮文化博物館項目無需動用公帑。西九管理局會在適當時候向聯合小組委員會匯報香港故宮文化博物館的營運事宜和提供有關發展該博物館的資料。北京故宮博物院的角色是長期借出藏品，供香港故宮文化博物館展示，並在有需要時提供專業意見及協助，但不會參與香港故宮文化博物館的

日常運作和管理。為籌備香港故宮文化博物館開幕，西九管理局會就博物館的標誌設計工作進行招標，並會舉辦一系列開幕前節目，在博物館開幕前提高公眾對該博物館的認識。

推展綜合地庫

32. 部分委員詢問政府當局有否研究不推展/局部推展綜合地庫的可行性，以及有否考慮把所有或部分車輛交通置於地面和提供適當的環保設施，藉以減低西九文化區計劃的成本，同時又達到在西九文化區營造綠色環境的原來目標。部分其他委員則認為，鑒於綜合地庫是西九文化區設計的重要部分，而有關設計是經過多年諮詢之後擬訂，修改地庫設計會導致西九文化區計劃進一步延誤。

33. 政府當局表示，根據為西九文化區設計的"城市中的公園"概念圖則，綜合地庫是一項關鍵設施，讓該區可騰出空間作文化藝術用途，並於地面締造方便行人的環境。西九管理局曾於 2009 至 2011 年間就西九文化區發展圖則舉辦公眾參與活動，結果顯示地庫概念獲得市民支持。考慮到綜合地庫對符合西九文化區須提供至少 23 公頃公眾休憩用地的法定規限是不可或缺的一環，亦是已完成法定規劃程序的發展圖則的一個重要部分，政府當局認為取消地庫設計並不適當。

最新發展

34. 政府當局及西九管理局將會在 2018 年 11 月 6 日舉行的聯合小組委員會會議上，向委員匯報西九文化區發展的進度。

相關文件

35. 相關文件一覽表載於**附錄 V**。

立法會秘書處

議會事務部 1

2018 年 10 月 31 日

西九文化區主要設施示意圖 Schematic plan of major West Kowloon Cultural District facilities



資料來源：[立法會 CB\(1\)215/17-18\(04\)號文件的附件一](#)

Source: [Annex 1 to LC Paper No. CB\(1\)215/17-18\(04\)](#)

西九文化區主要設施的現況和預計落成時間

設施	狀況及目標落成日期
第一批	
臨時苗圃公園	已於 2015 年 7 月開放
M+展亭 (前稱小型藝術展館)	已於 2016 年 7 月開放
戲曲中心 (包括茶館劇場)	現正進行主工程 預計於 2018 年年初完工，並於 2018 年年底啟用
藝術公園	現正進行建造工程 預計於 2018 年起分階段開放
自由空間 (包括黑盒劇場和戶外舞台)	現正進行建造工程 預計於 2018 年年中竣工，並於 2019 年啟用
M+博物館大樓	現正進行主工程 預計於 2019 年完工，並於翌年開幕
第二批	
演藝綜合劇場 (包括一個主劇場、一個中型劇場和一個小型劇場) ^(註)	地基工程已完成。3B 區的挖掘及側向支撐工程已於 2018 年年初動工。演藝綜合劇場預計約於 2022 年完工
當代表演中心 (包括兩個黑盒劇場)	由於當代表演中心 3 個黑盒劇場的其中一個已納入演藝綜合劇場，餘下兩個黑盒劇場的發展模式有待檢討
中型劇場 II ^(註)	已納入演藝綜合劇場


設施	狀況及目標落成日期
第三批	
音樂中心 (包括音樂廳和演奏廳)	在加強財務安排下優先推展
音樂劇院	透過公私營合作形式，以私營機構資金發展
大劇院	按照西九文化區的有機發展模式，西九管理局會因應需求而進行檢討並逐步推展
中型劇場 I	
其他	
展覽中心	將透過"建造、營運及移交"安排，與毗鄰 U 形用地上的酒店／出租辦公室組合發展
香港故宮文化博物館	將以香港賽馬會慈善信託基金的捐助推展
M+第二階段	按照西九文化區的有機發展模式，西九管理局會因應需求而進行檢討並逐步推展
小型戲曲劇場	

註:

原先擬建的中型劇場 II 和當代表演中心的其中一個黑盒劇場(現稱小劇場)，已納入原先的演藝劇場，組成演藝綜合劇場，以提前落實有關設施。

資料來源：[立法會 CB\(1\)559/17-18\(01\)號文件](#)的附件二

Zoning Plan of WKCD Integrated Basement 綜合地庫分區圖




備註 Notes:

1. The demarcation between the different zones is subject to study during the design stage of the integrated basement project.
發展分區分界有待綜合地庫詳細設計核實。
2. The sites for HOR developments also consist of retail/dining/entertainment facilities, other arts and cultural facilities, and parking facilities of WKCD. A.
酒店/辦公室/住宅發展用地亦包括西九管理局的零售/餐飲/消閒設施、其他文化藝術設施及地庫泊車設施。

資料來源：[立法會 CB\(2\)447/15-16\(01\)號文件](#)
Source: [LC Paper No. CB\(2\)447/15-16\(01\)](#)

藝術公園分階段發展圖
Phasing plan of the Art Park



資料來源: [立法會 CB\(1\)354/17-18\(03\)號文件的附件二](#)

Source: [Annex 2 to LC Paper No. CB\(1\)354/17-18\(03\)](#)

西九文化區硬件發展進度的相關文件

委員會	會議日期	文件
在第五屆立法會成立的前監察西九文化區計劃推行情況聯合小組委員會	2013年2月25日 議程第 III 項	議程 會議紀要
	2013年4月8日 議程第 II 項	議程 會議紀要
	2013年4月23日 議程第 II 項	議程 會議紀要
	2013年7月3日 議程第 II 項	議程 會議紀要
	2013年11月29日 議程第 III 項	議程 會議紀要
	2014年1月24日 議程第 III 項	議程 會議紀要
	2014年3月28日 議程第 III 項	議程 會議紀要
	2014年5月28日 議程第 I 及 II 項	議程 會議紀要
	2014年7月23日 議程第 I 及 II 項	議程 會議紀要
	2015年1月12日 議程第 III 項	議程 會議紀要
	2015年3月23日 議程第 I 及 II 項	議程 會議紀要
	2015年5月19日 議程第 I、II 及 III 項	議程 會議紀要
	2015年7月7日 議程第 I 項	議程 會議紀要

委員會	會議日期	文件
	2015年11月24日 議程第II項	議程 會議紀要
	2016年5月30日 議程第II項	議程 會議紀要
監察西九文化區計劃推行 情況聯合小組委員會	2016年12月20日 議程第III項	議程 會議紀要
	2017年2月21日 議程第II及III項	議程 會議紀要
	2017年4月21日 議程第II及III項	議程 會議紀要
	2017年5月29日 議程第II項	議程 會議紀要
	2017年6月13日 議程第II及III項	議程 會議紀要
	2017年11月21日 議程第V項	議程 會議紀要
	2017年12月20日 議程第II項	議程 會議紀要
	2018年2月9日 議程第II項	議程 會議紀要
	2018年5月11日 議程第II及III項	議程
	2018年6月11日 議程第IV項	議程
2018年9月11日 議程第I項	議程	