



## 中華人民共和國香港特別行政區政府總部食物及衛生局

Food and Health Bureau, Government Secretariat

The Government of the Hong Kong Special Administrative Region

The People's Republic of China

本函檔號：FHB/H/1/29

電話號碼：3509 8973

來函檔號：

傳真號碼：2840 0467

香港中區  
立法會道1號  
立法會綜合大樓801室  
陳沛然議員  
(傳真號碼：3543 0371)

陳議員：

## 醫院發展計劃

謝謝你於2020年3月19日來信。就有關過去十年醫管局醫院工程項目(包括興建新醫院、擴建或重建醫院,及第一個十年醫院發展計劃下工程項目)的查詢,本局在諮詢醫院管理局(醫管局)及建築署後,現回覆如下。

2. 過去十年,獲立法會財務委員會(財委員)批准撥款的醫院工程項目詳情載列於下表:

醫院工程項目	獲財委員批准撥款日期	原定預計完工日期	核准項目預算(撥款)(元)	實際完工日期	延誤原因
仁濟醫院重建工程	2011年 5月13日	2016年 2月	5億9,050萬	2016年 4月	惡劣天氣影響工程進度
基督教聯合醫院擴建計劃-籌備工作	2012年 7月13日	2019年	3億5,230萬	進行中	工程項目組合重整,導致翻新P座和S座的招標和設計顧問服務有所延誤

- 2 -

醫院工程項目	獲財委員批准撥款日期	原定預計完工日期	核准項目預算(撥款)(元)	實際完工日期	延誤原因
重建廣華醫院一籌備工作	2013年 2月8日	2022年	5億5,270萬	進行中	不適用
天水圍醫院	2013年 2月8日	2016年 5月	39億1,090萬	2016年 7月	惡劣天氣影響工程進度
在伊利沙伯醫院重置油麻地專科診所	2013年 6月21日	2016年 6月	18億9,160萬	2016年 8月	惡劣天氣影響工程進度
設立兒童專科卓越醫療中心(香港兒童醫院)	2013年 6月21日	2017年 6月	129億8,550萬	2017年 9月	惡劣天氣影響工程進度
葵涌醫院病房翻新工程	2013年 7月5日	2014年 12月	4,510萬	2014年 12月	不適用
瑪麗醫院重建工程第一期一籌備工作	2014年 7月12日	2017年 9月	15億9,280萬	2017年 11月	惡劣天氣影響工程進度
香港佛教醫院翻修工程	2015年 5月22日	2019年 第3季	5億6,330萬	2019年 9月	不適用
香港紅十字會輸血服務中心總部擴建工程	2015年 5月22日	2020年 第3季	8億9,310萬	進行中	不適用
基督教聯合醫院擴建計劃一主要工程(拆卸及下層結構工程)	2015年 7月10日	2019年 年底	17億9,160萬	進行中	惡劣天氣影響工程進度
屯門醫院手術室大樓擴建計劃一下層結構及公用設施遷移工程	2016年 4月22日	2017年 年底	1億6,720萬	2018年 3月	惡劣天氣影響工程進度
葵涌醫院重建工程第一期	2016年 4月29日	2018年 年中	7億5,080萬	2018年 7月	不適用
廣華醫院重建計劃第一期一拆卸及下層結構工程	2016年 4月29日	2018年 年底	6億5,480萬	2019年 5月	1) 東華三院文物館沉降問題 2) 惡劣天氣影響工程進度
靈實醫院擴建計劃	2016年 4月29日	2021年 第3季	20億7,300萬	進行中	不適用
屯門醫院手術室大樓擴建計劃一主要工程	2017年 7月19日	2021年 第4季	27億2,970萬	進行中	不適用
在啟德發展區興建新急症醫院一籌備工作	2017年 7月19日	[註]	7億6,930萬	進行中	不適用
威爾斯親王醫院重建計劃第二期(第一階段)一籌備工作	2017年 7月19日	[註]	12億3,110萬	進行中	不適用
瑪麗醫院第一期重建計劃一主要工程	2018年 5月18日	2024年 第3季	35億5,600萬	進行中	不適用
在啟德發展區興建新急症醫院一地基工程、挖掘和橫向承托工程以及地庫挖掘工程	2018年 5月18日	[註]	53億5,680萬	進行中	不適用

- 3 -

醫院工程项目	獲財委員批准撥款日期	原定預計完工日期	核准項目預算(撥款)(元)	實際完工日期	延誤原因
廣華醫院重建計劃第一期-上層結構建築及相關工程	2018年5月18日	[註]	100億4,930萬	進行中	不適用
聖母醫院重建計劃一籌備工作	2018年5月18日	[註]	1億9,700萬	進行中	不適用
葛量洪醫院重建計劃第一期籌備工作	2018年5月18日	[註]	4億2,250萬	進行中	不適用
葵涌醫院重建工程(第二及第三期)	2019年11月22日	2024年	74億5,210萬	進行中	不適用
威爾斯親王醫院重建計劃第二期(第一階段)-拆卸及地基工程	2019年11月22日	[註]	17億2,500萬	進行中	不適用
北區醫院擴建計劃一籌備工作	2019年11月22日	[註]	4億8,130萬	進行中	不適用
瑪嘉烈醫院荔景大樓擴建計劃一籌備工作	2019年11月22日	[註]	1億400萬	進行中	不適用

註：自2017年起，局部提升為甲級的醫管局工程项目没有在財委會的討論文件中提及其預計完工日期。

- 當局並沒有就上述各項工程追加撥款。醫管局亦不會就委託予該局進行的醫院工程项目收取任何委託費用。
- 就你提出有關地區康健中心的查詢，本局已於3月20日立法會衛生事務委員會的會議上回應有關提問。

食物及衛生局局長

(葉慧玲



代行)

2020年4月29日

副本送：立法會衛生事務委員會秘書—傳真號碼：2185 7845  
(經辦人：朱秀雯女士)

醫院管理局行政總裁—傳真號碼：2895 0937  
(經辦人：林碧琬女士)