

LegCo Joint Subcommittee to Monitor the Implementation of the West Kowloon Cultural District Project


立法會監察西九文化區計劃推行情況聯合小組委員會

立法會 CB(1)186/19-20(01)號文件
LC Paper No. CB(1)186/19-20(01)

Update on the progress of the
West Kowloon Cultural District development
西九文化區發展的進度匯報

Schematic Plan of Major West Kowloon Facilities

西九文化區主要設施示意圖



Xiqu Centre

戲曲中心

Works Commencement : December 2014

動工日期：2014年12月

Operation Date: 2018

啟用日期：2018年年底

Exterior of the Xiqu Centre

戲曲中心外觀

Xiqu Centre

戲曲中心

Atrium

中庭



Xiqu Centre

戲曲中心

Grand Theatre

大劇院



Seating Capacity

座位數目 **1075**

Xiqu Centre

戲曲中心

Tea House Theatre

茶館劇場



Xiqu Centre - Awards

戲曲中心 – 獎項

Award 獎項	Organizer 主辦單位	Date of Award 獲獎日期
Green and Safety Projects Award New Build, Green And Smart Integration Diamond Award 環保及安全項目大獎 新建環保及智能建築鑽石大獎	Chartered Association of Building Engineers 英國特許建築工程師學會	Oct 2016
Construction Management Awards Grand Award (New Works) 營造管理(優秀大獎) 大獎(新建工程項目)	Hong Kong Institute of Construction Managers 香港營造師學會	Mar 2019
Architizer A+ Awards Plus-Architecture +Metal 美國Architizer A+獎 建築及金屬組別入圍項目作品	Architizer A+ Awards	Jul 2019
The World's 100 Greatest Places of 2019 2019年全球最佳100個景點	TIME 《時代》雜誌	Aug 2019
Structural Excellence Award 2019 (Commendation Merit) 卓越結構大獎2019(嘉許獎)	Hong Kong Institute of Engineers (Structural Division) 香港工程師學會結構分部	Nov 2019
Green Building Award 2019 (Merit Award) 環保建築大獎2019(優異獎)	Hong Kong Green Building Council 香港綠色建築議會	2019
Lieutenant Governor of British Columbia Award in Architecture – Medal 加拿大卑詩省省督建築大獎 - Medal	Architecture Foundation of British Columbia 加拿大卑詩省建築基金	2019

Competition Pavilion

「香港新晉建築及設計師比賽」展亭

Works Commencement : May 2018

動工日期：2018年5月

Operation Date: Feb 2019

啟用日期：2019年2月



Exterior of Competition Pavilion

展亭外觀



Night View of the Pavilion

展亭外觀夜景





M+

Works Commencement : Q4 2015

動工日期：2015年第四季

Target Completion : 2020

預計落成日期：2020年

Main Works Progress
主工程進度

General view for the M+ site
M+博物館工地概覽

An aerial photograph of the M+ Tower under construction. The building's facade is a dense grid of dark, rectangular panels. The construction site is active with several yellow tower cranes and various construction materials. In the background, a body of water with ships and a city skyline are visible under a clear sky.

M+

Main Works Progress
主工程進度

General view for the M+ Tower – Façade (South)
M+縱向大樓外牆（南面）概覽



M+

Main Works Progress
主工程進度

General view for the M+ Podium – Façade (West)
M+平台外牆（西面）概覽



2/F Podium Skylight Gallery
橫向基座平台 2 樓 Skylight 展廳

MEP 2nd Fix & ABWF
第二組機電工程裝置及建築及樓宇裝修工程



2/F Podium Open Gallery
橫向基座平台 2 樓 Open 展廳

Main Works Progress
主工程進度



South-East External Concrete Paver
東南面外圍鋪路



M+

Main Works Progress
主工程進度

ArtPark

藝術公園

Freespace
自由空間

RDE facilities
零售／餐飲／消閒設施

General View of Art Park
藝術公園概覽

Works Commencement : Mid-2016
動工日期：2016年年中

Operation Date: 2018
啟用日期：2018

Overall Progress
整體進度

ArtPark

藝術公園





General view for Retail/Dining/Entertainment (RDE) facilities and Freespace
自由空間及零售／餐飲／消閒設施的工程概覽

Freespace

自由空間



General view for Freespace

自由空間概覽

Freespace

自由空間

The Box

大盒

Seating Capacity

座位數目 **450**

Standing Capacity

企位數目 **900**

香港故宮文化博物館

Hong Kong Palace Museum



Target Works Commencement : Mid 2019

預計動工日期：2019年年中

Target Completion : End 2021

預計落成日期：2021年年底

General view for Hong Kong Palace Museum

香港故宮文化博物館概覽

Overall Progress

整體進度



香港故宮文化博物館
Hong Kong Palace Museum

Fair Faced Concrete Wall Mock-up
清水混凝土牆體樣板



Façade Mock-Up
外牆樣板



香港故宮文化博物館
Hong Kong Palace Museum

Glass Wall Mock-Up
玻璃牆體樣板

Works Commencement L1: Jan 2018

L1工程動工日期: 2018年1月

Completion Date L1: 2021

L1工程完工日期: 2021年

Works Commencement L2: End 2018

L2工程動工日期: 2018年年底

Completion L2: 2023

L2工程完工日期: 2023年

**Lyric Theatre Complex
& Integrated Basement**
演藝綜合劇場及綜合地庫


Overall Progress
整體進度

**Lyric Theatre
Complex**
演藝綜合劇場



**Lyric Theatre Complex
& Integrated Basement**
演藝綜合劇場及綜合地庫

Overall Progress
整體進度



Aerial View of the Cofferdam
主圍堰高空俯瞰圖

Lyric Theatre Complex & Integrated Basement 演藝綜合劇場及綜合地庫

Overall Progress 整體進度



Rebar Fixing for Pile Cap Bay B3 at Base Slab inside Cofferdam
主圍堰內樁帽B3層樓板扎鐵工程

Lyric Theatre Complex & Integrated Basement 演藝綜合劇場及綜合地庫

Overall Progress 整體進度





Vibration Isolation System
傳動結構隔震系統



**Lyric Theatre Complex
& Integrated Basement**
演藝綜合劇場及綜合地庫

Overall Progress
整體進度

Works Commencement : July 2015

動工日期：2015年7月

Target Completion : 2020

預計完工日期：2020年

PIW (Package 1) **基礎工程 (第一組工程合約)**

Overall Progress
整體進度



Completion of Road Lighting at U-shaped Haul Road

U 型運輸通路照明工程已完成



Installation of Untensioned Beam Barriers

at U-shaped Haul Road

於U 型運輸通路安裝防撞欄

Works Commencement : May 2018

動工日期：2018年5月

PIW (Package 2) **基建工程 (第二組工程合約)**

Overall Progress
整體進度



Backfilling works for MOE staircase
逃生梯的回填工程



F10a 及 F10b 基礎工程結構
RC works for footings F10a & F10b



PIW (Package 3)
基建工程 (第三組工程合約)

Target Works Commencement : Early 2020

預計動工日期：2020年年初

Overall Progress

整體進度

Artist Square Bridge

藝術廣場天橋

Computer-aided views and illustration of the overall design of Artist Square Bridge

演藝廣場行人天橋整體設計電腦立體示意圖

PIW (Package 3) 基建工程 (第三組工程合約)



Artist Square Bridge
藝術廣場天橋


Computer-aided views and illustration of the overall design of Artist Square Bridge
演藝廣場行人天橋整體設計電腦立體示意圖

Target Works Commencement : 2021

預計動工日期：2021年


PIW (Package 4)

基建工程 (第四組工程合約)



Target Works Commencement : 2020
預計動工日期：2020年

Integrated Basement Zone 2 綜合地庫 2 區



An aerial photograph of a city waterfront. On the left, a massive, modern skyscraper with a glass facade dominates the skyline. To its right, a large construction site is visible, featuring several yellow cranes and partially completed structures. The construction site is situated on a peninsula or a large island, with a curved road and some green spaces. In the foreground, there are several boats and a small harbor area. The water is a deep blue, and the sky is clear. The overall scene depicts a major urban development project in progress.

謝謝
Thank You