

發展事務委員會

改善上黃宜坳供水系統

2020年10月27日會議跟進事項

發展事務委員會於2020年10月27日會議上討論有關改善上黃宜坳供水系統的建議(立法會文件編號CB(1)26/20-21(05))。應委員要求，政府提供下列補充資料：

- (a) 工務工程計劃項目369WF「上黃宜坳食水供應系統提升工程 — 第一期」的獲接納投標價與核准工程預算(即2億700萬元)的預算撥款之間是否有偏差，以及有關工程的最新預計完成日期。**

工務工程計劃項目369WF是由一份土木工程合約(合約編號2 / WSD / 19)及一份機電工程合約(合約編號14 / WSD / 19)所組成。合約編號2 / WSD / 19現時的預測總價為1億275萬元，較工務工程計劃項目中土木工程合約的原訂預測價格1億3,840萬元低25.8%。合約編號14 / WSD / 19的招標工作仍在準備中，我們預計整個工務工程計劃項目將會在2023年下半年完成。

- (b) 上黃宜坳食水供應系統供應區內計劃興建的新公共房屋的詳情。**

政府目前並無計劃在上黃宜坳食水供應系統的供水範圍內興建新的公共房屋。

發展局
水務署
2020年11月