

2025年10月13日

討論文件

立法會發展事務委員會

「改善碼頭計劃」的最新進展

目的

本文件旨在向各委員簡介「改善碼頭計劃」的最新進展。

背景

2. 政府在2017年推出「改善碼頭計劃」政策，旨在提升多個位於新界及離島偏遠地方的現有公共碼頭的結構安全，以及改善這些碼頭的設施，方便市民前往郊遊景點和自然遺產，同時亦照顧一些主要倚靠船隻出入的村民及漁民作業的基本需要。工程範圍包括重建現有碼頭以提供有足夠長度與水深的船隻停泊位，以及方便有需要人士上落船隻及其他的輔助設施。

3. 政府成立的「改善碼頭計劃委員會¹」審視各部門提出位於新界及離島的公共碼頭的改善建議，並通盤考慮多項因素，包括地區訴求、通往郊遊景點和自然遺產的暢達性、碼頭結構及公共安全、碼頭使用量、環境影響、土地限制，以及工程技術可行性等，從而為這些碼頭改善項目敲定推展優次，分階段落實改善計劃。我們正推展「改善碼頭計劃」第一與第二階段合共23個公共碼頭，其位置載於附件一，工程一般包括重建現有碼頭²以提供更多足夠水深的靠泊位，提供浮動平台或斜道等無障礙設施以方便有需要的乘客上落船隻，以及設置上蓋、照明系統、太陽能電池板、Wi-Fi等輔助設

¹ 由發展局牽頭成立了一個跨局及跨部門的委員會。除發展局外，委員會成員還有漁農自然護理署、環境及生態局、環境保護署、民政事務總署、土木工程拓展署、旅遊事務署，以及運輸署。有需要時，委員會亦會邀請運輸及物流局、財經事務及庫務局、規劃署和海事處的代表為委員會提供意見。

² 改善工程除了重建現有碼頭外，部分項目會保留現有碼頭並在附近建造新的碼頭以增加泊位。

施，便利來往當地的村民、漁民和遊客，改善偏遠的郊遊景點和自然遺產的暢達性。

最新進展

4. 第一階段「改善碼頭計劃」涵蓋的10個公共碼頭中，南丫島北角碼頭、西貢滘西村碼頭和大嶼山二澳碼頭已分別於2022年11月、2024年9月和2025年9月開放予公眾使用。第一階段公共碼頭的最新進展如下：

| 改善碼頭項目 | | 地區 | 現時進度 |
|--------|---------|-----|---|
| 1 | 南丫島北角碼頭 | 離島區 | 已完成，並於2022年11月啟用 |
| 2 | 滘西村碼頭 | 西貢區 | 已完成，並於2024年9月啟用 |
| 3 | 二澳碼頭 | 離島區 | 已完成，並於2025年9月啟用 |
| 4 | 荔枝莊碼頭 | 大埔區 | 工程已進入最後階段，預計於2025年年底啟用 |
| 5 | 深涌碼頭 | 大埔區 | |
| 6 | 糧船灣碼頭 | 西貢區 | |
| 7 | 馬灣石仔灣碼頭 | 荃灣區 | |
| 8 | 榕樹灣公眾碼頭 | 離島區 | 興建中，預計於2026年下半年完成 |
| 9 | 荔枝窩碼頭 | 北區 | 詳細設計已完成，政府會持續審視規劃中工程項目的優次緩急，並因應最新的發展情況，包括政策發展及政府財政狀況等，適當調整此項目推展進度 |
| 10 | 東平洲公眾碼頭 | 大埔區 | |

5. 第二階段「改善碼頭計劃」所涵蓋的13個公共碼頭中，馬料水新渡輪碼頭已於2025年9月開放予公眾使用。第二階段公共碼頭的最新進展如下：

| 改善碼頭項目 | | 地區 | 現時進度 |
|--------|----------|-----|------------------------|
| 1 | 馬料水新渡輪碼頭 | 沙田區 | 已完成，並於2025年9月啟用 |
| 2 | 三門仔村碼頭 | 大埔區 | 工程已進入最後階段，預計於2025年年底啟用 |
| 3 | 馬灣涌碼頭 | 離島區 | |
| 4 | 大澳公眾碼頭 | 離島區 | 興建中，預計於2026年上半年完成 |
| 5 | 長洲西灣碼頭 | 離島區 | |

| | | | |
|----|---------|-----|---|
| 6 | 麻南笏碼頭 | 西貢區 | 詳細設計已完成，政府會持續審視規劃中工程項目的優次緩急，並因應最新的發展情況，包括政策發展及政府財政狀況等，適當調整此項目推展進度 |
| 7 | 榕樹澳渡頭 | 大埔區 | 可行性研究已完成，並正進行勘察研究或詳細設計等工作 |
| 8 | 鹽田梓碼頭 | 西貢區 | |
| 9 | 鴨洲公眾碼頭 | 北區 | |
| 10 | 坪洲公眾碼頭 | 離島區 | |
| 11 | 索罟灣二號碼頭 | 離島區 | |
| 12 | 萬角咀碼頭 | 離島區 | |
| 13 | 塔門碼頭 | 大埔區 | |

6. 已完成或興建中的改善碼頭項目的最新相片，載於附件二。

徵詢意見

7. 請委員備悉「改善碼頭計劃」的最新進展，並歡迎委員就計劃內尚未動工項目的緩急優次，以及改善位於新界及離島偏遠地方的其他公共碼頭提供意見。我們會按各項基建工務工程的優次排序和整體部署，適時啟動研究及推展相關工程。

發展局
土木工程拓展署
2025 年 10 月

「改善碼頭計劃」進度

Progress of Pier Improvement Programme

碼頭工程狀況 Status of Piers

第一階段「改善碼頭計劃」 Pier Improvement Programme Phase 1


- 1 使用中
In Use
- 1 將於2025年年底前啟用
To be Opened by End 2025
- 1 興建中
Under Construction
- 1 設計已完成
Design Completed

第二階段「改善碼頭計劃」 Pier Improvement Programme Phase 2


- 2 使用中
In Use
- 2 將於2025年年底前啟用
To be Opened by End 2025
- 2 興建中
Under Construction
- 2 設計已完成
Design Completed
- 2 勘察研究或詳細設計中
Under Investigation
Study or Detailed
Design



已完成及啟用碼頭
Completed and Commissioned Piers



南丫島北角碼頭
Pak Kok Pier on Lamma Island



滙西村碼頭
Kau Sai Village Pier

已完成及啟用碼頭
Completed and Commissioned Piers




二澳碼頭
Yi O Pier




馬料水新渡輪碼頭
Ma Liu Shui New Ferry Pier

興建中碼頭
Piers under Construction



荔枝莊碼頭 (改善工程於 2021 年 9 月展開)
Lai Chi Chong Pier
(Improvement works commenced in September 2021)




深涌碼頭 (改善工程於 2022 年 8 月展開)
Sham Chung Pier
(Improvement works commenced in August 2022)

興建中碼頭
Piers under Construction




糧船灣碼頭 (改善工程於 2022 年 8 月展開)
Leung Shuen Wan Pier
(Improvement works commenced in August 2022)



榕樹灣公眾碼頭 (改善工程於 2022 年 12 月展開)
Yung Shue Wan Public Pier
(Improvement works commenced in December 2022)

興建中碼頭
Piers under Construction



馬灣石仔灣碼頭(改善工程於 2022 年 12 月展開)
Shek Tsai Wan Pier, Ma Wan
(Improvement works commenced in December 2022)



三門仔村碼頭(改善工程於 2022 年 8 月展開)
Sam Mun Tsai Village Pier
(Improvement works commenced in August 2022)

興建中碼頭
Piers under Construction



馬灣涌碼頭 (改善工程於 2022 年 8 月展開)
Ma Wan Chung Pier
(Improvement works commenced in August 2022)



大澳公眾碼頭 (改善工程於 2024 年 12 月展開)
Tai O Public Pier
(Improvement works commenced in December 2024)

興建中碼頭
Piers under Construction



長洲西灣碼頭 (改善工程於 2024 年 9 月展開)
Sai Wan Jetty, Cheung Chau
(Improvement works commenced in September 2024)