

財務委員會 工務小組委員會討論文件

2001 年 1 月 17 日

總目 708—非經常資助金及主要系統設備

教育資助金

28EC—為最後一期學校改善計劃下的學校進行施工前工作

請各委員向財務委員會建議，在 **28EC** 號工程計劃下開立為數 10 億 4,540 萬元的新承擔額(按付款當日價格計算)，以便委聘顧問為最後一期學校改善計劃下的 342 所資助學校進行施工前工作。

問題

本港現有不少公營學校是按舊有規劃標準興建，未能配合近年因課程和教學方法轉變而引致的需要。這些學校需要增闊地方和加建設施，以符合現行標準。

建議

2. 教育署署長按建築署署長的意見，並在教育統籌局局長的支持下，建議在 **28EC** 號工程計劃下開立為數 10 億 4,540 萬元的承擔額(按付款當日價格計算)，以便為學校改善計劃餘下的 342 所學校¹ (118 所中學、184 所小學和 40 所特殊學校)進行工地勘測工作和可行性研究，以確定哪些學校可進行詳細設計和合約文件擬備工作。有關學校的名單載於附件 1。我們根據從過往數期學校改善計劃所得的經驗，在現階段假定在已完成可行性研究的學校中，大概會有 85%的學校可進入詳細設計階段。

¹ 最後一期學校改善計劃原有 358 所學校。由於其中 16 所學校另有安排，已經或正準備搬遷、在原址重建或關閉學校，故在最後一期計劃下的學校已減至 342 所。

3. 我們正進行準備工作，以期在 2001 年 4 月初委聘顧問進行可行性研究、詳細設計工作、合約文件擬備工作和相關工程計劃管理工作。為提供其他方法推行學校改善計劃，以及使校方可靈活處理有關工作，我們建議讓學校選擇以政府資助金自行進行合約前工作和改善工程。選擇這種方法的學校須與其選定的顧問和承建商簽訂合約。我們會為每所學校設定預算費上限(一如下文第 5 段所闡釋)，而顧問則會根據預算費上限研究按下文第 6 段所載的工程範圍進行工程是否可行。在學校揀選顧問方面，可供校方參考的意見是，我們在擬定這份撥款申請文件時，假定顧問費(包括可行性研究、詳細設計、合約文件擬備工作和合約管理工作的費用)為工程計劃費用總額的 10%。如以上述方法推行學校改善計劃，建築署署長的主要職責如下—

- (a) 審核可行性研究報告，確保學校可以合理的工程計劃預算費達到學校改善計劃的要求；
- (b) 審核投標報告，該報告會作為釐定政府資助金額的根據(須計及下文第 5 段所載的預算費上限)；以及
- (c) 進行最後工地視察，確保政府同意撥款支付的合約項目已完成。

4. 為學校進行的可行性研究會在 2001 年年底起分階段完成，預期到 2002 年年底便會全部完成。實際建造工程亦會分期進行，預計最早會在 2002 年年中左右施工。

工程計劃的範圍和性質

5. 我們建議在最後一期計劃下，以不超逾預算費上限的費用改善有關學校的設施，盡可能使這些學校的設施達到 2000 年設計標準。至於改善工程的預算費，一般是以興建一所同一類型和規模的新校平均建校費用(包括顧問費、家具和設備費用，以及其他相關費用)的 42% 為準。舉例來說，一所設有 30 間課室的中學，用以進行改善工程的預算費上限為 4,297 萬元；至於一所設有 30 間課室的小學，預算費上限則為 3,650 萬元。不過，在特殊情況下，如要計及土地問題、校舍樓齡和狀況，以及教育方針等因素，預算費上限或可高於 42% 的限額。

6. 按最後一期學校改善計劃整體工程範圍提供的設施²如下—

(a) 核心設施

這是法例規定或維持優質教學所必需的設施。學校改善計劃下的所有工程計劃，應盡可能提供全部核心設施，包括一間電腦輔助學習室、一間語言室、為貫徹各項教育方針而增設的課室、一間教員室、一個圖書館和一間變壓房(如有需要)。如工程計劃未能提供全部核心設施，我們會將之列為特別個案作個別考慮。

(b) 其他設施

校方會獲准在不超逾預算費上限的情況下，按緩急先後增設所需的其他設施。這些設施是上文(a)項所述設施以外，而又同屬 2000 年設計設備規格的設施，包括額外課室、一間電腦輔助學習預備室、一間多用途室、一間教員休息室、面談室、一個學生活動中心、一間會議室、一間副校長室、一間訓導主任室、一間學校社會工作者辦公室、輔導教學室和一個多用途場地。

理由

7. 學校改善計劃是《教育統籌委員會第五號報告書》所載的其中一項建議。有關計劃現正分期進行，第 1 期計劃已在 1994 年年中展開。擬議改善工程完成後，可為學校增闢地方和改善設施，達到教師和學生在教與學、課室以外的教學活動和輔助活動方面的現今要求。

² 在決定為特殊學校增設哪些設施方面，我們所依據的原則與就小學和中學所定的原則一致。由於特殊學校的需要會因學校的服務性質而異，故我們會與校方議定將增設的設施。

8. 我們在 2000 年 5 月和 6 月，向工務小組委員會匯報顧問檢討學校改善計劃成本效益最終得出的結果。檢討所得的結論是，學校改善計劃可以具成本效益的方法推行。檢討報告並建議依據兩項準則決定應否把有關學校納入學校改善計劃內。第一項準則是，改善工程一般所需的費用應不多於一所同一類型和規模的新校平均建校費用的 42%。另一項準則是，透過學校改善計劃可增加的樓面淨面積的平均建築費用(按每平方米計算)，應不高於根據下述例子所示「趨向線」推算的數額－

可增加的樓面 淨面積	費用 (按每平方米計算)
1 400 平方米	30,000 元
1 000 平方米	42,000 元
600 平方米	52,000 元

學校改善計劃下的工程計劃，如預算費超出 42% 的限額，又或增加的每平方米樓面淨面積的平均建築費用高於根據「趨向線」推算的數額，工程範圍便須修訂，以調低費用。採用這個新方法的目的，是確保能取得成本效益。在特殊情況下，例如要計及土地問題、校舍樓齡和狀況，以及教學方針等因素，工程計劃費用或可高於限額。

對財政的影響

9. 倘為所有 342 所學校進行可行性研究，而當中 85% 的學校可進入詳細設計階段，按此計算，估計所需的工地勘測工作費用，以及委聘顧問進行可行性研究、詳細設計工作、合約文件擬備工作和相關工程計劃管理工作所需的費用總額，按付款當日價格計算，為 10 億 4,540 萬元，分項數字如下－

	百萬元
(a) 工地和結構勘測工作	185.0
(b) 顧問費	730.4
(i) 可行性研究	150.0
(ii) 詳細設計	157.0

		百萬元
(iii) 合約文件		254.4
(iv) 工程計劃管理		169.0
(c) 應急費用		68.0
	小計	983.4 (按2000年9月 價格計算)
(d) 價格調整準備金		62.0
	總計	1,045.4 (按付款當日 價格計算)

—— 估計的顧問費分項數字載於附件 2。

10. 如建議獲批准，我們會作出分期開支安排如下—

年度	百萬元 (按 2000 年 9 月 價格計算)	價格調整 因數	百萬元 (按付款當日 價格計算)
2001-02	195.0	1.02550	200.0
2002-03	435.0	1.05627	459.5
2003-04	310.0	1.08795	337.3
2004-05	43.4	1.12059	48.6
	<u>983.4</u>		<u>1,045.4</u>

11. 我們按政府對 2001 至 2005 年期間工資和建造價格趨勢所作的最新預測，制定按付款當日價格計算的預算。

公眾諮詢

12. 在 2000 年 5 月的動議辯論中，立法會議員促請政府盡快完成學校改善計劃下各所學校的工程。在 2000 年 8 月舉行的一次研討會上，大部分的主要辦學團體對推行最後一期學校改善計劃表示歡迎，並贊同讓校方選擇以政府資助金自行委聘顧問和承建商進行改善工程的建議。

對環境的影響

13. 建議的顧問工作不會對環境造成任何或長遠影響，亦不會產生建築和拆卸物料。我們會要求顧問全面研究日後在進行建造工程時，如何盡量減少建築和拆卸物料的數量，以及盡可能再用／循環再造這些物料。

土地徵用

14. 建議的顧問工作無須徵用土地。

背景資料

15. 現時已有 331 所學校在第 1 至第 3 期學校改善計劃下完成工程，另有 53 所學校的工程仍在施工。我們正着手為第 4 期計劃下的 127 所學校進行改善工程。在這些學校中，五所學校的工程費用是在整體撥款總目 708 分目 8100QX 項下撥款支付。至於餘下的 122 所學校，則是 PWSC(2000-01)84 號文件所指的學校。該份文件也預定在這次會議提交委員審議。

16. 我們在 2000 年 9 月把 **28EC** 號工程計劃提升為乙級。我們會在適當時間就改善工程再次申請撥款，俾能在 2002 年年中展開第一期建造工程。據粗略計算，可進行改善工程的學校所需的建造費用為 96 億元。根據我們所定的目標，在技術上可進行改善工程的學校，會在 2004／05 學年完結前完成有關工程。

17. 我們估計在擬議顧問工作進行期間開設的職位約有 550 個，包括 180 個專業人員職位、160 個技術人員職位和 210 個工人職位，共需 12 700 個人工作月。

教育統籌局
2001 年 1 月

28EC 號工程計劃下 118 所資助中學的名單

- 1 香港仔浸信會呂明才書院
- 2 香港仔工業學校
- 3 浸信會永隆中學
- 4 佛教慧遠中學（香港佛教僧伽聯合會營辦）
- 5 佛教梁植偉中學
- 6 佛教馬錦燦紀念英文中學
- 7 佛教黃鳳翎中學
- 8 佛教黃允畋中學
- 9 佛教葉紀南紀念中學
- 10 明愛陳震夏郊野學園
- 11 明愛莊月明職業先修中學
- 12 陳瑞祺（喇沙）書院
- 13 青年會書院
- 14 張振興伉儷書院
- 15 香港九龍塘基督教中華宣道會鄭榮之中學
- 16 中華傳道會李賢堯紀念中學
- 17 文理書院（香港）
- 18 北角協同中學
- 19 孔教學院何郭佩珍中學
- 20 拔萃男書院
- 21 拔萃女書院
- 22 鳳溪廖萬石堂中學
- 23 德望學校
- 24 協恩中學

28EC 號工程計劃下 118 所資助中學的名單(續)

- 25 顯理中學
- 26 可風中學 (齋色園營辦)
- 27 可觀自然教育中心暨天文館
- 28 可譽中學 (齋色園營辦)
- 29 旅港開平商會中學
- 30 嘉諾撒聖家 (英文) 書院
- 31 寶血會上智英文書院
- 32 香港鄧鏡波書院
- 33 香港教師會李興貴中學
- 34 香港真光書院
- 35 賽馬會體藝中學
- 36 裘錦秋中學 (元朗)
- 37 救恩書院
- 38 景嶺書院
- 39 九龍真光中學
- 40 喇沙書院
- 41 荔景天主教中學
- 42 羅定邦中學
- 43 嶺南衡怡紀念中學
- 44 獅子會中學
- 45 樂道中學
- 46 樂善堂梁植偉紀念中學
- 47 樂善堂楊葛小琳中學
- 48 馬鞍山聖若瑟中學

28EC 號工程計劃下 118 所資助中學的名單(續)

- 49 馬鞍山崇真中學
- 50 瑪利諾修院學校 (中學部)
- 51 瑪利諾神父教會學校
- 52 民生書院
- 53 天主教南華中學
- 54 新亞中學
- 55 五育中學
- 56 聖母書院
- 57 保良局八三年總理中學
- 58 保良局李城璧中學
- 59 保良局馬錦明中學
- 60 保良局馬錦明夫人章馥仙中學
- 61 保良局胡忠中學
- 62 寶安商會王少清中學
- 63 博愛醫院陳楷紀念中學
- 64 寶血女子中學
- 65 香港培正中學
- 66 沙田培英中學
- 67 伊利沙伯中學舊生會中學
- 68 高主教書院
- 69 玫瑰崗學校 (中學部)
- 70 嘉諾撒聖心書院
- 71 慈幼英文學校

28EC 號工程計劃下 118 所資助中學的名單(續)

- 72 新會商會陳白沙紀念中學
- 73 新會商會中學
- 74 十八鄉鄉事委員會公益社中學
- 75 石籬天主教中學
- 76 聖公會鄧肇堅中學
- 77 聖公會曾肇添中學
- 78 順德聯誼總會譚伯羽中學
- 79 天主教崇德英文書院
- 80 聖公會李福慶中學
- 81 聖嘉勒女書院
- 82 聖芳濟各書院
- 83 聖貞德中學
- 84 聖類斯中學
- 85 聖馬可中學
- 86 聖保羅男女中學
- 87 聖保羅書院
- 88 聖保祿學校
- 89 聖保祿中學
- 90 聖士提反書院
- 91 德蘭中學
- 92 德貞女子中學
- 93 德雅中學
- 94 鄧鏡波學校

28EC 號工程計劃下 118 所資助中學的名單(續)

- 95 博愛醫院歷屆總理聯誼會梁省德中學
- 96 何明華會督銀禧中學
- 97 中華基督教會協和書院
- 98 中華基督教會基新中學
- 99 中華基督教會銘基書院
- 100 香港四邑商工總會黃棣珊紀念中學
- 101 五旬節聖潔會永光書院
- 102 基督教女青年會丘佐榮中學
- 103 田家炳中學
- 104 真光女書院
- 105 荃灣公立何傳耀紀念中學
- 106 屯門天主教中學
- 107 東華三院張明添中學
- 108 東華三院李嘉誠中學
- 109 東華三院呂潤財紀念中學
- 110 東華三院馮黃鳳亭中學
- 111 東華三院吳祥川紀念中學
- 112 東華三院黃鳳翎中學
- 113 香港華仁書院
- 114 華仁書院(九龍)
- 115 仁濟醫院靚次伯紀念中學
- 116 仁愛堂田家炳中學
- 117 元朗信義中學
- 118 元朗商會中學

28EC 號工程計劃下 184 所資助小學的名單

- 1 亞斯理衛理小學
- 2 福德學校
- 3 柏德學校
- 4 博文學校
- 5 佛教明珠學校
- 6 佛教慈敬學校
- 7 佛教林炳炎紀念學校（香港佛教聯合會營辦）
- 8 佛教劉天生學校
- 9 佛教黃藻森學校
- 10 佛教黃筱煒紀念學校
- 11 羅宗淦紀念小學
- 12 香港嘉諾撒學校
- 13 陳瑞祺小學
- 14 長洲漁會公學
- 15 長洲公立學校
- 16 長沙公立學校
- 17 志貞小學校
- 18 志潔學校
- 19 至德公立學校
- 20 青松侯寶垣小學
- 21 香港潮陽小學
- 22 周氏宗親總會學校
- 23 中華傳道會許大同學校
- 24 孔聖堂小學

28EC 號工程計劃下 184 所資助小學的名單(續)

- 25 香港中文大學校友會聯會張煊昌學校
- 26 拔萃小學
- 27 靈光小學
- 28 深信學校
- 29 五邑工商總會司徒浩學校
- 30 芳園學校
- 31 鮮魚行學校
- 32 東莞工商總會張煌偉小學
- 33 金銀業貿易場學校
- 34 廈村鄉白坭公立學校
- 35 公立興德學校
- 36 可立小學(畵色園營辦)
- 37 可信學校(畵色園營辦)
- 38 海濱學校
- 39 開明學校
- 40 旅港開平商會學校
- 41 鶴山學校
- 42 香港張氏宗親總會張熾昌紀念小學
- 43 香港市政事務職工總會沙角小學
- 44 香港道教聯合會純陽小學
- 45 香港道教聯合會圓玄小學
- 46 香港漢文師範同學會學校
- 47 香港黃族宗親會黃鳴謙紀念學校

28EC 號工程計劃下 184 所資助小學的名單(續)

- 48 紅磡街坊會小學
- 49 伊斯蘭鮑伯濤紀念小學
- 50 伊斯蘭學校
- 51 耀山學校
- 52 啓智學校
- 53 金錢村何東學校
- 54 吉澳小學
- 55 建德公立學校
- 56 瓊林學校
- 57 敬修學校
- 58 僑所公立學校
- 59 冠英學校
- 60 九江商會學校
- 61 九龍城區街坊福利會小學
- 62 九龍婦女福利會李炳紀念學校
- 63 古洞公立愛華學校
- 64 葵涌公立學校
- 65 群雅學校
- 66 廣悅堂魯班學校
- 67 藍地福音學校
- 68 林村公立學校
- 69 糧船灣公立學校
- 70 李陞大坑學校

28EC 號工程計劃下 184 所資助小學的名單(續)

- 71 嶺文學校
- 72 嶺南同學會小學
- 73 蘆鬚城學校
- 74 羅湖公立學校
- 75 樂善堂陳祖澤學校
- 76 樂善堂劉世仁學校
- 77 樂善堂小學校
- 78 公立聯光學校
- 79 路德會呂祥光小學
- 80 六鄉新村公立學校
- 81 龍溪公立學校
- 82 世界龍岡學校劉德容紀念小學
- 83 龍山學校
- 84 閩僑小學
- 85 文新學校
- 86 梅窩學校
- 87 五和公立學校
- 88 南丫北段公立小學
- 89 八鄉公立同益學校
- 90 坪洲公立志仁學校
- 91 坪洋公立學校
- 92 寶覺女子中學(小學部)
- 93 保良局總理聯誼會第一小學

28EC 號工程計劃下 184 所資助小學的名單(續)

- 94 保良局馮晴紀念小學
- 95 寶安商會溫浩根小學
- 96 泮涌公立小學
- 97 聖公會錦田聖約瑟小學
- 98 聖公會基顯小學
- 99 聖公會李兆強小學
- 100 聖公會聖雅各小學
- 101 聖公會聖提摩太小學
- 102 聖公會赤柱小學
- 103 聖公會偉倫小學
- 104 聖公會日修小學
- 105 嘉諾撒聖心學校
- 106 西貢中心李少欽紀念學校
- 107 慈幼學校
- 108 三水同鄉會湯恩佳學校
- 109 三和公立學校
- 110 新會商會九龍學校
- 111 新會商會學校
- 112 沙江公立聯益學校
- 113 沙頭角中心學校
- 114 沙頭角公立學校
- 115 沙田公立美林小學
- 116 沙田崇真學校

28EC 號工程計劃下 184 所資助小學的名單(續)

- 117 石湖學校
- 118 聖公會諸聖小學上午校
- 119 上水石湖墟田料米業商會公立學校
- 120 順德聯誼總會梁潔華小學
- 121 崇正公立學校
- 122 天主教崇德小學
- 123 柏立基教育學院校友會李一諤紀念學校
- 124 聖巴西流小學
- 125 聖文德天主教小學
- 126 聖愛德華天主教小學
- 127 聖鮑思高學校牛頭角分校
- 128 路德會聖馬太學校
- 129 培基小學
- 130 打鼓嶺嶺英公立學校
- 131 泰亨公立學校
- 132 大欖涌公立學校
- 133 大埔師範紀念學校
- 134 丹竹坑公立學校
- 135 中華基督教會全完第一小學
- 136 中華基督教會方潤華小學
- 137 中華基督教會基法小學
- 138 中華基督教會基恒小學
- 139 中華基督教會基覺小學

28EC 號工程計劃下 184 所資助小學的名單(續)

- 140 中華基督教會基全小學
- 141 中華基督教會基慈小學
- 142 中華基督教會基灣小學
- 143 中華基督教會大澳小學
- 144 基督教香港信義會葵盛信義學校
- 145 香港四邑商工總會學校
- 146 香港道教聯合會學校
- 147 軍地公立學校
- 148 救世軍三聖邨劉伍英學校
- 149 救世軍田家炳小學
- 150 天水圍天主教小學
- 151 田心谷六村公立學校
- 152 台山商會黃達道紀念學校
- 153 旅港增城同鄉會兆霖學校
- 154 從謙學校
- 155 屯門學校
- 156 惇裕學校
- 157 東涌公立學校
- 158 東慶學校
- 159 東莞同鄉會方樹泉學校
- 160 東莞學校
- 161 通德學校
- 162 東華三院高可寧紀念小學

28EC 號工程計劃下 184 所資助小學的名單(續)

- 163 東華三院關啟明小學
- 164 東華三院李賜豪小學
- 165 東華三院鄧肇堅小學
- 166 東華三院王余家潔紀念小學
- 167 華封學校
- 168 華山公立學校
- 169 惠群小學
- 170 灣仔學校
- 171 橫洲公立學校
- 172 永助學校
- 173 永安學校
- 174 和謙學校
- 175 香港西區婦女福利會鄧肇堅小學
- 176 黃竹坑天主教小學
- 177 仁濟醫院陳耀星小學
- 178 仁濟醫院何式南小學
- 179 恩平工商會李吳瑞愛紀念學校
- 180 攸潭美小學
- 181 油蔴地街坊會學校
- 182 天主教英賢學校
- 183 育賢學校
- 184 育英小學

28EC 號工程計劃下 40 所特殊學校的名單

- 1 香港痲痺協會羅怡基紀念學校
- 2 道慈佛社楊日霖紀念學校
- 3 明愛賽馬會樂仁學校
- 4 明愛樂進學校
- 5 明愛樂義學校
- 6 明愛樂群學校
- 7 才俊學校
- 8 心光學校
- 9 心光訓練中心
- 10 炮台山循道衛理中學（技能訓練學校）
- 11 靈實恩光學校
- 12 匡智翠林晨崗學校
- 13 匡智屯門晨崗學校
- 14 匡智華富晨曦學校
- 15 匡智屯門晨曦學校
- 16 匡智元朗晨曦學校
- 17 匡智松嶺第二校
- 18 匡智松嶺學校
- 19 香港基督教服務處培愛學校
- 20 香港青少年培育會陳南昌紀念學校
- 21 真鐸啟喑學校
- 22 香港痲痺協會賽馬會田綺玲學校
- 23 路德會啟聾學校

28EC 號工程計劃下 40 所特殊學校的名單(續)

- 24 瑪嘉烈戴麟趾紅十字會學校
- 25 瑪利灣學校
- 26 香港心理衛生會白田兒童中心
- 27 保良局陳百強伉儷青衣學校
- 28 保良局實用學校
- 29 禮賢會恩慈學校
- 30 中華基督教會念慈中學
- 31 香港四邑商工總會陳南昌紀念學校 (特殊教育)
- 32 賽馬會匡智學校
- 33 甘迺迪中心
- 34 救世軍石湖學校
- 35 香港扶幼會則仁中心學校
- 36 香港扶幼會盛德中心學校
- 37 東華三院馬振玉慈善基金實用學校
- 38 東灣莫羅瑞華學校
- 39 啟聲學校
- 40 元朗天主教中學 (技能訓練學校)

28EC 號工程計劃的顧問費詳情

顧問的員工開支		預計的人 工作月數	按每人計的 員工開支 (元)	估計費用 (百萬元)
(I) 可行性研究				
(a) 建築	專業人員	326.0	138,060	45.0
	技術人員	328.0	45,732	15.0
(b) 屋宇裝備工程	專業人員	163.0	138,060	22.5
	技術人員	164.0	45,732	7.5
(c) 結構工程	專業人員	163.0	138,060	22.5
	技術人員	164.0	45,732	7.5
(d) 工料測量	專業人員	163.0	138,060	22.5
	技術人員	164.0	45,732	7.5
			小計	<u>150.0</u>
(II) 詳細設計				
(a) 建築	專業人員	359.3	138,060	49.6
	技術人員	360.8	45,732	16.5
(b) 屋宇裝備工程	專業人員	179.6	138,060	24.8
	技術人員	181.5	45,732	8.3
(c) 結構工程	專業人員	179.6	138,060	24.8
	技術人員	181.5	45,732	8.3
(d) 工料測量	專業人員	134.0	138,060	18.5
	技術人員	135.6	45,732	6.2
			小計	<u>157.0</u>
(III) 合約文件				
(a) 建築	專業人員	604.1	138,060	83.4
	技術人員	607.9	45,732	27.8
(b) 屋宇裝備工程	專業人員	302.8	138,060	41.8
	技術人員	303.9	45,732	13.9
(c) 結構工程	專業人員	302.8	138,060	41.8
	技術人員	303.9	45,732	13.9
(d) 工料測量	專業人員	173.1	138,060	23.9
	技術人員	172.7	45,732	7.9
			小計	<u>254.4</u>
(IV) 工程計劃管理				
	專業人員	1,224.1	138,060	169.0
			小計	<u>169.0</u>
			總計	<u>730.4</u>

註

由於有關人員會受聘在顧問的辦事處工作，故專業人員和技術人員按每人計的員工開支(包括顧問間接費用和利潤)是分別把總薪級平均薪點第 38 點和第 14 點乘以倍數 2.4 計算得出。(在 2000 年 4 月 1 日，總薪級第 38 點的月薪為 57,525 元，總薪級第 14 點的月薪為 19,055 元。)