

二零零一年三月一日
資料文件

**跟進兩個前市政局尚在籌劃階段的基本工程
計劃小組委員會**

工程進展報告
368RO—九龍灣康樂場地
370RO—斧山道地區公園
12NM—赤柱市政大廈

目的

當局承諾撥款興建上述工程項目，以便將其直接納入工務計劃的甲級工程。本文件旨在匯報上述工程項目的最新情況。

最新進展

368RO—九龍灣康樂場地

2. 這項計劃原擬永久封閉屬於地盤範圍的一段啟禮道。我們於二零零零年三月就此事徵詢觀塘區議會交通及運輸委員會的意見，委員當時支持封路建議。然而，當運輸局局長於二零零零年九月就此項建議刊登公告後，當局在二零零零年十一月中旬諮詢期完結前共收到 28 份反對意見。我們在二零零零年十二月初獲悉這些意見。

3. 我們其後會見提出反對的人士。他們擔心一旦封閉有關路段，會導致交通擠塞和對附近居民造成騷擾。另外，由於附近有三所學校正在籌劃中，他們尤其關注日後學生在繁忙時段的安全。況且，當這些學校落成啟用後，該處的交通阻塞問題將更趨惡化。

4. 我們分別在二零零一年一月的觀塘區議會交通及運輸委員會會議和二月的區議會大會會議上反映上述意見，並建議修改工程設計，避免封閉道路。有關建議於二零零一年二月十九日的區議會大會上獲得通過。

5. 我們現正與建築署進一步跟進修訂設計，並計劃於二零零一年年底前把這項工程提升為工務計劃甲級工程。

370RO—斧山道地區公園

6. 我們在二零零零年十一月十日的會議上告知委員：由於政府建議與志蓮淨苑訂定這項工程計劃的發展安排，志蓮淨苑已自費為工程進行初步可行性研究。

7. 志蓮淨苑已完成可行性研究，並於二零零一年二月九日把報告交給我們。我們現正與建築署一同研究有關報告，同時也志蓮淨苑展開磋商。我們會在日後的會議上向委員匯報進展情況。

12NM—赤柱市政大廈

8. 我們在二零零零年十一月十日的會議上告知委員：當局不擬在赤柱市政大廈提供街市設施。為了充分利用地盤，我們其後檢討擬建的康樂、文化及社區設施範圍，並建議提供下列設施。有關建議如下：

(a) 康體設施

- 一間內設主場和副場的體育館，可供舉行體育和社區活動（詳情見下文(c)段）；
- 一間乒乓球室、一間兒童遊樂室和一間舞蹈室；

(b) 文化設施

- 一個公共圖書館，內設成人圖書館、兒童圖書館、報刊閱覽室、推廣活動室及個人電腦；

(c) 供社區活動用途的設施

- 體育館內的主場和副場。我們會考慮設置流動舞台及活動間隔，以便於必要時可隨時改變場地用途，供進行社區活動。
- 一個會議室；以及

(d) 直接通往街道的公廁

9. 由於地盤面積細小，加上城市規劃委員會所訂的高度限制非常嚴格(17—22米)，建築署現正研究地盤能否全數收納所有設施。

10. 待我們解決了有關技術問題和確定設計方案後，即會諮詢南區區議會的意見。

民政事務局
二零零一年二月