

二零零二年五月二日

資料文件

**跟進兩個市政局尚在籌劃階段的  
基本工程計劃小組委員會**

**工程進展報告**

**目的**

本文件旨在匯報工作進度，包括赤柱市政大廈工程，納入「加速推行工程計劃」而定於二零零二至零三年度施工的康樂文化設施基本工程計劃，以及區議會諮詢的工作。

**最新進展**

**3012NM—赤柱市政大廈**

2. 我們曾於二零零二年三月七日向委員報告，南區區議會支持經修訂後的工程範圍。修訂後的設計會於二零零二年三月向城市規劃委員會(城規會)匯報。

3. 二零零二年三月十五日，我們把已修訂的設計提交城規會轄下的都會規劃小組委員會。委員認為市政大廈正門和側門入口的設計不夠顯眼。建築署表示在擬定詳細設計時，會在不抵觸整體設計規限和工程時間表的情況下，盡量採納委員的意見。我們擬於二零零二年六月二十六日向工務小組委員會建議把這項工程提升為甲級工程。

4. 由於赤柱居民要求保留現有的赤柱臨時街市，當局遂於二零零二年二月九日向城規會遞交規劃申請，建議保留該處的設施。城規會轄下的都會規劃小組委員會於二零零二年三月十五日考慮有關申請後，批准保留赤柱臨時街市，為期三年。

5. 在此期間，我們正研究可否利用街市外面的通道地方，為前往街市的人士提供車位。

#### 「加速進行工程計劃」內定於二零零二至零三年度施工的工程項目

6. 我們於二零零二年三月七日透過立法會(CB(2) 1175/01-02(05))號文件告知委員：在「加速進行工程計劃」內定於二零零二至零三年度施工的康樂文化設施工程共有 15 項，我們計劃在二零零二年六月向工務小組委員會建議把其中 7 項工程提升為工務計劃甲級工程。最新的情況為我們會如期在本年六月五日，向工務小組委員會建議把下列 5 項工程提升為甲級工程：

- 301LS(工務計劃編號 3240RS)馬鞍山運動場(第 II 期)
- 308LS(工務計劃編號 3371RO)屯門(老鼠洲)第 14 區(兆麟)休憩用地
- 076LS(工務計劃編號 3374RO)粉嶺第 18 區及第 21 區休憩用地
- 114LS(工務計劃編號 3375RO)青衣第 3 區及第 8 區地區休憩用地
- (工務計劃編號 8005QJ)基督教青年會烏溪沙青年新村翻新工程

7. 在原定於六月提交工務小組委員會的另兩項工程中，「312LS 號——馬鞍山第 92 區恆康街與恆安邨之間的地區休憩用地」工程因所需費用少於 1,500 萬元，現會以小型工程的方式進行，故此無須提交工務小組委員會。這項工程原來的預計費用為 2,300 萬元，是因當時把恆安街鄰近斜坡的鞏固工程的費用計算在內，但該址現已不入工程的地盤範圍，改為由路政署負責維修。至於「283LS 號——大嶼山東涌第 7 區地區休憩用地」工程，則因地盤未能如期撥給康樂及文化事務署(康樂文化署)發展，而須待二零零二年下半年(而非二零零二年六月)才提交給工務小組委員會將之提升為甲級工程。該地盤現為水泥處理廠佔用，有關政府部門現正採取行動，把該廠遷往其他地方。如地盤可供使用，我們擬於二零零三年二月施工。

8. 此外，我們在三月七日透過立法會(CB(2) 1175/01-02(05))號文件告知議員：在「加速推行工程計劃」內定於二零零二至零三年度施工的餘下 8 項工程，會在二零零二年下半年提交工務小組委員會，以提升為甲級工程。正如上文第 7 段所述，擬向工務小組委員會提交東涌工程的時間表已作修訂，故此，一共有 9 項列入「加速推行工程計劃」內的工程，定於二零零二年年年底前提提交工務小組委員會，以提升為甲級工程。

### **徵詢區議會意見**

9. 我們已在二零零二年三月七日告知議員，康樂文化署會由三月至五月中徵詢各區議會的意見。諮詢工作仍在進行，目的是向各區議會匯報「加速推行工程計劃」內所述的康樂文化署未來五年工作計劃的大綱，並就餘下 75 項尚在籌劃階段的前臨時市政局工程的未來發展徵詢意見。

10. 直至目前為止，雖然有少數區議會對於他們認為應優先進行的一些工程(例如「北區室內體育館」、「荃灣曹公潭自然生態公園」和「南區華富康樂中心」)未被納入「加速推行工程計劃」內而表示不滿，但整體而言，區議會普遍都支持該項計劃。此外，我們也嘗試刪除部分不值得進行的工程，並建議修改一些將會以小型工程方式進行的鄰舍休憩用地工程的範圍。大多數的區議會均贊同這種務實的做法。

11. 待諮詢工作在五月完成後，我們會綜合區議會的意見，並就未來路向作出決定。經參考區議會的意見後，我們會在適當的情況下從 75 項餘下的工程中選出有充分理據支持推行的工程，按照工務計劃的既定程序實施有關工程。

康樂及文化事務署  
民政事務局  
二零零二年五月