

財務委員會 工務小組委員會參考文件

2000-01 財政年度 基本工程儲備基金整體撥款 周年報告

我們應委員的要求，就基本工程儲備基金整體撥款擬備周年報告。首份報告載述 1999-2000 財政年度的情況，說明在該財政年度初期提交委員參考的工程項目一覽表所載列各工程項目的實際進展情況。

2. 本文件附載 2000-01 財政年度的周年報告。附件 A 至 Y 分別載述基本工程儲備基金項下 25 個整體撥款分目的詳情，包括－

- (a) 2000-01 年度核准撥款與實際開支的比較，以及兩者相差超過 15% 的原因；
- (b) 就 **PWSC(1999-2000)78** 號文件所載的小規模工程項目，已按計劃和沒有按計劃在 2000-01 年度進行的項目；以及
- (c) 在 2000-01 年度獲准納入有關分目的工程項目[即 **PWSC(1999-2000)78** 號文件所載一覽表未有載列的工程項目]。

3. 總體而言，基本工程儲備基金項下 25 個整體撥款分目在 2000-01 年度的核准撥款為 87 億 6,000 萬元。實際開支為 68 億 1,800 萬元。有關詳情載於 **PWSCI(2001-02)14** 號參考文件。

基本工程儲備基金整體撥款

分目 1004CA—
交地及收地補償：雜項

分目 (管制人員)	2000-01 年度撥款 千元	2000-01 年度實際開支 千元	增減百分比和出現顯著變動 (±15%)的原因 (與 2000-01 年度撥款比較)
1004CA (地政總署 署長)	200,000	92,201	(-53.9%)—撥款未盡用，主要是因為洪水橋第 12 區的鐵路發展計劃押後進行，以及延文禮士道工程項目所涉的業權人很遲才接納補償。此外，一些其他項目在補償方面的磋商工作未能在預定時間內完成，也導致開支比預期少。

第 I 部分：按計劃在 2000-01 年度進行的工程項目

1. 延文禮士道公共房屋用地
2. 在 2000-01 年度有開支的六個其他項目

第 II 部分：沒有按計劃在 2000-01 年度進行的工程項目

1. 洪水橋第 12 區鐵路發展計劃
2. 未有按計劃進行的八個其他項目

第 III 部分：在 2000-01 年度獲准納入本分目的工程項目

1. 通往馬灣島發展項目的道路第 5 期第 II 和第 III 階段工程
2. 收回新桂田的土地，以便清楚劃分管理線
3. 大嶼山東涌沙咀頭水道排水口的疏浚工程
4. 在 2000-01 年度有開支的五個其他項目

基本工程儲備基金整體撥款

分目 1100CA—
就工務計劃工程而支付的補償金及特惠津貼

分目 (管制人員)	2000-01 年度撥款 千元	2000-01 年度實際開支 千元	增減百分比和出現顯著變動 (±15%)的原因 (與 2000-01 年度撥款比較)
1100CA (地政總署 署長)	2,556,000	1,321,497	(-48.3%)—撥款未盡用，主要是因為兩個在青山公路進行的項目出現延誤。此外，一些其他項目出現業權問題、接納補償的業權人數目偏低和申索個案尚未解決，也導致開支比預期少。

第 I 部分：按計劃在 2000-01 年度進行的工程項目

1. 荃灣第 2 區與深井之間一段青山公路的改善工程
2. 錦田繞道
3. 田廈路(部分路段)道路擴闊工程和洪水橋 L1 和 L2 道路(部分路段)建造工程
4. 新界西北部元朗、錦田和牛潭尾鄉村防洪工程第 I 階段—竹園村和下新圍
5. 規劃區第 1 區工程、丹桂村路(部分路段)重建和擴闊工程，以及洪水橋 L6a、L12、L12a 和 L13 道路建造工程
6. D2 道路與洪天路交界處部分地方的重建工程，以及洪水橋 D2、L2(部分路段)、L5 和 L5a 道路建造工程
7. 在 2000-01 年度有開支的約 70 個其他項目

第 II 部分：沒有按計劃在 2000-01 年度進行的工程項目

1. 竹篙灣填海工程
2. 荃灣深井與嘉龍村之間一段青山公路的改善工程
3. 茶果嶺高嶺土礦場發展計劃
4. 五號幹線－石圍角至柴灣角迴旋處路段－第 III 期主要工程
5. 沒有按計劃在 2000-01 年度進行的約 110 個其他項目

第 III 部分：在 2000-01 年度獲准納入本分目的工程項目

1. 新界大埔馬鞍山濾水廠和輸水設施
2. 竹園村和下新圍鄉村防洪工程的附屬道路工程
3. 東博寮海峽海沙疏浚工程
4. 在 2000-01 年度有開支的約 80 個其他項目

基本工程儲備基金整體撥款

分目 2001AX—

為港口及機場發展策略的有關土木工程進行可行性勘測
及設計工作的顧問費和大規模內部勘測工作

註：PWSC(1999-2000)78 號文件沒有就分目 2001AX 申請 2000-01 年度的撥款。

基本工程儲備基金整體撥款

分目 2002AX—

為港口及機場發展策略的有關運輸工程進行可行性勘測
及設計工作的顧問費和大規模內部勘測工作

分目 (管制人員)	2000-01 年度撥款 千元	2000-01 年度實際開支 千元	增減百分比和出現顯著變動 (±15%)的原因 (與 2000-01 年度撥款比較)
2002AX (路政署署長)	10	0	(-100.0%)—餘下的唯一一個工 程項目因爭議事項尚未解決而未 能結算帳目。

第 I 部分：按計劃在 2000-01 年度進行的工程項目

沒有

第 II 部分：沒有按計劃在 2000-01 年度進行的工程項目

1. 西九龍快速公路—顧問設計費和勘測工作

第 III 部分：在 2000-01 年度獲准納入本分目的工程項目

沒有

基本工程儲備基金整體撥款

分目 2003AX—

為港口及機場發展策略的有關全港拓展工程進行可行性勘測
及設計工作的顧問費和大規模內部勘測工作

分目 (管制人員)	2000-01 年度撥款 千元	2000-01 年度實際開支 千元	增減百分比和出現顯著變動 (±15%)的原因 (與 2000-01 年度撥款比較)
2003AX (拓展署署長)	350	49	(-86.0%)— 2000-01 年度實際需要的撥款大幅減少，是因為各核准項目的開支已在 1999-2000 年度完結前清付，付款日期比預期早。

第 I 部分：按計劃在 2000-01 年度進行的工程項目

1. 將軍澳第 131 區港口發展計劃可行性研究和相關的工地勘測工作
2. 屯門第 38 區特殊工業區的填海和提供公用設施工程—顧問費和工地勘測工作

第 II 部分：沒有按計劃在 2000-01 年度進行的工程項目

1. 將軍澳第 137 區(佛堂澳)港口發展計劃餘下工程—工地勘測和顧問工作

第 III 部分：在 2000-01 年度獲准納入本分目的工程項目

沒有

基本工程儲備基金整體撥款

分目 2005AX—

為港口及機場發展策略的有關水務工程進行可行性勘測
及設計工作的顧問費和大規模內部勘測工作

分目 (管制人員)	2000-01 年度撥款 千元	2000-01 年度實際開支 千元	增減百分比和出現顯著變動 (±15%)的原因 (與 2000-01 年度撥款比較)
2005AX (水務署署長)	1	1	(0.0%)

第 I 部分：按計劃在 2000-01 年度進行的工程項目

1. 北大嶼山輸水、濾水和供水計劃第 1 階段工程的顧問費和勘測工作

第 II 部分：沒有按計劃在 2000-01 年度進行的工程項目

沒有

第 III 部分：在 2000-01 年度獲准納入本分目的工程項目

沒有

基本工程儲備基金整體撥款

分目 3004GX—

為工務計劃丁級工程項目進行翻修政府建築物工程

分目 (管制人員)	2000-01 年度撥款 千元	2000-01 年度實際開支 千元	增減百分比和出現顯著變動 (±15%)的原因 (與 2000-01 年度撥款比較)
3004GX (建築署署長)	1,139,500	1,130,675	(-0.8%)

第 I 部分：按計劃在 2000-01 年度進行的工程項目

1. 屯門法院
2. 喜靈洲戒毒中心
3. 屯門政府合署
4. 赤柱職員訓練學院－東翼
5. 九龍工業學校
6. 青衣警署
7. 在 2000-01 年度有開支的約 50 個其他項目

第 II 部分：沒有按計劃在 2000-01 年度進行的工程項目

1. 跑馬地警署
2. 蘇埔坪監獄職員會所和職員飯堂
3. 沙咀勞教中心
4. 上環市政大廈外牆翻新工程
5. 沒有按計劃在 2000-01 年度進行的約 50 個其他項目

第 III 部分：在 2000-01 年度獲准納入本分目的工程項目

1. 德福花園警察員佐級人員宿舍－全面翻新包括重新敷設電線工程(第二期)
2. 大埔政府合署
3. 白田庇護工場翻新工程
4. 在 2000-01 年度有開支的約 1 400 個其他項目

基本工程儲備基金整體撥款

分目 3100GX—
為工務計劃丁級工程項目進行可行性研究、
小規模勘測工作及支付顧問費

分目 (管制人員)	2000-01 年度撥款 千元	2000-01 年度實際開支 千元	增減百分比和出現顯著變動 (±15%)的原因 (與 2000-01 年度撥款比較)
3100GX (建築署署長)	74,000	32,375	(-56.3%)—撥款未盡用，主要是因為把部分工程項目提升為乙級或甲級前，須檢討其範圍，以致與這些工程項目相關的可行性研究、工地勘測工作和所需的顧問工作的開支減少。

第 I 部分：按計劃在 2000-01 年度進行的工程項目

1. 消防處位於昂船洲的潛水救援及訓練中心
2. 葵涌火葬場擴建工程
3. 鯉魚門公園改善工程
4. 西九龍填海區第 5 區的兩所小學
5. 長沙灣批發市場綜合大樓第 II 期—初步環境檢討
6. 在 2000-01 年度有開支的約 70 個其他項目

第 II 部分：沒有按計劃在 2000-01 年度進行的工程項目

1. 九龍塘消防局暨救護站和九龍消防總區總部

第 III 部分：在 2000-01 年度獲准納入本分目的工程項目

1. 在將軍澳第 86 區興建一幢特別設計的電台廣播及電視製作中心暨辦公大樓(新廣播大樓)
2. 在月華街遊樂場興建新的公廁，並把該處現有的公廁改建為觀景亭
3. 把荔枝角道 119、119B 和 119C 號的建築物「雷生春」修建為地區傳統文化中心的顧問研究，研究工作包括測繪圖則、勘測樓宇狀況、拍攝樓宇照片作為記錄，以及進行可行性研究
4. 荃灣永順街車輛扣留處改善工程
5. 在 2000-01 年度有開支的約 50 個其他項目

基本工程儲備基金整體撥款

分目 3101GX—

為工務計劃丁級工程項目進行小規模建築工程

分目 (管制人員)	2000-01 年度撥款 千元	2000-01 年度實際開支 千元	增減百分比和出現顯著變動 (±15%)的原因 (與 2000-01 年度撥款比較)
3101GX (建築署署長)	891,000	850,097	(-4.6%)

第 I 部分：按計劃在 2000-01 年度進行的工程項目

1. 在落馬洲行動基地興建污水處理廠
2. 壁屋懲教所的新醫院大樓
3. 在 2000-01 年度有開支的約 490 個其他項目

第 II 部分：沒有按計劃在 2000-01 年度進行的工程項目

1. 設置「錄影接見室」，用以處理提交裁判法院審理的案件
2. 遷置保護證人組行動基地
3. 築建一條行人路，由寶蓮寺通往昂坪山頂的無線電通訊站
4. 重新裝修青山男童院舊址，供廉署作訓練用途
5. 沒有按計劃在 2000-01 年度進行的十個其他項目

第 III 部分：在 2000-01 年度獲准納入本分目的工程項目

1. 香港警務處毒品調查科跟蹤組辦公地方裝修工程

第 III 部分：在 2000-01 年度獲准納入本分目的工程項目(續)

2. 為已遷建的圓墩村的公用化糞池進行改善工程
3. 東涌消防局暨救護站的煙帽房
4. 把警犬隊和警察搜查隊的辦公地方和設施暫時遷往舊有的啟德機場
5. 高等法院大樓地庫四樓的高等法院圖書館現代化計劃
6. 在 2000-01 年度有開支的約 6 280 個其他項目

基本工程儲備基金整體撥款

分目 4100DX—

為工務計劃丁級工程項目進行渠務工程、研究及勘測工作

分目 (管制人員)	2000-01 年度撥款 千元	2000-01 年度實際開支 千元	增減百分比和出現顯著變動 (±15%)的原因 (與 2000-01 年度撥款比較)
4100DX (渠務署署長)	81,000	39,470	(-51.3%)—撥款未盡用，主要是因為工程項目的投標價格較預期為低，以及工程的時間和範圍有所改動。

第 I 部分：按計劃在 2000-01 年度進行的工程項目

1. 為沙田污水處理廠第 1、2 及 3 號回流活性污泥泵房更換過剩活性污泥泵，並進行相關的喉管工程
2. 為蔴埔坪污水處理廠安裝一組消毒設備和一個順序分批式反應器
3. 污泥處理和卸置策略研究
4. 大埔污水處理廠初級污泥泵房改善工程—第 IV 階段
5. 在 2000-01 年度有開支的約 40 個其他項目

第 II 部分：沒有按計劃在 2000-01 年度進行的工程項目

1. 赤柱污水處理廠—安裝紫外光消毒系統
2. 沒有按計劃在 2000-01 年度進行的 12 個其他項目

第 III 部分：在 2000-01 年度獲准納入本分目的工程項目

1. 大埔污水處理廠第 V 階段—土地勘測、測試和環境影響評估研究

第 III 部分：在 2000-01 年度獲准納入本分目的工程項目(續)

2. 元朗和錦田的污水處理設施改善工程－新圍污水處理廠改善工程－環境影響評估研究、土地勘探和化驗工作
3. 在 2000-01 年度有開支的五個其他項目

基本工程儲備基金整體撥款

分目 5001BX－
防止山泥傾瀉計劃

分目 (管制人員)	2000-01 年度撥款 千元	2000-01 年度實際開支 千元	增減百分比和出現顯著變動 (±15%)的原因 (與 2000-01 年度撥款比較)
5001BX (土木工程署 署長)	925,000	921,085	(-0.4%)

第 I 部分：按計劃在 2000-01 年度進行的工程項目

1. 合約編號 GE / 2000 / 03 - 30 幅不合標準政府斜坡的改善工程
2. 合約編號 GE / 2000 / 04 - 39 幅不合標準政府斜坡的改善工程
3. 合約編號 GE / 2000 / 12 - 巖土勘探工作和防止山泥傾瀉工程
4. 合約編號 GE / 2000 / 13 - 巖土勘探工作和防止山泥傾瀉工程
5. 顧問合約編號 CE 40 / 2000 - 延續十年的防止山泥傾瀉計劃第 2 期 G 組工程
6. 顧問合約編號 CE 41 / 2000 - 延續十年的防止山泥傾瀉計劃第 2 期 J 組工程
7. 在 2000-01 年度有開支的 22 個其他項目

第 II 部分：沒有按計劃在 2000-01 年度進行的工程項目

1. 在 2000-01 年度委託屋宇署進行的防止山泥傾瀉工程
2. 在 2000-01 年度委託建築署進行的防止山泥傾瀉工程

第 II 部分：沒有按計劃在 2000-01 年度進行的工程項目(續)

3. 在 2000-01 年度非發展性清拆工作完成後的修復工程

第 III 部分：在 2000-01 年度獲准納入本分目的工程項目

1. 顧問合約編號 CE 16 / 2000 – 延續十年的防止山泥傾瀉計劃第 2 期 D 組工程
2. 合約編號 GE / 2000 / 14 – 七幅不合標準政府斜坡的改善工程
3. 青山山麓地區天然山坡災害研究
4. 在 2000-01 年度有開支的 17 個其他項目

基本工程儲備基金整體撥款

分目 5101CX –
為工務計劃丁級工程項目進行土木工程、
研究及勘測工作

分目 (管制人員)	2000-01 年度撥款 千元	2000-01 年度實際開支 千元	增減百分比和出現顯著變動 (±15%)的原因 (與 2000-01 年度撥款比較)
5101CX (土木工程署 署長)	92,000	79,413	(-13.7%)

第 I 部分：按計劃在 2000-01 年度進行的工程項目

1. 屯門第 38 區公眾填土躉船轉運站
2. 第二階段鋼筋混凝土碼頭的結構修葺工程
3. 研究處理惰性建築和拆卸物料及淤泥的長期安排
4. 未批撥政府土地上影響公共屋邨的斜坡的小規模改善工程 – 2000-01 年度計劃
5. 市區和離島區未批撥政府土地上斜坡的小規模改善工程 – 2000-01 年度計劃
6. 新界東部未批撥政府土地上斜坡的小規模改善工程 – 2000-01 年度計劃
7. 在 2000-01 年度有開支的 18 個其他項目

第 II 部分：沒有按計劃在 2000-01 年度進行的工程項目

1. 青山灣嘉道理碼頭重建工程

第 II 部分：沒有按計劃在 2000-01 年度進行的工程項目(續)

2. 2000-01 年度計劃下未批撥政府土地上斜坡的小規模改善工程的監管工作
3. 奇力灣 A3 區挖泥工程

第 III 部分：在 2000-01 年度獲准納入本分目的工程項目

1. 青衣楓樹窩路工程
2. 榕樹灣發展計劃第 2 期工程的環境影響評估研究和巖土勘探工作
3. 擬在啟德興建的建築和拆卸物料循環再造試驗設施－工程和經濟可行性及各項相關影響的研究評估
4. 在 2000-01 年度有開支的五個其他項目

基本工程儲備基金整體撥款

分目 5101DX—
為工務計劃丁級工程項目進行環境工程、
研究及勘測工作

分目 (管制人員)	2000-01 年度撥款 千元	2000-01 年度實際開支 千元	增減百分比和出現顯著變動 (±15%)的原因 (與 2000-01 年度撥款比較)
5101DX (環境保護署 署長)	77,000	46,126	(-40.1%)—撥款未盡用，主要是 因為合約價格較預期為低。

第 I 部分：按計劃在 2000-01 年度進行的工程項目

1. 檢討香港島污水收集整體計劃
2. 減少雨水流入和滲入污水收集系統策略的試驗研究
3. 檢討擴大現有堆填區範圍和物色堆填區新選址的工作
4. 檢討北區和吐露港污水收集整體計劃
5. 驗證赤柱和石澳排放管的排污成效
6. 減低泳灘污染研究
7. 動物屍體處理設施的可行性研究
8. 在 2000-01 年度有開支的 14 個其他項目

第 II 部分：沒有按計劃在 2000-01 年度進行的工程項目

1. 物料回收／循環再造設施的可行性研究

第 II 部分：沒有按計劃在 2000-01 年度進行的工程項目(續)

2. 檢討牛尾海污水收集整體計劃

第 III 部分：在 2000-01 年度獲准納入本分目的工程項目

1. 馬游塘中堆填區修復後發展的土力覆核和工地勘測工作
2. 工地勘測：二噠 的監察
3. 在 2000-01 年度有開支的四個其他項目

基本工程儲備基金整體撥款

分目 6100TX—

為工務計劃丁級工程項目進行公路工程、研究及勘測工作

分目 (管制人員)	2000-01 年度撥款 千元	2000-01 年度實際開支 千元	增減百分比和出現顯著變動 (±15%)的原因 (與 2000-01 年度撥款比較)
6100TX (路政署署長)	650,000	599,969	(-7.7%)

第 I 部分：按計劃在 2000-01 年度進行的工程項目

1. 在跨界通道沿路裝設閉路電視系統
2. 檢查下列地區影響新編定的斜坡記錄冊所載斜坡及護土牆安全的路政署排水渠
 - 港島北部和西部
 - 港島東部和南部
 - 九龍
 - 新界西北部
 - 新界西南部
 - 新界東北部
 - 新界東南部
3. 通往青嶼幹線訪客中心的行人天橋
4. 2000-01 年度港島區路旁斜坡工程檢查計劃
5. 域多利道與大口環道交界處的改善工程
6. 「延展橫跨軒尼詩道的柯布連道行人天橋」的顧問費、設計費和工地勘測工作
7. 港島區域交通控制系統交通燈號控制器的更換工程
8. 打鼓嶺與碧翠路之間一段清水灣道的改善工程

第 I 部分：按計劃在 2000-01 年度進行的工程項目(續)

9. 詳細檢查九龍和新界區路旁切削斜坡和相關護土牆內的地下帶水管道，並建議修葺工程
10. 1999-2000 年度港島區路旁斜坡工程檢查計劃
11. 青衣南橋修復工程
12. 東正道擴闊和重建工程
13. 沿上水文錦道路增設車輛停候處
14. 在 2000-01 年度有開支的約 1 750 個其他項目

第 II 部分：沒有按計劃在 2000-01 年度進行的工程項目

1. 洪水橋第 12 區的公共運輸交匯處
2. 康樂廣場與龍匯道之間的臨時連接路
3. 多福道擴闊工程
4. 汀角路與完善路交界處和大埔公路與完善路交界處的改善工程
5. 掃管埔路與馬會道交界處的改善工程
6. 屯門公路重建和改善工程－勘測工作
7. 北大嶼山交通走廊環境美化和景觀改善可行性研究
8. 更換港島區域交通控制系統和閉路電視系統的顧問費和工地勘測工作

第 III 部分：在 2000-01 年度獲准納入本分目的工程項目

1. 機利文街行人天橋附近一段干諾道中西行車道的擴闊工程

第 III 部分：在 2000-01 年度獲准納入本分目的工程項目(續)

2. 元朗新田公路北行車道和連通新田交匯處的支路的擴闊工程
3. 2000-01 年度新界西部路旁斜坡工程檢查計劃
4. 2000-01 年度新界東部路旁斜坡工程檢查計劃
5. 在 2000-01 年度有開支的約 100 個其他項目

基本工程儲備基金整體撥款

分目 7014CX—
鄉郊工務計劃

分目 (管制人員)	2000-01 年度撥款 千元	2000-01 年度實際開支 千元	增減百分比和出現顯著變動 (±15%)的原因 (與 2000-01 年度撥款比較)
7014CX (民政事務 總署署長)	102,000*	98,821	(-3.1%)

第 I 部分：按計劃在 2000-01 年度進行的工程項目

1. 大澳礮頭至沙螺灣的行人徑建造工程
2. 西貢糧船灣行人徑和排水渠改善工程
3. 西貢滘西洲滘西漁民村改善工程
4. 鍾屋村擴展區園藝和地台建造工程
5. 大欖涌聯安新村明渠建造工程
6. 鍾屋村擴展區行人徑和地台建造工程
7. 泰亨鄉車路建造工程
8. 林村河改善工程
9. 大嶼山東北部鹿頸至陰澳篤現有行人徑改善工程
10. 荃灣下花山(南部)近半山村的行人徑建造工程

* 庫務局局長根據獲轉授的權力，批准分目 7014CX 項下的撥款增加 200 萬元，即由 1 億元增至 1 億 200 萬元。

第 I 部分：按計劃在 2000-01 年度進行的工程項目(續)

11. 大嶼山東北部二轉至草灣的行人徑建造工程
12. 荃灣川龍響石車路改善工程
13. 錦田吉慶圍四排石(老虎坑)行人徑改善工程
14. 十八鄉黃屋村行人徑和排水渠改善工程
15. 在 2000-01 年度有開支的約 190 個其他項目

第 II 部分：沒有按計劃在 2000-01 年度進行的工程項目

1. 通往大澳沙螺灣的行人徑重建工程
2. 西貢南山新村車路改善工程
3. 西貢海旁街美化工程
4. 西貢孟公窩至企壁山行車通路改善工程
5. 坑口將軍澳上村行車通路建造工程
6. 龍鼓灘行人徑和觀景台建造工程
7. 掃管笏小秀村明渠、行人徑和梯級建造工程
8. 十八鄉南邊圍整體鄉村改善工程
9. 八鄉元崗村清潭路行人橋重建工程
10. 新田鄉河道和明渠改善工程
11. 十八鄉河道和明渠改善工程
12. 十八鄉南生圍地台平整和明渠建造工程

第 III 部分：在 2000-01 年度獲准納入本分目的工程項目

1. 新田三寶樹多孔去水道行人橋建造工程
2. 在 2000-01 年度有開支的 24 個其他項目

基本工程儲備基金整體撥款

分目 7015CX—
市區小規模工程計劃

分目 (管制人員)	2000-01 年度撥款 千元	2000-01 年度實際開支 千元	增減百分比和出現顯著變動 (±15%)的原因 (與 2000-01 年度撥款比較)
7015CX (民政事務 總署署長)	39,000*	38,684	(-0.8%)

第 I 部分：按計劃在 2000-01 年度進行的工程項目

1. 摩星嶺休憩處建造和重建工程
2. 西灣河鯉景灣海濱漫步徑建造工程
3. 亞皆老街天橋下面和培正道天橋下面的美化種植工作及圍欄和雕塑豎設工程
4. 香港仔網球壁球中心附近空地的休憩處建造工程
5. 聯發街休憩處
6. 牛池灣村金池徑有蓋行人道建造工程
7. 在 2000-01 年度有開支的 44 個其他項目

第 II 部分：沒有按計劃在 2000-01 年度進行的工程項目

沒有

* 庫務局局長根據獲轉授的權力，批准分目 7015CX 項下的撥款增加 400 萬元，即由 3,500 萬元增至 3,900 萬元。

第 III 部分：在 2000-01 年度獲准納入本分目的工程項目

1. 深水埗鐘樓重建工程
2. 在 2000-01 年度有開支的 26 個其他項目

基本工程儲備基金整體撥款

分目 7100CX—

為工務計劃丁級工程項目進行新市鎮及市區工程、
研究及勘測工作

分目 (管制人員)	2000-01 年度撥款 千元	2000-01 年度實際開支 千元	增減百分比和出現顯著變動 (±15%)的原因 (與 2000-01 年度撥款比較)
7100CX (拓展署署長)	96,819	82,073	(-15.2%)—撥款未盡用，主要是因為須押後進行工程項目，以特取得政策上的支持。

第 I 部分：按計劃在 2000-01 年度進行的工程項目

1. 粉嶺第 19 區的公共巴士總站
2. 為闢設地區遊憩用地和政府、機構或社區設施而在青衣北部進行填海工程(工地勘測工作和土地污染情況研究)
3. 屯門第 54 區第 1 期工程—設計費和工地勘測工作
4. 屯門新圍苑附近有可能作建屋用途的土地的規劃和發展研究
5. 為屯門第 29 區的多層中轉房屋進行污水渠改善工程
6. 將軍澳市中心南部的道路和渠務工程(工地勘測工作)
7. 元朗綜合食品批發市場—道路和橋樑工程
8. 在 2000-01 年度有開支的約 100 個其他項目

第 II 部分：沒有按計劃在 2000-01 年度進行的工程項目

1. 有關擴大將軍澳發展計劃的檢討工作
2. 沙田新市鎮第 II 階段工程－T4 主幹路(包括工地勘測等勘測工作)
3. 沙田新市鎮第 II 階段工程－車公廟路行車天橋(勘測工作)
4. 沒有按計劃在 2000-01 年度進行的十個其他項目

第 III 部分：在 2000-01 年度獲准納入本分目的工程項目

1. 北區的美化市容種植工作
2. 將軍澳第 113 區的防止泥土沖蝕工程和斜坡植樹工作
3. 將軍澳第 117 區的景觀修復種植工作
4. 在 2000-01 年度有開支的八個其他項目

基本工程儲備基金整體撥款

分目 8100BX—

為受資助機構(獲教育資助金或醫療資助金資助的機構除外)
進行與斜坡有關的基本工程

分目 (管制人員)	2000-01 年度撥款 千元	2000-01 年度實際開支 千元	增減百分比和出現顯著變動 (±15%)的原因 (與 2000-01 年度撥款比較)
8100BX (建築署署長)	9,463	203	(-97.9%)—無須動用撥款進行石鼓洲的斜坡工程，因為有關工程已由地政總署接手進行。其他工程項目未能按預期進度進展，而且沒有收到其他撥款要求。

第 I 部分：按計劃在 2000-01 年度進行的工程項目

1. 匡智會松嶺村青年訓練中心斜坡工程
2. 香港童軍總會－洞梓童軍中心與斜坡有關的工程

第 II 部分：沒有按計劃在 2000-01 年度進行的工程項目

1. 香港戒毒會石鼓洲康復院美舍廚房毗鄰 14NW-C/C13 號斜坡的修葺工程
2. 香港遊樂場協會銀礦灣戶外康樂營高座後面的斜坡工程
3. 救世軍馬灣青年營的小規模斜坡修葺工程
4. 明愛樂務職業訓練中心斜坡和護土牆的維修保養工作

第 III 部分：在 2000-01 年度獲准納入本分目的工程項目

沒有

基本工程儲備基金整體撥款

分目 8100EX—

大學教育資助委員會資助院校校舍的改建、加建、
維修及改善工程

分目 (管制人員)	2000-01 年度撥款 千元	2000-01 年度實際開支 千元	增減百分比和出現顯著變動 (±15%)的原因 (與 2000-01 年度撥款比較)
8100EX (大學教育資 助委員會秘 書長)	294,500	272,648	(-7.4%)

第 I 部分：按計劃在 2000-01 年度進行的工程項目

1. 香港大學的斜坡勘察和鞏固工程
2. 香港城市大學學生飯堂工程
3. 香港大學為遵守《職業安全及健康條例》而進行的工程
4. 香港中文大學校園內有關更換有欠安全機器／裝置(主要是通風系統)的第 II 期加強設施安全工程
5. 在 2000-01 年度有開支的約 50 個其他項目

第 II 部分：沒有按計劃在 2000-01 年度進行的工程項目

1. 香港大學何世光夫人體育中心的斜坡鞏固工程
2. 香港浸會大學化學及危險品貯存庫和相關工程
3. 沒有按計劃在 2000-01 年度進行的三個其他項目

第 III 部分：在 2000-01 年度獲准納入本分目的工程項目

1. 香港大學黃麗松講堂翻新工程
2. 香港浸會大學老化的電話自動用戶交換機更換工程
3. 香港大學太古堂、李國賢堂和大學堂宿舍空氣調節設備安裝工程
4. 香港教育學院臨時市區分校裝置的更換工程
5. 在 2000-01 年度有開支的三個其他項目

基本工程儲備基金整體撥款

分目 8100MX –

醫院管理局 – 為建築工程計劃進行的改善工程、
可行性研究、勘測和合約前顧問服務

分目 (管制人員)	2000-01 年度撥款 千元	2000-01 年度實際開支 千元	增減百分比和出現顯著變動 (±15%)的原因 (與 2000-01 年度撥款比較)
8100MX (建築署署長)	162,000	121,203	(-25.2%) – 開支較預期為少，主要是因為天氣惡劣，以致斜坡維修工程受到延誤；在全面運作的醫院遷移設施和服務遇到困難；以及承建商延遲結算帳目。

第 I 部分：按計劃在 2000-01 年度進行的工程項目

1. 香港佛教醫院北座 A4 病房翻新工程
2. 東區尤德夫人那打素醫院各重症治療部的空氣調節系統改善工程
3. 香港紅十字會輸血服務中心消防系統的貯水缸和上水喉裝設工程
4. 葛量洪醫院主樓 1 樓、3 樓和 5 樓的病房翻新工程
5. 廣華醫院老人科改善工程
6. 在多處地方進行斜坡勘察和小規模改善工程
7. 在 2000-01 年度有開支的約 190 個其他項目

第 II 部分：沒有按計劃在 2000-01 年度進行的工程項目

1. 伊利沙伯醫院 S 座消防設施改善工程
2. 與九龍醫院重建計劃相關的調遷工作
3. 九龍醫院電力供應改善工程
4. 沒有按計劃在 2000-01 年度進行的約 210 個其他項目

第 III 部分：在 2000-01 年度獲准納入本分目的工程項目

1. 基督教聯合醫院－醫療記錄檔案室和基本用品貯存室建造工程

基本工程儲備基金整體撥款

分目 8100QX—
獲得教育資助金資助的建築物的改建、加建、
維修及改善工程

分目 (管制人員)	2000-01 年度撥款 千元	2000-01 年度實際開支 千元	增減百分比和出現顯著變動 (±15%)的原因 (與 2000-01 年度撥款比較)
8100QX (教育統籌局 局長)	380,861	208,287	(-45.3%)—撥款未盡用，主要是因為部分工程項目轉撥入其他開支總目項下；工程範圍更改；未能按時提交工程費用單據和結算帳目；以及合約價格和投標價格理想，以致工程費用下降。

第 I 部分：按計劃在 2000-01 年度進行的工程項目

1. 29 所中小學校舍的大規模修葺工程
2. 為興建／重建八所學校而進行的招標前顧問服務(包括工程項目的初步可行性研究)
3. 香港專業教育學院九所分校教與學設施的改建／改善工程
4. 為保障健康和安全而在香港專業教育學院各校舍和各訓練中心進行的改善工程
5. 各訓練中心的翻新／改善工程
6. 學校斜坡修葺工程
7. 在 2000-01 年度有開支的約 170 個其他項目

第 II 部分：沒有按計劃在 2000-01 年度進行的工程項目

1. 為興建／重建四所學校而進行的招標前顧問服務(包括工程項目的初步可行性研究)
2. 六所學校的設施改良／改善工程

第 III 部分：在 2000-01 年度獲准納入本分目的工程項目

1. 四項建校計劃的招標前顧問服務
2. 四所學校校舍的翻新／改善工程
3. 為增加訓練名額而在三座訓練中心綜合大樓進行的改建和翻新工程，以及香港專業教育學院各校舍的修葺工程

基本工程儲備基金整體撥款

分目 8001SX—
福利設施遷建計劃

分目 (管制人員)	2000-01 年度撥款 千元	2000-01 年度實際開支 千元	增減百分比和出現顯著變動 (±15%)的原因 (與 2000-01 年度撥款比較)
8001SX (社會福利署 署長)	25,200	15,145	(-39.9%)—撥款未盡用，主要是因為部分工程項目延遲完成／未能按時提交付款單據供結算帳目。

第 I 部分：按計劃在 2000-01 年度進行的工程項目

1. 把黃大仙上邨瑪利諾修女長者中心遷往第 1 期重建計劃下的黃大仙上邨
2. 把新生精神康復會新發邨精神病康復者中途宿舍遷往天水圍第 102 區第 5 期
3. 山谷道邨聖公會教區福利協會聖匠堂長者日間護理中心遷建計劃
4. 把荔景邨萬國宣道浸信會兒童及青年中心遷往葵盛東邨
5. 在 2000-01 年度有開支的 21 個其他項目

第 II 部分：沒有按計劃在 2000-01 年度進行的工程項目

1. 把秀茂坪二邨薈色園長者活動中心遷往第 7 期重建計劃下的秀茂坪邨
2. 把牛頭角上二邨鄰舍輔導會的長者活動中心遷往第 1 期重建計劃下的牛頭角上邨

第 II 部分：沒有按計劃在 2000-01 年度進行的工程項目(續)

3. 把聖公會教區福利協會家務助理服務單位遷往第 1 期重建計劃下的何文田邨

第 III 部分：在 2000-01 年度獲准納入本分目的工程項目

1. 把元州邨香港小童群益會長沙灣外展社會工作隊暫時遷往南昌邨

基本工程儲備基金整體撥款

分目 9100WX—

為工務計劃丁級工程項目進行水務工程、研究及勘測工作

分目 (管制人員)	2000-01 年度撥款 千元	2000-01 年度實際開支 千元	增減百分比和出現顯著變動 (±15%)的原因 (與 2000-01 年度撥款比較)
9100WX (水務署署長)	350,000	341,773	(-2.4%)

第 I 部分：按計劃在 2000-01 年度進行的工程項目

1. 元朗舊墟水管敷設工程
2. 元朗區上雷公田村和甲龍村供水計劃
3. 科學園第 1 期供水計劃
4. 屯門山景邨食水與海水管更換和改善工程
5. 提高鰂魚涌海水抽水站的抽水量
6. 新界北及沙田區護坡工程和斜坡改善工程－2000-01 年度計劃
7. 小型配水庫第二次安全檢討
8. 在 2000-01 年度有開支的約 280 個其他項目

第 II 部分：沒有按計劃在 2000-01 年度進行的工程項目

1. 元朗南第 13 和第 14 發展區食水管和沖廁水管敷設工程
2. 現有濾水廠化學品貯存室裝卸和通風設備改善工程第 II 期
3. 西鐵錦田站東面通道沿路的水管敷設工程

第 II 部分：沒有按計劃在 2000-01 年度進行的工程項目(續)

4. 大嶼山北部供水計劃－東涌和大嶼第 3 期發展計劃的配水庫和抽水站－勘測研究和工地勘測
5. 把食水配水系統的配水範圍擴展至粉嶺西－交通影響評估研究、工地勘測和在粉嶺第 36 區附近敷設水管
6. 把食水配水系統的配水範圍擴展至粉嶺西－沿金錢路敷設水管
7. 畢架山海水抽水站老化的抽水機組更換工程
8. 荃灣中海水抽水站老化的海水抽水機和喉管更換工程
9. 下城門水塘疏浚工程
10. 「有系統鑑辨全港斜坡維修責任」計劃下新界北及沙田區的小規模斜坡改善工程－2000-01 年度計劃

第 III 部分：在 2000-01 年度獲准納入本分目的工程項目

1. 打棚埔至陰澳篤原水管敷設工程的工地勘測工作和詳細設計顧問費
2. 西區食水配水庫通路重建工程
3. 通往柏架山上段集水區的通路重鋪工程
4. 自動讀錶試驗計劃
5. 設立監控資訊系統
6. 新界西及荃灣區濾水廠設置堅固的保安圍欄－2000-01 年度計劃
7. 九龍東及西貢區隧道進水口疏浚工程－2000-01 年度計劃
8. 「昂坪供水計劃」的初步工程計劃可行性研究和初步工地勘測工作

第 III 部分：在 2000-01 年度獲准納入本分目的工程項目(續)

9. 沙田瀘水廠現代化計劃－可行性研究
10. 在香港發展海水化淡設施的可行性研究
11. 為更新「地下資產管理方案」而進行喉管樣本測試工作－2000-01 年度計劃
12. 為食水分配系統設立流量調節水壓管理系統－2000-01 年度計劃
13. 為將軍澳區的配水系統購置及安裝用作測漏及進行持續監察的聲音數據記錄儀

基本工程儲備基金整體撥款

分目 A007GX－
新行政工作電腦系統

分目 (管制人員)	2000-01 年度撥款 千元	2000-01 年度實際開支 千元	增減百分比和出現顯著變動 (±15%)的原因 (與 2000-01 年度撥款比較)
A007GX (資訊科技署 署長)	560,000	498,459	(-11.0%)

第 I 部分：按計劃在 2000-01 年度進行的工程項目

1. 運輸署資訊系統策略研究
2. 破產管理署透過「公共服務電子化」計劃的基礎設施實施有關破產案和強制性公司清盤案的聯機查冊服務
3. 屋宇署推行政府辦公室自動化計劃第 II 期
4. 學生資助辦事處為擴大免入息審查貸款計劃的範圍而使用的系統
5. 地政總署法律諮詢及田土轉易處的辦公室操作自動化系統
6. 懲教署的服刑資料管理系統
7. 地政總署屬下地政處個案監察系統
8. 稅務局改善商業登記申請文件管理系統的功能
9. 律政司設立機密郵件系統和改善政府通用應用系統
10. 在 2000-01 年度有開支的約 240 個其他項目

第 II 部分：沒有按計劃在 2000-01 年度進行的工程項目

沒有

第 III 部分：在 2000-01 年度獲准納入本分目的工程項目

沒有

基本工程儲備基金整體撥款

分目 B100HX –

為工務計劃丁級工程項目進行小規模房屋發展和
有關工程、研究及勘測工作

分目 (管制人員)	2000-01 年度撥款 千元	2000-01 年度實際開支 千元	增減百分比和出現顯著變動 (±15%)的原因 (與 2000-01 年度撥款比較)
B100HX (房屋局局長)	54,000	27,964	(-48.2%)—撥款未盡用，主要是因為延遲動工；工程進度受阻；以及投標價格較預期為低。

第 I 部分：按計劃在 2000-01 年度進行的工程項目

1. 龍華街土地平整工程－詳細設計和工地勘測工作
2. 西九龍填海區第 6 和第 10 號房屋用地隔音屏障豎設工程的詳細設計和工地勘測工作
3. 馬鞍山供水系統擴建計劃－馬鞍山第 77 區和 86B 區水管敷設前期工程
4. 茶果嶺高嶺土礦場發展計劃的工地勘測工作
5. 鯉魚門第 2 期房屋發展計劃工地平整工程－詳細設計、工地勘測工作和考古調查
6. 在 2000-01 年度有開支的 30 個其他項目

第 II 部分：沒有按計劃在 2000-01 年度進行的工程項目

1. 畢拉山石礦場發展計劃的可行性研究
2. 長沙灣道與荔枝角道之間一段興華街的擴闊工程和相關交界處的改善工程

第 II 部分：沒有按計劃在 2000-01 年度進行的工程項目(續)

3. 油塘高超道與欣榮街交界處的臨時巴士總站
4. 龍馬路和其連接沙頭角公路路口的改善工程

第 III 部分：在 2000-01 年度獲准納入本分目的工程項目

1. 彩雲道和佐敦谷鄰近發展計劃及安達臣道發展計劃水管敷設工程的勘測研究、詳細設計和工地勘測工作顧問費
2. 柴灣鯉魚門軍營圍地的文物影響研究及擬議房屋發展計劃的檢討