

財務委員會 工務小組委員會參考文件

在 2006-07 年度立法會會期提請 工務小組委員會審議的項目 年終報告

為改善工務工程財務建議的諮詢程序，當局答應向委員提供資料摘要，載述計劃在個別立法會會期提升為甲級的基本工程項目。

2. 就 2006-07 年度立法會會期，預計須提請委員審議的項目有 113 個。有關這些項目的資料已載列於 PWSCI(2006-07)11 號文件，供委員參閱。本年終報告概述在上述立法會會期實際提請工務小組委員會審議的項目與有關文件所載的預定計劃有何差別。請委員留意以下附件一

—— (a) 附件 1：臚列 PWSCI(2006-07)11 號文件所載 113 個項目中，按計劃提請工務小組委員會審議的 90 個項目(其中一個項目，即第 88 項，經詳細規劃後，分為兩個獨立項目提交)，以及未有在上述立法會會期內提請委員會審議其餘 23 個項目的主要原因。

—— (b) 附件 2：列述上述文件沒有載列，但在 2006-07 年度立法會會期提請工務小組委員會審議的 9 個項目。

計算下來，在 2006-07 年度立法會會期實際提請工務小組委員會審議的項目共有 100 個。

工務小組委員會在 2006-07 年度立法會會期審議的基本工程項目
(PWSCI(2006-07)11 號文件所載的項目)

編號	工程計劃編號	工程計劃名稱	審議的文件	工務小組委員會／財務委員會會議日期和備註
1	—	為基本工程儲備基金各個整體撥款分目提供款項，以供 2007-08 年度支用	撥款申請已獲批准(請參閱 PWSC(2006-07)48 號文件)	2006 年 12 月 19 日／ 2007 年 1 月 12 日
2	6718TH	龍井頭至長沙一段東涌道的改善工程	工程計劃的核准預算費已提高(請參閱 PWSC(2006-07)71 號文件)	2007 年 1 月 24 日／ 2007 年 2 月 9 日
3	3323EP	荃灣德士古道與青山公路交界處 1 所設有 24 間課室的小學	整項工程計劃的級別已提升(請參閱 PWSC(2006-07)39 號文件)	2006 年 10 月 25 日／ 2006 年 12 月 1 日
4	4112CD	新界北部雨水排放系統改善計劃 - A 部分	部分項目的級別已提升，並編定為 4148CD 號工程計劃，稱為「丙崗、九龍坑、元嶺、南華莆及泰亨地區雨水排放系統改善工程」(請參閱 PWSC(2006-07)45 號文件)	2006 年 11 月 22 日／ 2006 年 12 月 15 日 這是重新提交的項目。當局在 2006 年 10 月 25 日工務小組委員會會議上撤回建議。
5	3338EP	深水埗西九龍填海區第 10 號地盤 1 所設有 24 間課室的小學	整項工程計劃的級別已提升(請參閱 PWSC(2006-07)40 號文件)	2006 年 10 月 25 日／ 2006 年 12 月 1 日
6	3247RS	維多利亞公園網球中心改善工程	整項工程計劃的級別已提升(請參閱 PWSC(2006-07)57 號文件)	2006 年 12 月 19 日／ 2007 年 1 月 12 日
7	4052DS	汀九污水收集系統第 2 階段工程	整項工程計劃的級別已提升(請參閱 PWSC(2006-07)42 號文件)	2006 年 11 月 22 日／ 2006 年 12 月 15 日
8	4126DS	深井污水收集系統第 3 階段工程	整項工程計劃的級別已提升(請參閱 PWSC(2006-07)43 號文件)	2006 年 11 月 22 日／ 2006 年 12 月 15 日

編號	工程計劃編號	工程計劃名稱	審議的文件	工務小組委員會／財務委員會會議日期和備註
9	4338DS	沙田／馬鞍山新市鎮污水收集系統改善及擴建工程	整項工程計劃的級別已提升（請參閱 PWSC(2006-07)35 號文件）	2006 年 10 月 25 日／2006 年 12 月 1 日
10	5035CG	九龍西綠化總綱圖－研究及工程	部分項目的級別已提升，並編定為 5038CG 號工程計劃，稱為「旺角／油麻地及上環／灣仔／銅鑼灣綠化總綱圖－顧問研究和工地勘測」（請參閱 PWSC(2006-07)38 號文件）	2006 年 10 月 25 日／2006 年 12 月 1 日
11	5036CG	港島綠化總綱圖－研究及工程	部分項目的級別已提升，並編定為 5038CG 號工程計劃，稱為「旺角／油麻地及上環／灣仔／銅鑼灣綠化總綱圖－顧問研究和工地勘測」（請參閱 PWSC(2006-07)38 號文件）	2006 年 10 月 25 日／2006 年 12 月 1 日
12	6143TB	葵福路迴旋處行人隧道系統改善工程	整項工程計劃的級別已提升（請參閱 PWSC(2006-07)50 號文件）	2006 年 12 月 19 日／2007 年 1 月 12 日
13	6582TH	中九龍幹線－顧問設計費及地盤勘測工作	工程計劃的核准預算費已提高（請參閱 PWSC(2006-07)74 號文件）	2007 年 2 月 7 日／2007 年 4 月 20 日 工務小組委員會在 2006 年 12 月 19 日不支持向財務委員會建議批准第一次撥款申請（請參閱 PWSC(2006-07)51 號文件）。
14	7711CL	啟德發展計劃－前跑道南面發展項目的前期基礎設施工程	部分項目的級別已提升，並編定為 7724CL 號工程計劃，稱為「啟德發展計劃－前跑道南面發展項目前期基礎設施工程的勘測和詳細設計」（請參閱 PWSC(2006-07)46 號文件）	2006 年 11 月 22 日／2006 年 12 月 15 日
15	7719CL	啟德發展計劃－工程檢討	整項工程計劃的級別已提升（請參閱 PWSC(2006-07)46 號文件）	2006 年 11 月 22 日／2006 年 12 月 15 日

編號	工程計劃編號	工程計劃名稱	審議的文件	工務小組委員會／財務委員會會議日期和備註
16	8028EA	在灣仔聖佛蘭士街重置嘉諾撒聖方濟各學校	整項工程計劃的級別已提升 (請參閱 PWSC(2006-07)68 號文件)	2007 年 1 月 24 日／ 2007 年 2 月 9 日
17	8085EB	粉嶺馬會道基督教香港信義會心誠中學擴建計劃	整項工程計劃的級別已提升 (請參閱 PWSC(2006-07)41 號文件)	2006 年 10 月 25 日／ 2006 年 12 月 1 日
18	8057EC	深水埗郝德傑道的 1 所私立獨立學校(中學暨小學)	整項工程計劃的級別已提升 (請參閱 PWSC(2006-07)69 號文件)	2007 年 1 月 24 日／ 2007 年 2 月 9 日
19	9182WC	更換及修復水管工程第 2 階段	整項工程計劃的級別已提升 (請參閱 PWSC(2006-07)36 號文件)	2006 年 10 月 25 日／ 2006 年 12 月 1 日
20	B407RO	毗鄰葵涌邨、秀茂坪和彩雲道一帶公共房屋發展項目的地區休憩用地	部分項目的級別已提升，並編定為 B418RO 號工程計劃，稱為「毗鄰秀茂坪公共房屋發展項目的地區休憩用地」(請參閱 PWSC(2006-07)37 號文件)	2006 年 10 月 25 日／ 2006 年 12 月 1 日
21	3307EP	葵涌大白田街 1 所設有 18 間課室的小學	整項工程計劃的級別已提升 (請參閱 PWSC(2006-07)47 號文件)	2006 年 11 月 22 日／ 2006 年 12 月 15 日
22	3100ET	深水埗歌和老街的 1 所嚴重智障兒童特殊學校	整項工程計劃的級別已提升 (請參閱 PWSC(2006-07)67 號文件)	2007 年 1 月 24 日／ 2007 年 2 月 9 日
23	3395RO	馬鞍山海濱長廊	整項工程計劃的級別已提升 (請參閱 PWSC(2006-07)53 號文件)	2006 年 12 月 19 日／ 2007 年 1 月 12 日
24	3401RO	葵涌石蔭邨第 1 及 4 期地區休憩用地	整項工程計劃的級別已提升 (請參閱 PWSC(2006-07)54 號文件)	2007 年 1 月 3 日／ 2007 年 1 月 26 日
25	3403RO	粉嶺／上水第 28 區鄰舍休憩用地	整項工程計劃的級別已提升 (請參閱 PWSC(2006-07)55 號文件)	2007 年 1 月 3 日／ 2007 年 1 月 26 日

編號	工程計劃編號	工程計劃名稱	審議的文件	工務小組委員會／財務委員會會議日期和備註
26	3404RO	荃灣深井第 50 區鄰舍休憩用地	整項工程計劃的級別已提升 (請參閱 PWSC(2006-07)56 號文件)	2007 年 1 月 3 日／ 2007 年 1 月 26 日
27	4092CD	元朗、錦田、牛潭尾及天水圍雨水排放系統改善計劃第 1 階段第 2B 期－錦田	部分項目的級別已提升，並編定為 4149CD 號工程計劃，稱為「元朗、錦田、牛潭尾及天水圍雨水排放系統改善計劃第 1 階段第 2B 期－長春新村及金錢圍」(請參閱 PWSC(2006-07)58 號文件)	2007 年 1 月 3 日／ 2007 年 1 月 26 日
28	4102CD	屯門及深井雨水排放系統改善計劃－B 部分	整項工程計劃的級別已提升 (請參閱 PWSC(2007-08)1 號文件)	2007 年 4 月 18 日／ 2007 年 5 月 11 日
29	4108CD	西九龍雨水排放系統改善計劃－荔枝角雨水轉運計劃	部分項目的級別已提升，並編定為 4150CD 號工程計劃，稱為「水塘間轉運隧道計劃－環境影響評估、勘測及設計」(請參閱 PWSC(2006-07)73 號文件)	2007 年 2 月 7 日／ 2007 年 4 月 20 日
30	4109CD	大埔雨水排放系統改善工程	部分項目的級別已提升，並編定為 4152CD 號工程計劃，稱為「林村河上游、社山河、大埔河上游、坪朗和官坑雨水排放系統改善工程」(請參閱 PWSC(2007-08)40 號文件)	2007 年 6 月 20 日／ 2007 年 7 月 6 日
31	4119CD	新界北部雨水排放系統改善計劃－C 部分	部分項目的級別已提升，並編定為 4151CD 號工程計劃，稱為「粉嶺龍躍頭、軍地南及嶺仔雨水排放系統改善工程」(請參閱 PWSC(2007-08)2 號文件)	2007 年 4 月 18 日／ 2007 年 5 月 11 日
32	4120CD	西貢雨水排放系統改善計劃	整項工程計劃的級別已提升 (請參閱 PWSC(2006-07)59 號文件)	2007 年 1 月 3 日／ 2007 年 1 月 26 日

編號	工程計劃編號	工程計劃名稱	審議的文件	工務小組委員會／財務委員會會議日期和備註
33	4126CD	東九龍雨水排放系統改善計劃－B 部分第 2 期	整項工程計劃的級別已提升 (請參閱 PWSC(2006-07)60 號文件)	2007 年 1 月 3 日／ 2007 年 1 月 26 日
34	4128CD	南大嶼山雨水排放系統改善計劃	整項工程計劃的級別已提升 (請參閱 PWSC(2007-08)3 號文件)	2007 年 4 月 18 日／ 2007 年 5 月 11 日
35	4339DS	北區污水收集系統第 1 階段第 2B 和 2C 期及第 2 階段第 1 期	部分項目的級別已提升，並編定為 4359DS 號工程計劃，稱為「北區污水收集系統第 1 階段第 2B 期」(請參閱 PWSC(2006-07)52 號文件)	2007 年 1 月 3 日／ 2007 年 1 月 26 日
36	4351DS	「淨化海港計劃」第二期甲－昂船洲污水處理廠及初級污水處理廠改善工程的規劃和設計	整項工程計劃的級別已提升 (請參閱 PWSC(2007-08)28 號文件)	2007 年 6 月 15 日／ 2007 年 7 月 6 日
37	7714CL	白石角發展計劃基礎設施工程第 2B 階段－優景里改善及延長工程	部分項目的級別已提升，並編定為 7727CL 號工程計劃，稱為「白石角發展計劃基礎設施工程－第 2B 階段－優景里延長工程」(請參閱 PWSC(2006-07)61 號文件)	2007 年 1 月 3 日／ 2007 年 1 月 26 日
38	7389RO	大嶼山昂坪公共設施改善計劃	—	暫緩提請工務小組委員會審議撥款申請，原因是當局需要更多時間解決所涉及的土地問題。
39	7749TH	屯門第 18 區 L18A 路	整項工程計劃的級別已提升 (請參閱 PWSC(2006-07)62 號文件)	2007 年 1 月 3 日／ 2007 年 1 月 26 日
40	8005MF	仁濟醫院重建工程	部分項目的級別已提升，並編定為 8006MF 號工程計劃，稱為「仁濟醫院重建工程－籌備工作」(請參閱 PWSC(2007-08)10 號文件)	2007 年 4 月 18 日／ 2007 年 5 月 11 日

編號	工程計劃編號	工程計劃名稱	審議的文件	工務小組委員會／ 財務委員會會議日期 和備註
41	8049MM	在公營醫療機構發展中醫診所	部分項目的級別已提升，並編定為 8068MM 號工程計劃，稱為「在公營醫療機構發展中醫診所(第二批)」(請參閱 PWSC(2007-08)16 號文件)	2007 年 6 月 6 日／ 2007 年 6 月 22 日
42	9238WF	深井至掃管灘水管敷設工程	部分項目的級別已提升，並編定為 9331WF 號工程計劃，稱為「小欖至掃管灘水管敷設工程」(請參閱 PWSC(2006-07)44 號文件)	2006 年 11 月 22 日／ 2006 年 12 月 15 日
43	9047WS	西北九龍海水供應系統提升工程	整項工程計劃的級別已提升(請參閱 PWSC(2006-07)63 號文件)	2007 年 1 月 3 日／ 2007 年 1 月 26 日
44	3342EP	柴灣華廈街 1 所設有 24 間課室的小學	—	暫緩提請工務小組委員會審議撥款申請，原因是當局正因應有關學校最新的小一收生情況和東區小學學額的供求情況，與辦學團體檢討這個建校項目。
45	3053RE	香港體育館改善工程	整項工程計劃的級別已提升(請參閱 PWSC(2006-07)64 號文件)	2007 年 1 月 24 日／ 2007 年 2 月 9 日
46	3054RE	伊利沙伯體育館改善工程	整項工程計劃的級別已提升(請參閱 PWSC(2006-07)64 號文件)	2007 年 1 月 24 日／ 2007 年 2 月 9 日
47	3246RS	香港大球場改善工程	整項工程計劃的級別已提升(請參閱 PWSC(2006-07)66 號文件)	2007 年 1 月 24 日／ 2007 年 2 月 9 日
48	3248RS	九龍公園游泳池改善工程	整項工程計劃的級別已提升(請參閱 PWSC(2006-07)65 號文件)	2007 年 1 月 24 日／ 2007 年 2 月 9 日

編號	工程計劃編號	工程計劃名稱	審議的文件	工務小組委員會／ 財務委員會會議日期 和備註
49	4111CD	荃灣、葵涌及青衣雨水排放系統改善計劃－荃灣雨水排放隧道	整項工程計劃的級別已提升（請參閱PWSC(2007-08)18號文件）	2007年6月6日／ 2007年6月22日
50	4118CD	新界北部雨水排放系統改善計劃－B部分	—	暫緩提請工務小組委員會審議撥款申請，原因是當局需要更多時間解決所涉及的土地問題。
51	4103CD	港島北部雨水排放系統改善計劃－港島西雨水排放隧道	整項工程計劃的級別已提升（請參閱PWSC(2007-08)17號文件）	2007年6月6日／ 2007年6月22日
52	4230DS	離島污水收集系統第1階段第1期工程第2部分－榕樹灣污水收集系統、污水處理廠及排污渠	—	暫緩提請工務小組委員會審議撥款申請，原因是當局需要更多時間解決所涉及的土地問題。
53	4234DS	離島污水收集系統第1階段第2期工程－索罟灣污水收集、處理及排放設施	—	暫緩提請工務小組委員會審議撥款申請，原因是當局需要更多時間解決所涉及的土地問題。
54	4340DS	牛尾海污水收集系統第3階段工程－孟公屋污水收集系統	—	暫緩提請工務小組委員會審議撥款申請，原因是當局需要更多時間解決所涉及的土地問題。
55	5657CL	葵涌焚化爐建築物、構築物和煙囪拆卸工程	整項工程計劃的級別已提升（請參閱PWSC(2007-08)29號文件）	2007年6月6日／ 2007年6月22日
56	6765TH	將軍澳道加建隔音屏障工程	整項工程計劃的級別已提升（請參閱PWSC(2007-08)4號文件）	2007年4月18日／ 2007年5月11日
57	6764TH	青衣及荃灣引道之青荃橋加建隔音屏障工程	整項工程計劃的級別已提升（請參閱PWSC(2007-08)4號文件）	2007年4月18日／ 2007年5月11日

編號	工程計劃編號	工程計劃名稱	審議的文件	工務小組委員會／財務委員會會議日期和備註
58	7705TH	沙田新市鎮第 2 期 - T4 號主幹路	—	暫緩提請工務小組委員會審議撥款申請，原因是當局為回應沙田區議會和市民提出的關注事項，需要更多時間檢討工程計劃。
59	8052EG	香港大學李樹芬樓原址重建計劃第一期	—	暫緩提請工務小組委員會審議撥款申請，原因是香港大學需要更多時間解決所涉及的土地問題和進行公眾諮詢。
60	8019EH	香港浸會大學傳理學院暨創意／視覺藝術學院大樓	整項工程計劃的級別已提升 (請參閱 PWSC(2007-08)43 號文件)	2007 年 6 月 20 日／2007 年 7 月 6 日
61	8020EJ	香港城市大學多媒體大樓 - 第 2 階段	PWSC(2007-08)44 號文件	2007 年 6 月 20 日／ 工務小組委員會在 2007 年 6 月 20 日會議上要求當局提供更多資料。當局會在下個立法會會期初期再次提請工務小組委員會審議撥款申請。
62	8019EM	為職業訓練局興建位於調景嶺的新校園	整項工程計劃的級別已提升 (請參閱 PWSC(2007-08)24 號文件)	2007 年 6 月 6 日／2007 年 6 月 22 日
63	B570CL	堅尼地城綜合發展區建築物、構築物和煙囪拆卸工程	部分項目的級別已提升，並編定為 B732CL 號工程計劃，稱為「堅尼地城焚化爐及屠房地面上建築物、構築物和煙囪拆卸工程」(請參閱 PWSC(2007-08)30 號文件)	2007 年 6 月 6 日／2007 年 6 月 22 日
64	3191SC	黃大仙東頭邨第九期的社區會堂及綜合家庭服務中心	整項工程計劃的級別已提升 (請參閱 PWSC(2007-08)13 號文件)	2007 年 5 月 9 日／2007 年 5 月 25 日

編號	工程計劃編號	工程計劃名稱	審議的文件	工務小組委員會／財務委員會會議日期和備註
65	新項目	香港大學堅尼地城龍華街學生宿舍(1 800 個宿位)	—	暫緩提請工務小組委員會審議撥款申請，原因是香港大學需要更多時間敲定工程計劃的設計和進行公眾諮詢。
66	8058EC	香港考試及評核局總部及電子評卷中心	—	暫緩提請工務小組委員會審議撥款申請，原因是深水埗區議會提出反對，當局正就此檢討工程範圍。
67	3180GK	荔枝角美孚美荔道政府綜合大樓	整項工程計劃的級別已提升(請參閱PWSC(2007-08)14 號文件)	2007 年 5 月 9 日／2007 年 6 月 15 日
68	3332EP	荃灣深井 1 所設有 24 間課室的小學	整項工程計劃的級別已提升(請參閱PWSC(2006-07)72 號文件)	2007 年 2 月 7 日／2007 年 4 月 20 日
69	3339EP	深水埗福榮街 1 所設有 30 間課室的小學	—	暫緩提請工務小組委員會審議撥款申請，原因是本項目須與附近另一個建校項目(即 3341EP 號工程計劃)同時進行，而當局須就該項目與辦學團體進一步商討有關的推行事宜。
70	3341EP	深水埗福榮街 1 所設有 18 間課室的小學	—	暫緩提請工務小組委員會審議撥款申請，原因是當局有需要與辦學團體進一步商討校舍分配事宜。
71	3343EP	觀塘彩雲道及佐敦谷毗鄰發展計劃 - 1 所設有 24 間課室的小學	整項工程計劃的級別已提升(請參閱PWSC(2007-08)25 號文件)	2007 年 6 月 15 日／2007 年 7 月 6 日
72	3344EP	觀塘彩雲道及佐敦谷毗鄰發展計劃 1 所設有 30 間課室的小學	—	暫緩提請工務小組委員會審議撥款申請，原因是當局有需要因應 2006 年中期人口調查推算的小學學額供求數字，檢討這個項目。

編號	工程計劃編號	工程計劃名稱	審議的文件	工務小組委員會／財務委員會會議日期和備註
73	3063GI	屯門第 44 區聯用綜合大樓及魚類批發市場	整項工程計劃的級別已提升 (請參閱 PWSC(2007-08)39 號文件)	2007 年 6 月 20 日／2007 年 7 月 6 日
74	3009NT	把旱廁改為沖水式廁所－第 3 期	整項工程計劃的級別已提升 (請參閱 PWSC(2007-08)36 號文件)	2007 年 6 月 20 日／2007 年 7 月 6 日
75	3402RO	青衣第 9 區的地區休憩用地	整項工程計劃的級別已提升 (請參閱 PWSC(2007-08)12 號文件)	2007 年 5 月 9 日／2007 年 5 月 25 日
76	3408RO	鴨脷洲北部填海區康樂發展工程	整項工程計劃的級別已提升 (請參閱 PWSC(2007-08)22 號文件)	2007 年 6 月 6 日／2007 年 6 月 22 日
77	3411RO	黃大仙牛池灣遊樂場	整項工程計劃的級別已提升 (請參閱 PWSC(2007-08)34 號文件)	2007 年 6 月 15 日／2007 年 7 月 6 日
78	3249RS	香港壁球中心改善工程	整項工程計劃的級別已提升 (請參閱 PWSC(2006-07)66 號文件)	2007 年 1 月 24 日／2007 年 2 月 9 日
79	3250RS	荔枝角公園體育館改善工程	整項工程計劃的級別已提升 (請參閱 PWSC(2006-07)66 號文件)	2007 年 1 月 24 日／2007 年 2 月 9 日
80	3251RS	西區公園體育館改善工程	整項工程計劃的級別已提升 (請參閱 PWSC(2006-07)66 號文件)	2007 年 1 月 24 日／2007 年 2 月 9 日
81	3254RS	小西灣運動場改善工程	整項工程計劃的級別已提升 (請參閱 PWSC(2006-07)66 號文件)	2007 年 1 月 24 日／2007 年 2 月 9 日
82	3255RS	赤柱正灘水上活動中心改善工程	整項工程計劃的級別已提升 (請參閱 PWSC(2006-07)66 號文件)	2007 年 1 月 24 日／2007 年 2 月 9 日

編號	工程計劃編號	工程計劃名稱	審議的文件	工務小組委員會／財務委員會會議日期和備註
83	3253RS	石硤尾公園體育館改善工程	整項工程計劃的級別已提升(請參閱PWSC(2006-07)66號文件)	2007年1月24日／2007年2月9日
84	3257RS	將軍澳體育館改善工程	整項工程計劃的級別已提升(請參閱PWSC(2006-07)66號文件)	2007年1月24日／2007年2月9日
85	4352DS	「淨化海港計劃」第二期甲－在昂船洲污水處理廠提前設置的污水消毒設施	—	暫緩提請工務小組委員會審議撥款申請，原因是當局為完成環境影響評估研究所需時間較預期長。
86	5168DR	港島東廢物轉運站改建及翻新工程	整項工程計劃的級別已提升(請參閱PWSC(2007-08)8號文件)	2007年4月18日／2007年5月11日
87	6145TB	荃灣行人天橋網絡擴充工程	—	暫緩提請工務小組委員會審議撥款申請，原因是當局需要更多時間解決接獲的公眾反對意見。
88	6023TC	在市區及其鄰近範圍提供交通事故管理及交通資訊發放設施	部分項目的級別已提升，並編定為6024TC號工程計劃，稱為「把行車時間顯示系統擴展至九龍區」(請參閱PWSC(2006-07)49號文件)	2006年12月19日／2007年1月12日
			部分項目的級別已提升，並編定為6027TC號工程計劃，稱為「在市區及其鄰近範圍裝設閉路電視系統」(請參閱PWSC(2007-08)41號文件)	2007年6月20日／2007年7月6日
89	6776TH	大埔完善路加建隔音屏障工程	整項工程計劃的級別已提升(請參閱PWSC(2007-08)4號文件)	2007年4月18日／2007年5月11日

編號	工程計劃編號	工程計劃名稱	審議的文件	工務小組委員會／財務委員會會議日期和備註
90	7460CL	大埔發展計劃－第 12 區(部分)及第 39 區的土地開拓及提供公共設施第 2 期剩餘工程	部分項目的級別已提升，並編定為 7730CL 號工程計劃，稱為「大埔發展計劃－大埔第 39 區南部前期工地平整和基礎設施工程」(請參閱 PWSC(2007-08)11 號文件)	2007 年 5 月 9 日／ 2007 年 5 月 25 日
91	7712CL	東涌餘下發展計劃的可行性研究	—	暫緩提請工務小組委員會審議撥款申請，以待其他主要基建計劃的規劃定案。
92	7713CL	大埔發展計劃－第 12 區(部分)及第 39 區的土地開拓及提供公用設施第 2A 期工程	整項工程計劃的級別已提升(請參閱 PWSC(2007-08)31 號文件)	2007 年 6 月 15 日／ 2007 年 7 月 6 日
93	8048EF	香港中文大學澤祥街教學大樓－第 2 期	整項工程計劃的級別已提升(請參閱 PWSC(2007-08)45 號文件)	2007 年 6 月 20 日／ 2007 年 7 月 6 日
94	8008MA	明愛醫院第二期重建計劃	整項工程計劃的級別已提升(請參閱 PWSC(2007-08)9 號文件)	2007 年 4 月 18 日／ 2007 年 5 月 11 日
95	9076WC	港島中區半山及以上地區供水系統改善計劃－餘下工程	整項工程計劃的級別已提升(請參閱 PWSC(2007-08)5 號文件)	2007 年 4 月 18 日／ 2007 年 5 月 11 日
96	9045WS	新界西北區海水供水計劃	部分項目的級別已提升，並編定為 9049WS 號工程計劃，稱為「新界西北區海水供水計劃－第 1 階段」(請參閱 PWSC(2007-08)35 號文件)	2007 年 6 月 15 日／ 2007 年 7 月 6 日
97	9048WS	元朗區海水供水計劃	—	暫緩提請工務小組委員會審議撥款申請，原因是當局須覆檢使用元朗污水處理廠處理後的廢水作沖廁用途的技術可行性。

編號	工程計劃編號	工程計劃名稱	審議的文件	工務小組委員會／財務委員會會議日期和備註
98	3010NT	把旱廁改為沖水式廁所－第 4 期	整項工程計劃的級別已提升 (請參閱 PWSC(2007-08)36 號文件)	2007 年 6 月 20 日／2007 年 7 月 6 日
99	B416RO	毗鄰將軍澳第 73B 區公共房屋發展項目的鄰舍休憩用地	整項工程計劃的級別已提升 (請參閱 PWSC(2007-08)7 號文件)	2007 年 4 月 18 日／2007 年 5 月 11 日
100	8053EF	香港中文大學學生宿舍 (1 500 個宿位)	—	暫緩提請工務小組委員會審議撥款申請，原因是中大需要更多時間敲定工程計劃細節和所需費用。
101	3262RS	京士柏曲棍球場改善工程	整項工程計劃的級別已提升 (請參閱 PWSC(2006-07)66 號文件)	2007 年 1 月 24 日／2007 年 2 月 9 日
102	B725CL	長沙灣已婚警察宿舍、1 所學校和 1 間診所的拆卸工程	整項工程計劃的級別已提升 (請參閱 PWSC(2007-08)6 號文件)	2007 年 4 月 18 日／2007 年 5 月 11 日
103	3014NM	保安道街市及熟食中心一般改善工程	整項工程計劃的級別已提升 (請參閱 PWSC(2007-08)37 號文件)	2007 年 6 月 20 日／2007 年 7 月 6 日
104	3027NM	為花園街街市及熟食中心加裝空氣調節系統	—	暫緩提請工務小組委員會審議撥款申請，原因是當局需要更多時間就工程計劃的範圍諮詢街市檔戶和街市管理諮詢委員會。
105	3238RS	觀塘佐敦谷前堆填區康樂設施工程	整項工程計劃的級別已提升 (請參閱 PWSC(2007-08)33 號文件)	2007 年 6 月 15 日／2007 年 7 月 6 日
106	6021TC	在現有主要幹道提供交通管制及監察設施	部分項目的級別已提升，並編定為 6026TC 號工程計劃，稱為「在現有主要幹道裝設閉路電視系統」(請參閱 PWSC(2007-08)41 號文件)	2007 年 6 月 20 日／2007 年 7 月 6 日

編號	工程計劃編號	工程計劃名稱	審議的文件	工務小組委員會／財務委員會會議日期和備註
107	6022TC	更換九龍、荃灣及沙田的區域交通控制系統和閉路電視系統並把系統擴展至將軍澳	整項工程計劃的級別已提升(請參閱PWSC(2007-08)41號文件)	2007年6月20日／2007年7月6日
108	7723CL	白石角發展計劃基礎設施工程第2D階段-L3號及L7號道路工程	整項工程計劃的級別已提升(請參閱PWSC(2007-08)32號文件)	2007年6月15日／2007年7月6日
109	7823TH	將軍澳－藍田隧道	—	暫緩提請工務小組委員會審議撥款申請，原因是當局需要更多時間諮詢有關區議會。
110	7822TH	將軍澳跨灣連接路	—	暫緩提請工務小組委員會審議撥款申請，原因是當局需要更多時間諮詢有關區議會。
111	4329DS	望后石污水處理廠改善工程	—	暫緩提請工務小組委員會審議撥款申請，原因是當局需要更多時間檢討工程計劃的設計和估計費用。
112	新項目	將軍澳第86區1所小學及1所中學	—	暫緩提請工務小組委員會審議撥款申請，原因是當局需要更多時間敲定學校設計。
113	8015QJ	香港體育學院重新發展計劃	部分項目的級別已提升，並編定為8017QJ號工程計劃，稱為「香港體育學院重新發展計劃－籌備工作」(請參閱PWSC(2007-08)20號文件)	2007年6月6日／2007年6月22日

工務小組委員會在 2006-07 年度立法會會期審議的基本工程項目
PWSCI(2006-07)11 號文件沒有載列的項目

編號	工程計劃編號	工程計劃名稱	審議的文件	工務小組委員會／財務委員會會議日期和備註
1	7728CL	保存皇后碼頭	整項工程計劃的級別已提升(請參閱PWSC(2007-08)23號文件)	2007年5月23日／2007年6月12日和15日 這是重新提交的項目。當局在2007年5月9日工務小組委員會會議上撤回建議。
2	5040CG	九龍東綠化總綱圖－研究及工程	部分項目的級別已提升，並編定為5041CG號工程計劃，稱為「九龍及港島市區餘下地區綠化總綱圖－顧問研究和工地勘測」(請參閱PWSC(2007-08)21號文件)	2007年6月6日／2007年6月22日
3	5035CG	九龍西綠化總綱圖－研究及工程	部分項目的級別已提升，並編定為5041CG號工程計劃，稱為「九龍及港島市區餘下地區綠化總綱圖－顧問研究和工地勘測」(請參閱PWSC(2007-08)21號文件)	2007年6月6日／2007年6月22日
4	5036CG	港島綠化總綱圖－研究及工程	部分項目的級別已提升，並編定為5041CG號工程計劃，稱為「九龍及港島市區餘下地區綠化總綱圖－顧問研究和工地勘測」(請參閱PWSC(2007-08)21號文件)	2007年6月6日／2007年6月22日
5	3260RS	大嶼山東涌第2區游泳池場館	整項工程計劃的級別已提升(請參閱PWSC(2007-08)26號文件)	2007年6月15日／2007年7月6日
6	3406RO	黃大仙蒲崗村道的地區休憩用地	整項工程計劃的級別已提升(請參閱PWSC(2007-08)27號文件)	2007年6月15日／2007年7月6日

編號	工程計劃編號	工程計劃名稱	審議的文件	工務小組委員會／ 財務委員會會議日期 和備註
7	4342DS	大埔污水處理廠第 5 階段 第 2A 期工程－消毒設施	整項工程計劃的級別 已提升(請參閱 PWSC(2007-08)19 號文 件)	2007 年 6 月 15 日／ 2007 年 7 月 6 日
8	3048RG	天水圍公共圖書館兼體育館	整項工程計劃的級別 已提升(請參閱 PWSC(2007-08)38 號文 件)	2007 年 6 月 20 日／ 2007 年 7 月 6 日
9	7811TH	屏廈路改善工程－餘下工 程(廈村段)	部分項目的級別已提 升，並編定為 7824TH 號工程計劃，稱為「屏 廈路改善工程－餘下 工程(介乎天華路與沙 洲里的廈村段)」(請參 閱 PWSC(2007-08)42 號文件)	2007 年 6 月 20 日／ 2007 年 7 月 6 日