

財務委員會 工務小組委員會參考文件

在 2007-08 年度立法會會期提請
工務小組委員會審議的項目
年終報告

為改善基本工程項目財務建議的諮詢程序，當局答應向委員提供資料摘要，載述計劃在個別立法會會期提升為甲級的基本工程項目。

2. 就 2007-08 年度立法會會期，預計須提請委員審議的項目有 101 個。有關這些項目的資料已載列於 PWSCI(2007-08)11 號文件，供委員參閱。本年終報告概述在上述立法會會期實際提請工務小組委員會審議的項目與 PWSCI(2007-08)11 號文件所載的預定計劃有何差別。請委員留意以下附件－

—— (a) 附件 1：臚列 PWSCI(2007-08)11 號文件所載 101 個項目中，按計劃提請工務小組委員會審議的 74 個項目(其中 4 個項目，即第 20、21、36 及 37 項，經詳細規劃後，合併為兩個項目提交)，以及未有在上述立法會會期內提請委員會審議其餘 27 個項目的主要原因。

—— (b) 附件 2：列述上述文件沒有載列，但在 2007-08 年度立法會會期提請工務小組委員會審議的 11 個項目。

計算下來，在 2007-08 年度立法會會期實際提請工務小組委員會審議的項目共有 83 個。

工務小組委員會在 2007-08 年度立法會會期審議的基本工程項目
(PWSCI(2007-08)11 號文件所載的項目)

編號	工程計劃編號	工程計劃名稱	審議的文件	工務小組委員會／ 財務委員會會議日期 和備註
1	—	為基本工程儲備基金各個 整體撥款分目提供款項， 以供 2008-09 年度支用	撥款申請已獲批准(請 參閱 PWSC(2007-08)61 號文件)	2007 年 12 月 21 日／ 2008 年 1 月 11 日
2	3261ES	香港仔水塘道 1 所中學	整項工程計劃的級別 已提升(請參閱 PWSC (2007-08)48 號文件)	2007 年 10 月 31 日／ 2007 年 11 月 16 日
3	4108CD	西九龍雨水排放系統改善 計劃－荔枝角雨水轉運計 劃	部分項目的級別已提 升，並編定為 4155CD 號工程計劃，稱為「西 九龍雨水排放系統改 善計劃－荔枝角雨水 排放隧道」(請參閱 PWSC(2007-08)84 號文 件)	2008 年 2 月 20 日／ 2008 年 4 月 25 日
4	4109CD	大埔船灣雨水排放系統改 善工程	—	暫緩提請工務小組委 員會審議撥款申請， 原因是當局需要更多 時間根據《前濱及海 床(填海工程)條例》 把經修訂工程重新刊 憲，反對期會在 2008 年 7 月屆滿。
5	4118CD	新界北部雨水排放系統改 善計劃－B 部分	部分項目的級別已提 升，並編定為 4156CD 號工程計劃，稱為「新 界麒麟村、馬草壟、 營盤、石仔嶺和沙嶺 雨水排放系統改善計 劃」(請參閱 PWSC (2008-09)7 號文件)	2008 年 5 月 7 日／ 2008 年 5 月 23 日
6	4119CD	新界北部雨水排放系統改 善計劃－C 部分	部分項目的級別已提 升，並編定為 4153CD 號工程計劃，稱為「打 鼓嶺的大埔田及坪 輦、沙頭角的萬屋邊及 蓮麻坑雨水排放系統 改善工程」(請參閱 PWSC(2007-08)51 號文 件)	2007 年 10 月 31 日／ 2007 年 11 月 16 日

編號	工程計劃編號	工程計劃名稱	審議的文件	工務小組委員會／財務委員會會議日期和備註
7	4138CD	觀塘佐敦谷、青衣藍澄灣、旺角花墟道及深水埗東京街明渠覆蓋工程	部分項目的級別已提升，並編定為 4154CD 號工程計劃，稱為「觀塘佐敦谷明渠、旺角花墟道明渠及深水埗東京街明渠覆蓋工程」(請參閱 PWSC(2007-08)69 號文件)	2007 年 12 月 21 日／2008 年 1 月 11 日
8	9046WS	沙田海水供應系統提升工程	整項工程計劃的級別已提升(請參閱 PWSC(2007-08)55 號文件)	2007 年 11 月 22 日／2007 年 12 月 14 日
9	8053EF	香港中文大學 1 500 個宿位的學生宿舍	整項工程計劃的級別已提升(請參閱 PWSC(2007-08)81 號文件)	2008 年 2 月 20 日／2008 年 4 月 25 日
10	8052EG	香港大學人類研究中心第一期	整項工程計劃的級別已提升(請參閱 PWSC(2007-08)70 號文件)	2008 年 1 月 9 日／2008 年 2 月 1 日
11	8053EG	香港大學堅尼地城龍華街 1 800 個宿位的學生宿舍	整項工程計劃的級別已提升(請參閱 PWSC(2007-08)71 號文件)	2008 年 1 月 9 日／2008 年 2 月 1 日
12	8020EJ	香港城市大學多媒體大樓－第 2 階段	整項工程計劃的級別已提升(請參閱 PWSC(2007-08)60 號文件)	2007 年 11 月 22 日／2007 年 12 月 14 日 這是重新提交的項目。當局在 2007 年 6 月 20 日首次提出這個項目的撥款申請(請參閱 PWSC(2007-08)44 號文件)。
13	4230DS	離島污水收集系統第 1 階段第 1 期工程第 2 部分－榕樹灣污水收集系統、污水處理廠及排放管	整項工程計劃的級別已提升(請參閱 PWSC(2007-08)49 號文件)	2007 年 10 月 31 日／2007 年 11 月 16 日
14	4234DS	離島污水收集系統第 1 階段第 2 期工程－索罟灣污水收集、處理及排放設施	整項工程計劃的級別已提升(請參閱 PWSC(2007-08)49 號文件)	2007 年 10 月 31 日／2007 年 11 月 16 日
15	4346DS	屯門污水收集系統改善計劃第 1 期	部分項目的級別已提升，並編定為 4360DS 號工程計劃，稱為「屯門井頭中村污水收集系統」(請參閱 PWSC(2007-08)50 號文件)	2007 年 10 月 31 日／2007 年 11 月 16 日

編號	工程計劃編號	工程計劃名稱	審議的文件	工務小組委員會／財務委員會會議日期和備註
16	B566CL	安達臣道的發展計劃	整項工程計劃的級別已提升(請參閱 PWSC (2007-08)57 號文件)	2007 年 11 月 22 日／ 2007 年 12 月 14 日
17	B126WC	安達臣道房屋發展項目的供水計劃	部分項目的級別已提升，並編定為 B188WC 號工程計劃，稱為「安達臣道發展項目範圍內的水管敷設工程」(請參閱 PWSC(2007-08)56 號文件)	2007 年 11 月 22 日／ 2007 年 12 月 14 日
18	6801TH	屯門公路近青田交匯處段道路擴闊工程	整項工程計劃的級別已提升(請參閱 PWSC (2007-08)89 號文件)	2008 年 3 月 26 日／ 2008 年 4 月 25 日
19	7389RO	大嶼山昂坪公共設施改善計劃	整項工程計劃的級別已提升(請參閱 PWSC (2007-08)67 號文件)	2008 年 1 月 9 日／ 2008 年 2 月 22 日
20	7711CL	啟德發展計劃－前跑道南面發展項目的前期基礎設施工程	部分項目的級別已提升，並編定為 7734CL 號工程計劃，稱為「啟德發展計劃－在舊啟德機場南面停機坪進行清拆和淨化工程，以及在北角政府合署安裝輔助雷達」(請參閱 PWSC(2007-08)75 號文件)	2008 年 1 月 30 日／ 2008 年 2 月 22 日
21	—	啟德發展計劃－前啟德機場北面停機坪以外的地盤整理和相關工程	—	這項目已併入 7711CL 號工程計劃(上文第 20 項)，而部分項目的級別已提升(請參閱 PWSC(2007-08)75 號文件)，因此無須另行提請工務小組委員會審議撥款申請。
22	4092CD	元朗、錦田、牛潭尾及天水圍雨水排放系統改善計劃第 1 階段第 2B 期－餘下工程	整項工程計劃的級別已提升(請參閱 PWSC (2007-08)52 號文件)	2007 年 11 月 22 日／ 2007 年 12 月 14 日
23	4104CD	港島北部雨水排放系統改善計劃－西部下游集水區工程	整項工程計劃的級別已提升(請參閱 PWSC (2007-08)80 號文件)	2008 年 1 月 30 日／ 2008 年 2 月 22 日

編號	工程計劃編號	工程計劃名稱	審議的文件	工務小組委員會／財務委員會會議日期和備註
24	9334WF	大埔濾水廠及附屬原水和食水輸送設施擴展工程	—	無須提請工務小組委員會審議撥款申請，原因是財務委員會在 2007 年 11 月 2 日批准把丁級工程項目的授權上限增至 2,100 萬元後，這項工程計劃的勘测研究費用，可在整體撥款分目 9100WX 項下撥款支付。
25	9326WF	連接獅子山高地食水主配水庫及將軍澳食水主配水庫的工程	整項工程計劃的級別已提升(請參閱 PWSC (2007-08)72 號文件)	2008 年 1 月 9 日／2008 年 2 月 1 日
26	3304EP	九龍衛理道 1 所設有 24 間課室的小學	整項工程計劃的級別已提升(請參閱 PWSC (2007-08)77 號文件)	2008 年 1 月 30 日／2008 年 2 月 22 日
27	3339EP	深水埗福榮街 1 所設有 30 間課室的小學	整項工程計劃的級別已提升(請參閱 PWSC (2007-08)47 號文件)	2007 年 10 月 31 日／2007 年 11 月 16 日
28	3340EP	九龍城延文禮士道 1 所設有 24 間課室的小學	整項工程計劃的級別已提升(請參閱 PWSC (2007-08)46 號文件)	2007 年 10 月 31 日／2007 年 11 月 16 日
29	3341EP	深水埗福榮街 1 所設有 18 間課室的小學	整項工程計劃的級別已提升(請參閱 PWSC (2007-08)47 號文件)	2007 年 10 月 31 日／2007 年 11 月 16 日
30	3345EP	北角百福道 1 所設有 18 間課室的小學	整項工程計劃的級別已提升(請參閱 PWSC (2008-09)6 號文件)	2008 年 5 月 7 日／2008 年 5 月 23 日
31	3346EP	屯門景峰徑聖公會蒙恩小學擴建計劃	整項工程計劃的級別已提升(請參閱 PWSC (2007-08)83 號文件)	2008 年 2 月 20 日／2008 年 4 月 25 日
32	8050EF	香港中文大學中央校園的大學圖書館擴建工程	—	暫緩提請工務小組委員會審議撥款申請，原因是香港中文大學需要更多時間敲定工程計劃的細節。
33	8011EL	香港科技大學現有教學大樓擴建工程	整項工程計劃的級別已提升(請參閱 PWSC (2007-08)66 號文件)	2007 年 12 月 21 日／2008 年 1 月 11 日
34	4237DS	大埔太和路污水泵房及加壓污水管	整項工程計劃的級別已提升(請參閱 PWSC (2007-08)85 號文件)	2008 年 2 月 20 日／2008 年 4 月 25 日

編號	工程計劃編號	工程計劃名稱	審議的文件	工務小組委員會／財務委員會會議日期和備註
35	4352DS	「淨化海港計劃」第二期甲－在昂船洲污水處理廠建造前期消毒設施	整項工程計劃的級別已提升(請參閱 PWSC (2007-08)68 號文件)	2007 年 12 月 21 日／2008 年 1 月 11 日
36	6746TH	屯門公路重建及改善工程	整項工程計劃的級別已提升(請參閱 PWSC (2007-08)88 號文件)	2008 年 2 月 20 日／2008 年 4 月 25 日
37	6786TH	屯門公路青龍頭段加建隔音屏障工程	—	這項目已併入 6746TH 號工程計劃(上文第 36 項)，而整項工程計劃的級別已提升(請參閱 PWSC (2007-08)88 號文件)，因此無須另行提請工務小組委員會審議撥款申請。
38	6800TH	觀塘繞道加建隔音屏障工程	整項工程計劃的級別已提升(請參閱 PWSC (2007-08)58 號文件)	2007 年 11 月 30 日／2007 年 12 月 14 日
39	3027NM	花園街街市及熟食中心一般改善工程	整項工程計劃的級別已提升(請參閱 PWSC (2007-08)78 號文件)	2008 年 3 月 26 日／2008 年 4 月 25 日
40	3047RG	小西灣市政大廈	整項工程計劃的級別已提升(請參閱 PWSC (2007-08)53 號文件)	2007 年 11 月 30 日／2007 年 12 月 14 日
41	3412RO	中山紀念公園暨游泳池場館	整項工程計劃的級別已提升(請參閱 PWSC (2007-08)54 號文件)	2007 年 11 月 30 日／2007 年 12 月 14 日
42	6145TB	荃灣行人天橋網絡擴充工程	部分項目的級別已提升，並編定為 6162TB 號工程計劃，稱為「荃灣行人天橋網絡擴充工程－沿大河道興建的行人天橋 A」(請參閱 PWSC(2007-08)65 號文件)	2007 年 12 月 21 日／2008 年 1 月 11 日
43	6825TH	屯門至赤鱗角連接路及屯門西繞道	部分項目的級別已提升，並編定為 6828TH 號工程計劃，稱為「屯門至赤鱗角連接路及屯門西繞道－勘測及初步設計工作」(請參閱 PWSC(2007-08)64 號文件)	2007 年 12 月 21 日／2008 年 1 月 11 日

編號	工程計劃編號	工程計劃名稱	審議的文件	工務小組委員會／財務委員會會議日期和備註
44	7721CL	舊墟發展計劃－元朗第16區第2期工程－L3路伸延段	整項工程計劃的級別已提升(請參閱 PWSC (2008-09)29 號文件)	2008年6月13日／2008年7月4日
45	5035CG	九龍西綠化總綱圖	部分項目的級別已提升，並編定為 5044CG 號工程計劃，稱為「九龍西及港島綠化總綱圖－旺角、油麻地、上環、灣仔和銅鑼灣工程」(請參閱 PWSC (2008-09)3 號文件)	2008年4月23日／2008年5月9日
46	5036CG	港島綠化總綱圖	部分項目的級別已提升，並編定為 5044CG 號工程計劃，稱為「九龍西及港島綠化總綱圖－旺角、油麻地、上環、灣仔和銅鑼灣工程」(請參閱 PWSC (2008-09)3 號文件)	2008年4月23日／2008年5月9日
47	7726CL	新界東北新發展區檢討研究－顧問費及工地勘測	整項工程計劃的級別已提升(請參閱 PWSC (2008-09)2 號文件)	2008年4月23日／2008年5月9日
48	4139CD	黃竹坑香葉道明渠及西貢福民路明渠覆蓋工程	部分項目的級別已提升，並編定為 4157CD 號工程計劃，稱為「西貢福民路明渠改善計劃」(請參閱 PWSC (2008-09)17 號文件)	2008年5月21日／2008年6月6日
49	3267ES	改建天水圍第104區1所小學校舍以重置1所中學	整項工程計劃的級別已提升(請參閱 PWSC (2008-09)35 號文件)	2008年6月20日／2008年7月14日
50	8088EB	深水埗大坑東道路德會協同中學重建計劃	整項工程計劃的級別已提升(請參閱 PWSC (2008-09)19 號文件)	2008年6月2日／2008年6月13日
51	8049EF	香港中文大學學生活動中心	—	暫緩提請工務小組委員會審議撥款申請，原因是香港中文大學需要更多時間進行詳細設計。
52	8051EF	香港中文大學一座綜合教學大樓	—	暫緩提請工務小組委員會審議撥款申請，原因是香港中文大學需要更多時間敲定工程計劃的細節。

編號	工程計劃編號	工程計劃名稱	審議的文件	工務小組委員會／財務委員會會議日期和備註
53	8054EF	香港中文大學兩座綜合教學大樓	—	暫緩提請工務小組委員會審議撥款申請，原因是香港中文大學需要更多時間進行詳細設計。
54	8005EU	嶺南大學新教學大樓和新學生宿舍	—	暫緩提請工務小組委員會審議撥款申請，原因是嶺南大學需要更多時間進行詳細設計。
55	3415RO	大嶼山東涌第 18 區地區休憩用地	整項工程計劃的級別已提升(請參閱 PWSC (2007-08)79 號文件)	2008 年 1 月 30 日／2008 年 2 月 22 日
56	3261RS	粉嶺／上水第 28A 區體育館	整項工程計劃的級別已提升(請參閱 PWSC (2007-08)82 號文件)	2008 年 3 月 26 日／2008 年 4 月 25 日
57	8021QJ	一筆過撥款給予西九文化區管理局以發展西九文化區	整項工程計劃的級別已提升(請參閱 PWSC (2008-09)31 號文件)	2008 年 6 月 18 日／2008 年 7 月 4 日
58	3056RE	成立及營運臨時 M+ 博物館	—	暫緩提請工務小組委員會審議撥款申請，以待西九文化區管理局在 2008 年稍後時間成立。西九文化區管理局會負責管理西九文化區內的核心文化藝術設施，包括 M+。臨時 M+ 是附屬設施，用以為設立和發展永久 M+ 作準備。
59	B407RO	毗鄰彩雲道公共房屋發展項目的地區及鄰舍休憩用地	整項工程計劃的級別已提升(請參閱 PWSC (2007-08)76 號文件)	2008 年 1 月 30 日／2008 年 2 月 22 日
60	3075KA	民航處新總部	整項工程計劃的級別已提升(請參閱 PWSC (2007-08)63 號文件)	2007 年 12 月 21 日／2008 年 1 月 11 日
61	7324TH	荃灣大河道與馬頭壩道之間一段楊屋道的擴闊工程	整項工程計劃的級別已提升(請參閱 PWSC (2008-09)25 號文件)	2008 年 6 月 13 日／2008 年 7 月 4 日

編號	工程計劃編號	工程計劃名稱	審議的文件	工務小組委員會／財務委員會會議日期和備註
62	7568TH	沙田新市鎮第 2 階段工程－位於車公廟路與紅梅谷路交界的行車天橋	—	無須提請工務小組委員會審議撥款申請，原因是財務委員會在 2007 年 11 月 2 日批准把丁級工程項目的授權上限增至 2,100 萬元後，這項工程計劃的詳細設計費用，可在整體撥款分目 7100CX 項下撥款支付。
63	6025TC	更換全港的傳統式交通燈為發光二極管式交通燈	整項工程計劃的級別已提升(請參閱 PWSC (2007-08)87 號文件)	2008 年 2 月 20 日／2008 年 4 月 25 日
64	6153TB	尖沙咀東部行人天橋改善工程	整項工程計劃的級別已提升(請參閱 PWSC (2007-08)73 號文件)	2008 年 1 月 30 日／2008 年 2 月 22 日
65	3055RE	香港大會堂附屬建築物改建為永久規劃及基建展覽館	整項工程計劃的級別已提升(請參閱 PWSC (2008-09)30 號文件)	2008 年 6 月 20 日／2008 年 7 月 4 日
66	7677CL	灣仔發展計劃第二期工程	—	暫緩提請工務小組委員會審議撥款申請，原因是當局需要更多時間處理有關臨時填海計劃和分區計劃大綱圖的司法覆核。
67	7716CL	將軍澳進一步發展－將軍澳堆填區第一期發展基礎設施工程	—	暫緩提請工務小組委員會審議撥款申請，原因是因應相關道路計劃刊憲期間所收到的反對意見，當局需要更多時間檢討工程計劃的設計。
68	4144CD	港島南部雨水排放系統改善計劃	部分項目的級別已提升，並編定為 4158CD 號工程計劃，稱為「港島南部雨水排放系統改善計劃－第 1 部分」(請參閱 PWSC(2008-09)27 號文件)	2008 年 6 月 13 日／2008 年 7 月 4 日
69	9186WC	更換及修復水管工程第 3 階段	整項工程計劃的級別已提升(請參閱 PWSC (2008-09)33 號文件)	2008 年 6 月 20 日／2008 年 7 月 4 日

編號	工程計劃編號	工程計劃名稱	審議的文件	工務小組委員會／財務委員會會議日期和備註
70	9189WC	更換及修復水管工程第 4 階段	部分項目的級別已提升，並編定為 9190WC 號工程計劃，稱為「更換及修復水管工程第 4 階段－勘測及詳細設計」(請參閱 PWSC (2008-09)34 號文件)	2008 年 6 月 20 日／ 2008 年 7 月 4 日
71	9327WF	敷設由西九龍至西營盤之西區過海海底水管及與其相關的地下喉管	整項工程計劃的級別已提升(請參閱 PWSC (2008-09)32 號文件)	2008 年 6 月 20 日／ 2008 年 7 月 4 日
72	9013WS	薄扶林區海水供應系統	整項工程計劃的級別已提升(請參閱 PWSC (2008-09)28 號文件)	2008 年 6 月 13 日／ 2008 年 7 月 4 日
73	9045WS	新界西北區海水供水計劃	—	暫緩提請工務小組委員會審議撥款申請，原因是當局需要更多時間，解決當地居民對樂安排海水抽水站選址和青發街工程的反對意見。
74	3299EP	屯門第 55 區 1 所設有 24 間課室的小學	整項工程計劃的級別已提升(請參閱 PWSC (2008-09)18 號文件)	2008 年 6 月 13 日／ 2008 年 7 月 14 日
75	3300EP	屯門第 55 區 1 所設有 30 間課室的小學	整項工程計劃的級別已提升(請參閱 PWSC (2008-09)18 號文件)	2008 年 6 月 13 日／ 2008 年 7 月 14 日
76	3347EP	深水埗石硤尾重建計劃第 4 期 1 所設有 24 間課室的小學	整項工程計劃的級別已提升(請參閱 PWSC (2008-09)9 號文件)	2008 年 5 月 7 日／ 2008 年 5 月 23 日
77	3262ES	觀塘彩雲道及佐敦谷毗鄰發展計劃的 1 所中學	整項工程計劃的級別已提升(請參閱 PWSC (2008-09)16 號文件)	2008 年 6 月 13 日／ 2008 年 7 月 4 日
78	3104ET	元朗第 13 區 1 所直接資助學校(中學暨小學)	整項工程計劃的級別已提升(請參閱 PWSC (2008-09)15 號文件)	2008 年 6 月 13 日／ 2008 年 7 月 4 日
79	3105ET	大埔第 9 區香港痲痺協會賽馬會田綺玲學校擴建計劃	整項工程計劃的級別已提升(請參閱 PWSC (2008-09)20 號文件)	2008 年 6 月 13 日／ 2008 年 7 月 4 日
80	3011NT	把旱廁改為沖水式廁所－第 5 期	整項工程計劃的級別已提升(請參閱 PWSC (2008-09)26 號文件)	2008 年 6 月 13 日／ 2008 年 7 月 4 日

編號	工程計劃編號	工程計劃名稱	審議的文件	工務小組委員會／財務委員會會議日期和備註
81	3049RG	元朗第 3 區公共圖書館及體育館	—	暫緩提請工務小組委員會審議撥款申請，原因是甄選顧問公司過程中遇到複雜情況。
82	3190SC	將軍澳第 44 區將軍澳綜合大樓	整項工程計劃的級別已提升(請參閱 PWSC (2008-09)4 號文件)	2008 年 5 月 7 日／2008 年 5 月 23 日
83	5258RS	在大埔龍尾發展泳灘	—	暫緩提請工務小組委員會審議撥款申請，原因是當局需要更多時間完成環境影響評估研究，以回應市民提出的關注事項。
84	8015QJ	香港體育學院重新發展計劃	整項工程計劃的級別已提升(請參閱 PWSC (2008-09)13 號文件)	2008 年 6 月 2 日／2008 年 6 月 13 日
85	7067GI	在香港會議展覽中心旁發展政府直升機坪	—	暫緩提請工務小組委員會審議撥款申請，原因是當局需要更多時間處理有關分區計劃大綱圖的司法覆核。
86	7822TH	將軍澳跨灣連接路	—	暫緩提請工務小組委員會審議撥款申請，原因是須就相關的 7823TH 號工程計劃(下文第 87 項)進一步諮詢觀塘區議會及該區居民。
87	7823TH	將軍澳－藍田隧道	—	暫緩提請工務小組委員會審議撥款申請，原因是須進一步諮詢觀塘區議會及該區居民。
88	6579TH	中環及灣仔繞道和東區走廊連接路	—	暫緩提請工務小組委員會審議撥款申請，原因是當局需要更多時間就工程計劃所需的臨時填海工程諮詢公眾。
89	7717CL	將軍澳進一步發展－百勝角工地平整及基礎設施工程	整項工程計劃的級別已提升(請參閱 PWSC (2008-09)21 號文件)	2008 年 6 月 2 日／2008 年 6 月 13 日

編號	工程計劃編號	工程計劃名稱	審議的文件	工務小組委員會／財務委員會會議日期和備註
90	3265ES	九龍童軍徑麗澤中學擴建計劃	整項工程計劃的級別已提升(請參閱 PWSC(2008-09)8 號文件)	2008 年 5 月 7 日／2008 年 5 月 23 日
91	3103ET	東涌第 27 區 1 所為有不同及多重殘疾學童而設的特殊學校	—	暫緩提請工務小組委員會審議撥款申請，原因是當局需要更多時間解決當區人士的反對意見。
92	8059EC	油麻地加士居道 42 號 1 所私立獨立學校(中學暨小學)	—	暫緩提請工務小組委員會審議撥款申請，原因是當局需要更多時間檢討工程計劃的技術可行性。
93	8052EF	香港中文大學第 39 區綜合科研實驗大樓(第 1 座)	—	暫緩提請工務小組委員會審議撥款申請，原因是香港中文大學需要更多時間進行詳細設計和公眾諮詢。
94	8010EL	香港科技大學新教學大樓	—	暫緩提請工務小組委員會審議撥款申請，原因是香港科技大學需要更多時間敲定工程計劃的細節和所需撥款。
95	8012EL	香港科技大學高等研究院	—	暫緩提請工務小組委員會審議撥款申請，原因是香港科技大學需要更多時間敲定工程計劃的細節和所需撥款。
96	4125DS	吐露港未敷設污水設施地區的污水收集系統	—	暫緩提請工務小組委員會審議撥款申請，原因是當局需要更多時間解決所涉及的土地問題。
97	3419RO	愛秩序灣公園	整項工程計劃的級別已提升(請參閱 PWSC(2008-09)36 號文件)	2008 年 6 月 20 日／2008 年 7 月 4 日 這是重新提交的項目。當局在 2008 年 6 月 2 日工務小組委員會會議上撤回建議(請參閱 PWSC(2008-09)14 號文件)。

編號	工程計劃 編號	工程計劃名稱	審議的文件	工務小組委員會／ 財務委員會會議日期 和備註
98	8003MR	將軍澳醫院擴建工程	整項工程計劃的級別 已提升(請參閱 PWSC (2008-09)23 號文件)	2008 年 6 月 4 日／ 2008 年 7 月 8 日
99	8030EA	九龍佐敦道 1 號拔萃女小 學原址重建計劃	—	暫緩提請工務小組委 員會審議撥款申請， 原因是辦學團體修訂 了工程計劃時間表。
100	8089EB	九龍佐敦道 1 號拔萃女書 院局部原址重建計劃	—	暫緩提請工務小組委 員會審議撥款申請， 原因是辦學團體修訂 了工程計劃時間表。
101	8060EC	將軍澳第 86 區 1 所小學及 1 所中學	—	暫緩提請工務小組委 員會審議撥款申請， 原因是當局需要更多 時間諮詢有關區議 會。

工務小組委員會在 2007-08 年度立法會會期審議的基本工程項目
PWSCI(2007-08)11 號文件沒有載列的項目

編號	工程計劃編號	工程計劃名稱	審議的文件	工務小組委員會／財務委員會會議日期和備註
1	8001QR	地下鐵路西港島線－財務資助	部分項目的級別已提升，並編定為 8002QR 號工程計劃，稱為「地鐵西港島線－設計階段財務資助」(請參閱 PWSC(2007-08)59 號文件)	2007 年 11 月 30 日／ 2007 年 12 月 14 日
2	3009GB	在深港西部通道的新口岸建造過境設施以實行「一地兩檢」模式的通關安排－土地開發	整項工程計劃的級別已提升(請參閱 PWSC(2007-08)62 號文件)	2007 年 12 月 21 日／ 2008 年 1 月 11 日
3	5793TH	欣澳交匯處改善工程	PWSC(2007-08)74 號文件	2008 年 1 月 30 日／一 部分工務小組委員會委員質疑是否需要進行擬議工程。當局撤回建議，現正檢討有關工程計劃的未來路向。
4	4340DS	牛尾海污水收集系統第 3 階段工程－孟公屋污水收集系統	整項工程計劃的級別已提升(請參閱 PWSC(2007-08)86 號文件)	2008 年 2 月 20 日／ 2008 年 4 月 25 日
5	6051TR	沙田至中環線－設計及地盤勘測	整項工程計劃的級別已提升(請參閱 PWSC(2008-09)1 號文件)	2008 年 4 月 23 日／ 2008 年 5 月 9 日
6	3058RE	重置白田公共圖書館	整項工程計劃的級別已提升(請參閱 PWSC(2008-09)5 號文件)	2008 年 5 月 7 日／ 2008 年 5 月 23 日
7	3006GA	香港特別行政區參與中國 2010 年上海世界博覽會－香港館	整項工程計劃的級別已提升(請參閱 PWSC(2008-09)12 號文件)	2008 年 5 月 21 日／ 2008 年 6 月 6 日
8	6834TH	港珠澳大橋香港口岸	部分項目的級別已提升，並編定為 6837TH 號工程計劃，稱為「港珠澳大橋香港口岸－勘測及初步設計工作」(請參閱 PWSC(2008-09)10 號文件)	2008 年 5 月 21 日／ 2008 年 6 月 6 日

編號	工程計劃編號	工程計劃名稱	審議的文件	工務小組委員會／財務委員會會議日期和備註
9	6835TH	港珠澳大橋施工前工作	整項工程計劃的級別已提升(請參閱 PWSC (2008-09)11 號文件)	2008 年 5 月 21 日／2008 年 6 月 6 日
10	6052TR	廣深港高速鐵路香港段一設計及地盤勘測工作	整項工程計劃的級別已提升(請參閱 PWSC (2008-09)22 號文件)	2008 年 6 月 4 日／2008 年 7 月 8 日 在 2008 年 6 月 20 日財務委員會會議上，當局撤回建議，其後在 2008 年 7 月 8 日重新提交這項目。
11	8066MM	在天水圍第 109 區興建 1 所普通科門診診所、1 所綜合社區精神健康支援服務中心及 1 所長期護理院	整項工程計劃的級別已提升(請參閱 PWSC (2008-09)24 號文件)	2008 年 6 月 13 日／2008 年 7 月 14 日