

財務委員會 工務小組委員會參考文件

在 2009-10 年度立法會會期提請
工務小組委員會審議的項目
年終報告

為改善基本工程項目財務建議的諮詢程序，當局答應向委員提供資料摘要，載述計劃在個別立法會會期提升為甲級的基本工程項目。

2. 就 2009-10 年度立法會會期，預計須提請委員審議的項目有 37 個。有關這些項目的資料已載列於 PWSCI(2009-10)13 號文件，供委員參閱。本年終報告概述在上述立法會會期實際提請工務小組委員會審議的項目與 PWSCI(2009-10)13 號文件所載的預定計劃有何差別。請委員留意以下附件－

—— (a) 附件 1：臚列 PWSCI(2009-10)13 號文件所載 37 個項目中，按計劃提請工務小組委員會審議的 32 個項目，以及未有在上述立法會會期內提請小組委員會審議其餘 5 個項目的主要原因。

—— (b) 附件 2：列述上述文件沒有載列，但在 2009-10 年度立法會會期提請工務小組委員會審議的 6 個項目。

計算下來，在 2009-10 年度立法會會期實際提請工務小組委員會審議的項目共有 38 個。

工務小組委員會在 2009-10 年度立法會會期審議的基本工程項目
(PWSCI(2009-10)13 號文件所載的項目)

編號	工程計劃編號	工程計劃名稱	審議的文件	工務小組委員會／ 財務委員會會議日期 和備註
1	—	為基本工程儲備基金各個 整體撥款分目提供款項， 以供 2010-11 年度支用	撥款申請已獲批准(請 參閱 PWSC(2009-10)78 號文件)	2009 年 12 月 16 日／ 2010 年 1 月 22 日
2	5001BX	防止山泥傾瀉計劃	2009-10 年度的核准撥 款額已提高(請參閱 PWSC(2009-10)71 號文 件)	2009 年 11 月 4 日／ 2009 年 11 月 20 日
3	3063KA	添馬艦發展工程	工程計劃的核准預算 費已提高(請參閱 PWSC(2009-10)73 號文 件)	2009 年 12 月 2 日／ 2009 年 12 月 18 日
4	9076WC	港島中區半山及以上地區 供水系統改善計劃－餘下 工程	工程計劃的核准預算 費已提高(請參閱 PWSC(2010-11)4 號文 件)	2010 年 4 月 14 日／ 2010 年 4 月 30 日
5	3261ES	香港仔水塘道 1 所中學	工程計劃的核准預算 費已提高(請參閱 PWSC(2009-10)74 號文 件)	2009 年 12 月 2 日／ 2009 年 12 月 18 日
6	6159TB	重建位於龍翔道近新光中 心的行人天橋及延長龍翔 道巴士停車處	整項工程計劃的級別 已提升(請參閱 PWSC(2009-10)70 號文 件)	2009 年 11 月 4 日／ 2009 年 11 月 20 日
7	6053TR	廣深港高速鐵路香港段－ 鐵路建造工程	整項工程計劃的級別 已提升(請參閱 PWSC(2009-10)68 號文 件)	2009 年 12 月 3 日／ 2009 年 12 月 18 日、 2010 年 1 月 8 日、15 日和 16 日
8	6057TR	廣深港高速鐵路香港段－ 非鐵路建造工程	整項工程計劃的級別 已提升(請參閱 PWSC(2009-10)69 號文 件)	2009 年 12 月 3 日／ 2009 年 12 月 18 日、 2010 年 1 月 8 日、15 日和 16 日
9	7736CL	啟德郵輪碼頭發展的土地 平整工程	整項工程計劃的級別 已提升(請參閱 PWSC(2009-10)67 號文 件)	2009 年 11 月 4 日／ 2009 年 11 月 20 日

編號	工程計劃編號	工程計劃名稱	審議的文件	工務小組委員會／財務委員會會議日期和備註
10	3054RG	將軍澳第 45 區市鎮公園、室內單車場及體育館	整項工程計劃的級別已提升 (請參閱 PWSC(2009-10)85 號文件)	2010 年 1 月 20 日／2010 年 2 月 5 日
11	8051EF	香港中文大學綜合教學大樓	整項工程計劃的級別已提升 (請參閱 PWSC(2009-10)77 號文件)	2009 年 12 月 3 日／2009 年 12 月 18 日
12	8063MM	北大嶼山醫院第 1 期	整項工程計劃的級別已提升 (請參閱 PWSC(2009-10)75 號文件)	2009 年 12 月 3 日／2010 年 1 月 22 日
13	9334WF	大埔濾水廠及附屬原水和食水輸送設施擴展工程	部分項目的級別已提升，並編定為 9343WF 號工程計劃，稱為「大埔濾水廠及附屬原水和食水輸送設施擴展工程－第一期工程」(請參閱 PWSC(2009-10)88 號文件)	2010 年 1 月 20 日／2010 年 2 月 5 日
14	3171BF	香港仔消防局暨救護站發展計劃	整項工程計劃的級別已提升 (請參閱 PWSC(2009-10)84 號文件)	2010 年 1 月 20 日／2010 年 2 月 5 日
15	3106ET	屯門第 16 區 1 所為肢體傷殘學生而設的特殊學校	整項工程計劃的級別已提升 (請參閱 PWSC(2009-10)82 號文件)	2010 年 1 月 20 日／2010 年 2 月 5 日
16	4230DS	離島污水收集系統第 1 階段第 1 期工程第 2 部分－榕樹灣污水收集系統、污水處理廠及排放管	工程計劃的核准預算費已提高 (請參閱 PWSC(2010-11)3 號文件)	2010 年 4 月 14 日／2010 年 4 月 30 日
17	4234DS	離島污水收集系統第 1 階段第 2 期工程－索罟灣污水收集、處理及排放設施	工程計劃的核准預算費已提高 (請參閱 PWSC(2010-11)3 號文件)	2010 年 4 月 14 日／2010 年 4 月 30 日
18	4341DS	淨化海港計劃第二期甲－改善昂船洲污水處理廠及初級污水處理廠工程	整項工程計劃的級別已提升 (請參閱 PWSC(2009-10)87 號文件)	2010 年 2 月 10 日／2010 年 4 月 23 日

編號	工程計劃編號	工程計劃名稱	審議的文件	工務小組委員會／財務委員會會議日期和備註
19	5013GB	蓮塘／香園圍口岸與相關工程	部分項目的級別已提升，並編定為 5016GB 號工程計劃，稱為「蓮塘／香園圍口岸與相關工程－鄉村重置工程」(請參閱 PWSC(2010-11)2 號文件)	2010 年 4 月 14 日／ 2010 年 4 月 30 日
20	6076TI	屯門公路巴士轉乘站	整項工程計劃的級別已提升 (請參閱 PWSC(2009-10)81 號文件)	2010 年 1 月 20 日／ 2010 年 2 月 5 日 這是重新提交的項目。當局在 2009 年 12 月 16 日首次提出這個項目的撥款申請 (請參閱 PWSC (2009-10)80 號文件)。
21	3049FS	文錦渡食物檢驗設施擴建工程	整項工程計劃的級別已提升 (請參閱 PWSC(2009-10)79 號文件)	2009 年 12 月 16 日／ 2010 年 1 月 22 日
22	3007GA	啟德郵輪碼頭發展的郵輪碼頭大樓及附屬設施	整項工程計劃的級別已提升 (請參閱 PWSC(2010-11)1 號文件)	2010 年 4 月 14 日／ 2010 年 4 月 30 日
23	3030LJ	高等法院大樓加建法庭及相關設施	整項工程計劃的級別已提升 (請參閱 PWSC(2009-10)83 號文件)	2010 年 1 月 20 日／ 2010 年 2 月 5 日
24	3016NB	重建歌連臣角火葬場	整項工程計劃的級別已提升 (請參閱 PWSC(2009-10)76 號文件)	2009 年 12 月 3 日／ 2009 年 12 月 18 日
25	3176SC	土瓜灣填海區庇利街聯用綜合大樓	整項工程計劃的級別已提升 (請參閱 PWSC(2009-10)86 號文件)	2010 年 1 月 20 日／ 2010 年 2 月 5 日
26	6825TH	屯門至赤鱸角連接路及屯門西繞道	—	暫緩提請工務小組委員會審議撥款申請，原因是當局需要更多時間進行工程的前期工作。

編號	工程計劃編號	工程計劃名稱	審議的文件	工務小組委員會／財務委員會會議日期和備註
27	6834TH	港珠澳大橋香港口岸	—	暫緩提請工務小組委員會審議撥款申請，原因是當局需要更多時間進行工程的前期工作。
28	7417RO	大澳改善工程	部分項目的級別已提升，並編定為 7435RO 號工程計劃，稱為「大澳改善工程(第一期)」(請參閱 PWSC(2010-11)8 號文件)	2010 年 6 月 2 日／ 2010 年 6 月 18 日
29	6058TR	沙田至中環線－鐵路建造工程－保護工程	部分項目的級別已提升，並編定為 6059TR 號工程計劃，稱為「沙田至中環線－鐵路建造工程－灣仔發展計劃第二期內的保護工程」(請參閱 PWSC(2010-11)11 號文件)	2010 年 6 月 9 日／ 2010 年 7 月 2 日
30	3059RE	高山劇場興建新翼大樓工程計劃	整項工程計劃的級別已提升(請參閱 PWSC(2010-11)7 號文件)	2010 年 6 月 2 日／ 2010 年 6 月 18 日
31	4140CD	重建和修復一段由蒲崗村道至東光道的啟德明渠	部分項目的級別已提升，並編定為 4162CD 號工程計劃，稱為「重建和修復一段由蒲崗村道至東光道的啟德明渠－第 1 期工程」(請參閱 PWSC(2010-11)14 號文件)	2010 年 6 月 9 日／ 2010 年 7 月 2 日
32	8002QW	活化計劃－活化前荔枝角醫院為饒宗頤文化館／香港文化傳承	整項工程計劃的級別已提升(請參閱 PWSC(2010-11)6 號文件)	2010 年 5 月 19 日／ 2010 年 6 月 11 日
33	8004QW	活化計劃－活化雷生春為香港浸會大學中醫藥保健中心	整項工程計劃的級別已提升(請參閱 PWSC(2010-11)9 號文件)	2010 年 6 月 2 日／ 2010 年 6 月 18 日
34	8007QW	活化計劃－活化美荷樓為城市旅舍	整項工程計劃的級別已提升(請參閱 PWSC(2010-11)10 號文件)	2010 年 6 月 2 日／ 2010 年 6 月 18 日

編號	工程計劃編號	工程計劃名稱	審議的文件	工務小組委員會／財務委員會會議日期和備註
35	3181GK	興建新機場多普勒天氣雷達站	—	暫緩提請工務小組委員會審議撥款申請，原因是當局需要更多時間諮詢有關地區人士，包括區議會及有關村民。
36	6844TH	港珠澳大橋香港接線	—	暫緩提請工務小組委員會審議撥款申請，原因是當局需要更多時間進行工程的前期工作。
37	5172DR	發展有機資源回收中心－第一期	—	暫緩提請工務小組委員會審議撥款申請，原因是當局需要更多時間敲定工程計劃的細節和預算費用。

工務小組委員會在 2009-10 年度立法會會期審議的基本工程項目
(PWSCI(2009-10)13 號文件沒有載列的項目)

編號	工程計劃編號	工程計劃名稱	審議的文件	工務小組委員會／ 財務委員會會議日期 和備註
1	1035CA	就廣深港高速鐵路香港段項目發放的特設特惠津貼	撥款申請已獲批准(請參閱 PWSC(2009-10)72 號文件)	2009 年 12 月 3 日／ 2009 年 12 月 18 日、 2010 年 1 月 8 日、15 日和 16 日
2	4359DS	北區污水收集系統第 1 階段第 2B 期	工程計劃的核准預算費已提高(請參閱 PWSC(2009-10)89 號文件)	2010 年 2 月 10 日／ 2010 年 4 月 23 日
3	7681CL	屯門第 54 區的土地平整、道路及渠務工程第 2 期	PWSC(2010-11)5 號文件	2010 年 6 月 2 日／－ 由於工務小組委員會委員關注就屯門第 54 區公共房屋發展收回土地的賠償安排，當局撤回建議。我們會在檢討工程的分期實施計劃後，再次提交撥款申請。
4	4329DS	望后石污水處理廠改善工程	工程計劃的核准預算費已提高(請參閱 PWSC(2010-11)12 號文件)	2010 年 6 月 9 日／ 2010 年 7 月 2 日
5	4372DS	在城門河道底下修復及建造污水幹渠	整項工程計劃的級別已提升(請參閱 PWSC(2010-11)13 號文件)	2010 年 6 月 9 日／ 2010 年 7 月 2 日
6	9181WF	沙田濾水廠原地重置工程	部分項目的級別已提升，並編定為 9344WF 號工程計劃，稱為「沙田濾水廠原地重置工程－南廠－設計和工地勘測」(請參閱 PWSC(2010-11)15 號文件)	2010 年 6 月 9 日／ 2010 年 7 月 2 日