

## 西貢區議會就尚未完成的康樂及文化設施工程計劃的推展情況的意見

### (a) 已完成的兩個前市政局工程項目

工程名稱	工程預算 (百萬元計)	兩個前市政局暫 定時間表 (動工/完成日期)	最新 確實/暫定時間表 (動工/完成日期)	備註
將軍澳第40A區 地區休憩用地	60.00	2002-03 / 2003-04	12-2006 / 09-2008	已完成
將軍澳運動場	392.80	2001-02 / 2004-05	04-2006 / 03-2009	已完成

### (b) 正在興建中的兩個前市政局工程項目

工程名稱	工程預 算 (百萬 元計)	兩個前市 政局暫定 時間表 (動工/完 成日期)	最新 確實/暫定 時間表(動 工/完成日 期)	備註
將軍澳第44 區將軍澳綜 合大樓	530.90	2001-02 / 2004-05	10-2008 / 2011年中	西貢將軍澳政府綜合大樓預計於2011年年底啟用。西貢區議會希望有關設施可以盡快開放給居民使用。
將軍澳第37 區地區休憩 用地	140.60	2003-04 / 2004-05	12-2009 / 2012年初	西貢區議會於2009年1月20日的會議上，支持康樂及文化事務署就這項計劃提出設計方案，並建議該署考慮各議員及居民團體的意見，包括修訂文曲里主入口的門廊設計，研究整合園內外的行人通道，擴充草地滾球場和多功能廣場的面積及增加長者健身設施等。西貢區議會希望有關設施可以盡快落成及開放給居民使用。
將軍澳第45 區市鎮公 園、室內單車 場及體育館	1129.7 0	2001-02 / 2004-05	03-2010 / 2013年初	西貢區議會於2006年12月5日的會議上，支持康樂及文化事務署的修訂將軍澳第45區文康設施的推行模式建議，以工務計劃形式，在該區有關的土地上興建一個市鎮公園和一個符合國際單車比賽及訓導標準的室內單車及體育館；並在2008年11月18日通過支持工程設計方案。西貢區議會希望有關設施可以盡快落成及開放給居民使用。

## 西貢區議會就尚未完成的康樂及文化設施工程計劃的推展情況的意見

### (c) 正在覆檢的兩個前市政局工程項目

工程名稱	已預留的工地目前的土地用途	目前情況	備註
西貢第 4 區體育館	由於預留土地不足夠容納一所標準體育館，規劃署正覆檢工程用地的位置	規劃署已甄選了另一個可能合適地點發展擬議體育館，惟需待運輸署於 2011 年 1 月中完成交通研究後始能確定擬議工程用地可否用作有關用途。	是項計劃為西貢區議會多年以來建議發展的文康設施工程。本屆區議會已有共識，要求該署盡快就是項工程進行規劃及制定發展時間表。  根據康文署的資料，署方最近正與建築署及規劃署研究，在該區劃出一幅土地供興建室內體育館之用，惟有關土地須收回私家用地，以及重置一些社區設施，才能興建體育館設施，署方表示會積極跟進有關土地規劃及其他相關的籌劃工作。
在西貢區將軍澳第 66 區興建的文娛中心	有關土地已根據《將軍澳進一步發展可行性研究》遷往第 67 區	將軍澳第 67 區土地的基礎設施工程在較早前展開，稍後才能確定該地可用作工程發展用途的時間。康文署會在適當時候就這項工程計劃進行覆檢。	在 2005 年通過的「將軍澳進一步發展研究」把將軍澳市中心南部的第 67 區被規劃為「文娛區」，並在該區域已經預留了土地發展一所文娛中心。西貢區議會認為政府在發展文化產業及推動地區文化活動的政策大前提下，應提供充足及便利市民的文娛設施，以滿足將軍澳居民參與文娛活動的需要。跨區使用九龍東及其他區域的文娛中心大大影響西貢將軍澳的文娛活動發展，對居民極為不便。西貢區議會要求署方積極研究在將軍澳第 67 區興建文娛中心。

## 西貢區議會就尚未完成的康樂及文化設施工程計劃的推展情況的意見

### (d) 正在興建的體育設施工程項目

工程名稱	工程預算費用 (百萬元計)	預計完工日期	備註
將軍澳第 37 區地區 休憩用地(包括一個 人造草地滾球場)	140.6	2012 年初	西貢區議會希望有關設施可以盡快落成及開放給居民使用。
將軍澳第 45 區市鎮 公園、室內單車場及 體育館	1,129.70	2013 年初	西貢區議會希望有關設施可以盡快落成及開放給居民使用。

### (e) 規劃中的體育設施工程項目

工程名稱	備註
將軍澳第 74 區 地區休憩用地、 體育館及圖書館	<p>康樂及文化事務署曾於 2006 年 8 月 1 日就是項計劃的工程發展範圍，以及於 2008 年 9 月 23 日就工程設計，先後徵詢西貢區議會及轄下地區設施管理委員會的意見，並分別獲區議會及委員會支持。</p> <p>是項工程已獲立法會財務委員會批准撥款興建。西貢區議會希望有關設施可以如期於 2014 年或以前落成，附近的行人天橋配套亦可盡快落成。</p>

## 西貢區議會就尚未完成的康樂及文化設施工程計劃的推展情況的意見

(f) 除以上工程外，西貢區議會曾通過興建以下文康工程(不包括由地區小型工程計劃及鄉郊小工程計劃撥款興建的工程)：

項目優次	工程名稱	工程預算(百萬元計)	區議會首次通過支持的日期	區議會期望竣工的日期	目前情況	備註
1	西貢福民路明渠改善計劃	96	2007年8月27日	2012年2月	西貢區議會轄下食物環境衛生委員會於2007年8月通過支持渠務署的西貢福民路明渠覆蓋工程，並於2008年8月通過支持修訂的公園設計。區議會期望公園可以如期於2012年啟用。	是項工程由渠務署發展，落成後將交由康樂及文化事務署管理。
2	將軍澳第56區地區休憩用地	---	2005年1月25日	---	是項工程計劃將分兩階段發展。現時第一期工程已經展開，預計約於2012年完工。而第二期工程則需要待路政署完成高架天橋工程才能動工，西貢區議會要求路政署盡快訂定天橋的設計，並向立法會申請撥款，以免阻礙第二期的工程進度。	是項工程由康樂及文化事務署與香港鐵路有限公司合作發展，項目落成後將交由康樂及文化事務署管理。
3	將軍澳第77區足球訓練學校	---	2006年1月17日	---	在2006年康樂及文化事務署聯同香港足球總會及環境保護署向西貢區議會介紹在該區域發展一所足球訓練中心，並且獲得區議會支持。區議會希望該署盡快就有關計劃的進一步籌備工作諮詢區議會，並交代具體的發展時間表。	足球訓練中心的興建費用由香港賽馬會資助，香港足球總會將採用自付盈虧的模式經營及管理該中心。

## 西貢區議會就尚未完成的康樂及文化設施工程計劃的推展情況的意見

項目優次	工程名稱	工程預算 (百萬元計)	區議會首次通過支持的日期	區議會期望竣工的日期	目前情況	備註
4	將軍澳第 66 及 68 區地區休憩用地	---	2011 年 3 月 15 日	---	<p>康樂及文化事務署於 2011 年 3 月 15 日就是項工程計劃的初步擬訂的發展範圍徵詢西貢區議會地區設施管理委員會的意見。</p> <p>委員會就工程的概念表達意見，並支持康文署建議的地區休憩用地發展範圍，及希望該署加快申請預留撥款及落實工程的發展時間表。</p>	---
5	將軍澳第 77 區水上活動中心	---	2011 年 5 月 17 日	---	<p>康樂及文化事務署於 2011 年 5 月 17 日就是項工程計劃的初步擬訂發展範圍徵詢西貢區議會地區設施管理委員會的意見。</p> <p>委員會支持康文署建議的水上活動中心發展範圍，並希望該署加快申請預留撥款及落實工程的發展時間表，在完成技術可行性研究及初步設計後，進一步諮詢西貢區議會和相關團體。</p>	---

## 西貢區議會就尚未完成的康樂及文化設施工程計劃的推展情況的意見

項目優次	工程名稱	工程預算(百萬元計)	區議會首次通過支持的日期	區議會期望竣工的日期	目前情況	備註
6	將軍澳第 72 區調景嶺公園	---	---	---	<p>康文署將按土木工程拓展署基礎建設工程的進度，先發展上半部分約 3.8 公頃的土地。而餘下部分用地(約 2 公頃)的基礎建設工程則包括在土木工程拓展署籌劃的「將軍澳藍田隧道」工程範圍內，現階段未能確定該部分用地的發展時間表。</p> <p>西貢區議會於 2011 年 5 月 3 日的會議上通過動議，要求康樂及文化事務署盡快落實及開展是項計劃。</p>	---
7	規劃鴨仔山為正規公園	---	---	---	<p>西貢區議會於 2011 年 1 月 4 日的會議上通過動議，要求當局將鴨仔山建成正式的休憩公園，令設施管理規範化及資源運用更符合經濟效益。有關事宜亦多次在西貢區議會轄下地區設施管理委員會會議上作出討論。</p>	---
8	將軍澳南區全天候室內游泳池	---	---	---	<p>西貢區議會於 2011 年 5 月 3 日的會議上通過動議，要求在將軍澳南區增設全天候室內泳池。</p>	---