

參考文件

所接受的投標價與工程計劃核准預算費內
估計款額之間出現重大差額的報告
(2018 年第一季批出的基本工程合約)

在 2004 年 4 月 21 日，審計署署長發表了關於淨化海港計劃第一期工程的衡工量值審計報告書¹。在審計署署長提出的意見當中，注意到當局就該工程計劃下部分工程合約所接受的投標價與工程計劃核准預算費內的估計款額有重大差異。政府帳目委員會在 2004 年 6 月發表報告書，建議為使立法會能有效監察用款情況，當各工程部門所接受的投標價與工程計劃核准預算費內估計款額之間出現達 1,500 萬元或以上的差額時，應知會立法會。

2. 回應政府帳目委員會的建議，政府同意向立法會遞交季度報告，當基本工程計劃所接受的投標價與估計款額之間出現重大差額，「達/逾 1,500 萬元或工程計劃核准預算費內的原來估計款額的 10%（以數額較大者為準）」²，需提供有關資料。我們在 2005 年 2 月 4 日遞交首份報告予政府帳目委員會，載列截至 2004 年 12 月底的工程項目資料。按財務委員會秘書的指示，我們將其後的報告遞交工務小組委員會。

3. 就截至 2018 年 3 月底的一季，有五份工程合約符合提交資料的指定準則。有關合約的詳情載於**附件**。

發展局
工務科
2019 年 5 月

¹ 見審計署署長第四十二號報告書，第三章。

² 見 2004 年 10 月 20 日立法會會議上提交回應政府帳目委員會第四十二號報告書的政府覆文的第 25 段。

所接受的投標價與工程計劃核准預算費內
估計款額之間出現重大差額的報告
(2018 年第一季批出的基本工程合約)

(1) 部門： 土木工程拓展署

工程計劃 編號	工程計劃 名稱	工程計劃 核准 預算費	(A) 工程計劃 核准 預算費 中預留的 合約價款	(B) 所接受的 投標價	(A)-(B) 差額
合約編號	合約名稱/ 批出日期	百萬元 (按付款當日價格計算)			
5001BX (整體撥款)	防止山泥傾瀉計劃				
項目編號 2.271	長遠防治山泥傾瀉計劃2012年D 組大嶼山防治山泥傾瀉工程	171.35			
GE/2016/10	長遠防治山泥傾瀉計劃 2012年D組, 大嶼山防治山 泥傾瀉工程/ 2018年1月2日		147.02	98.00	49.02
		<p>所接受的投標價比工程計劃核准預算費中預留的合約價款為低，是由於市場競爭激烈所致。出現較大差額的主要項目如下-</p> <p>(a) 土力工程 (4,350 萬元)； (b) 其他工程 (2,053 萬元)；以及 (c) 合約工程開辦費 (-1,501 萬元)。</p>			

工程計劃 編號 合約編號	工程計劃 名稱 合約名稱/ 批出日期	工程計劃 核准 預算費	(A) 工程計劃 核准 預算費 中預留的 合約價款	(B) 所接受的 投標價	(A)-(B) 差額
百萬元（按付款當日價格計算）					
5001BX (整體撥款) 項目編號 2.284 GE/2018/04	防止山泥傾瀉計劃 長遠防治山泥傾瀉計劃2013年F組，防治山泥傾瀉工程(第二批次) 長遠防治山泥傾瀉計劃 2013年 F 組，防治山泥傾瀉工程(第二批次) / 2018年3月2日	99.55	65.59	42.78	22.81
<p>所接受的投標價比工程計劃核准預算費中預留的合約價款為低，是由於市場競爭激烈所致。出現較大差額的主要項目如下-</p> <p>(a) 合約工程開辦費（514 萬元）；</p> <p>(b) 土力工程（723 萬元）；以及</p> <p>(c) 其他工程（1,044 萬元）。</p>					

(2) 部門： 渠務署

工程計劃 編號 合約編號	工程計劃 名稱 合約名稱/ 批出日期	工程計劃 核准 預算費	(A) 工程計劃 核准 預算費 中預留的 合約價款	(B) 所接受的 投標價	(A)-(B) 差額
百萬元（按付款當日價格計算）					
4393DS DC/2017/02	九龍、沙田及西貢污水幹渠修復 工程 九龍、沙田及西貢污水幹渠 修復工程/ 2018 年 1 月 23 日	678.50	505.40	320.00	185.40
<p>所接受的投標價比工程計劃核准預算費中預留的合約價款為低，是由於市場競爭激烈所致。出現較大差額的主要項目如下-</p> <p>(a) 污水工程（1 億 8,514 萬元）；以及</p> <p>(b) 合約工程開辦費及其它（26 萬元）。</p>					

(3) 部門： 路政署

工程計劃 編號 合約編號	工程計劃 名稱 合約名稱/ 批出日期	工程計劃 核准 預算費	(A) 工程計劃 核准 預算費 中預留的 合約價款	(B) 所接受的 投標價	(A)-(B) 差額
百萬元（按付款當日價格計算）					
6461TH HY/2014/08	中九龍幹線－主要工程 中九龍幹線－油麻地東工程 ／ 2018 年 1 月 8 日	42,363.90	6,047.87	5,015.15	1,032.72
<p>所接受的投標價比工程計劃核准預算費中預留的合約價款為低，是由於市場競爭激烈所致。出現較大差額的主要項目如下－</p> <p>(a) 隔音屏障工程（2 億 3,075 萬元）；</p> <p>(b) 明挖回填隧道（7 億 8,673 萬元）；以及</p> <p>(c) 其他（1,524 萬元）。</p>					

(4) 部門： 水務署

工程計劃 編號 合約編號	工程計劃 名稱 合約名稱/ 批出日期	工程計劃 核准 預算費	(A) 工程計劃 核准 預算費 中預留的 合約價款	(B) 所接受的 投標價	(A)-(B) 差額
百萬元（按付款當日價格計算）					
9356WF 4/WSD/17	東涌食水供應系統提升工程 東涌食水供應系統提升工程 — 東涌 2 號食水配水庫建造工 程/ 2018 年 1 月 31 日	300.20	247.79	139.93	107.86
<p>所接受的投標價比工程計劃核准預算費中預留的合約價款為低，是由於市場競爭激烈，以及接受的投標價相比其他投標者的投標價格為低所致。出現較大差額的主要項目如下—</p> <p>(a) 合約工程開辦費（995 萬元）；以及</p> <p>(b) 建造配水庫（9,791 萬元）。</p>					