

財務委員會 工務小組委員會參考文件

補充資料

66IS—為配合重新設計的社會福利署 社會保障電腦系統而翻修社會保障辦事處 及為中央個案記錄貯存室進行內部裝置工程

引言

工務小組委員會委員曾在 1999 年 4 月 28 日會議上，審議有關 66IS 號工程計劃「為配合重新設計的社會福利署社會保障電腦系統而翻修社會保障辦事處及為中央個案記錄貯存室進行內部裝置工程」的文件 [PWSC(1999-2000)6]。會上，委員表示一些現有社會保障辦事處的辦公室環境極不理想，未能配合辦事處日常的工作需要，因而急需翻修或遷置。政府答允按改善有關辦事處工作環境的迫切程度制定施工時間表。政府並同意提供進一步資料，說明擬議翻修工程的施工時間。

政府的回應

2. 根據附件所載的施工時間表，如財務委員會在 1999 年 5 月 7 日批准撥款—

- (a) 辦公室環境極不理想的七間社會保障辦事處的遷置工程會在新址可供使用時立即展開。這七間社會保障辦事處新址的裝置工程均會在 1999 年內完成；
- (b) 中央個案記錄貯存室的裝置工程會在 1999 年 5 月展開，俾能及早遷移現時存放於各間社會保障辦事處的個案記錄文本，以便有關的 16 間辦事處可在大規模裝置工程展開前完成遷移工作；

- (c) 上述 16 間社會保障辦事處的裝置工程，會待中央個案記錄貯存室的裝置工程完成後分期進行。政府已按改善現有社會保障辦事處辦公室環境的迫切程度制定施工時間表。這 16 間社會保障辦事處的裝置工程均會在 2000 年 6 月或以前完成，以配合社會保障電腦系統在 2000 年 10 月正式啓用。

衛生福利局
1999 年 5 月

661S - 為配合重新設計的社會福利署社會保障電腦系統
而翻修社會保障辦事處及為中央個案記錄貯存室進行內部裝置工程
施工時間表

工作說明	1999												2000					
	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6				
1. 財務委員會批准撥款	▲																	
2. 為中央個案記錄貯存室進行內部裝置工程	■																	
3. 社署在中央個案記錄貯存室裝置檔案架	■																	
4. 在 16 間社會保障辦事處進行大規模重新裝置工程	■																	
i) 蝴蝶社會保障辦事處	■																	
ii) 中西區及離島區社會保障辦事處	■																	
iii) 九龍城社會保障辦事處	■																	
iv) 旺角社會保障辦事處	■																	
v) 新蒲崗社會保障辦事處	■																	
vi) 南沙田社會保障辦事處	■																	
vii) 石硤尾社會保障辦事處	■																	
viii) 上瓜灣社會保障辦事處	■																	
ix) 慈雲山社會保障辦事處	■																	
x) 青衣社會保障辦事處	■																	
xi) 荃灣社會保障辦事處	■																	
xii) 灣仔社會保障辦事處	■																	
xiii) 南大埔社會保障辦事處	■																	
xiv) 東元朗社會保障辦事處	■																	
xv) 暴力及執法傷亡賠償組	■																	
xvi) 交通意外傷亡援助組	■																	
5. 在 7 間將遷置的社會保障辦事處進行內部裝置工程	■																	
i) 香港仔社會保障辦事處	■																	
ii) 西元朗社會保障辦事處	■																	
iii) 北沙田社會保障辦事處	■																	
iv) 東葵涌社會保障辦事處	■																	
v) 藍田社會保障辦事處	■																	
vi) 西貢社會保障辦事處	■																	
vii) 牛頭角社會保障辦事處	■																	