

財務委員會 工務小組委員會參考文件

在 2003-04 年度立法會會期提請
工務小組委員會審議的項目
年終報告

為改善工務工程財務建議的諮詢程序，政府答應向委員提供資料摘要，載述預計在個別立法會會期提升為甲級的基本工程項目。

2. 就 2003-04 年度立法會會期，預計須提請委員審議的項目有 80 個。有關這些項目的資料載列於 PWSCI(2003-04)28 號文件，以供委員參閱。本年終報告概述在上述立法會會期實際提請工務小組委員會審議的項目與有關文件所載的預定計劃有何差別。請委員留意以下附件一

- (a) 附件 1：交代 PWSCI(2003-04)28 號文件所載 80 個項目中，按計劃提請工務小組委員會審議的 57 個項目的最新情況，以及未有按計劃提請委員會審議其餘 23 個項目的主要原因。
- (b) 附件 2：列述上述文件沒有載列，但在 2003-04 年度立法會會期提請工務小組委員會審議的六個項目。

計算下來，在 2003-04 年度立法會會期實際提請工務小組委員會審議的項目共有 63 個。

工務小組委員會在 2003-04 年度立法會會期審議的基本工程項目
PWSCI(2003-04)28 號文件附件 1 所載工程計劃的最新情況

編號	工程計劃編號	工程計劃名稱	審議的文件	工務小組委員會／財務委員會會議日期和備註
1		為基本工程儲備基金各個整體撥款分目提供款項，以供 2004-05 年度支用	撥款申請已獲批准(請參閱 PWSC(2003-04)54 號文件)	2003 年 12 月 17 日／2004 年 1 月 7 日
2	6787TH	港珠澳大橋香港段和北大嶼山公路連接路－勘測和初步設計工作	整項工程計劃的級別已提升(請參閱 PWSC(2003-04)49 號文件)	2003 年 10 月 29 日／2003 年 12 月 5 日
3	5031DP	化學廢物處理設施		暫緩提請工務小組委員會審議撥款申請，原因是有關醫療廢物管制計劃的法例未獲編配法案委員會的空額以進行審議工作。
4	6731TH	嘉龍村與小欖之間的青山公路改善工程	整項工程計劃的級別已提升(請參閱 PWSC(2003-04)56 號文件)	2004 年 2 月 4 日／2004 年 2 月 20 日
5	7389RO	大嶼山昂坪公共設施改善計劃		暫緩提請工務小組委員會審議撥款申請，原因是當局需要更多時間解決所涉的土地問題。
6	8086EB	九龍塘延文禮士道的 1 所中學		暫緩提請工務小組委員會審議撥款申請，原因是有關辦學團體需要因應私人籌措經費的情況檢討工程計劃的範圍。
7	8038EC	小西灣富欣道的 1 所直接資助計劃學校(中學暨小學)	整項工程計劃的級別已提升(請參閱 PWSC(2004-05)6 號文件)	2004 年 4 月 21 日／2004 年 5 月 14 日
8	8044EC	香港仔深灣道的 1 所私立獨立學校(中學暨小學)	整項工程計劃的級別已提升(請參閱 PWSC(2004-05)35 號文件)	2004 年 6 月 23 日／2004 年 7 月 2 日

編號	工程計劃編號	工程計劃名稱	審議的文件	工務小組委員會／財務委員會會議日期和備註
9	8046EC	薄扶林鋼綫灣村的 1 所私立獨立學校(中學暨小學)		暫緩提請工務小組委員會審議撥款申請，原因是工程計劃策劃工作進度較預期緩慢。
10	3376RO	鯉魚門公園及度假村改善工程	整項工程計劃的級別已提升(請參閱PWSC(2003-04)53號文件)	2003年11月12日／2003年12月5日
11	3385RO	尖沙咀海濱長廊美化計劃	整項工程計劃的級別已提升(請參閱PWSC(2003-04)62號文件)	2004年2月4日／2004年2月20日
12	4064CD	鄉郊排水系統修復計劃－沙埔村河排水系統修復工程	整項工程計劃的級別已提升(請參閱PWSC(2003-04)63號文件)	2004年2月4日／2004年2月20日
13	4143DS	中西區及灣仔西部污水收集系統第 2 階段第 2B 期工程	整項工程計劃的級別已提升(請參閱PWSC(2003-04)64號文件)	2004年2月18日／2004年2月27日
14	6323TH	銅鑼灣行車天橋重建工程和相關的維園道擴闊工程	整項工程計劃的級別已提升(請參閱PWSC(2003-04)48號文件)	2003年10月29日／2003年12月5日
15	6722TH	粉嶺公路近上水彩園邨的加建隔音屏障工程	整項工程計劃的級別已提升(請參閱PWSC(2004-05)14號文件)	2004年5月19日／2004年6月11日
16	6723TH	粉嶺公路近粉嶺中心的加建隔音屏障工程	整項工程計劃的級別已提升(請參閱PWSC(2004-05)14號文件)	2004年5月19日／2004年6月11日
17	6746TH	屯門公路重建及改善工程	部分項目的級別已提升，並編定為 6792TH 號工程計劃，稱為「屯門公路重建及改善工程－詳細設計及相關的工地勘測」(請參閱PWSC(2004-05)13號文件)	2004年5月19日／2004年6月11日

編號	工程計劃編號	工程計劃名稱	審議的文件	工務小組委員會／財務委員會會議日期和備註
18	7469CL	九龍東南發展計劃－啟德機場北面停機坪的基礎設施	部分項目的級別已提升，並編定為 7708CL 號工程計劃，稱為「九龍東南發展計劃－啟德機場北面停機坪的地盤整理和渠務工程」(請參閱 PWSC(2003-04)66 號文件)	2004 年 2 月 18 日／ 2004 年 2 月 27 日
19	8023EA	在黃大仙慈雲山道重置中華基督教會基慈小學	整項工程計劃的級別已提升(請參閱 PWSC(2004-05)18 號文件)	2004 年 5 月 19 日／ 2004 年 6 月 11 日
20	8030EC	為最後一期學校改善計劃下的學校進行建造工程(第七批)	整項工程計劃的級別已提升(請參閱 PWSC(2003-04)51 號文件)	2003 年 10 月 29 日／ 2003 年 12 月 5 日
21	8009EL	香港科技大學企業中心	整項工程計劃的級別已提升(請參閱 PWSC(2003-04)59 號文件)	2004 年 2 月 4 日／ 2004 年 2 月 20 日
22	8058MM	興建附設於瑪嘉烈醫院的傳染病醫療中心	整項工程計劃的級別已提升(請參閱 PWSC(2004-05)24 號文件)	2004 年 6 月 9 日／ 2004 年 6 月 25 日
23	8061MM	興建附設於屯門醫院的傳染病醫療中心		我們把上文編號 22 的 8058MM 號工程計劃提升為甲級，以興建附設於瑪嘉烈醫院的首間傳染病醫療中心後，鑑於新界東聯網對隔離設施需求甚殷，故認為第二間傳染病醫療中心應設於新界東聯網的急症醫院內，而非新界西聯網的屯門醫院內。我們已在有關 8058MM 號工程計劃的 PWSC(2004-05)24 號文件中，匯報在新界東聯網的策劃工作。
24	9100WF	上水粉嶺供水計劃－坪輦食水配水庫	整項工程計劃的級別已提升(請參閱 PWSC(2004-05)17 號文件)	2004 年 5 月 19 日／ 2004 年 6 月 11 日

編號	工程計劃編號	工程計劃名稱	審議的文件	工務小組委員會／財務委員會會議日期和備註
25	9038WS	北角低地海水供應系統擴建工程	整項工程計劃的級別已提升(請參閱PWSC(2003-04)52號文件)	2003年11月12日／2003年12月5日
26	3302EP	上水第31區的1所小學	建議提升整項工程計劃的級別(請參閱PWSC(2003-04)50號文件)	當局在2003年10月29日工務小組委員會會議上撤回撥款建議。
27	3245ES	上水第31區的1所中學	建議提升整項工程計劃的級別(請參閱PWSC(2003-04)50號文件)	當局在2003年10月29日工務小組委員會會議上撤回撥款建議。
28	3187SC	屯門井財街聯用綜合大樓	整項工程計劃的級別已提升(請參閱PWSC(2004-05)37號文件)	2004年6月23日／2004年7月2日
29	3074TI	尖沙咀東部的運輸連接系統		由於九廣鐵路可能不會在廣東道關設九龍南環線的火車站，故天星小輪公司撤回早前支持遷移尖沙咀天星小輪公共運輸交匯處以進行有關工程計劃的決定。因此，當局暫緩提請工務小組委員會審議撥款申請。
30	4110CD	荃灣、葵涌及青衣雨水排放系統改善計劃－市區雨水排放系統改善工程	整項工程計劃的級別已提升(請參閱PWSC(2004-05)28號文件)	2004年6月23日／2004年7月2日
31	5033CG	在將軍澳第137區及屯門第38區建設拆建物料篩選分類設施		暫緩提請工務小組委員會審議撥款申請，原因是我們決定先邀請有興趣的私營機構以短期租約形式建造和營運有關設施。如有意參與的私營機構不足，我們才會申請由公帑撥款進行這項工程計劃。
32	6150TB	重建近沙田坳道及大成街橫跨彩虹道的兩條行人天橋	整項工程計劃的級別已提升(請參閱PWSC(2003-04)60號文件)	2004年2月4日／2004年2月20日

編號	工程計劃編號	工程計劃名稱	審議的文件	工務小組委員會／財務委員會會議日期和備註
33	6152TB	在慈雲山道興建橫跨蒲崗村道的行人天橋	整項工程計劃的級別已提升(請參閱FCR(2004-05)8號文件,該文件已取代之工務小組委員會在2004年4月21日審議的PWSC(2004-05)2號文件)	2004年4月21日／2004年5月14日
34	7074CD	新界西北部元朗、錦田及牛潭尾的鄉村防洪工程－第II階段	整項工程計劃的級別已提升(請參閱PWSC(2003-04)55號文件)	2004年2月4日／2004年2月20日
35	7706CL	長洲舊墟現有道路及排水渠改善工程－第2階段	整項工程計劃的級別已提升(請參閱PWSC(2003-04)61號文件)	2004年2月4日／2004年2月20日
36	7707CL	元朗西南擴展區－第13區學校發展的工地平整及相關道路工程	整項工程計劃的級別已提升(請參閱PWSC(2003-04)69號文件)	2004年3月3日／2004年4月30日
37	新項目	北角寶馬山道的1所直接資助計劃中學暨領袖發展中心		暫緩提請工務小組委員會審議撥款申請,原因是工程計劃策劃工作進度較預期緩慢,以及須考慮對交通的影響。
38	8008EA	上水馬會道鳳溪公立學校的全日制小學發展計劃		暫緩提請工務小組委員會審議撥款申請,原因是工程計劃策劃工作進度較預期緩慢。
39	8048EC	將軍澳第65區的1所直接資助計劃學校(中學暨小學)	整項工程計劃的級別已提升(請參閱PWSC(2004-05)26號文件)	2004年6月9日／2004年6月25日
40	8049MM	醫院管理局發展中醫診所		暫緩提請工務小組委員會審議撥款申請,原因是須先檢討在2003年12月啓用的首三間診所的運作。
41	9181WF	沙田濾水廠原地重建工程		暫緩提請工務小組委員會審議撥款申請,以待以公私營機構伙伴合作模式進行這項重建工程的可行性研究的結果。

編號	工程計劃編號	工程計劃名稱	審議的文件	工務小組委員會／ 財務委員會會議日期 和備註
42	9329WF	萬宜水庫西面副壩修葺工程	整項工程計劃的級別已提升(請參閱PWSC(2004-05)7號文件)	2004年5月5日／ 2004年6月11日
43	3125BF	在九龍塘興建設有九龍消防總區總部的消防局暨救護站	整項工程計劃的級別已提升(請參閱PWSC(2004-05)1號文件)	2004年4月21日／ 2004年5月14日
44	3311EP	元朗第12區1所設有36間課室的小學	整項工程計劃的級別已提升(請參閱PWSC(2003-04)67號文件)	2004年2月18日／ 2004年2月27日
45	3314EP	天水圍天城路與天栢路交界處1所設有24間課室的小學	整項工程計劃的級別已提升(請參閱PWSC(2003-04)68號文件)	2004年3月3日／ 2004年4月30日
46	3319EP	深水埗西九龍填海區第10號地盤1所設有36間課室的小學	整項工程計劃的級別已提升(請參閱PWSC(2004-05)4號文件)	2004年4月21日／ 2004年5月14日
47	3322EP	天水圍第104區的第二所小學	整項工程計劃的級別已提升(請參閱PWSC(2003-04)70號文件)	2004年3月3日／ 2004年4月30日
48	3329EP	何文田常盛街的1所小學	整項工程計劃的級別已提升(請參閱PWSC(2004-05)5號文件)	2004年4月21日／ 2004年5月14日
49	3256ES	深水埗西九龍填海區第10號地盤的1所中學	整項工程計劃的級別已提升(請參閱PWSC(2004-05)4號文件)	2004年4月21日／ 2004年5月14日
50	3259ES	天水圍第104區的第二所中學	整項工程計劃的級別已提升(請參閱PWSC(2003-04)70號文件)	2004年3月3日／ 2004年4月30日
51	3260ES	將軍澳第50區的1所直接資助計劃中學	整項工程計劃的級別已提升(請參閱PWSC(2004-05)8號文件)	2004年5月5日／ 2004年6月11日

編號	工程計劃編號	工程計劃名稱	審議的文件	工務小組委員會／財務委員會會議日期和備註
52	3102ET	沙田第 11 區的 1 所直接資助計劃學校(中學暨小學)	整項工程計劃的級別已提升(請參閱 PWSC(2004-05)25 號文件)	2004 年 6 月 9 日／2004 年 6 月 25 日 工務小組委員會在 2004 年 5 月 5 日不贊成向財務委員會建議批准第一次撥款申請(請參閱 PWSC(2004-05)9 號文件)
53	3179GK	沙頭角管制站的擴建和改建工程	整項工程計劃的級別已提升(請參閱 PWSC(2004-05)20 號文件)	2004 年 6 月 9 日／2004 年 6 月 25 日
54	3006NT	把旱廁改為沖水式廁所－第 1 期	整項工程計劃的級別已提升(請參閱 PWSC(2004-05)33 號文件)	2004 年 6 月 23 日／2004 年 7 月 2 日
55	3007NB	重置鑽石山火葬場工程	整項工程計劃的級別已提升(請參閱 PWSC(2004-05)11 號文件)	2004 年 5 月 19 日／2004 年 6 月 11 日
56	3023NM	牛頭角街市及熟食中心一般改善工程	整項工程計劃的級別已提升(請參閱 PWSC(2004-05)30 號文件)	2004 年 6 月 23 日／2004 年 7 月 2 日
57	3026NM	新墟街市加裝空氣調節系統		暫緩提請工務小組委員會審議撥款申請，原因是須諮詢 ¹ 立法會食物安全及環境衛生事務委員會(下稱「事務委員會」)，以及須待當局就家禽檔位的擬議布局進一步諮詢檔位租戶的結果。擬議布局是中期措施，旨在減少市民在活家禽零售店鋪與活家禽接觸的機會。

¹ 當局在 2002-03 年度立法會會期着手提請財務委員會／工務小組委員會批准撥款，以便為現有多個街市和熟食中心加裝空氣調節系統。工務小組委員會在 2003 年 5 月 21 日會議上，審議 3027NM 號工程計劃「花園街街市及熟食中心加裝空氣調節系統」。會上，委員關注到擬議改善／加裝工程的成本效益。此外，審計署署長在 2003 年 10 月發表第四十一號報告書，其中第 2 章「食物環境衛生署管理的公眾街市」亦提出一些建議。有見及此，當局在落實這些工程計劃前，於 2004 年 3 月就為現有街市和熟食中心加裝空氣調節系統和進行其他改善工程的整體政策，諮詢立法會食物安全及環境衛生事務委員會。事務委員會委員大致支持當局進行有關工程計劃。

編號	工程計劃編號	工程計劃名稱	審議的文件	工務小組委員會／ 財務委員會會議日期 和備註
58	3027NM	花園街街市及熟食中心加裝空氣調節系統		當局在上一年度立法會會期工務小組委員會 2003 年 5 月 21 日會議上，撤回第一次撥款申請（請參閱 PWSC(2003-04)23 號文件）。 暫緩再次提請工務小組委員會審議撥款申請，原因是須諮詢 ¹ 事務委員會，以及須待當局就這項工程計劃進一步諮詢油尖旺區議會的結果。
59	3028NM	香港仔街市及熟食中心一般改善工程	整項工程計劃的級別已提升（請參閱 PWSC(2004-05)12 號文件）	2004 年 5 月 19 日／ 2004 年 6 月 11 日
60	3031NM	牛池灣街市及熟食中心一般改善工程	整項工程計劃的級別已提升（請參閱 PWSC(2004-05)31 號文件）	2004 年 6 月 23 日／ 2004 年 7 月 2 日
61	3398RO	進行維港照明計劃－第 2 期工程	整項工程計劃的級別已提升（請參閱 PWSC(2004-05)32 號文件）	2004 年 6 月 23 日／ 2004 年 7 月 2 日
62	3393RO	赤柱海濱改善工程	整項工程計劃的級別已提升（請參閱 PWSC(2004-05)15 號文件）	2004 年 5 月 19 日／ 2004 年 6 月 11 日
63	4125CD	粉嶺東角圍至新圍雨水排放系統改善計劃		暫緩提請工務小組委員會審議撥款申請，原因是有人反對政府收回有關土地，故此當局需要更多時間來解決問題。
64	4126CD	東九龍雨水排放系統改善計劃	部分項目的級別已提升，並編定為 4134CD 號工程計劃，稱為「東九龍雨水排放系統改善計劃－A 部分」（請參閱 PWSC(2004-05)29 號文件）	2004 年 6 月 23 日／ 2004 年 7 月 2 日

編號	工程計劃編號	工程計劃名稱	審議的文件	工務小組委員會／財務委員會會議日期和備註
65	5161DR	船灣堆填區修復計劃－驗收後的環境監測工程	整項工程計劃的級別已提升(請參閱PWSC(2003-04)57號文件)	2003年12月17日／2004年1月7日
66	5047TF	沙頭角、黃石、高流灣、深涌及荔枝莊公眾碼頭重建工程	部分項目的級別已提升，並編定為5048TF號工程計劃，稱為「沙頭角、黃石及高流灣公眾碼頭重建工程」(請參閱PWSC(2004-05)19號文件)	2004年6月9日／2004年6月25日
67	8087EB	九龍塘羅福道的1所私立獨立中學		暫緩提請工務小組委員會審議撥款申請，原因是工程計劃策劃工作進度較預期緩慢。
68	8024EA	把黃大仙扎山道的德望學校(小學部)重建為1所私立獨立學校		暫緩提請工務小組委員會審議撥款申請，原因是工程計劃策劃工作進度較預期緩慢。
69	8025EA	半山區柏道聖士提反女子中學附屬小學重建計劃		暫緩提請工務小組委員會審議撥款申請，原因是工程計劃策劃工作進度較預期緩慢。
70	8085EB	粉嶺馬會道基督教香港信義會心誠中學擴建計劃		暫緩提請工務小組委員會審議撥款申請，原因是工程計劃策劃工作進度較預期緩慢。
71	8003MJ	在基督教聯合醫院S座加設升降機及進行相關工程	整項工程計劃的級別已提升(請參閱PWSC(2004-05)23號文件)	2004年6月9日／2004年6月25日
72	3020NM	同益街市一般改善工程		暫緩提請工務小組委員會審議撥款申請，原因是須諮詢 ¹ 事務委員會，以及須待當局就擬議工程範圍進一步諮詢街市檔位租戶的結果。
73	3025NM	上水石湖墟熟食中心加裝空氣調節系統和進行一般改善工程	整項工程計劃的級別已提升(請參閱PWSC(2004-05)34號文件)	2004年6月23日／2004年7月2日

編號	工程計劃編號	工程計劃名稱	審議的文件	工務小組委員會／財務委員會會議日期和備註
74	新項目	把元朗游泳池的戶外非暖水副池改建為室內暖水池		我們重新研究是否需要進行有關工程和再三審議工程範圍後，打算擱置這項工程計劃。我們會諮詢元朗區議會，然後才作出最後決定。
75	3049RE	圖書館翻新工程	部分項目的級別已提升，並編定為 3052RE 號工程計劃，稱為「圖書館翻新工程－第 1 期工程」（請參閱 PWSC(2004-05)16 號文件)	2004 年 5 月 19 日／2004 年 6 月 11 日
76	3242RS	將軍澳運動場		暫緩提請工務小組委員會審議撥款申請，原因是工程計劃須加建設施以舉辦 2009 年東亞運動會的田徑賽事。
77	3244RS	沙田顯田游泳池第 2 期工程	整項工程計劃的級別已提升（請參閱 PWSC(2004-05)27 號文件)	2004 年 6 月 9 日／2004 年 6 月 25 日
78	3245RS	把荔枝角公園游泳池的副池改建為室內暖水池		我們重新研究是否需要進行有關工程和再三審議工程範圍後，打算擱置這項工程計劃。我們會諮詢深水埗區議會，然後才作出最後決定。
79	4112CD	新界北部雨水排放系統改善計劃－A 部分		暫緩提請工務小組委員會審議撥款申請，原因是有人反對政府收回有關土地，故此當局需要更多時間來解決問題。
80	5162DR	五個市區堆填區修復計劃－驗收後的環境監測工程	整項工程計劃的級別已提升（請參閱 PWSC(2003-04)65 號文件)	2004 年 2 月 18 日／2004 年 2 月 27 日

工務小組委員會在 2003-04 年度立法會會期審議的基本工程項目
PWSCI(2003-04)28 號文件沒有載列的項目

編號	工程計劃編號	工程計劃名稱	審議的文件	工務小組委員會／ 財務委員會會議日期 和備註
1	8056MM	加強公營醫院系統的感染控制設施(A組)	工程計劃的核准預算費已提高(請參閱PWSC(2003-04)58號文件)	2003年12月17日／ 2004年1月7日
2	6791TH	橋面護欄和路旁圍欄加固工程	整項工程計劃的級別已提升(請參閱PWSC(2004-05)3號文件)	2004年4月21日／ 2004年5月14日
3	6718TH	龍井頭至長沙一段東涌道的改善工程	工程計劃的核准預算費已提高(請參閱PWSC(2004-05)10號文件)	2004年5月5日／ 2004年6月11日
4	6156TB	炮台山行人連接系統	整項工程計劃的級別已提升(請參閱PWSC(2004-05)21號文件)	2004年6月9日／ 2004年6月25日
5	6075TI	上水至落馬洲支線落馬洲總站的公共運輸交匯處	整項工程計劃的級別已提升(請參閱PWSC(2004-05)22號文件)	2004年6月9日／ 2004年6月25日
6	3050JA	購買居者有其屋計劃剩餘單位以重置紀律部隊部門宿舍	整項工程計劃的級別已提升(請參閱PWSC(2004-05)36號文件和FCR(2004-05)28號文件所補充的資料)	2004年6月23日／ 當局在財務委員會 2004年7月2日會議 上撤回撥款建議，並 在2004年7月21日 把建議重新提交財務 委員會審議。