

參考文件

所接受的投標價與工程計劃核准預算費內 估計款額之間出現重大差額的報告 (2005 年第四季批出的基本工程合約)

審計署署長在 2004 年 4 月 21 日發表了關於淨化海港計劃第一期工程的衡工量值審計報告書¹。在意見當中，審計署注意到該工程計劃下部分工程合約所接受的投標價與工程計劃核准預算費內的估計款額出現了重大差異。政府帳目委員會在 2004 年 6 月發表了報告書，建議為使立法會能有效監察用款情況，各工程部門應在所接受的投標價與估計合約金額之間出現差額達 1,500 萬元或以上時，知會立法會。

2. 政府已經同意向立法會遞交季度報告，提供基本工程計劃所接受的投標價與估計合約金額之間，出現重大差額「達/逾 1,500 萬元或工程計劃核准預算費內的原來估計款額的 10% (以較大者為準)」²的資料。我們在 2005 年 2 月 4 日遞交了首份報告予政府帳目委員會，載列截至 2004 年 12 月底的資料。按財務委員會秘書的指示，我們已把日後的報告遞交予工務小組委員會。

3. 就截至 2005 年 12 月底的一季，我們合共有三份工程合約符合上述準則。有關這些合約的詳情載於附件。

環境運輸及工務局
2006 年 3 月 22 日

¹ 審計署署長第四十二號報告書，第三章

² 2004 年 10 月 20 日立法會會議上提交回應政府帳目委員會第四十二號報告書的政府覆文的第 25 段

所接受的投標價與工程計劃核准預算費內
估計款額之間出現重大差額的報告
(2005年第四季批出的基本工程合約)

部門： 土木工程拓展署

工程計劃 編號 合約編號	工程計劃 名稱 合約名稱/ 批出日期	工程計劃 核准 預算費	(A) 工程計劃 核准 預算費 中預留的 合約價款	(B) 所接受的 投標價	(A) - (B) 差額
百萬元 (按付款當日價格計算)					
B564CL KL/2005/01	彩雲道及佐敦谷毗鄰的發展計劃 彩雲道及佐敦谷發展計劃的餘下基礎設施工程 - 第1階段/ 2005年12月12日	2,009.300	152.700	129.300	23.400
<p>所接受的投標價與原來預算之差額(括弧內為差額)，原因可能為市場競爭激烈，引致下列項目出現了較低的報價 -</p> <p>(a) 興建天橋(800萬元)；</p> <p>(b) 重置將軍澳工務區域試驗所的工程(500萬元)；以及</p> <p>(c) 其他工程(1,000萬元)。</p>					

所接受的投標價與工程計劃核准預算費內
估計款額之間出現重大差額的報告
(2005 年第四季批出的基本工程合約)

部門： 渠務署

工程計劃 編號 合約編號	工程計劃 名稱 合約名稱/ 批出日期	工程計劃 核准 預算費	(A)	(B)	(A) - (B)
			工程計劃 核准 預算費 中預留的 合約價款	所接受的 投標價	差額
百萬元 (按付款當日價格計算)					
4204DS	灣仔東部及北角污水收集系統餘下工程	221.700	173.000		
4212DS	灣仔東部及北角污水收集系統第 1 階段工程	504.700	95.000		
	總計：	726.400			
DC/2002/02	灣仔東部及北角污水收集系統餘下工程/ 2005 年 10 月 20 日		268.000	174.168	93.832
<p>所接受的投標價與原來預算之差額(括弧內為差額), 原因可能為採用了一項合約特別條款分擔由不能預見的地下狀況導致的風險及市場競爭激烈以致下列項目出現了較低報價 -</p> <p>(a) 合約訂明的非工程項目 (1,400 萬元);</p> <p>(b) 為現有污水渠加裝襯管 (2,900 萬元); 以及</p> <p>(c) 敷設新污水渠工程(5,100 萬元)。</p>					

所接受的投標價與工程計劃核准預算費內
估計款額之間出現重大差額的報告
(2005 年第四季批出的基本工程合約)

工程計劃 編號 合約編號	工程計劃 名稱 合約名稱/ 批出日期	工程計劃 核准 預算費	(A) 工程計劃 核准 預算費 中預留的 合約價款	(B) 所接受的 投標價	(A) - (B) 差額
百萬元 (按付款當日價格計算)					
4215DS DC/2005/02	元朗及錦田污水收集系統及 污水排放設施 - 錦田污水幹 渠收集系統第 1 期及凹頭污 水幹渠工程 在元朗錦田、南生圍及凹 頭的污水渠、污水泵喉及 污水泵房建造工程/ 2005 年 12 月 19 日	389.400	292.700	254.963	37.737
所接受的投標價與原來預算之差額，原因可能為市場競爭激烈，引致非工程項目(1,600 萬元)和敷設污水幹渠工程(2,100 萬元)出現了較低的報價。					